

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA12130200154036	Construcción De Gimnasio-Auditorio Y Sala Teatral Del Centro Educativo	14320002	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sahagún	Nueva Rosita	Urbano	Convenios	0304 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$36,313,000	\$36,313,000	\$36,313,000	\$27,105,677	\$5,261,057	\$5,261,057	\$5,261,057	14.49	\$0	GINNASIO	0	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.