

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA1414030403815	Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler	143500266	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0050	Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	EN Ejecución	2014	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,691,339	\$807,402	\$807,402	\$807,402	29.93	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin observacion
COA1414030403827	Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad	141800141	Coahuila de Zaragoza	Monsivies	Cobertura municipal	Convenios	0059	Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	EN Ejecución	2014	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,485,341	\$745,602	\$745,602	\$0	29.85	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	27.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACION - SIN OBSERVACIONES