

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA140300403816	Rehabilitación y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler	141000266	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		0539 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,691,339	\$807,402	\$807,402	\$807,402	29.93	10	Obra	4,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA140300403827	Rehabilitación y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad	141800141	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Convenio		0539 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,497,000	\$2,497,000	\$2,497,000	\$2,485,341	\$1,450,028	\$1,450,028	\$746,402	58.10	10	Obra	3,000	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.