| otal: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------------|--|
| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Fisio | | | |
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Nimero de Proyect | o Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programs Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Rjecutors | Tipo de Proyecto | o Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual rance | a Acumui Observaciones |
| 40500527602 | Construcción De Unidad Deportiva | S1411001 | Coshuila de Zaragoz | na General Ceped | a General Cepeda | Urbano | Submidios | Ull7 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Roonómica | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,382 | 0.00 1 | Pinanciera: TERMINADO / Písica: TERMINADO / Re 10.00 OBRA EN ESTATUS DE TERMINADO - SISTEMA: Para a nivel. |
| 4140500527766 | Pavimentación Con Concreto Widráuli | co S1411002 | Coshuila de Zaragoz | na General Ceped | a General Cepeda | Urbano | Submidion | Ull7 Contingencias Económicas | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL | Urbanización | En Electrión | 2014 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 4,382 | 0.00 1 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / F 10.00 OSRA EM ESTATUS DE TERMINADA - SISTEMA: Passa |