

Total: 2

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Detegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| COA1010100037777 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua | 102300467 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | \$7,500 | 100.00 | \$0 | Programa | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera concluida. / Física concluida. / Registro concluido. - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| COA12130100045077 | Reparación De Tanque Elevado Columna Las Palmas De 40 M3 A 10 M3 De Altura En La Localidad De General Cepeda, Coahuila | 121100019 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | \$663,623 | \$665,241 | \$665,241 | \$616,060 | \$616,060 | \$616,060 | \$616,060 | 92.61 | \$0 | Obra | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera CERA CONCLUIDA / Física / Registro CERA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |