

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA00130300174594	Fortalecimiento Para Procuración De La Justicia Ambiental En El Estado De Coahuila 2013	13030902	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0332 Programa de Fortalecimiento Ambiental en Las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$500,000	\$2,681,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188911	Estudios Equipamiento Y Construcción De Halleno Sanitario Regional De La Carbонера Tipo A.	134000010	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0332 Programa de Fortalecimiento Ambiental en Las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,719,458	\$21,719,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	149,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA12130100044665	Estudio Equipamiento Y Construcción De Halleno Sanitario Regional De La Laguna Tipo "M" De Los Niños, De San Pedro De Las Colonias Y Francisco I. Madero	124300005	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0332 Programa de Fortalecimiento Ambiental en Las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$16,992,951	\$16,992,951	\$16,992,951	\$16,772,196	\$16,706,871	\$16,706,871	98.32	\$0	Halleno Sanitario	93,000	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	