

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA011030017516	Equipamiento y Construcción de algunas Obras Complementarias Para El Belleno Sanitario Regional De La Carretera Tipo (A).	1101088	Cochulla de Saragosa	Sabinas	Cobertura municipal	Comercio	U012	Prevención y gestión integral de residuos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,280,542	\$7,280,542	\$7,280,542	\$4,096,581	\$4,096,581	\$4,096,581	\$4,096,581	56.27	\$1,183,961	Obra	140,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ Se considera terminado ya que el recurso no comprometido sera reintegrado a TRESDF
COA014010229496	Construcción De Belleno Sanitario De Parras	1001937	Cochulla de Saragosa	Parras	Parras de la Puente Urbano	Comercio	U013	Prevención y gestión integral de residuos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$7,900,000	\$7,900,000	\$7,900,000	\$7,818,646	\$7,818,646	\$7,818,646	\$7,818,646	98.97	\$81,354	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera/ Proyecto terminado diciembre 2010 / Física / Registro/ Obra Parada diciembre de 2010 el reintegro de economías ya se realizó a TRESDF - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.