

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA00140100292211	Ampliación y Equipamiento De Quirofano En El Hospital Del Niño Saltillo) Remodelación Del Área De Quirofanos y Cey)	133000940	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,724,760	\$3,724,760	\$3,724,760	\$2,985,968	\$895,790	\$895,790	\$895,740	24.05	00	Obra	100	100.00	20.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00140100292777	Modernización Del Centro De Integración Social Para Personas Con Discapacidad Y Remodelación Del Área De Quirofanos Y Cey)	133000991	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2013	\$367,084	\$367,084	\$367,084	\$363,255	\$108,976	\$108,976	\$0	29.69	00	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00140100292988	Construcción Y Equipamiento De La Casa Hogar Para Niñas Y Adolescentes (Dif)	133000992	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,793,546	\$1,793,546	\$1,793,546	\$1,793,546	\$538,064	\$538,064	\$538,064	30.00	00	Obra	100	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00140100293079	Modernización Y Remodelación De Los 27 Centros De Atención E Integración Familiar Cei (Dif)	133000981	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2013	\$172,194	\$172,194	\$172,194	\$171,847	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION