

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA12130100105104	Construcción de Centro De Concentración Deportiva	123000470	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2012	\$7,992,902	\$4,707,333	\$4,707,333	\$4,681,890	\$4,681,890	\$4,681,890	\$4,681,890	99.46	00	Obra	29,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105128	Construcción de Gimnasio De Usos Múltiples.	123000609	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$30,635,000	\$30,635,000	\$30,635,000	\$28,496,083	\$24,171,061	\$24,171,061	\$24,171,061	78.90	00	GIMNASIO	1	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.