Total: 32

Total: 32		_			Información G	General del Proyecto	_			_	_	_			Avance Financiero	_	_	_	Av	rance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito Tipo de Recurs		Programa Fondo Convenio Específico	o - Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido Deveng	gado Ejercido	Pagado % Avance	e Reintegro Uni			Avance Anual rance Ac	cumu. Observaciones
COA00130400278636	Elaboración De Atlas De Riesgos De La Zona Metropolitana De Saltillo, Ramos Arziep Y Arteaga (Primera Etapa)	a s 134400004	Coahuila de Zaragoza Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,700,000 \$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000 \$87	0,000 \$870,000	\$435,000 51.18	\$0	Sistema	0	100.00 60.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100050238	Construcción Del"Cuerpo Izquierdo" Del Blvd. Los Pastores, Municipio De Saltillo, Coahuila.	e 113000396	Coahuila de Zaragoza Saltillo	Saltillo Ur	Urbano Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$10,712,518 \$10,712,518	\$10,712,518	\$10,712,518 \$10,71	2,518 \$10,712,518 \$1	10,712,518 100.00	\$0	Obra 7	750,000	100.00 0.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116408	Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Histórico De Ramos Arizpe	° 132700006	Coahuila de Zaragoza Ramos Arizpe	Ramos Arizpe U:	Urbano Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0 \$1,700,000	\$1,700,000	\$812,000 \$81	2,000 \$665,840	\$665,840 39.17	\$0	Proyecto	1	100.00 33.0	Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA FISICAMENTE TERMINADO, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142596	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Arco Vial Entre El Blvd. Ancira Y Libramiento República	Y 132500106	Coahuila de Zaragoza Piedras Negras	s Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	s Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,954,600 \$1,954,600	\$1,954,600	\$1,883,574 \$98	8,127 \$988,127	\$988,127 50.55	\$0	Proyecto 1	.27,898	100.00 30.0	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 00 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142851	Carril De Inducción Carretera Monterrey Saltillo Saliendo Del Parque Industrial De Ramos Arizpe, Tramo 0*000 Al Km. 0*290 Parque Industrial De Ramos Arizpe.	132700056	Coahuila de Zaragoza Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,830,433 \$1,858,149	\$1,858,149	\$1,858,149 \$1,85	8,149 \$1,858,149 \$	\$1,858,149 100.00	\$0	Obra	75,461	100.00 0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / O Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143393	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Entronque Con La Carretera Matamoros-Torreón	131700132	Coahuila de Zaragoza Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,999,840 \$1,779,077	\$1,779,077	\$1,779,077 \$1,77	9,077 \$1,779,077 \$	\$1,779,077 100.00	\$0	Proyecto 9	91,858	100.00 8.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 0 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143748	Construcción Del Blvd. Constitución 3a Etapa	131800029	Coahuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	s Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19,866,680 \$19,856,012	\$19,856,012	\$19,856,012 \$16,84	4,973 \$16,844,973 \$1	16,844,973 84.84	\$0	Kilómetro 2	216,206	100.00 0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / O Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150238	Construcción De Paso Superior Vehicular Entronque Carretera Matamoros - La Unión (Ejido Ana) Con Carretera Antigua A San Pedro En El Municipio De Torreón, Coahuila.	133500188	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$82,238,112 \$82,113,107	\$82,113,107	\$79,722,712 \$45,52	1,132 \$45,521,132 \$4	45,521,132 55.44	\$0	Obra 6	539,629	100.00 24.0	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / 00 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152055	Centro De Monitoreo Ambiental De La Zona De La Laguna	134300007	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	s Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,000,000 \$5,908,560	\$5,908,560	\$3,202,926 \$3,20	2,926 \$3,202,926 \$	\$3,202,926 54.21	\$0	Centro 9	999,999	100.00 0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA FALTA  O DE APROBARSE ALGUNOS SUMINISTROS / Registro: SIN  OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152104	Blvd. Laguna (4a. Etapa) Tramo Del Kn 11 940 Al Km 12 691	<sup>m</sup> 133500019	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$49,915,335 \$49,915,335	\$49,915,335	\$49,915,335 \$39,83	2,831 \$39,832,831 \$3	39,832,831 79.80	\$0	Kilómetro 6	539,629	100.00 25.0	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 00 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300174599	Boulevard Independencia Con Iluminación Sustentable	1300237	Coahuila de Zaragoza Torreón	Torreón Ur	Urbano Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	s Secretaría de Medio Ambiente	Urbanización	En Ejecución	2013	\$7,350,000 \$7,350,000	\$7,350,000	\$5,065,854 \$4,93	3,713 \$4,933,713 \$	\$4,933,713 67.13	\$2,284,146	Luminaria 6	508,836	100.00 98.0	Financiera: falta un ultimo pago concepto: interconexion / Física: pendiente la interconexion por CFE / Registro: la interconexion a la red de alumbrdo no se ha realizado por formalizacion de contrato del municipio con CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300184480	Sistema De Información Y Transparencia De Obras Para El Desarrollo Metropolitano "Sitodem" (Cobertura Estatal).	134500053	Coahuila de Zaragoza Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,568,643 \$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643 \$4,56	8,643 \$4,568,643 \$	\$4,462,160 100.00	\$0	Sistema 1,	500,000	100.00 100.0	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300187947	Construccion De Libramiento Norte (Matamoros Torreon Gomez Palacio) Tramo Matamoros La Partida Del Km 115 500 Al 14 980 Long 3.55 Km	5 131700170	Coahuila de Zaragoza Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,405,488 \$18,400,000	\$18,400,000	\$16,778,118 \$16,77	8,118 \$16,778,118 \$1	16,778,118 91.19	\$0	Obra 1	107,160	100.00 20.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / OO Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300190771	Construccion Del Sistema Pluvial La Fragua Ubicado En El Periferico Luis Echeverria Alvarez Tramo Calles Abasolo Veracruz Y La Fragua	133000349	Coahuila de Zaragoza Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,699,417 \$15,219,609	\$15,219,609	\$15,219,609 \$14,90	0,722 \$14,900,722 \$1	14,482,830 97.90	\$0	Obra 5	50,000	100.00 0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / O Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300191897	Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 2a Etapa Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 5 420	133000632	Coahuila de Zaragoza Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$29,999,999 \$29,575,189	\$29,575,189	\$29,575,189 \$16,72	6,333 \$16,726,333 \$1	15,376,565 56.56	\$0	Obra 2	22,544	100.00 56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / OO Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300193224	Señalamiento Viales En La Remodelacion Del Priferico Raul Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Nazas Blvd Revoluision	<sup>z</sup> 133500217	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,952,681 \$4,952,681	\$4,952,681	\$4,952,681 \$2,53	8,417 \$2,538,417 \$	\$2,538,417 51.25	\$0	Obra 6	539,629	100.00 20.0	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / OO Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300193237	Remodelacion Del Periferico Raul Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Nazas Revolucion	133500202	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$22,334,443 \$22,292,627	\$22,292,627	\$20,426,445 \$20,42	6,445 \$20,426,445 \$1	19,366,150 91.63	\$0	Obra 6	39,629	100.00 5.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / O Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300206749	Construccion De La Canalizacion Del Arroyo Ceballos Del Km 00 000 Al 2 071.25	133000532	Coahuila de Zaragoza Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,234,645 \$20,234,649	\$20,234,649	\$20,234,649 \$20,23	4,616 \$20,234,616 \$2	20,234,616 100.00	\$0	Obra 1	10,000	100.00 0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300206869	Construccion De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Tanque Agua Azul Tanque Doctores Y Tanque Proyecto 3	132500103	Coahuila de Zaragoza Piedras Negras	s Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,183,384 \$8,183,384	\$8,183,384	\$8,179,649 \$8,15	8,675 \$8,158,675 \$	\$8,158,675 99.70	\$0	Obra	6,116	100.00 0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / O Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300206998	Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politecnica	132500100	Coahuila de Zaragoza Piedras Negras	s Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,327,120 \$1,888,702	\$1,888,702	\$1,888,702 \$1,83	3,257 \$1,833,257 \$	\$1,833,257 97.06	\$0	Obra	2,750	100.00 0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 0 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300210112	Obras De Infraestructura Vial Intermunicipal (Gastos Indirectos Región Norte).	132500241	Coahuila de Zaragoza Piedras Negras	s Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$15,925,425 \$15,925,425	\$15,925,425	\$14,467,144 \$8,20	1,486 \$8,201,486 \$	\$8,201,486 51.50	\$0	Obra 1	.52,806	100.00 43.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 00 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400268870	Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Segunda Etapa)	i 134200013	Coahuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,544,776 \$18,544,776	\$18,544,776	\$18,544,776 \$16,03	6,369 \$16,036,369 \$1	16,036,369 86.47	\$0	Acción 2	291,421	100.00 0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / O Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400274753	Estudio Integral De Transporte Para La Zona Metropolitana De Piedras Negras - Nava	132500156	Coahuila de Zaragoza Piedras Negras	s Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	y Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,914,000 \$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400 \$1,95	4,472 \$1,954,472 \$	\$1,279,526 89.15	\$0	Estudio	0	100.00 100.0	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400274822	Estudio Para El Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De Monclova Y Zona Conurbada (Pimus)	131800108	Coahuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	y Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,495,378 \$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378 \$4,79	9,041 \$4,799,041 \$	\$4,799,041 73.88	\$0	Estudio	0	100.00 100.0	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400274856	Estudio Sistema Integrado De Transporte De La Región Metropolitana Del Sureste De Coahuila	a 134400007	Coahuila de Zaragoza Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	y Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,958,000 \$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000 \$1,84	2,950 \$1,842,950 \$	\$1,842,950 62.30	\$0	Estudio	0	100.00 100.0	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400280176	Psv El Alamo Sobre Periferico Raul Lopez Sanchez Etapa Fr Proyecto Ejecutivo	133500385	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,392,000 \$1,392,000	\$1,392,000	\$1,313,396 \$82	5,830 \$825,830	\$825,830 59.33	\$0	Acción 5	529,093	100.00 25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 00 Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100292309	Enlace Jose Maria Rodriguez (Entronque Blvd Eulalio Gutierrez Blvd Milenio)	133000837	Coahuila de Zaragoza Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,135,354 \$5,135,354	\$5,135,354	\$2,193,932 \$1,50	9,929 \$1,509,929 \$	\$1,509,929 29.40	\$0	Obra 7,	125,123	100.00 70.0	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / OO Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100297068	Psv Avenida Bravo Y Periférico Rula Lopez Sanchez (Etapa De Proyecto Ejecutivo )	133500381	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,496,400 \$1,496,400	\$1,496,400	\$1,003,502 \$53	6,370 \$536,370	\$536,370 35.84	\$0	Obra 5	529,093	100.00 25.0	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO SE OO HACE CORRERCCION EN AVANCE FISICO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14130400272124	Elaboración De Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Paso A Desnivel Lib. Carlos Salinas De Gortari Y Km 4 Mas 190	° 131800170	Coahuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$487,200 \$469,113	\$469,113	\$469,113 \$46	9,113 \$469,113	\$469,113 100.00	\$0	Estudio	0	100.00 100.0	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ACTUALIZÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14130400272144	Elaboración De Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Paso A Desnivel Lib. Carlos Salinas De Gortari Y Km 21 Mas 760	° 131800171	Coahuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$487,200 \$469,113	\$469,113	\$469,113 \$46	9,113 \$469,113	\$469,113 100.00	\$0	Estudio	0	100.00 100.0	00 Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ACTUALIZÓ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14130400274911	Estudio Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable (Pimus) De La Laguna	133500478	Coahuila de Zaragoza Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	y Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,935,622 \$5,493,057	\$5,493,057	\$5,493,057 \$3,96	7,835 \$3,967,835 \$	\$3,967,835 72.23	\$0	Estudio	0	100.00 66.0	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100287601	Gastos Indirectos Fondo Metropolitano (2012)	° 144300006	Coahuila de Zaragoza Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	S SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,918,197 \$1,918,197	\$1,918,197	\$1,918,197 \$1,91	8,197 \$1,918,197 \$	\$1,918,197 100.00	\$0	0bra	1	100.00 0.00	Financiera: gastos concluidos / Física: gastos concluidos 0 / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.