

Total: 6

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Información General del Proyecto |           |   |        |                 |                                      |      |  |   |                   | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |             |           | Avance Físico    |                  |              | Observaciones |                  |  |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|-----------|---|--------|-----------------|--------------------------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--|
|                    |   |                    | Entidad                          | Municipio | Localidad                               | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora                  | Tipo de Proyecto  | Estatus           | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance    | Reintegro | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual |               | Avance Acumulado |  |
| COA14140100315856  | Restauración En Hacienda Santa Ana De Los Hornos (Pescera Elga)   |                    | Coahuila de Zaragoza             | Viesca    | Yemutiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural  | Subsidios       | 0091 Fondo de Cultura                |      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio     | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014        | \$1,500,000 | \$1,500,000            | \$1,500,000  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 0            | 0.00          | 0.00             | Financiera! / Física! / Registro! AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA! Para al siguiente nivel.  |
| COA14140100316450  | Rehabilitación Del Auditorio Municipal De San Pedro (Primerca Elga)                                       |                    | Coahuila de Zaragoza             | San Pedro | San Pedro                               | Urbano | Subsidios       | 0091 Fondo de Cultura                |      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio     | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014        | \$3,000,000 | \$3,000,000            | \$2,937,148  | \$2,937,148 | \$881,144   | \$881,144   | \$881,144   | 29.37     | \$0              | Metros Cuadrados | 0            | 0.00          | 33.00            | Financiera! LAS METAS DE ALCANZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física! LAS METAS DE ALCANZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro! el proyecto se actualizó - SISTEMA! Para al siguiente nivel.   |
| COA14140100316839  | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro Masas En Torreón   |                    | Coahuila de Zaragoza             | Torreón   | Cobertura municipal s.a.                |        | Subsidios       | 0091 Fondo de Cultura                |      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio     | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014        | \$1,500,000 | \$1,500,000            | \$1,500,000  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 0            | 0.00          | 0.00             | Financiera! / Física! / Registro! SE REGISTRE REGISTRAN UN NUMERO AL PROYECTO PARA CONTROL DE LA EJECUCION Y MODIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA, PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE EN LA PANTALLA DE REGISTRO! - SISTEMA! Para al siguiente nivel.  |
| COA14140100317901  | Rehabilitación De La Casa De Cultura De Viesca  |                    | Coahuila de Zaragoza             | Viesca    | Viesca                                  | Urbano | Subsidios       | 0091 Fondo de Cultura                |      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio     | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014        | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000   | 30.00     | \$0              | Metros Cuadrados | 0            | 0.00          | 30.00            | Financiera! / Física! / Registro! AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA! Para al siguiente nivel.  |
| COA14140100318552  | Piñaca Del Normalismo   |                    | Coahuila de Zaragoza             | Saltillo  | Cobertura municipal s.a.                |        | Subsidios       | 0091 Fondo de Cultura                |      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio     | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014        | \$3,000,000 | \$3,000,000            | \$3,000,000  | \$2,681,240 | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 0            | 0.00          | 4.00             | Financiera! / Física! SE REGISTRE / Registro! SE REGISTRE REGISTRAN NUMERO DE PROYECTO PARA CONTROL INTERNO Y MODIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA, PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE EN LA PANTALLA DE REGISTRO! - SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| COA14140200349296  | Construcción De La Casa De La Cultura En Ciel Primera Y Segunda Rinconada De La Unión En Torreón Coahuila | INF CUL 001 14     | Coahuila de Zaragoza             | Torreón   | Cobertura municipal                     |        | Subsidios       | 0091 Fondo de Cultura                |      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación         | En Ejecución      | 2014        | \$5,918,687 | \$5,994,000            | \$5,994,000  | \$5,918,687 | \$2,790,679 | \$2,790,679 | \$2,790,679 | 46.56     | \$0              | Obras            | 0            | 100.00        | 77.00            | Financiera! En proceso. / Física! En proceso. / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel.  |