

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adulto	Información General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico									Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual		Avance Anual		
03A130100105104	Construcción de Centro de Concentración Deportiva	12280470	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	EDU Impacto		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2012	87,992,402	84,707,333	84,707,333	\$4,681,890	\$4,681,890	\$4,681,890	\$4,681,890	99.46	00	Obra	29.200	100.00	0.00	Financiado / Físico: 100% TERMINADA / pagado: 99%
03A130100105128	Construcción de Gimnasio de Mesa Redonda	12280469	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	EDU Impacto		11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$10,436,000	\$10,436,000	\$10,436,000	\$28,496,082	\$27,849,761	\$27,849,761	\$27,849,761	99.97	00	OBRA	1	100.00	100.00	Financiado / Físico: 100% / pagado: 100% - 100% PARA EL siguiente nivel.