

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA1414030375392	Recarpetao Del Blvd. Pérez Treviño E. Av. Martínez Y Blvd. Moderna Guerrero	MFR-058-14	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,485,700	\$4,485,700	\$4,485,700	\$3,628,508	\$3,628,508	\$3,628,508	80.89	00	Metro Cuadrado	160,000	0.00	81.00	Financiera: En proceso / Física: En Proceso / Registro: En Proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA1414030405119	Adecuación De Obra Civil Y Eléctrica Para La Aplicación De Carril 1 Puentes Internacionales Anáhuac	140200197	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Obertura municipal	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,149,373	\$2,149,373	\$2,149,373	\$2,149,373	\$644,812	\$644,812	\$0	30.00	00	Obra	136,755	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140400413355	Revisión del Calle Francisco Zarco Entre Mina Y General Bravo Y Calle Ignacio Ramírez Entre Mina Y Mariano Abasolo	140200269	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Obertura municipal	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,699,656	\$1,699,656	\$1,699,656	\$1,671,842	\$501,522	\$501,522	\$501,522	29.51	00	Obra	7,367,552	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500936204	Suministro de 016 Lámparas Led Para Alumbrado Público En Lib. Jose De Las Puentes Rodríguez	MAC-01-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,556,801	\$1,553,240	\$1,553,240	\$1,553,240	\$1,553,240	\$1,553,240	\$1,553,240	100.00	00	Pieza	20,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA PAGADA AL 100% / Física: FISCALMENTE ESTAN HOMOLOGADAS LAS 206 LÁMPARAS / Registro: EL COMITÉ DE LÁMPARAS ESTA FINANCIERAMENTE PAGADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500937916	Pavimentación Asfáltica De Blvd. Jose Aranda Reynel Entre Carretera Prens La Unidad Y Lib. Emilio Medina Cisneros	MAC-02-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,554,795	\$1,375,994	\$1,375,994	\$1,375,994	\$1,375,994	\$1,375,994	\$1,375,994	100.00	00	Metro Cuadrado	30,000	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / Física: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / Registro: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500938000	Recarpetao De La Calle Av. Industrias	MAC-05-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$547,040	\$539,325	\$539,325	\$539,325	\$539,325	\$539,325	\$539,325	100.00	00	Metro Cuadrado	30,000	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / Física: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / Registro: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500938045	Recarpetao De La Calle Guerrero Entre Arroyo Las Vacas Y 5 De Febrero	MAC-04-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$136,698	\$135,233	\$135,233	\$135,233	\$135,233	\$135,233	\$135,233	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA FISCALMENTE ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISCALMENTE ESTA PAGADA Y TERMINADA AL 100%, CUMPLIENDO LAS METAS ESTABLECIDAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500938045	Concreto Hidráulico En Cruce De Calles Fco. I. Medero Y Benito Juárez	MAC-06-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$137,995	\$136,268	\$136,268	\$136,268	\$136,268	\$136,268	\$136,268	100.00	00	Metro Cuadrado	90,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA FISCALMENTE ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISCALMENTE ESTA PAGADA Y TERMINADA AL 100%, CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS Y ESTA PUNTIENDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500938170	Mantenimiento De Señalización Vertical Y Horizontal	MAC-03-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANÁHUAC, COAH.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,545,491	\$1,545,480	\$1,545,480	\$1,545,480	\$1,545,480	\$1,545,480	\$1,545,480	100.00	00	Lote	60,000	0.00	100.00	Financiera: EL COMITÉ DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL FINANCIERAMENTE ESTA PAGADO AL 100% / Física: EL COMITÉ DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL FISCALMENTE ESTA TERMINADO AL 100% / Registro: EL COMITÉ DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL FINANCIERAMENTE Y FISCALMENTE ESTA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500938226	Semaforización Del Cruce Blvd. Cedros Y Acceso A Panderas	MAC-08-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$551,499	\$521,165	\$521,165	\$521,165	\$521,165	\$521,165	\$521,165	100.00	00	Semáforo	26,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE SEMAFORIZACION FINANCIERAMENTE ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA DE SEMAFORIZACION FISCALMENTE ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA DE SEMAFORIZACION FINANCIERAMENTE Y FISCALMENTE ESTA TERMINADA AL 100% Y CUMPLE CON LAS METAS ESTABLECIDAS Y ESTA PUNTIENDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140500938236	Concreto Hidráulico En Cruce De Calles Fco. I. Medero Y Leobto, Orl. B. Juárez	MAC-07-CAPOFE-14	Coahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANÁHUAC, COAH.	Urbanización	Terminado	2014	\$140,937	\$139,121	\$139,121	\$139,121	\$139,121	\$139,121	\$139,121	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / Física: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL / Registro: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.