

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 68

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COA14140200314060	Rehabilitación Del Camino De Acceso A Ejido Sierra Hermosa Entroque Con Camino El Diamante, Longitud 6.7 Km	14040032	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$13,025,032	\$12,984,246	\$12,984,246	\$12,984,246	\$10,229,973	\$10,229,973	\$10,229,973	78.79	00	Obra	22,544	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314065	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento, Colocación De Sobre Carpeta Asfáltica En Tramo Allende En La Carretera Del Rj. Lengüitillo-Covadonga 10.4 Km En El Municipio De Pto. I. Madero	14090041	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,599,560	\$8,572,513	\$8,572,513	\$8,572,513	\$8,572,513	\$8,572,513	\$8,572,513	100.00	00	Obra	55,676	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314066	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento, Colocación De Sobre Carpeta Asfáltica En Tramo Allende En La Carretera Del Rj. Lengüitillo-Covadonga 10.4 Km En El Municipio De Pto. I. Madero	14090042	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	100.00	00	Obra	55,679	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: sin observación SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314121	Camino De Acceso A Comunidad Negros Matagosa Longitud 1.0 Km En El Municipio De Miquizitlan, Coahuila	14200071	Coahuila de Zaragoza	Miquizitlan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,119,656	\$1,678,290	\$1,678,290	\$1,678,290	\$1,678,290	\$1,678,290	\$1,678,290	100.00	00	Obra	66,834	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314280	Pavimentación De Calles En Rj. Gregorio García,	14360030	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,636,916	\$1,503,983	\$1,503,983	\$1,503,983	\$1,503,983	\$1,503,983	\$1,503,983	100.00	00	Obra	21,319	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314309	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: San Angel, Los Sileros, La Palmita, Puente De Oriente, Geopar Valdes, Masantillas De La Aurora San Jose De Los Cristales Y Sierra Blanca, M	14300024	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,778,476	\$15,658,148	\$15,658,148	\$15,401,641	\$15,401,640	\$15,401,640	\$14,186,467	98.36	00	Obra	725,123	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314375	Pavimentación De Camino De Acceso Al Rj. Balcones En Ctl. Anita	14020070	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,773,897	\$1,621,201	\$1,621,201	\$1,621,201	\$1,621,201	\$1,621,201	\$1,621,201	100.00	00	Obra	136,755	100.00	60.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314379	Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De: Allende, Nava, Navesitas, Zaragoza Y Saltillo	14470025	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,697,620	\$3,864,718	\$3,864,718	\$3,864,718	\$3,864,718	\$3,864,718	\$1,365,287	100.00	00	Obra	77,801	100.00	2.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CON DOCUMENTOS POR PAGARSE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314399	Pavimentación Asfáltica En Diversas Calles De La Colonia Cruz 1. Se: Joaquín American Santa Maria Ejido Villa De Pazco Nueva America Y Tierra Y Esperanza	14470018	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,725,235	\$8,462,783	\$8,462,783	\$8,031,816	\$8,031,816	\$8,031,816	\$8,031,816	94.91	00	Obra	156,749	100.00	2.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314400	Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De: San Buenaventura, La Madrid, Sacramento, Cuatrociénegas Y Coahuila	14470024	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,301,254	\$4,175,013	\$4,175,013	\$2,946,420	\$2,946,420	\$2,946,420	70.57	00	Obra	20,302	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COA14140200314401	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Varías Colonias Cobertura Regional Saltillo Y Naves Arripe Avance	14470019	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,307,750	\$5,235,469	\$5,235,469	\$4,268,776	\$4,268,776	\$4,268,776	\$426,776	81.54	00	Obra	15,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314402	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias En Los Municipios De: Navesitas, Sanjoaquin, Candela	14470023	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,278,827	\$9,971,316	\$9,971,316	\$9,971,316	\$4,655,444	\$4,655,444	\$3,982,508	46.69	00	Obra	220,915	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CON PAQU PRODUCTOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314403	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Nueva España En General Cepeda Y En Ejido Parras, En El Mpio. De Parras De La Fuente	14470022	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,946,646	\$2,893,118	\$2,893,118	\$2,816,831	\$2,816,831	\$2,816,831	\$2,518,266	97.36	00	Obra	57,083	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: CONTRATO CON SALDO POR EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314407	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Miquizitlan Y Palaz, Mpio. Miquizitlan	14000076	Coahuila de Zaragoza	Miquizitlan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,287,911	\$3,422,831	\$3,422,831	\$3,422,831	\$2,717,125	\$2,717,125	\$2,547,698	79.38	00	Obra	66,834	100.00	3.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314410	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Las Rosas, Ejido La Aurora, Nuevo Progreso, El Salvador, San José De Los Domínguez Y Lomas De Sapulpanes, Mpio. Saltillo, Coahuila	14300028	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,410,607	\$10,248,885	\$10,248,885	\$10,248,885	\$8,457,456	\$8,457,456	\$8,457,456	82.52	00	Obra	725,123	100.00	7.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314413	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Puerto De La Virgen, Aguila De Oro, Del Rompe, Patria Nueva, Los Héroes, 15 De Abril, El Tanquecito, María Del Carmen Carreón, María Ortiz Y	14000247	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,306,039	\$5,239,331	\$5,239,331	\$5,239,331	\$5,239,331	\$5,239,331	\$3,626,543	69.22	00	Obra	725,123	100.00	26.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314419	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Libertad, En El Mpio. De Cuatrocénegas, 15 De Mayo, San Cristóbal, Morelos Y Roma, En Mpio. Frontera	14470021	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,892,628	\$4,745,418	\$4,745,418	\$4,745,418	\$3,670,128	\$3,670,128	\$3,100,476	77.34	00	Obra	12,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CON PAGOS PENDIENTES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314420	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Serdán, Franco, Aurora, Asemas Y, El Mimbres, En Mpio. Saltillo: Diversas Calles En Mpio. San Juan De Habasas, Mpio. Progreso Y Mpio. Juárez	14470026	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,525,626	\$6,329,146	\$6,329,146	\$6,329,146	\$5,456,247	\$5,456,247	\$4,785,558	86.21	00	Obra	27,221	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CON PAQU PRODUCTOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200314485	Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto San Andrés Lázaro Cárdenas Y De Mayo Y 28 De Octubre Mpio De Arteaga Y Diversas Calles En Dismas	14470020	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,064,045	\$8,703,428	\$8,703,428	\$8,703,428	\$8,703,428	\$8,703,428	\$8,703,428	100.00	00	Obra	146,690	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200356326	Programa Estatal De Bachos Y Sobrepasamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Etapa	14090032	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,048,267	\$3,230,189	\$3,230,189	\$3,230,189	\$3,230,189	\$3,230,189	\$3,230,189	100.00	00	Obra	55,676	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200356328	Programa Estatal De Bachos Y Sobrepasamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Y Quinta Etapa	14170089	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,494,420	\$7,120,520	\$7,120,520	\$7,120,520	\$7,120,520	\$7,120,520	\$7,120,520	100.00	00	Obra	107,160	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200356331	Programa Estatal De Bachos Y Sobrepasamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Y Quinta Etapa	14330023	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,499,340	\$6,904,688	\$6,904,688	\$6,904,688	\$6,904,688	\$6,904,688	\$6,904,688	100.00	00	Obra	102,650	100.00	14.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200356332	Programa Estatal De Bachos Y Sobrepasamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Etapa	14350061	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,500,700	\$17,500,700	\$17,500,700	\$17,480,281	\$16,975,436	\$16,975,436	\$15,560,251	97.00	00	Obra	639,629	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200356333	Programa Estatal De Bachos Y Sobrepasamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Y Quinta Etapa	14360020	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	100.00	00	Obra	21,319	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: sin observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200356883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	14270017	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,717	\$4,002,861	\$4,002,861	\$4,002,861	80.06	00	Metro Cuadrado	20,000	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO, / Físico: LA OBRA ESTA EN PROCESO, / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO, - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300369655	Unidad Deportiva Con Parque De Béisbol	-	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA	Deporte	Terminado	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Metro Cuadrado	13,454	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300382379	Unidad Deportiva En Cabeceza Municipal Parque De Béisbol(Primera Etapa)	14360000	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,750,120	\$9,750,120	\$9,750,120	\$7,921,714	\$7,921,714	\$7,921,714	81.25	00	Obra	35,000	0.00	100.00	Financiera / Físico: obra terminada / Registro: registro de avances físicos e financieros, obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300383566	Remodelación De Terminal Del Aeropuerto De Piedras Negras	14220063	Coahuila de Zaragoza	Nava	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$21,000,000	\$20,930,195	\$20,930,195	\$20,930,195	\$20,930,195	\$20,930,195	\$20,930,195	100.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: terminado / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 68

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA1414040452431	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Gen. López Padilla	1401818	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,638,356	\$1,638,356	\$1,638,356	\$1,638,356	\$1,638,356	\$1,638,356	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040452833	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Aristoteles Entre Riva Palacio Y Soresas	1401819	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,119,013	\$1,119,013	\$1,119,013	\$1,119,013	\$1,119,013	\$1,119,013	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040452863	Construcción De Pavimento Asfáltico En Barvas Entre Amador Chava A Epifanio Ramon	1401822	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$445,304	\$445,304	\$445,304	\$445,304	\$445,304	\$445,304	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040452902	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 3 De Mayo Entre Guadalupe Victoria Y Antonio Devila	1401820	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$484,911	\$484,911	\$484,911	\$484,911	\$484,911	\$484,911	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040452926	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Francisco I. Madero Entre Gustavo Espinoza Y Manuel Perez Treviño	1401821	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$483,333	\$483,333	\$483,333	\$483,333	\$483,333	\$483,333	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040452955	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Felix Ramon Entre Octaviano Agüero Y Guerrero	1401823	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$483,555	\$483,555	\$483,555	\$483,555	\$483,555	\$483,555	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040452980	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Felipe Aguirre Entre Octaviano Agüero Y Guerrero	1401824	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$405,783	\$405,783	\$405,783	\$405,783	\$405,783	\$405,783	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040453010	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Agua Dulce Col. Santo Domingo	1401826	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,054,076	\$1,054,076	\$1,054,076	\$1,054,076	\$1,054,076	\$1,054,076	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040453038	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Salinas De Guerrero A Jose Ramon	1402057	Chahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Urbanización	Terminado	2014	\$214,178	\$214,178	\$214,178	\$214,178	\$214,178	\$214,178	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física terminado / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.