

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 755 REGISTROS | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | |
| FISE | | | | | | | | | | | |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | | |
| 158548 | CONSTRUCCIÓN DE 7.0 KM DE CANAL DE CONDUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE LA UNIDAD DE RIEGO "SACA SALADA". FRONTERA. (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12420006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - |
| 158483 | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158567 | PROGRAMA DE TECHOS DE CONCRETO EN AREA RURAL Y URBANA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 124500063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158566 | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA TECHOS DE LÁMINA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 124500082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158675 | AMPL. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN C. PABLO RIVERA RAMÍREZ ENTRE AV. CRESCENCIO PÉREZ MARTÍNEZ Y C. MARÍA CELIA PÉREZ FRIAS DE LA COLONIA ALFREDO | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 12020052 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158676 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 12020003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158674 | REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "OJO NEGRO" AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "EL PILO" (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 120400033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158671 | CONST DEL EMISOR DE PRESION DE AGUAS RES DESDE LA PTAR DE CASTAÑOS AL SITIO FINAL DE DESC. EN EL COLECTOR PTE PARA APROVECH DE LAS A.R. EN LA PTAR DE | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 120600014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158672 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS LIBERTAD, INDEPENDENCIA, CALIFORNIA Y/O 21 DE MARZO | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 120600003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158673 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 120600002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158649 | AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE BUGAMBILIAS, OROUIDAS Y GIRASOLES ENTRE GARDENIAS Y VIOLETAS EN LA COL. LAS MAGDALENAS. | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | 120700003 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158670 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIEGAS | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | 120700002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158668 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COL. PROF. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ AL PONIENTE DEL EJ VIRGINIAS DEL MPIO | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | 120900045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158682 | "CONALEP". MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA Y TALLER DE ELECTRICIDAD. | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 091000252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION TECNOLOGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - |
| 158615 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 121000066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158666 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS OCCIDENTAL Y BORJA | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 121000004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158667 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 121000002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158613 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL ALAMO (3A ETAPA FINAL) DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 121100021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158612 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 121100052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158614 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO COLONIA LAS PALMAS DE 40 M3 A 10 MTS DE ALTURA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 121100019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158611 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BIODIGESTORES) EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, COAHUILA | 13-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 121300015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - |
| 158609 | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 4 Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAH. | 14-JIMENEZ | JIMENEZ | URBANO | 121400015 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158610 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ | 14-JIMENEZ | JIMENEZ | URBANO | 121400002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158608 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | 121600002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158606 | AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POBLADO "LA ESPERANZA" | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700105 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158605 | REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DONATO GUERRA (2A ETAPA) EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHILA | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158607 | SUMINISTRO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA SU INSTALACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158603 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158604 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 121800002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158601 | AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DIONISIO ALMAZAN Y CALLE SIN NOMBRE COL. ROGELIO MONTEMAYOR | 19-MORELOS | MORELOS | URBANO | 121900003 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158602 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA CENTRO | 19-MORELOS | MORELOS | URBANO | 121900002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158600 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS 28 DE NOVIEMBRE Y/O BARRIO EL BAJIO | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 122000004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158680 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MUZQUIZ: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 112000081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - |
| 158599 | INCORPORACIÓN DEL POZO DE BOMBEO NADADORES N° 1 (2A ETAPA) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE NADADORES, COAHUILA | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 122100012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158679 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIEGAS, LONGITUD 1.0 KMS. DEL KM. 37-800 AL KM. 38-800 "EL CARINO DE LA MONTAÑA -" | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 112100036 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158598 | REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BOSQUES | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 122200022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158596 | AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE LUIS ECHEVERRÍA E IGNACIO FIGUEROA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN OCAMPO. | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300011 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158594 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, EMISOR, CÁRCAMO DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (ETAPA FINAL) EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA MUNICIPIO DE | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158595 | EQUIPAMIENTO DE POZO CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN (A.P.) PARA EL EJIDO "BOQUILLAS | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 158597 | SUMINISTRO DE 800 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA OCAMPO, COAHUILA | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158593 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "7 DE ENERO" (EL MEZQUITO) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158591 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "ITALIA" | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158592 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - |
| 158589 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS LAZARO CÁRDENAS Y DIVISIÓN DEL NORTE | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 122500004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158590 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 122500003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158588 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS MIRADOR, CAÑADAS DEL MIRADOR SANTOS SAUCEDO Y LA SOLEDAD | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 122700003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158587 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 122700096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158586 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA SARABIA | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 122800003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158585 | RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE AZALIA (2DA. ETAPA) COL. BUENOS AIRES EN SABINAS COAHUILA | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 122800010 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158584 | REPOSICIÓN DE COLECTOR GENERAL DE 107 CMS MARGINAL AL ARROYO BLANCO-AJULLILLA (2A ETAPA) | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 122800014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158583 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.48 KM DE TUBERÍA DE PVC CLASE 7 DE 24" DE DIÁMETRO Y ESTRUCTURAS EN CANAL "SANTA TECLA" EN EL EJ. "SACRAMENTO" EN | 29-SACRAMENTO | SACRAMENTO | URBANO | 122900014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | - |
| 158579 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PARA ÁREA VERDE EN LA COLONIA VIRREYES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158582 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS GONZÁLEZ Y CENTENARIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158580 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000451 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158678 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DEL ADULTO MAYOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000615 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | EDAD AVANZADA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158677 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DEL ADULTO MAYOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000616 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | EDAD AVANZADA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158581 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158578 | PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 123100002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158577 | SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA SAN BUENAVENTURA, COAHUILA | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 123100010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158576 | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PREDIO "EL GALLO" (2A ETAPA) EN "EJIDO SANTA MARÍA" | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 123200011 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158573 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO "FRONTERA" DEL MPIO. DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 123300100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158574 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE PEDRO G. GARZA ENTRE CALZADA LAS ROSAS Y CALLE ANIBAL FLORES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS. | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 123300017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158779 | "EMSAID" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A COMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 093300311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - |
| 158681 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: EQUIPAMIENTO PARA PRÁCTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 103300152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - |
| 158575 | REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE A.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EJ. "AGUILEROS SERDÁN" Y "EL RANCHITO" MPIO DE SAN PE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 123300013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158572 | AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POBLADO "GABINO VÁZQUEZ" | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600027 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158570 | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO DE "BOQUILLAS DE LAS PERLAS" MUNICIPIO DE VIESCA | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600094 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 158571 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES INCLUYENDO DESAZOLVE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (1A ETAPA) EN LA | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 158569 | TERM. REHAB. NIVEL REVS. CAMINO RURAL "LAS ALBERCAS - ENTRONQUE CARR. FED NO 29 - LA MAROMA - RÍO ESCONDIDO" TRAMOS COMPR. KM 0.000 AL 4+340 Y | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 123800017 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| | FISM | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 144468 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA ALIMENTACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE 34500 VOLTS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESCOBEDO | 4-ARTEAGA | ESCOBEDO | RURAL | 1204030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 36821 | CONST DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CALLEJON DE GUEVARA | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | RED DE AGUA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 9129 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 DE DIAMETRO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE ZARAGOZA Y 5 DE MAYO EN ESCOBEDO (CABECERA). | 8-ESCOBEDO | ESCOBEDO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | - |
| 120824 | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN EL EJIDO MACLUYU | 11-GENERAL CEPEDA | MACLUYU | RURAL | 2502034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 116484 | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y BOMBA DEL POZO E INTERCONEXION (POZO DE AGUA EL PALOMAR) | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 167692 | PERFORACION Y AFOROS DE 4 POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUYE ADEME 6) | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 142087 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALLE MORELOS | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 1.220000458 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142084 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MURGUIA DE CALLE AVIÑAS A NIÑOS HEROES | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 122000033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142085 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DE NACÓZARI | 20-MUZQUIZ | LAS ESPERANZAS | URBANO | 122000023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142086 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN COLONIA SAN ANTONIO | 20-MUZQUIZ | LAS ESPERANZAS | URBANO | 122000024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142088 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN CONTRERAS, GUADALUPE VICTORIA, MARGARITAS Y MARIA ALCALA EN COLONIA HUGO MARTINEZ | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 122000025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142089 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 1.220000388 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44194 | INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN COL. PLAN DE AYALA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 02-11F-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 134999 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TALIA | 24-PARRAS | TALIA | RURAL | 122400012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO D EPARRAS COAHUILA | - |
| 135099 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 134838 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL EJIDO 7 ENERO | 24-PARRAS | EL SIETE DE ENERO (EL MEZQUITE) | RURAL | 122400010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 186659 | APORT. MPAL. PROC. HABITAT. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PROL. BUSTAMANTE Y TOPE DE CALLE. COL. PUERTO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186660 | APORT. MPAL. PROC. HABITAT. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 33 Y PASANDO LA CALLE 31 AL NORTE. COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186661 | CONST. DE 106 ML DE LINEA DE AGUA P C/TUB. PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIV. H. DEL BOSQUE / J.MA GORIBAR Y TOPE. COL.BELLAVISTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186663 | CONSTRUCCIÓN DE 1085.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA. COL. LOMAS DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186665 | CONSTRUCCIÓN DE 202.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO. UBICADA EN LA CALLE 1-C ENTRE CALLE ORIENTE Y TOPE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186666 | CONSTRUCCIÓN DE 293.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO. UBICADA EN LA CALLE BLVD. CONVENCIONES ENTRE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186667 | CONSTRUCCIÓN DE 30.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 3 DE DIAMETRO. UBICADA EN LA CALLE PRIV. JASSO ENTRE ALCANTARILLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186669 | CONSTRUCCIÓN DE 720.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA. COL. SAN ISIDRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186670 | CONSTRUCCIÓN DE 80 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PEAD RD/11 DE 4 DE UBICADO EN TLAHUAC ENTRE CONATEC Y PROL. CAÑUELAS. COL. FBR POP. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186671 | CONSTRUCCIÓN DE 84.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO. UBICADA EN LA CALLE PRIV SALICE ENTRE SALICE Y TOPE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186672 | CONSTRUCCIÓN DE 91.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 3 DE DIAMETRO. UBICADA EN LA CALLE CUATRO ENTRE AV. ORIENTE Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 1.2300019E8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186662 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS JOSE MA MORELOS. LA ENCANTADA. LAS HORMIGAS. ESTACION SANTA ELENA. PALMAS ALTAS. SAN JUAN | 30-SALTILLO | JOSE MARIA MORELOS (TANQUE ROTO) | RURAL | 1.23000169E8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186664 | CONSTRUCCION DE 115.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE. UBICADA EN LA CALLE 7 ENTRE CENTRAL Y NATIVITAS. COL. FBR POP. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186668 | CONSTRUCCION DE 33.00 LINEA DE AGUA POTABLE. EN CALLE 48 Y JUAN NAVARRO Y LINEA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPL. VISTEHERMOSA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000509 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | |
| 143925 | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 21/2 EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE DEMOCRACIA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144419 | HABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1 DE HUACHICHIL | 4-ARTEAGA | HUACHICHIL (EL HUACHE) | RURAL | 1204029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 143743 | INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6 EN CALLE DEMOCRACIA ENTRE ZARAGOZA Y BLVD FUNDADORES | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144767 | MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUNICIO | 4-ARTEAGA | NUNICIO | RURAL | 1204035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 120746 | APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DEL EJIDO TEJOCOTE | 11-GENERAL CEPEDA | EL TEJOCOTE | RURAL | 2502033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 111867 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SOLIMA. | 17-MATAMOROS | SOLIMA | RURAL | 121700016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 40683 | AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 35-TORREON | SANTA FE | RURAL | CO-003-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40684 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-001-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40685 | INFRAESTRUCTURA BASICA EN AGUA POTABLE | 35-TORREON | RANCHO ALEGRE | RURAL | CO-002-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 38312 | CONSTRUCCION DE GARZA Y SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 6 DE DIAMETRO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA | - |
| 38295 | REPARACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA | - |
| 38378 | REPARACION DE MOTOR DE POZO DE AGUA POTABLE ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA | - |
| 144705 | ADQUISICION DE BOMBA Y SISTEMA ELECTROICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUACHICHIL | 4-ARTEAGA | HUACHICHIL (EL HUACHE) | RURAL | 1204034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144863 | ADQUISICION DE MANGUERA DE AGUA PARA EL EJIDO CIENEGA DE LA PURISIMA | 4-ARTEAGA | CIENEGA DE LA PURISIMA | RURAL | 1204037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144368 | BOMBA DEL DIECIOCHO DE MARZO | 4-ARTEAGA | EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO) | RURAL | 1204028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 143183 | EQUIPAMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMACION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-ARTEAGA | SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS | RURAL | 1204010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 143986 | INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE EN EL POLEO | 4-ARTEAGA | EL POLEO | RURAL | 1204021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 141568 | REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144820 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA ROSTA | 4-ARTEAGA | LA ROSTA | RURAL | 1204036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 36631 | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO E INSTALACION DE MOTOR PARA BOMBA EN POZO DE 6 | 7-CUATRO CIENEGAS | SAN VICENTE | RURAL | REHAB DE SIST | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 120262 | SUSTITUCION DE 200ML DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LUZ Y COLON (EL FORTIN) | 11-GENERAL CEPEDA | EL FORTIN | RURAL | 2502036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 117014 | SUSTITUCION DE 450ML DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NORIA DE LA SABINA | 11-GENERAL CEPEDA | LA NORIA DE LA SABINA | RURAL | 2502011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 167877 | REEMPLASAR TUBERIA DE ASBESTO POR P.V.C. | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | PM/003/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 167936 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 135171 | REHABILITACION DE EQUIPOS DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED EN ZONA URBANA MARGINADA Y RURAL DOTACION DE AGUA AMPLIACION | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 167952 | DOTACION A DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PLANTA POTABILIZADORA MANTENIMIENTO | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAH | - |
| 167937 | REHABILITACION DE TRATADORA DE AGUA EN CHULAVISTA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION | 23-OCAMPO | CHULA VISTA | RURAL | 122300046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 37082 | PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN CALLEJON DE GUEVARA (RESPOSICION) PARA USO DE AGUA POTABLE | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | PERF POZO ARTESIANO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 134882 | PERFORACION DESARROLLO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL BARREAL MEJORAMIENTO | 24-PARRAS | SAN FRANCISCO DEL BARRIAL | RURAL | 122400011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 139377 | CERCADO EN POZOS CALIFORNIA, ENRIQUE MARTINEZ, REBOMBEO DE LA ZAPATA Y QUINTA UNO MANTENIMIENTO | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 9173 | MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EL CAÑON (SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR SUMERGIBLE), EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE | 8-ESCOBEDO | PRIMERO DE MAYO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | - |
| 116460 | REHABILITACION DE POZOS PARA DOTACION DE AGUA POTABLE. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 167938 | REHABILITACION DE EQUIPO DE EXTRACCION DE AGUA EN LOCALIDAD BOQUILLAS DEL CARMEN EQUIPAMIENTO | 23-OCAMPO | BOQUILLAS DEL CARMEN | RURAL | 1223000045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 139378 | SUMINISTRO PARA EQUIPAMIENTO Y CERCADO EN EL POZO LA CABRA | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 167693 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONDUCCION DE LINEA DE AGUA | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUERRERO | - |
| 146255 | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACION LA FE, EJIDO LA FE. DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION | 36-VIESCA | LA FE | RURAL | 1.23668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 159208 | INTERCONEXION DE MAMPOSTERIA A TANQUE NELEVADO EN LA COL. LIBERTAD | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/060016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 116648 | APORTACION MUNICIPAL PARA REPOSICION DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA LAS PALMAS | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 118835 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO AGUA DE LA MULA | 11-GENERAL CEPEDA | AGUA DE LA MULA | RURAL | 2502023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 120404 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO PILAR DE RICHARDSON | 11-GENERAL CEPEDA | EL PILAR DE RICHARDSON | RURAL | 2502024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 116978 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA BUENA VISTA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 142090 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PERFORACION DE POZO PARA AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA LA LOMA | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 122000026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 147914 | BASES PARA MEGATANQUES PRESA GENTY | 36-VIESCA | LA PRESA DE YENTI | RURAL | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 146256 | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE MEGATANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEIS COMUNIDADES RURALES EQUIPAMIENTO | 36-VIESCA | BAJO DE AHUICHILA (AHUICHILA) | RURAL | 1.236000368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 143314 | INSTALACION DE DEPOSITOS DE 5,000 LITROS DE AGUA POTABLE (HUACHICHIL, POLEO, CHAPULTEPEC, LA PRESA) | 4-ARTEAGA | HUACHICHIL (EL HUACHE) | RURAL | 1204012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 139379 | INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO MAMPOSTERIA EN COL CALIFORNIA | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 120077 | EQUIPAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DEL REFUGIO | 11-GENERAL CEPEDA | SAN JOSE DEL REFUGIO | RURAL | 2502031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 116563 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL EJIDO SAN ANTONIO DEL JARAL | 11-GENERAL CEPEDA | SAN ANTONIO DEL JARAL | RURAL | 2502006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 142091 | CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE 10,000 LITROS EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL NACIMIENTO | 20-MUZQUIZ | NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO) | RURAL | 122000031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142093 | CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE 10,000 LITROS EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO MORELOS | 20-MUZQUIZ | MORELOS (CUARTERONES) | RURAL | 122000032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142092 | OBRA COMPLEMENTARIA AL EQUIPAMIENTO DEL EMPLEO TEMPORAL PARA LA ADQUISICION DE GUANTES Y HERRAMIENTAS TOMA COMUNITARIA MANTENIMIENTO | 20-MUZQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 124491 | ADQUISICION DE MANGUERA DE 1 PARA AGUA POTABLE EN EJIDO TRINCHERAS TOMA DOMICILIARIA | 24-PARRAS | TRINCHERAS | RURAL | 12240020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 120969 | APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALACION | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 121690 | 12/180001 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 06 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 121856 | 12/180002 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 46 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 121997 | 12/180003 AMPLIACION DE RED Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 9 Y ARROYO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 123312 | 12/180004 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 167939 | COMPRA E INSTALACION DE 800 MEDIDORES EN RED DE AGUA POTABLE EN OCAMPO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 132510 | OBRAS (OBRAS PENDIENTES, MODIFICACIONES AMPLIACIONES, REDUCCIONES) AMPLIACION | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | OBRAS MOD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 40686 | INFRAESTRUCTURA BASICA EN RED DE DRENAJE | 35-TORREON | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CO-006-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40687 | INFRAESTRUCTURA BASICA EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 35-TORREON | RANCHO ALEGRE | RURAL | CO-005-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON COAHUILA | - |
| 40688 | INFRAESTRUCTURA BSICA EDUCATIVA DRENAJE | 35-TORREON | LA ROSA | RURAL | CO-004-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 98655 | ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAS | - |
| 144534 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VECINOS DEL PARQUE LINEAL | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 36787 | CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS Y DESC DOM EN CALLE CALLEJON DE GUEVARA | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | RED DE ATARJEAS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 37067 | RESPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC DOM EN CALLE ZARAGOZA ENTRE JUAREZ Y ESCOBEDO | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | REP RED DE ATARJEAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 91234 | PROGRAMA DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA Y RURAL | 9-FRANCISCO I MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 116892 | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL ALAMO | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 120553 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL ALAMO (COMPLEMENTO) | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 123833 | 12/18004 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 30 ENTRE LA AVENIDA ORIENTE Y CALLE 7 | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 123674 | 12/180005 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 123979 | 12/180007 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 61 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 46 ENTRE LA AVENIDA OTIENTE | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 124078 | 12/180008 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PASAJE SAN JOSE CON AV. SAN JOSE | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 128648 | 12/180009 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 10 Y LA CALLE 12 | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 128671 | 12/180010 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 84 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 30, CALLE 32, CALLE 34 Y CALLE 36 ENTRE P. GONZALEZ Y CALLE 16 DE SEPT. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 129974 | 12/180023 CONSTRUCCION DE 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 57 Y CALLE EULALIO GUTIERREZ | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 130161 | 12/180024 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 39 ENTRE AVENIDA SUR Y LA CALLE 12 DE LA COLONIA AMPLIACION GUERRERO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 130358 | 12/180025 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 2 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LAS TORRES ENTRE LA CALLES AZUCENAS Y EMILIANO ZAPATA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 142094 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDROS EN BARRIO EL AGRARIO | 20-MUZOQUIZ | PALAU | URBANO | 122000029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 142095 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIMITE DE EXPROPIACION DEL BARRIO 22 | 20-MUZOQUIZ | PALAU | URBANO | 122000017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 142096 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL ACUÑA Y 1° DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO Y ARROYO | 20-MUZOQUIZ | LAS ESPERANZAS | URBANO | 122000020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 142097 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARTIN CONTRERAS, GUADALUPE VICTORIA, MARGARITAS Y MARIA ALCALA EN LA COLONIA HUGO MARTINEZ | 20-MUZOQUIZ | PALAU | URBANO | 122000019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 142098 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA PEREZ DE JESUS PADER AL FINAL Y DE JESUS PADER DE PROVADA HERNANDEZ AL FINAL | 20-MUZOQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZOQUIZ | URBANO | 122000034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 142099 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA PEREZ ENTRE JESUS PADER Y GUSTAVO ELIZONDO Y JESUS PADER ENTRE CUARHTEMOC Y SAN FRANCISCO EN | 20-MUZOQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZOQUIZ | URBANO | 122000021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 44410 | 1.- INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES DEL MUNICIPIO. | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 10-INF-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 135267 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 128716 | CONTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLEJON LARGO (CALLE OCAMPO ENTRE VIESCA Y LOBATON Y PONCIANO ARRIAGA) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 124594 | TERMINACION DE OBRAS DE DRENAJE Y CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA MANO CON MANO | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12240013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 186673 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. ORIENTE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, COL. GASPAR VALDEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186674 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FALDA DE CERRO Y TERRACERIA ENTRE CARLOS DE LA PEÑA Y FELIX U | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000255 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186675 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS SANDOVAL ENTRE PROL. BLVD. BENITO JUAREZ Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000261 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186676 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PROL. BUSTAMANTE Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000263 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186677 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000488 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186678 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DE LA LUNA ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000250 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186679 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DEL AMOR ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186680 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DEL MAR ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000262 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 186681 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DEL SOL ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000287 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 146966 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE POSTAL ENTRE CORREO MARITIMO Y CORREO MAYOR COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000533 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186682 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 C ENTRE AV. ORIENTE Y TOPE DE CALLE. COL. GASPAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186683 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE AV. ORIENTE Y BLVD. GASPAR VALDEZ. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000251 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186684 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 22 ENTRE AV. ORIENTE Y BLVD. GASPAR VALDEZ. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186685 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8. COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000264 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186686 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31. COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000257 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186687 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 A AL NORTE DE LA COLONIA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186688 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 7 ENTRE AV. DEL SOL Y CERRO. COL. VALLE ESCONDIDO SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000259 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186689 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31. COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186690 | CONST. DE 106.00 ML DE LINEA DE ALCANT. SANIT. C/TUB PVC. DE 25 CMS. EN PRIV. H DEL BOSQUE / AV. 15 Y TOPE Y MA GORIBAR / H DEL BOSQUE Y L EX. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186691 | CONST. DE 45 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANIT. C/TUB PVC DE 25 CM. EN LAZARO CARDENAS (E. ZAPATA) / REAL DE 14 Y ROSA E DE LA PEÑA. COL. SAN FCO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186692 | CONSTRUCCION DE 215.00ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186693 | CONSTRUCCION DE 1060.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA. COL. AMP. M. DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186694 | CONSTRUCCION DE 118.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE CALLE 5 ENTRE CALLE 30 Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186696 | CONSTRUCCION DE 170 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CMS DE DIAM. EN PALO BLANCO ENTRE NOGAL Y TOPE DE CALLE. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186697 | CONSTRUCCION DE 180 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE EUCLIPITO ENTRE NOGAL Y ALAMO. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186698 | CONSTRUCCION DE 245.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO C/TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA DEL ORIENTE 2A | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186699 | CONSTRUCCION DE 295 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA DE ORIENTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186700 | CONSTRUCCION DE 315.00ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186702 | CONSTRUCCION DE 40 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE 2DA ENTRE SALAZAR Y OBREGON. COL. 15 DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186704 | CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE COLOTLAN ENTRE BELMONTTE Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186706 | CONSTRUCCION DE 533.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186707 | CONSTRUCCION DE 842.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186708 | CONSTRUCCION DE 87.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186695 | CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PROL. CALLE ALTAMIRANO Y CERRO TOPE. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000553 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186701 | CONSTRUCCION DE 391.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. MARIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186703 | CONSTRUCCION DE 437.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CMS DE. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE LAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186705 | CONSTRUCCION DE 500.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 80942 | ALCANTARILLADO SANITARIO | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | - |
| 167963 | APORTACION MUNICIPAL A LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS HUMBERTO MOREIRA Y LOS FILTROS | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200029 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PULICA | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 139380 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y 12 DESCARGAS DOM. EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE TOPE ANGELES Y BLVD GALAZ COL LIBERTAD ORIENTE | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 139381 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE NICOLAS BRAVO Y GALEANA DE COL INDEPENDENCIA | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 115260 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN EL EJIDO EL PILAR | 17-MATAMOROS | EL PILAR | RURAL | 12/1700142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 115086 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA Y AV. SEGUNDA DE LA COL. IGNACIO ZARAGOZA | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 12/1700024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 111895 | REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE ALATORRE Y NIÑOS HEROES, ZONA CENTRO. | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 12/1700019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 115143 | REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. LUIS MAEDA ENTRE PRIV. ESCOBEDO Y LAZARO CÁRDENAS | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 12/1700026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 142100 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDROS BARRIO EL AGRARIO | 20-MIJCUIZ | PALAU | URBANO | 12/2000030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIJCUIZ | - |
| 135394 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ZONA URBANA MARGINADA Y RURAL | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12/2400026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 36712 | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOM EN CALLE RAYON ENTRE HIDALGO Y MERCADO, ALLENDE Y MERCADO ENTRE DE LA FUENTE Y RAYON | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | REP. DE RED DE ATARJ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 115055 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. FLORES TAPIA ENTRE CORTINAS Y ORTEGA; Y PRIV. ALLENDE ENTRE ORTEGA Y GONZÁLEZ | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 12/1700061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 167940 | REHABILITACION DE 3500 METROS LINEALES DE DRENAJE DE LAGUNA DEL REY MANTENIMIENTO | 23-OCAMPO | LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY) | URBANO | 122300048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 116603 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 115117 | PROGRAMA DE RENOVACION DE BROCALES Y REPOSICION DE TAPAS CON HALO DE POLIPROPILENO | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 145587 | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145588 | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN C. CEPEDA / AV. ABASOLO Y AV. DEGOLLADO, C. CEPEDA / AV. DURANGO Y AV. SAN LUIS | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 120160 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITACION DE CARCAMO PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN EL CARMEN LETRINAS AMPLIACION | 11-GENERAL CEPEDA | EL CARMEN | RURAL | 2502030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCION SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 130292 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LETRINIZACION EN EJIDOS 2012 TANQUES SEPTICOS MANTENIMIENTO | 24-PARRAS | PAILA | RURAL | 122400015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 135311 | TERMINACION DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION | 24-PARRAS | SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS | RURAL | 122400021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 98656 | PAVIMENTACION EN HABITAT | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE | - |
| 98657 | PAVIMENTACION ZONA URBANA | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | - |
| 141249 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GIRON PADILLA DE BELLA UNION | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 143874 | CONSTRUCCION DE PLAZA DEL CEDRITO | 4-ARTEAGA | EL CEDRITO | RURAL | 1204019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 141187 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DAVILA DE LA CALLE JUAREZ A LA CALLE CONQUIAN | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 143601 | SEGUNDA ETAPA PLAZA LA BIZNAGA | 4-ARTEAGA | LA BIZNAGA | RURAL | 1204016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 139382 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTOS PARA COLONIA LIBERTAD PONIENTE | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 91350 | OBRAS PUBLICA PENDIENTE DE ASIGNAR | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 91277 | PROGRAMA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 167878 | OBRA POR DEFINIR | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | 01/0001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 120312 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO CORONA | 17-MATAMOROS | CORONA | RURAL | 121700115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120389 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL CUJE | 17-MATAMOROS | EL CUJE | RURAL | 121700119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120271 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL PACIFICO | 17-MATAMOROS | EL PACIFICO | RURAL | 121700049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120251 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LA LIBERTAD. | 17-MATAMOROS | LA LIBERTAD | RURAL | 121700046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120406 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO MANANTIAL | 17-MATAMOROS | MANANTIAL | RURAL | 121700120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120330 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL | 17-MATAMOROS | SANTO NIÑO AGUANAVAL | RURAL | 121700118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120295 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO UNIÓN DEL BARRIAL | 17-MATAMOROS | UNIÓN DEL BARRIAL | RURAL | 121700050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120234 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO VICENTE GUERRERO. | 17-MATAMOROS | VICENTE GUERRERO | RURAL | 121700045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 128808 | 12/180011 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETAS EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LA CALLE ALAMO Y LA CALLE ROSITA DE LA COL. ISIDRO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 128712 | 12/180011 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETAS EN LA CALLE 7 DE FEBRERO ENTRE AVE. MONTESORI Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID EN LA COL. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 128881 | 12/180013 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA AVENIDA MONTESORI Y LA CALLE MIGUEL DE LA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 128921 | 12/180014 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 142101 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL EJIDO LA MOTA | 20-MUZQUIZ | LA MOTA | RURAL | 12-200039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 141174 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RAYMUNDO MORENO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ ENTRE RAYMUNDO MORENO Y AMPLIACION COL. BENITO JUAREZ (1,443.00 M2) | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 44167 | PAVIMENTO EN UN COSTADO DE BLVD. LEONIDAS GUADARRAMA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL. NAVA COAHUILA DE CALLE MONDRAGON A CALLE GRAL. | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 01-INF-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 134115 | CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL TRES LOMAS (SEGUNDA ETAPA) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 124343 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE BERNARDO REYES Y GASODUCTO | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 14240016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 134252 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN MADERO Y CALLE VENADO | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 123861 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE OCAMPO ENTRE VIESCA Y PONCIANO ARRIAGA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12240017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 135357 | PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS MARGINADAS | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 123918 | PRIMERA ETAPA DE OBRAS DE PAVIMENTO EN COLONIA GUAYULERA Y MANO CON MANO | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12240018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | - |
| 124015 | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA BARRIO DEL REFUGIO EN CALLES FLORENCIO RAMOS, JOSE MARIA MORELOS Y PROLONGACION MORELOS | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12240019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | - |
| 135630 | REMANENTE DE OBRA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 173813 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186728 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 2 ENTRE CALLE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE 30. COL. VALLE ESCONDIDO SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186729 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA EN IGNACIO NOGUERIA ENTRE CALLE JOAQUIN ARIAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS. COL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186715 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE POSTAL ENTRE CORREO MARITIMO Y CORREO MAYOR(AV. CENTRAL) COL. POSTAL CERRITOS. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186716 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 10 ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE BULEVARD GASPAR VALDEZ. COL. GASPAR VALDEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186717 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE BULEVARD GASPAR VALDEZ. COL. GASPAR VALDEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186718 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN EXODO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN EZEQUIEL. COL. EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186719 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAZARO CARDENAS Y MARTIN PEÑA. COL. PUERTO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186720 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN JOAQUIN ARIAS ENTRE MIGUEL DOMINGUEZ E IGNACIO NOGUERIA. COL. JOSEFA ORTIZ DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186721 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN JOSE MARIA MORELOS ENTRE FRAY S. MARIA Y LEONA VICARIO. COL. JOSEFA ORTIZ DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186722 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LEONA VICARIO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y NIÑO ARTILLERO. COL. JOSEFA ORTIZ DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186723 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN MIGUEL DOMINGUEZ ENTRE JOAQUIN ARIAS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. COL. JOSEFA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186724 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN NIÑO ARTILLERO ENTRE FRAY VICENTE S. MARIA Y LEONA VICARIO. COL. JOSEFA ORTIZ DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186725 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIMERA ENTRE CALLE PROLONGACION BUSTAMANTE Y CALLE 32. COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186726 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PUERTO DE LA SANTA CRUZ ENTRE CAMINO A CAMPOS DE SOFTBOL Y CALLE AL NORTE. COL. PUERTO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186727 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRO. COL. PUERTO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186730 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EXODO ENTRE SAN MATEO Y SAN EZEQUIEL DE LA COLONIA EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186731 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALATAS ENTRE SAN MATEO Y SAN EZEQUIEL DE LA COLONIA EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186732 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 33 ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE 2 EN LA COLONIA BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186733 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MARTIN PEÑA Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186734 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE FRAY VICENTE STA. MARIA Y LEONA VICARIO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186735 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JUANA DE ARCO ENTRE MARTIN PEÑA Y LAZARO DE LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186736 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE JOSE MA. MORELOS Y NIÑO ARTILLERO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186737 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE FRAY VICENTE SANTA MARIA Y LEONA VICARIO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186738 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA A ENTRE PROLONGACION BUSTAMANTE Y CALLE 32 DE LA COLONIA BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186739 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO DE LA STA. CRUZ ENTRE CAMINO A LOS CAMPOS DE BEISBOL A TOPE DE CALLE EN LA COLONIA PUERTO DE FLORES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186740 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OMEGA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186741 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS-VILLA UNIVERSIDAD | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186742 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COSTITUENTES ENTRE CALLE PAVIMENTO EXISTENTE Y TOPE DE CERRO. COL. IGNACIO ALLENDE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 170353 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CURATO ENTRE MARIANO GALVAN Y VILLA DE SANTIAGO DE LA COL. NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186743 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2012 | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186783 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, COLONIA NUEVA IMAGEN Y COLONIA LA MORITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186744 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 13 ENTRE 64 Y 56. COL. MIGUEL HIDALGO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 152699 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE J ENTRE CALLE 44 Y CASA NO. 147 DE LA COLONIA V. GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000651 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186745 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN, EL EJIDO, LOMAS DE ZAPALINAME, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE DE LOS DAMNIFICADOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186746 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA COLONIA SAN JAVIER, RUBEN JARAMILLO, NOGALES, FUNDADORES LA LIBERTAD, EL SALVADOR Y LA MORITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186747 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA COLONIA SAN VICENTE, LA HERRADURA III, VALLE DE SANTA ELENA Y LOMA BONITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 149572 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LILA (PROL. LILA) ENTRE CEDROS Y NOGAL DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000650 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 152793 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESMERALDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000654 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186748 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ENRIQUE MARTINEZ ENTRE PAV. EXISTENTE Y CALLE DIANA LAURA, COL. LA PALMILLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186749 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JOSE MA. MORELOS, COL. PUEBLO INSURGENTE. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186750 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO NARANJO ENTRE ESQUINA CON PRIV. ANTONIO ROSALES, COL. CHAMIZAL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186751 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE J ENTRE CASA NO. 1440 Y CALLE 44, COL. V. GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186752 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JESUS GALINDO ENTRE PAV. EXISTENTE A SALVADOR GALINDO, COL. CIUDADELA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186753 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEOBORDO AGUILAR ENTRE ESC. DE TRABAJO SOCIAL Y TOPE DE CERRO, COL. FCO VILLA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186754 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE FRANCISCO SEVERO M Y FRANCISCO LANZACORTA, COL. JOSEFA ORTIZ DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186755 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NUEVA CREACION ENTRE PORVENIR Y NUEVA ERA COLONIA NUEVO PROGRESO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186756 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE PAV. EXISTENTE A VALDEZ SANCHEZ, COL. SAN LUIS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186757 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN BERNARDO ENTRE SAN PABLO Y FRAY LONDOÑO, COL. SAN JOSE AMPL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186758 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TERCERA ENTRE MARIO EULALIO GUTIERREZ Y LEOPOLDO GARCIA, COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186759 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE STA. MARGARITA ENTRE STA. RITA Y TOPE DE CALLE, COL. LAS MARGARITAS. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186760 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRIMERA A ENTRE BUSTAMANTE Y CALLE 32, COL. BALCONES. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186761 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRIV. CARLOS PACHECO ENTRE MASEDUMBRE Y TOPE DE PRIVADA, COL. GUAYULERA (PROVIDENCIA). | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186762 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE TELEGRAMA ENTRE CORREO AEREO Y TOPE DE CALLE, COL. POSTAL CERRITOS. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186763 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE STA. CRUZ. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186771 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MORELOS. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186764 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MORELOS. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186772 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. NOGALAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186773 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. POSTAL CERRITOS. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 182880 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186774 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186775 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LAS AVES. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186776 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COL. IGNACIO ALLENDE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186777 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIV. LORENZO CERNA ENTRE LORENZO CERNA Y TOPE DE PRIV. COL. LONDOÑO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186778 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIV. 1 ENTRE 36 Y TOPE DE ARROYO COL. V. GUERRERO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186779 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARACOL ENTRE SALTIRE Y A ULTIMA CASA, COL. LOMA BONITA II. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 183210 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREO AEREO ENTRE CALLE CARTERO A EXPRES COL. POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186780 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE P ENTRE SAN MIGUEL DE LUNA Y BARRANCO, COL. AMPL. VICENTE GRO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186781 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 33 Y BUSTAMANTE, COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186782 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA LIBERTAD Y EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186784 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO Y COLONIA HERRADURA III. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186785 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. RINCON DE GUADALUPE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186786 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SIERRAS DEL SUR (ACCESO DE CARRETERA A ZACATECAS). | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186787 | RENDIMIENTO DE CAPITAL INVERLAT AUN SIN DEFINIR A QUE OBRA ASIGNARSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 81055 | PAVIMENTACION URBANA | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 145607 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146780 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA C CEPETA / AV INDEPENDENCIA Y AV OBRAS PUBLICAS COL FRANCISCO VILLA | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147365 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AV CONSTITUCION / AV GORRIONES Y C 18 / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147327 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AV CONSTITUCION / AV GORRIONES Y C 18 / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147420 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AV CUARTA / C LAZARO CARDENAS Y FCC COL RAMOS ARIZPE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146909 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AV OBRAS PUBLICAS ENTRE C JUAN N ALVAREZ Y C GALEANA COL FRANCISCO VILLA | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147445 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AV QUINTA / C LAZARO CARDENAS Y FCC COL RAMOS ARIZPE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147486 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C BUGAMBILIAS / C LAZARO CARDENAS Y FCC COL RAMOS ARIZPE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147501 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C CRISTIANTEMOS / C LAZARO CARDENAS Y FCC COL RAMOS ARIZPE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147104 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C GORRIONES / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146652 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C HEROES DE NACAZARI ENTRE AV SOLIDARIDAD Y AV FERROCARRIL COL SAN ISIDRO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146686 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C JIMENEZ / AV DIVISION DEL NORTE Y CANAL DE GUADALUPE COL FRANCISCO VILLA | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146828 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C LEANDRO VALLE / AV INDEPENDENCIA Y AV ROMAN CEPEDA COL FRANCISCO VILLA | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147047 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C MARGARITAS / AV. PROLONGACION / AV ALLENDE FCC COL AMPLIACION LAS ROSAS | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147012 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C OROUIDEAS / AV PROLONGACION / AV ALLENDE Y FCC COL AMPLIACION LAS ROSAS | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147206 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C 14 / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147240 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C 15 / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147266 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C 16 / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147297 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C 17 / AV MATAMOROS Y AV SIN NUMERO COL LUIS DONALDO COLOSIO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146715 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C 5 DE MAYO / AV ISABEL DAVILA Y AV DIVISION DEL NORTE COL SAN ISIDRO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146617 | HABITAT CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C MARGARITAS ENTRE C SEXTA A FRANCISCO L URQUIZO COL SAN ISIDRO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146978 | HABITAT CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN C OROUIDEAS Y AV CHAPULTEPEC COL AMPLIACION LAS ROSAS | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146116 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO DIEZ DE MAYO | 33-SAN PEDRO | DIEZ DE MAYO (EL GRUPO) | RURAL | 12/330022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145817 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN | 33-SAN PEDRO | SAN ESTEBAN DE ABAJO | RURAL | 12/330013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145981 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN FELIPE | 33-SAN PEDRO | SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL) | RURAL | 12/330016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146078 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN MIGUEL | 33-SAN PEDRO | SAN MIGUEL | RURAL | 12/330018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145910 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN PABLO | 33-SAN PEDRO | SAN PABLO | RURAL | 12/330014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145953 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE | 33-SAN PEDRO | VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCIA) | RURAL | 12/330015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 168003 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. SARABIA ENTRE CALLES OCAMPO Y 5 DE MAYO. | 34-SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | - |
| 168004 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES OCAMPO Y ZARAGOZA. | 34-SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | - |
| 168005 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLES SIERRA MOJADA Y CELSO SANCHEZ. | 34-SIERRA MOJADA | LA ESMERALDA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | - |
| 168006 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLES RODRIGUEZ GLZ Y COMERCIO | 34-SIERRA MOJADA | LA ESMERALDA | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | - |
| 147632 | ABONO DE ADEUDO, PAVIMENTACIONES OBRAS 2011 | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 147695 | ABONO DE ADEUDO, PAVIMENTACIONES OBRAS 2011 | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 146257 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BOQUILLAS DE LAS PERLAS | 36-VIESCA | BOQUILLA DE LAS PERLAS | RURAL | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 147586 | PAGO ABONO DE ADEUDO, PAVIMENTACIONES OBRAS 2011 | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 146258 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CUADRA DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ | 36-VIESCA | GABINO VAZQUEZ (SAN LUIS) | RURAL | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 135916 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 139383 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE FCO MURGIA Y BELSARIO | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 139384 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL ALESSIO ROBLES Y BLVD GALAZ COL LIBERTAD | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL ALESSIO ROBLES Y BLVD GALAZ COL LIBERTAD | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 141860 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN SANTA RITA 2A ETAPA | 4-ARTEAGA | SANTA RITA | RURAL | 1204008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 135318 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5-CANDELA | CANDELA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9149 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ORIENTALENTE CALLE ZAPATA Y JAVIER MINA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO. MUNICIPIO DE ESCOBEDO. | 8-ESCOBEDO | PRIMERO DE MAYO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | - |
| 9165 | PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE ANAHUAC EN EJIDO PRIMERO DE MAYO. MUNICIPIO DE ESCOBEDO. | 8-ESCOBEDO | PRIMERO DE MAYO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | - |
| 9113 | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL 57 EN EJIDO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE | 8-ESCOBEDO | PRIMERO DE MAYO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | - |
| 135625 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA DE FRONTERA | - |
| 117175 | OBRAS Y/O ACCIONES PENDIENTES POR ETIQUETAR | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502003 | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 135748 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 13-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | - |
| 135828 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 14-JIMENEZ | JIMENEZ | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ | - |
| 167879 | MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | PM/002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 135865 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 19-MORELOS | MORELOS | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | - |
| 142102 | COMISIONES BANCARIAS | 20-MUZOQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ | - |
| 141175 | BACHEO Y RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA ZONA CENTRO. | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 141176 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE HIDALGO Y VICTORIA, EN LA ZONA CENTRO (238,00 M2) | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 44362 | BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COL. DEL MUNICIPIO | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 04-INF-12 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 135684 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | - |
| 167957 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 29-SACRAMENTO | SACRAMENTO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 143669 | BACHEO DE LA CALLE PEDRO NUNCO DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS | 4-ARTEAGA | SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS | RURAL | 1204017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 141491 | BACHEO DE LAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 141810 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE SIERRA HERMOSA | 4-ARTEAGA | SIERRA HERMOSA | RURAL | 1204007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 141693 | SEGUNDA ETAPA PLAZA EL TUNAL | 4-ARTEAGA | EL TUNAL | RURAL | 1204006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 145589 | PINTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA CONOCODIA - SAN RAFAEL DE ARRIBA | 33-SAN PEDRO | CONCORDIA (LA ROSITA) | URBANO | 12/330042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145590 | REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO EL NILO | 33-SAN PEDRO | EL NILO | RURAL | 12/330020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145591 | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO CANDELARIA | 33-SAN PEDRO | CANDELARIA | RURAL | 12/330021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147598 | RENOVACION DE PAVIMENTACION CARRETERA ENTRONQUE EJIDO PANAMA - EJIDO SAN TOMAS | 33-SAN PEDRO | SANTO TOMAS | RURAL | 12/330076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146053 | RENOVACION DE PAVIMENTO EN EL ENTRONQUE AUTOPISTA-SAN PEDRO Y WRANGLER EJIDO LA ROSITA | 33-SAN PEDRO | CONCORDIA (LA ROSITA) | URBANO | 12/330017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145592 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO AREA URBANA Y RURAL | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | PASOS VEHICULARES | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 145593 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. MATAMOROS Y CANAL DE GUADALUPE | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | |
| 98972 | PUENTES EN LA COL. SANTA CRUZ POR LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE GALEANA Y ARTEAGA | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | - |
| 144633 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN PIEDRA BLANCA | 4-ARTEAGA | PIEDRA BLANCA (EL RANCHITO) | RURAL | 1204033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144505 | OBRA ADICIONAL DEL PARQUE LINEAL LA ACEQUIA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 36833 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ ANTIGUOS MINEROS DEL NTE | 7-CUATRO CIENEGAS | ANTIGUOS MINEROS DEL NORTE (SANTA TECLA) | RURAL | SUMINISTRO DE MAT | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 120357 | CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO DE PROTECCION EN EL PUENTE DE ARROYO DE PATOS. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502027 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 163490 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO MARAVILLAS | 17-MATAMOROS | MARAVILLAS | RURAL | 121700077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 141177 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE MELCHOR MUZOQUIZ ENTRE COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ Y COL. BENITO JUAREZ. | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 186788 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE EXODO DE LA COLONIA EL SALVADOR. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186789 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE FUSILAMIENTO DE LA COLONIA LA MORITA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000492 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186790 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA LA MORITA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 186791 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE MALAQUIAS DE LA COLONIA EL SALVADOR. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 166599 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE MARIANO GALVAN A CALLE ESPERANZA COL. NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000538 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186792 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 13 Y BLVD. GUERRERO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, COL. VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186793 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 22 Y 20 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186794 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 26 Y 24 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186795 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 7 Y 5 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, COL. VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186796 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJONES DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186797 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE CONCRETO UBICADO EN LATERAL OTILIO GONZALEZ ENTRE CRISTOBAL PEREAS Y CALLE SAN JOSE. COL. SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186798 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE CONCRETO UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ ENTRE AV. LA TORRE Y BLVD. FRESNOS COL. ZARAGOZA INF. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000484 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186799 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y BORDO DEL FERROCARRIL COL. IGNACIO ZARAGOZA (POPULAR) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186800 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 29 - AVE. ORIENTE A AVE. CENTRAL, COL. VISTA HERMOSA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186801 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 32 - AVE. ORIENTE A JUAN NAVARRO, COL. VISTA HERMOSA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186802 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE OTILIO GONZALEZ ENTRE JUAN NAVARRO Y SIERRA ALTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186803 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ ENTRE CALLE 11 Y BLVD. MORELOS, COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186804 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ ENTRE MALAQUIAS Y LIBERTAD, COL. EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186805 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ Y CALLE 17, COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 167964 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR DE FUTURA A MONTES DE OCA EN LA COL. PROL. ALLENDE | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200020 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - |
| 167965 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MURGIA DE CUAHUATEPEC A MINEROS EN LA COL. SARABIA | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200022 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 167966 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LUCRECIA SOLANO A LAGOS CHAZARO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200023 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - |
| 167967 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE GENERAL CEPEDA A FUTURA EN LA COL. NUEVA IMAGEN | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200024 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 167968 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE LAMADRID DE COLON A LEANDRO VALLE EN LA COL. ZARABIA | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200021 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 167969 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE RUBEN BLANCO A SANTA ROSA EN LA COL. PROGRESO | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200025 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - |
| 145594 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CONALEP - TECNOLOGICO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 186806 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ALBAÑILES A BRIGADA DE ARQUITECTURA, COL. FRANCISCO VIL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186807 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE CALLE 11 A CRUCE A COL. RICARDO F. MAGON, COL. ALAMO I | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186808 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE DIEZ ENTRE CALLE SIETE Y BLVD. MORELOS, COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186809 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE JUANA DE ASBAJE A NORMA LETICIA, COL. DIANA LAURA-JULIETA PEREZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 36873 | CONST DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y REHAB DE LAVABOS EN ESC SEC TECNICA NO. 8 | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | CONST DE RAMPAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 118700 | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y/O RAMPAS DE ACCESO EN CALLE FCO I. MADERO | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502022 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 120612 | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y/O RAMPAS DE ACCESO EN LA COLONIA EL ALAMO | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502029 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 143075 | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-ARTEAGA | HUACHICIL (EL HUACHE) | RURAL | 1204009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | |
| | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 139385 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION PARA LA COLONIA V. CARRANZA Y SAN JOSE | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/060022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 142103 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC Y EUTIGUIO CANALES COL. HULLERA MEXICANA | 20-MUZQUIZ | LAS ESPERANZAS | URBANO | 12200009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142104 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUERVO Y PROLONGACION HIDALGO | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 12200006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142105 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 12200008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142106 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUVENAL BOONE Y FORTUNATO GUTIERREZ BARRIO EL AGRARIO | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 12200013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142107 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE MEMBRILLO Y JAMAICA BARRIO LAS FRUTAS | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 12200014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142108 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSITA, SABINAS Y PALAU COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 12200015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142109 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN LUIS ENTRE QUERETARO Y ARROYO GRANADOS BARRIO N°4 | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 12200012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142110 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOCORRO OTE. BARRIO LA NOGALERA | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 12200016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142111 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOL ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y URANO | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 12200004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142112 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE TOMAS SAUCEDO Y CALLE MILANO | 20-MUZQUIZ | PALAU | URBANO | 12200007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142113 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 30 DE ABRIL ENTRE RAUL CASTELLANOS Y JUAN VAGUERA | 20-MUZQUIZ | LAS ESPERANZAS | URBANO | 12200011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142114 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LAS AZUCENAS (3A. ETAPA) | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 12200005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 141178 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA INSTALADA EN PLAZA PRINCIPAL POR LA CALLE VICTORIA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS ZONA CENTRO | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 44209 | ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 03-INF-12 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 146156 | ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO EJIDO EL VENADO - EJIDO REYNOSA | 33-SAN PEDRO | REYNOSA | RURAL | 12/330029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145595 | ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. BLVD. DIANA LAURA RIQUAS DE COLOSIO, COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146191 | ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION AVENIDA JUAREZ - BULEVAR FUNDADORES Y C MADERO COLONIA BARRIO SALTILLO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145596 | ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO CONALEP - TECNOLOGICO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 157480 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES REFUGIO HUITRON Y DAMASO GARZA COL. SANTA CECILIA 12/060018 | 6-CASTAÑOS | SANTA FE | RURAL | 12/060038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 167941 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12230049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 143370 | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA PLAZA ZARAGOZA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 144087 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE MESA DE LAS TABLAS | 4-ARTEAGA | MESA DE LAS TABLAS | RURAL | 1204023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 93769 | ELECTRIFICACION EN PROGRESO COAHUILA. | 26-PROGRESO | PROGRESO | RURAL | 10260002 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA | - |
| 93887 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA. | 26-PROGRESO | PROGRESO | RURAL | 12260015 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | - |
| 145597 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL | | | | | | | | | | |
| 44390 | ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COLONIAS | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 07-INF-12 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 167942 | REHABILITACION DE EQUIPOS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12230054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 98658 | ELECTRIFICACION DE CALLE 5 DE FEBRERO | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | - |
| 129121 | 12/180015 RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA ALAMO ENTRE ALAMO Y LIMITE DE LA COLONIA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 129425 | 12/180016 RED DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE RIOS ENTRE RIO LERMA Y RIO MONCLOVA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 129468 | 12/180017 RED DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE CENIZOS ENTRE ABAYES Y TOBOSOS | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 129510 | 12/180018 RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRONTERA ENTRE LA CALLE ISIDRO Y CALLE ARGENTINA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 129562 | 12/180019 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ISABEL AMALIA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE JUAREZ | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 129752 | 12/180022 RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABAYES, TOBOSOS, COTZALES Y AVENIDA HIGUERAS ENTRE ORIENTE Y COLORADO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 130645 | 12/180026 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ENCINOS ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CIPRES | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 130887 | 12/180027 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLES ENCINOS ENTRE SAUCES Y CEDROS | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 142115 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIVADA GONZALEZ Y ROMAN CONTRERAS EN EL BARRIO 22 DE PALAU | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 12-200042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 142116 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE QUEBRADA ENTRE CAMPESTRE Y CARRETERA MUZQUIZ-BOQUILLAS Y HUGO MARTINEZ ENTRE XOCHIMILCO Y | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 12-200040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 135460 | ELECTRIFICACION EN COLONIAS POPULARES | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 143543 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EIDO NUNCIO-1 | 4-ARTEAGA | NUNCIO | RURAL | 1204015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 139386 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FERROCARRIL ENTRE GENERAL FOJ JAVIER MINA Y V. CEPEDA EN COL INDEPENDENCIA | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 91201 | AMPLIACION RED ELECTRICA EN ZONA RURAL. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | S/N | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 115312 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EIDO EL FENIX | 17-MATAMOROS | ESTABLO EL FENIX | RURAL | 121700108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 115289 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. HIDALGO (LATERAL) ENTRE RAYÓN Y MUZQUIZ, COL. 29 DE JUNIO | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 167943 | INCREMENTO DE RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVO POBLADO DE OCAMPO | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 162157 | AMPL. DE LA RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DIANA LAURA ENTRE AND. V. ZAMARRON A CALLE V. ZAMARRON Y CALLE AND. VICTORIANO ZAMARRON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000599 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 162209 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EIDO LAS COLONIAS | 30-SALTILLO | LAS COLONIAS | RURAL | 123000600 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186810 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ADOLFO ZAVALA ENTRE JOSE SAVALA Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186811 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. GEMINIS ENTRE GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161576 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE HUICHILES Y TOPE DE CALLE INCAS ESQUINA ESPINOZA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000595 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186812 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENIGNO CARRILLO ENTRE GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 160678 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BLVD. OC. PACIFICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE A CALLE 31A Y CALLE 32 ENTRE CALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161890 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CARLOS LAZO ENTRE PROLONGACION PEREZ TREVIÑO A CALLE 20 COLONIA SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000597 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161398 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CEDROS ENTRE PALMAS A TOPE DE CALLE Y CALLE PALMAS ENTRE CEDROS A LOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000592 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186813 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE LUIS GARCIA COVARRUBIAS ENTRE CAMINO LOS RAMONES Y A TOPE DE CALLE, COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186814 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE TRINIDAD ENTRE GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186815 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CUELLAR ENTRE AV. GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161504 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS IBARRA ENTRE EMILIANO ZAPATA A TOPE DE CALLE COLONIA FUENTES DEL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000594 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186816 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MEZQUITE ENTRE TOPE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186817 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORAS ENTRE TOPE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161787 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NUEVA EPOCA ENTRE FUTURO A TOPE DE CALLE COLONIA NUEVO PROGRESO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000596 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161935 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PEDRO GENTIL ENTRE PALMA SAGU A JOACHIN DE VELAZCO COLONIA VALLE DE LAS PALMAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000598 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186818 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PINOS ENTRE TOPE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186819 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PIRUL Y ALAMO ENTRE LILA Y SIN NOMBRE, COL. NUEVA IMAGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161204 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. LIC. HORACIO DEL BOSQUE ENTRE JOSE MARIA GORIBAR A TOPE DE CALLE COLONIA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000593 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186820 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. 32 ENTRE AVE. ORIENTE Y TOPE DE CALLE Y AVE. ORIENTE ENTRE POSTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186843 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REAL ENTRE LINEA EXISTENTE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186844 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO SUCHIATE, RIO SAN JUAN, RIO SALADO, RIO SECO Y RIO SINALOA ENTRE JUAN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 160588 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SANTA TERESA Y SANTA MAGDALENA ENTRE ULTIMO POSTE A TOPE DE CALLE DE LA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186865 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SIERRA DE LA COLONDRINA ENTRE CALLE ORIENTE Y OJO DE AGUA, COL. LOMA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186866 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TAMAZULA ENTRE RAMON DE LEON Y TONALAPA, COL. M. DE LEON AMPL. II | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186867 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE O DE CALLE 38 A TOPE, CALLE A Y B DE O A TOPE, COL. VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 160090 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 ESQUINA CALLE 27 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000588 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186868 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 62 ENTRE 3 Y 1, COL. MIGUEL HIDALGO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 159912 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000587 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 159555 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA GASPAR VALDEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000586 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 161073 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000591 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186869 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 186870 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DISTRIBUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROL. OTILIO GONZALEZ DE JUAN NAVARRO A BLVD. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 167970 | FONDO DESTINADO A LA AMPLIACION DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200026 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - |
| 146284 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EIDO SAN MARCOS | 33-SAN PEDRO | SAN MARCOS | RURAL | 12/330035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 146236 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA | 33-SAN PEDRO | SAN RAFAEL DE ARRIBA | RURAL | 12/330032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146323 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA ELENA | 33-SAN PEDRO | SANTA ELENA | RURAL | 12/330037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 148054 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO REYNOSA, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA | 36-VIESCA | NUEVA REYNOSA | RURAL | 123600083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 36610 | INTRODUCCION DE TERCER CABLE EN TENDIDO ELECTRICO AL EJIDO ANTIGUOS MINEROS DEL NTE | 7-CUATRO CIENEGAS | ANTIGUOS MINEROS DEL NORTE (SANTA TECLA) | RURAL | AMPL RED ELECTRICA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | | | | | | | | | | |
| | CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 167944 | REHABILITACION DE CLINICAS DEL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300051 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 145743 | REHABILITACION DE LOCAL PARA CENTRO DE SALUD EJIDO EL PORVENIR | 33-SAN PEDRO | EL PORVENIR DE ABAJO | RURAL | 12/330003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 147558 | HABITAT CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330075 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 36774 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO EL CAMPIZAL | 7-CUATRO CIENEGAS | EL CAMPIZAL | RURAL | DISPENSARIO MEDICO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 36717 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA MAGDALENAS | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | DISPENSARIO MEDICO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 98659 | DISPENSARIO MEDICO | 3-ALLENDE | RÍO BRAVO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE | - |
| 36605 | AMPLIACION CASA DE SALUD EN EJIDO LA VEGA | 7-CUATRO CIENEGAS | LA VEGA | RURAL | AMPLI CASA DE SALUD | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 167945 | REHABILITACION DE DIF NUEVO POBLADO EN DELEGACION LAGUNA DEL REY | 23-OCAMPO | LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY) | URBANO | 122300025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 36681 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EJIDO CUATES DE AUSTRALIA | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATES DE AUSTRALIA | RURAL | REHAB CASA DE SALUD | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 148484 | REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES COMUNITARIO DEL EJIDO NUEVO REYNOSA DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA | 36-VIESCA | NUEVA REYNOSA | RURAL | 123600079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| | OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 143447 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BELLA UNION. | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 116428 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA CBTA 208 | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION TECNOLOGICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 134560 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA CASA DE LA CULTURA | 15-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 121500012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | - |
| 94044 | CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN JARDION DE NIÑOS EN MINAS LA LUZ, MPIO DE PROGRESO COAH. | 26-PROGRESO | PROGRESO | RURAL | 122600021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA | - |
| 146879 | HABITAT CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN C. JUAN A DE LA FUENTE / CANAL DE GUADALUPE Y AV OSCAR FLORES TAPIA COL VALPARAISO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146561 | HABITAT CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA SAN ISIDRO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 41757 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-047-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40689 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-011-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 41707 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-045-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40690 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-012-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40834 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-055-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40809 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-025-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 146259 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO BAJO LA TECHUMBRE DE LA ESC. PREPARATORIA | 36-VIESCA | BOQUILLA DE LAS PERLAS | RURAL | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 148836 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EJ. NVO MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA. | 36-VIESCA | NUEVO MARGARITAS | RURAL | 123600099 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 134561 | AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL | 15-JUAREZ | JUAREZ | URBANO | 121500011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 145598 | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LA FE | 33-SAN PEDRO | LA FE | RURAL | 12/330025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 141338 | TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DE BELLA UNION | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 139387 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL J.N MANUEL ACUÑA DE LA COL. CARRANZA | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 36700 | CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO CUATES DE AUSTRALIA | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATES DE AUSTRALIA | RURAL | CERCA PERIMETRAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 36670 | CERCA PERIMETRAL Y REJA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | CERCA PERIMETRAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 36651 | PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA FLORES DE TEISSIER | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | SALIDA DE EMERGENCIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 116582 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 44424 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE COL. GRANJAS LAS VILLAS | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 11/INF-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 186871 | CONSTRUCCION DE BARRA EN EL J.N. EVANGELINA VALDEZ UBICADO EN CALLE APACHES S/N. COL. TERESITAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186872 | CONSTRUCCION DE SALON Y BARRA EN EL J.N. GABILONDO SOLER UBICADO EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO COL. URDIÑOLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 40691 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-036-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40692 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-052-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40693 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-049-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40694 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-042-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40695 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-038-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 146861 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA | 36-VIESCA | SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA) | RURAL | 123600091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 167946 | TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA EN LAGUNA DEL REY Y JARDIN MANTENIMIENTO | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 139388 | IMPERMEABILIZACION EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 131551 | 12/180030 IMPERMEABILIZACION EN EL J.N. JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA BUENOS AIRES | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 40696 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-009-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| | PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 73742 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD ACUÑA | - |
| 139389 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. RURAL MIGUEL HIDALGO EN EJIDO ACAMBARO | 6-CASTAÑOS | ACAMBARO DE ARRIBA (NUEVO ACAMBARO) | RURAL | 12/0600026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 37033 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y FORO EN LA ESC PRIM CESAREO CASTRO | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | CONST DE BARRA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 91166 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION Y REHABILITACION) | 9-FRANCISCO I MADERO | FRANCISCO I MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 167694 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON (ALBANILLERA) | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | - |
| 134562 | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 22-0 | 15-JUAREZ | VEINTIDOS CERO (SECCION VEINTIDOS CERO) | RURAL | 121500009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 115507 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION PÁMANES. | 17-MATAMOROS | EL COYOTE | RURAL | 121700037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 115388 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SEGUNDA ETAPA. | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 116697 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 17-MATAMOROS | BENITO JUAREZ | RURAL | 121700109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 119991 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL DIAZ | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 116677 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. DIECIOCHO DE NOVIEMBRE | 17-MATAMOROS | ATALAYA | RURAL | 121700041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 119944 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 17-MATAMOROS | PETRONILAS | RURAL | 121700110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120066 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 132043 | 12/180033 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA NISSAN NUM 57 EN EL FRACC VALLE DE SAN MIGUEL | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 142117 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 20-MUZQUIZ | MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA) | RURAL | 122000036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 141179 | CONSTRUCCION DE BARRA DIVISORIA DE BLOCK DE CONCRETO DE .15 X .20 X .40 CM (6) Y REMODELACION DE SANITARIOS ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO PROLETARIO Y CANCHA EJIDAL, EN EL EJIDO SAN JOSE DEL AGUILA. | 21-NADADORES | SAN JOSE DEL AGUILA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 141180 | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE FORO Y PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUALIHTEMOC, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS ZONA CENTRO | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 141181 | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PISOS Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, POR LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MINA Y TERAN EN LA ZONA CENTRO | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 44403 | TECHUMBRES EN JARDIN DE NIÑOS JAVIER MINA COL. V. CARRANZA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 08-INF-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 135549 | APOYO EN ESCUELAS EN ZONA URBANA MARGINADA Y RURAL | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 94423 | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PALAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN SAN ALBERTO | 26-PROGRESO | SAN ALBERTO | RURAL | 122600023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA | - |
| 186873 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, UBICADA EN LA CALLE 4 Y CALLE RAYADOS DE LA COL. COLINAS DE SAN LORENZO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 186874 | CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESC. PRIMARIA RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES, UBICADA EN LA CALLE 25 S/N, COL. AMPL. MIRASIERRA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 40697 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-015-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40698 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-035-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40699 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TALLER LOS AZULEJOS | RURAL | CO-023-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40702 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-053-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40701 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-050-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40700 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-037-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40703 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | ALBIA | RURAL | CO-010-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40704 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-044-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40705 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-041-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40706 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | AEROPUERTO MIELERAS | RURAL | CO-027-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40707 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-014-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40708 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-030-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40709 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-024-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40710 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | JUAN EUGENIO | RURAL | CO-021-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40711 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | LA PERLA | RURAL | CO-018-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40712 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | SAN ANTONIO | RURAL | CO-022-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40717 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-033-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40716 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-013-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40715 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-019-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40714 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-016-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40713 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-007-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40718 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-026-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40719 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-028-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40720 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-029-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40721 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-034-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40724 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-051-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40723 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-043-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40722 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-040-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40725 | INFRAESTRUCTURA BASICA EN ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-031-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40726 | INFRAESTRUCTURA BASICA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-020-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40727 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREON | URBANO | CO-017-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 146959 | CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC DEL EJIDO BOQUILLAS DE LAS PERLAS | 36-VIESCA | BOQUILLA DE LAS PERLAS | RURAL | 113600112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 146260 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO BAJO LA TECHUMBRE DE LA ESC. PRIMARIA 10 DE NOVIEMBRE | 36-VIESCA | RIO ESCONDIDO | RURAL | 1.23600052E8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 141770 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. GABRIEL CALZADA, EJIDO ROSITA CASCO, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA. | 36-VIESCA | LA ROSITA | RURAL | 123600100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 141217 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EJIDO TEJABAN DE LA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA. | 36-VIESCA | TEJABAN DE LA ROSITA | RURAL | 123600092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 147083 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA DEL EJIDO PUNTA DE SANTO DOMINGO | 36-VIESCA | PUNTA DE SANTO DOMINGO | RURAL | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 141182 | AMPLIACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN EL PATIO CIVICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION UBICADA POR EL BOULEVARD MAGISTERIO EN LA COLONIA CALIFORNIA. | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| 144049 | REHABILITACIONES Y REPARACIONES MENORES EN ESCUELAS | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 36642 | SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MUÑIZ DE LEON | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | SUBESTACION ELECT | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 142118 | REHABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 20-MUZZQUIZ | MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA) | RURAL | 122000035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| 142120 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE MUZZQUIZ | 20-MUZZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ | URBANO | 12-200043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| 142121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES | 20-MUZZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ | URBANO | 12-200046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| 142119 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE MUZZQUIZ | 20-MUZZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ | URBANO | 12-200041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| 44377 | REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 05-INF-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| 167947 | REHABILITACION DE ESCUELAS | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 122300053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 135027 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 24-PARRAS | VEINTIOCHO DE AGOSTO | RURAL | 122400013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 94235 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHAS Y AREA DE DESCANSO EN LA ESCUELA PATRICIO MILMO EN MINAS LA LUZ. | 26-PROGRESO | PROGRESO | RURAL | 122600022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA | - |
| 186875 | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN ESCUELA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000485 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 167971 | FONDO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | 123200027 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - |
| 139390 | MANTENIMIENTO | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 167880 | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. CALIFORNIA | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | PM/001/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 131113 | 12/180028 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 131622 | 12/180031 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA E.P. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 132259 | 12/180034 REHABILITACION EN LA ESC. PRI. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| | SECUNDARIA | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 119977 | CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. JESUS FRAUSTRO CAMPA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 119916 | CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 18 | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 167881 | APORTACION MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO EM ESCUELA SECUNDARIA | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | PM/004/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | - |
| 116039 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 48. | 17-MATAMOROS | SANTA ANA DEL PILAR | RURAL | 121700038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - |
| 116126 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. SEC. TEC. # 59. | 17-MATAMOROS | LA LUZ | RURAL | 121700040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 40728 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-008-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40729 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-048-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40730 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-032-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40732 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-046-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 40731 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-039-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | - |
| 147838 | ABONO PARA LA CONST. DE TECHUMBRE ESC. TEC. 15 OBRA 2011 | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 120141 | REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. # 14 DEL EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE | 17-MATAMOROS | EL COYOTE | RURAL | 121700114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 98660 | PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA TECNICA MARCOS BENAVIDES | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | - |
| 37047 | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | | IMPERMEABILIZACION | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 131293 | 12/180029 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA E.P. MARIA ANA ROJAS NEIRA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 131824 | 12/180032 REHABILITACION EN TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO EN EL EJIDO EL ORO | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 124426 | IMPERMEABILIZACIÓN EN SALONES ES ESCUELA SECUNDARIA DEL EJIDO 28 DE AGOSTO | 24-PARRAS | VEINTIOCHO DE AGOSTO | RURAL | 12240024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 124781 | REHABILITACION DE DRENAJE EN SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12240023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACION BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | |
| | PISO FIRME | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 186876 | SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y EJIDOS DE SALTILLO, COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | |
| 142122 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA 2012 | 20-MUZZQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 144138 | BANCO DE MATERIALES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 37115 | REHABILITACION DE FACHADAS EN VIVIENDAS DEL AREA RURAL (SUMINISTRO DE MATERIALES) | 7-CUATRO CIENEGAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | REHAB DE FACHADAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 9184 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 8-ESCOBEDO | PRIMERO DE MAYO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | - |
| 134363 | BANCO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-JUAREZ | JUAREZ | URBANO | 121500010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | - |
| 142123 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ZONA DE ATENCION PRIORITARIAS | 20-MUZZQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| 142124 | PROGRAMA TECHOS DE LAMINA | 20-MUZZQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| 130417 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS AMPLIAMOS TU VIVIENDA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 130209 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS REHABILITAMOS TU TECHO 2012 AREA URBANA Y RURAL | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| | CONEXION A LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 123459 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS MEJORAMOS TU BAÑO 2012 | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12240015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | - |
| | MUROS | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 141183 | REMEDIACION DEL LOCAL DEL DIF MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL ACUÑA Y CEPEDA EN LA ZONA CENTRO | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| | TECHO DE CONCRETO | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 118380 | CONSTRUCCION DE TECHO METALICO EN EL SALON COMUNITARIO DEL EJIDO FERMIN | 11-GENERAL CEPEDA | FERMIN | RURAL | 2502021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| 141184 | CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DEL SALON EJIDAL EN EL EJIDO VILLA DE NADADORES DE 17.00 X 12.00 METROS. | 21-NADADORES | EJIDO VILLA DE NADADORES | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 167958 | MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO | 29-SACRAMENTO | SACRAMENTO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | - |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 145599 | REHABILITACION A CAMINO DE ACCESO EJIDO EL ESTRIBO - PANTEON EJIDAL | 33-SAN PEDRO | EL ESTRIBO | RURAL | 12/330045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145600 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA - PANTEON EJIDAL | 33-SAN PEDRO | SAN FRANCISCO DE ARRIBA | RURAL | 12/330046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145601 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA | 33-SAN PEDRO | SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA) | RURAL | 12/330039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145602 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SAN LORENZO - PANTEON EJIDAL | 33-SAN PEDRO | SAN LORENZO | RURAL | 12/330047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145603 | RENOVELACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO BOLIVAR (CONALEP - FFCO) | 33-SAN PEDRO | BOLIVAR | RURAL | 12/330043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145604 | RENOVELACION DE CAMINO DE ACCESO KM 8-000 AL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA (CARRETERA LA ROSITA - SOFIA DE ARRIBA) | 33-SAN PEDRO | CONCORDIA (LA ROSITA) | URBANO | 12/330044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 145605 | RENOVELACION DE PAVIMENTO CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO PANAMA | 33-SAN PEDRO | PANAMA | RURAL | 12/330040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 146439 | RENOVELACION DE PAVIMENTO CARRETERA EN TRONQUE SANTO TOMAS - TACUBAYA | 33-SAN PEDRO | TACUBAYA | RURAL | 12/330041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | VADO | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 143250 | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE CALLES DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA | 4-ARTEAGA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 1204011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 119814 | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 5 VADOS Y REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO AL EJIDO | 11-GENERAL CEPEDA | INDEPENDENCIA | RURAL | 2502020 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | | | | | | | |
| 38549 | PERFORACION DE DOCE POZOS HIDROAGRICOLAS PARA RIEGO DE SUPERFICIES DE CULTIVO | 1-ABASOLO | LOS RODRIGUEZ | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRICOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - |
| 37099 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIZADO | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CABBANZA | URBANO | APORT MPAL AL PROG | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 117066 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INVERSION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIZADA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 44383 | APORTACION MPAL. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 06-INF-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 167972 | APORTACION MUNICIPAL A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS) | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | RURAL | 123200028 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - |
| | CONSERVACION | | | | | | | | | | |
| 117377 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PERFORACION DE POZOS. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| | INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 144231 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 91340 | PROGRAMA DE INVERSION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 135570 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS (APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA) | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 12/2400024 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 145606 | APORTACION MUNICIPAL A ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 141185 | AMPLIACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DEL SALON EJIDAL EN EL EJIDO EL HUIZACHAL | 21-NADADORES | NUEVO POBLADO DE NADADORES (HUIZACHAL) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | |
| | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | | | | | | | | | | |
| | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 142125 | GASTOS INDIRECTOS | 20-MUZZQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ | - |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| | INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 144306 | GASTOS INDIRECTOS | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 134345 | GASTOS INDIRECTOS | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 122400022 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | - |
| 168007 | GASTOS INDIRECTOS | 34-SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | - |
| 147461 | GASTOS INDIRECTOS | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 98661 | GASTOS INDIRECTOS | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 1 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALLENDE | - |
| 139391 | GASTOS INDIRECTOS | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600032 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 91211 | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 116393 | GASTOS INDIRECTOS | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 2502002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | - |
| 167882 | APORTACION MUNICIPAL EN PROYECTO DE FOMENTO AGROPECUARIO | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | PM/005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 129623 | GASTOS INDIRECTOS | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 141186 | GASTOS DE OPERACION, INDIRECTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 13 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | - |
| | PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 167695 | COMISIONES BANCARIAS | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | - |
| 167696 | PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES RURALES (ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO FORRAJERO) 2012 | 12-GUERRERO | GUERRERO | URBANO | S/N | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | - |
| 167948 | APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS INDIRECTOS DEL 3% DE LA APORTACION DEL FONDO INFRAESTRUCTURA | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 1223000038 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| | GESTION | | | | | | | | | | |
| | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 91225 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | - |
| 167949 | APORTACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2% DE LA APORTACION DE | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 1223000036 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 167953 | TRANSPORTE ESCOLAR | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAH | - |
| 168008 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 34-SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | - |
| | PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| 139392 | OBRA POR DEFINIR | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/060032 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 167950 | PROGRAMA DE APOYO EN INVERSION EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2012 | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 1223000031 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | | | | | | | | |
| 144271 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1204026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - |
| 117967 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 25020008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | - |
| | OPERATIVA | | | | | | | | | | |
| | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS | | | | | | | | | | |
| 37125 | CONST DE BODEGA, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES EN EL DIF MUNICIPAL | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | BODEGA, UNID BASICA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | - |
| 120502 | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 % | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 120546 | GASTOS INDIRECTOS 3 % | 17-MATAMOROS | MATAMOROS | URBANO | 121700015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| 142126 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 20-MUZQUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 122000002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | - |
| 145586 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 33-SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | 12/330001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | - |
| 147299 | DESARROLLO INSTITUCIONAL (2% DEL TECHO FINANCIERO) | 36-VIESCA | VIESCA | URBANO | 123600097 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - |
| | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE | | | | | | | | | | |
| 41810 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | CO-056-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL | - |
| | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | |
| 129662 | GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO INSTITUCIONAL | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 12/180021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| | ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | |
| | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS) | | | | | | | | | | |
| 139393 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6-CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | 12/0600033 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 244 REGISTROS | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | | |
| | FISE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | |
| 111061 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TANQUE Y TOMAS (OBRA FALTANTE) | 2-ACUÑA | BALCONES | RURAL | 110200227 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - |
| 111060 | AREA VERDE FRACCIONAMIENTO FUNDADORES | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 110200083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111053 | CAMBIO DE INSTALACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD AEREA A SUBTERRANEA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 100200249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 111058 | PAVIMENTACION ASFALTICA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 110200006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | - |
| 111059 | PAVIMENTACIONASFALTICA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 110200080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | - |
| 111075 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIENEGAS LONG 1 KM DEL KM 37-800 AL 38-800 | 21-ADADORES | NADADORES | URBANO | 112100036 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIABILIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 111054 | INSTALACION DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111055 | CONSTRUCCION DE PASEO DEL RIO BRAVO | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 111056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES Y BANCAS EN LA GRAN PLAZA | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 102500317 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 111051 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SALTILLO SEGUNDA ETAPA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 093000270 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 111050 | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO 2 ETAPA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 083000858 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| 111079 | PAVIMENTACION ASFALTICA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | - |
| 111095 | PAVIMENTACION ASFALTICA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 1130000291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | - |
| 111057 | REFORZAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCION DEL BLVD. RIO NAZAS | 35-TORREON | TORREÓN | URBANO | 1000860 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | - |
| | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 111063 | AMP. R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO AL EJIDO "LOS ÁLAMOS" | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 110300042 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111062 | AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN C. JUAN DE LA FUENTE Y DR. COSS, EN ALLENDE, COAH | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 110300040 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111064 | AMP. R. D. ELECTRICA COL. 4 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 110400018 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111065 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTRELLA DE DAVID EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAH. | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 110400029 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |
| 111066 | AMP. R. D. EJIDO "29 DE NOVIEMBRE" (PRIMERA ETAPA) | 8-ESCOBEDO | ESCOBEDO | URBANO | 110800023 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111073 | AMP. L. D. CAMINO A "LA TRINIDAD", MPIO. GENERAL CEPEDA, COAH. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100049 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111072 | AMPL. L. D. EJIDO "LA PARRITA"; GENERAL CEPEDA | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100048 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111067 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO "INDEPENDENCIA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100033 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111070 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO DE "GUADALUPE" "ALAMITOS" EN GENERAL CEPEDA, COAH. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100042 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111069 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "EL HUACHIHIL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100039 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111068 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "EL PILAR" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100038 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111071 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN ANTONIO DEL JARAL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 111100043 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111074 | AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LAMADRID, LAMADRID, COAHUILA. | 16-LAMADRID | LAMADRID | URBANO | 111600013 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111076 | AMP. RED DIST. EN CONGREGACION "HIGUERAS" | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 112700071 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111077 | AMPL. DE LINEA DE DISTRIBUCION Y R. D. EN EL EJIDO "PLAN DE GUADALUPE". | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 112700072 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111089 | AMP. R. D. COL. SAN IGNACIO, MPIO. SALTILLO, COAH. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000507 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111081 | AMP. R. D. EJ. "RINCON DE LOS PASTORES" (PROY 4-B). | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000493 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111082 | AMP. R. D. EJIDO "DERRAMADERO", SECTOR "LA POMPA". | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000494 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111090 | AMP. R. D. EJIDO "LA MINITA", MPIO. SALTILLO, COAH. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000508 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111083 | AMP. R. D. EJIDO "RINCON DE LOS PASTORES", (2DO PROYECTO) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000495 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111080 | AMP. R. D. ELECTRICA EJ. "LA ENCANTADA" (SR. JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000492 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111088 | AMP. R. D. ELECTRICA EN EJIDO "CHAPULA"; (PROYECTO 2), MPIO. SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000504 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111087 | AMPL. DE R. D. Y L. D. EN "SANTA FE DE LOS LINDEROS", SALTILLO, COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000501 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111086 | AMPL. R. D. EJ. "RINCON DE LOS PASTORES" (3 SECTOR) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000499 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111084 | AMPL. R. D. EJ. "RINCON DE LOS PASTORES" (PROY 4-A); EN SALTILLO; COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000497 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111085 | AMPL. R. D. EJIDO "SAN JUAN DE LA VAQUERIA", SALTILLO; COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000498 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111078 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111094 | AMP. R. D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR FELIX RODRIGUEZ DE LUNA), VILLA UNION, COAH. | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 113700032 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111092 | AMPL. R. D. EJIDO "CHARCOS" C. RICARDO FLORES MAGÓN; MPIO VILLA UNION, COAHUILA | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 113700029 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111093 | AMPL R. D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR. ARMANDO MTZ) EN VILLA UNION; COAHUILA | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 113700030 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111091 | AMPL. RED ELECTRICA EN COLONIA ORIENTE (ETAPA III) EN EL MPIO. DE VILLA UNION; COAHUILA | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 113700028 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | FISM | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 171657 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. ANTONIO GARDENAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000433 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171658 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL. AMPL. FEDERICO BERRUETO RAMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000434 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171659 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000435 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171660 | CONSTRUCCION DE 100.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN PROL. ENRIQUE MTZ ENTRE ATRAS DE LA PLAZA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171661 | CONSTRUCCION DE 1088.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMP. NIÑOS HEROES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171662 | CONSTRUCCION DE 110.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTO DE FLORES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171663 | CONSTRUCCION DE 120.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE 13 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36. COL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000169 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171664 | CONSTRUCCION DE 122.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE LAS AVES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171665 | CONSTRUCCION DE 1250.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. HEROES DE NACOZARI | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171666 | CONSTRUCCION DE 130.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE 13 ENTRE CALLE 64 Y CALLE 60. COL MIGUEL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171667 | CONSTRUCCION DE 180.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN JOSE DE LOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171668 | CONSTRUCCION DE 1813.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000647 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171669 | CONSTRUCCION DE 200.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE ONCE ENTRE RAYMUNDO DEL BOSQUE Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171670 | CONSTRUCCION DE 220.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171671 | CONSTRUCCION DE 258.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. EVARISTO PEREZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171672 | CONSTRUCCION DE 270.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAS ROSAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171673 | CONSTRUCCION DE 300.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA BLANCA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171674 | CONSTRUCCION DE 321.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. MARIA DE LEON AMPL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171675 | CONSTRUCCION DE 331.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171676 | CONSTRUCCION DE 404.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. FRANCISCO RUSTICO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171677 | CONSTRUCCION DE 488.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. 8 DE EMERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171678 | CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA PROL. BUSTAMANTE ENTRE ULTIMA TOMA DE AGUA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171679 | CONSTRUCCION DE 519.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 EN AVE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171680 | CONSTRUCCION DE 592.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA AMPL. NIÑOS HEROES (2A | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 123000074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171681 | CONSTRUCCION DE 70.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN AND. VICTORIANO ZAMARRON ENTRE D. LAURA A | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171682 | CONSTRUCCION DE 70.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE ROSA ELVA DE LA PERA ENTRE LAZARO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| 171683 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA DRENAJE EN COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000436 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171684 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL PARRISO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000445 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171685 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COL. LA NOGALERA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000437 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171686 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000444 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171687 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. PUERTO DE FLORES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000439 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171688 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000438 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171689 | CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOISES GONZALEZ GONZALEZ. COL. LOS RODRIGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000526 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171690 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCERO DE PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y ARROYO DEL PUEBLO. COL. HACIENDA SAN RAFAEL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000620 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171691 | CONSTRUCCION DE 115.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE NICOLAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000588 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171692 | CONSTRUCCION DE 138.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE ROSAL AMARILLO ENTRE VALDES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171693 | CONSTRUCCION DE 154.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. GONZALEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171694 | CONSTRUCCION DE 155.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. EVARISTO PEREZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171695 | CONSTRUCCION DE 225.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES. COL. SAN JOSE DE LOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 171696 | CONSTRUCCION DE 237.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES. COL. FUNDADORES Y SECTOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171697 | CONSTRUCCION DE 260.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAS MARGARITAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171698 | CONSTRUCCION DE 354.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES. COL. PUERTO DE FLORES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171699 | CONSTRUCCION DE 410.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES. COL. POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171700 | CONSTRUCCION DE 44.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE ROSA ELVA DE LA PEÑA ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171701 | CONSTRUCCION DE 45.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171702 | CONSTRUCCION DE 462.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE LAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171703 | CONSTRUCCION DE 55.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE CUPIROS ENTRE AV. SAN ANGEL Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171704 | CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN EL ANDADOR AQUILES CERDAN ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171705 | CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE A. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171706 | CONSTRUCCION DE 74.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE AND. VICTORIANO ZAMARRON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171707 | CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE SAN CLEMENTE Y CALLE SAN PABLO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171708 | CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES. COL. EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171709 | CONSTRUCCION DE 86.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CMS. DE DIAM. EN LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171710 | CONSTRUCCION DE 928.52 M. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. NIÑOS HEROES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 171711 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 171712 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171714 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171713 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171715 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. DIANA LAURA RIOJAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000454 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171716 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. DIANA LAURA RIOJAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171717 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171718 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. GASPAS VALDEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171719 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. GASPAS VALDEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000467 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171720 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000451 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171723 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171721 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171722 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171724 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. LA PALMA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171725 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. LA PEÑITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171726 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000466 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171727 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171730 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171729 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000476 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171728 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000465 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171731 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171732 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171733 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171734 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. PUERTO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000455 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171735 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000450 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171736 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. VALLE DE LAS PALMAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 171737 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. VALLE ESCONDIDO SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000473 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171738 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171739 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. VALLE ESCONDIDO SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171740 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. DIANA LAURA RIQUEAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000463 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171741 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000462 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171742 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000484 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171743 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000477 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171744 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. DIANA LAURA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171745 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000478 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171746 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. OMEGA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171747 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171748 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. TANQUESITO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171749 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171750 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA PANTEONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171751 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA ZAMORA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171752 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA BELLAVISTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171753 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA CARMEN CABELLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171754 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA CERRO DEL PUEBLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171755 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL BOSQUE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - |
| 171756 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA | - |
| 171760 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA (ESCUELA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171761 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA FEDERICO B. RAMON POP | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171762 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA FRACC. PROVIDENCIA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171763 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA GONZALEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171764 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA GUAYULERA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 13000141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171765 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA HERRADURA I | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171766 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171767 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA MADRID | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171768 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA PALMILLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171769 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171770 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMA LINDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171771 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES I | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171772 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171773 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171774 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SANTA CRISTINA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171775 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SIERRA BLANCA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171776 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POP | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - |
| 171777 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171778 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171779 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN AV. GIJON ENTRE PORTALES Y MIERES. COL. ASTURIAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 171780 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN BLVD. CONVENCIONES ENTRE IMPERIO TAMERLAN E IMPERIO JAPONES. COL. PUERTA DEL ORIENTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171781 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE CORCEGA ENTRE SICILIA Y CAMINO A CFE. COL. ROMA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171782 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE 6 ENTRE SIMAS Y CALLE 33. COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171783 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN PRIVADA PALMA ENTRE TOPE AL PTE Y TOPE AL OTE. COL. UNIDAD MODELO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171784 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. BELLAVISTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171785 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. FEDERICO B. RAMON AMPL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171786 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA PALMILLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171787 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE ZAPALLAVINE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171788 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171789 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VISTA HERMOSA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171790 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. ZONA CENTRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171791 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE OTILIO GALVAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CERRO. COL. TANQUESITO (ESCALINATAS) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171792 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIV. CONSTITUYENTES ENTRE CONSTITUYENTES A TOPE DE CALLE. COL. TOPONCHICO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171793 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIV. MARIANO ARISTA ENTRE NARANJO Y TOPE DE CERRO AL PTE. COL. EL BOSQUE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171794 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIVADA FELIX ZULOAGA ENTRE PAV. EXISTENTE A TOPE DE PRIV. COL. LA PEÑITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171795 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. RINCON DE GUADALUPE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171796 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE SAN ANTONIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171797 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VILLA UNIVERSIDAD | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 11300068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171798 | INTERESES GENERADOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171799 | ONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES II | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - |
| 171800 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE 20 DE NOV. Y AV. INSURGENTES. Y PRIV. NIÑOS HEROES DE PAVIMENTO EXISTENTE A ULTIMA CASA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171801 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE DE OTILIO GONZALEZ ENTRE CALLE SAN JOSE Y BLVD. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000656 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171802 | PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | |
| 171803 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. MARIA DE LEON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000485 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171804 | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171805 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE SALVADOR TOVAR Y CALLE 7 ENTRE CALLE 16 Y 18. COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171806 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COL. FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171807 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COL. LOS SILLERES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171808 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS COL. SAN JOSE REUBICADOS, SAN JOSE, PARALES DEL ORIENTE, VISTAHERMOSA, FUNDADORES, MORELOS Y ENTRE CALLE IRAN Y ALBANIA DE LA COL. NUEVA JERUSALEM | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000655 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171809 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 16 Y 18 ENTRE CALLE 13 Y 11 DE LA COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171810 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 5 Y 7 ENTRE CALLE 40 Y PROL. OTILIO DE LA COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171811 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 11 ENTRE CALLE 16 Y 18 DE LA COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171812 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 34 Y 36 DE LA COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171813 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 5 ENTRE CALLE 36 Y 38 DE LA COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171814 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE PRIV. MANUEL ACURIA ENTRE ACURIA Y TOPE AL OTE. COL. ZONA CENTRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171815 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 22 Y 20 ENTRE BLVD MORELOS Y CALLE 9. COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171816 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 4 Y 2 ENTRE CALLE 3 Y 1 DE LA COL. MIGUEL HIDALGO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171817 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 5 Y 7 ENTRE CALLE ALONDRA Y CALLE 24 DE LA COLONIA 10 DE ABRIL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171818 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN LA CALLE PERSIA ENTRE CALLE IRAN Y ALBANIA DE LA COL. NUEVA JERUSALEM | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171819 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE BOLIVIA ENTRE CORDILLERA DE LOS ANDES Y SANTA MAGDALENA. COL. LOMAS DEL REFUGIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171820 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE SIERRA DEL RUBI A BLVD. IGNACIO ALLENDE. COL. LOMAS VERDES - FEDERICO BERRUETO INFONAVIT | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000392 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171821 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 7 A IRAN (ALBANIA) , COL. AGUA NUEVA - NUEVA JERUSALEM | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171822 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 171823 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIMON FUENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE Y FLORENTINO ENTRE SIMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000662 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171824 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA ENTRE PRIV. JASSO Y JOSE ALFREDO JIMENEZ, COL. SAN JOSE DE LOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171825 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. DEL SOL ENTRE MAR MEDITERRANEO Y MAR ORIENTE, COL. VALLE DE LAS FLORES POPULAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171826 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO ZAVALA ENTRE LINEA EXISTENTE A ULTIMO DOMICILIO SIN ENERGIA, COL. AMPL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000659 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171827 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE NICOLAS BRAVO Y TOPE DE CALLE, COL. IGNACIO ALLENDE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171828 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL SALVADOR ENTRE LINEA EXISTENTE A TOPE DE CALLE Y PARAISO ENTRE MONTE SINAI Y LINEA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171829 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MITZ Y MITZ, RODOLFO DELGADO SEVERIANO, COL. LEANDRO VALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171830 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUAN GONZALEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BIRUL, COL. NUEVA IMAGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171831 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MUNDO NUEVO Y TRIUNFO ENTRE NUEVA TECNOLOGIA Y CULTURA, COL. NUEVO PROGRESO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171832 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROL. MARTE ENTRE CENTAURO Y TORRE DE LOTO, COL. AMPL. SATELITE NORTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171833 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN JUAN A PROL. GEMINIS, EL EJIDO LA VEGA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000663 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171834 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE Y ENTRE CALLE 18 Y ARROYO, COL. AMPL. VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171835 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 ENTRE CALLE 30 Y TOPE DE CALLE, COL. VALLE ESCONDIDO SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171836 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 6 ENTRE PEDRO QUINTANILLA Y PALMITO SUR, COL. LAS ROSAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171837 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 32 Y TOPE DE CALLE, COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171838 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 ENTRE JESUS ARREDONDO Y SAN ANTONIO, COL. VALLE DE SAN ANTONIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171839 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DEL VIRREDO, MEMBRILLO, TABLA DE LA ALFALFA, CERRO DE LA CRUZ, ARROYO NEGRO Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171840 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 20, 22 Y 23 DE AV. ORIENTE A TOPE DE CALLE, COL. GASPAR VALDES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171841 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000660 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171842 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. VALLE DE LAS AVES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171843 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. GASPAR VALDES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171844 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA ALTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171845 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUESTA DEL SOL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171846 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 52 ENTRE CALLE 15 Y ARROYO Y CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 171847 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 1 ENTRE CALLE 36 Y TOPE DE ARROYO, COL. VICENTE GUERRERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 171848 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COL. SAN NICOLAS DE LOS BERROS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171849 | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. LOS SILLERES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171850 | CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADO EN LA CALLE TITANIO Y BLVD. GAMBUSINOS DE LA COL. BONANZA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171851 | CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA BARRERA DAVILA EN LA COL. SALTILLO 2000 | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171852 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N DE LA COL. PUERTO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171853 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADO EN LA COL. TERESITAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171854 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO Y BARRANDAL METALICO EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADA EN LA CALLE CRISTOBAL PEREAS Y PROL. OTILIO GONZALEZ DE MANTENIMIENTO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171855 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADO EN LA CALLE TITANIO Y BLVD. GAMBUSINOS DE LA COL. EQUIPAMIENTO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171856 | REHABILITACION DE BEBEDEROS. SERVICIOS SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N DE LA COL. PUERO DE LA VIRGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 171857 | CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOCK Y PORTON EN LA ESC. PRIMARIA BRIGIDA GARCIA UBICADA EN CALLE DIV. DEL NTE. ENTRE CAPITAN SANTOS Y CALZADA FCO. I. MADERO, COL. CERRO DEL PUEBLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000578 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 171858 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO UBICADA EN LA CALLE JUAREZ Y ABASOLO DE LA ZONA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME CONSTRUCCIÓN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171859 | PISO FIRME 2011 GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 171860 | GASTOS INDIRECTOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 270 REGISTROS | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | |
| FISE | | | | | | | | | | | |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | | |
| 111118 | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111119 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 100200052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111120 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE | 3-ALLENDE | ALLENDE | URBANO | 100300065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111123 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. 4 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111122 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111131 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | 100700072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111139 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE MORELOS | 19-MORELOS | MORELOS | URBANO | 101900027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111143 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE NADADORES | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 102100012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111150 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111154 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE PARRAS | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111163 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "MOTA DE CORONA" DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | 26-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 102600025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | - |
| 111162 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "SAN ALBERTO" DEL MUNICIPIO DE PROGRESO | 26-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 102600024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | - |
| 111164 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 102700034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111166 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA CORRALES EN CLOETE | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 102800063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111165 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO COCEDORES Y LOMAS ALTAS EN VILLA DE CLOETE | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 102800062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111167 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 102800121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111179 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLE DE LA COLONIA SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111180 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD MODELO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111181 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000854 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111182 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 103100021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111183 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 32-SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS | URBANO | 103200028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111184 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 34-SIERRA MOJADA | SIERRA MOJADA | URBANO | 103400012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111187 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. UNIVERSIDAD | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 103700035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111185 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE VILLA UNION | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 103700016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111191 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA. | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 103800051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111190 | PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 103800017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 111121 | AMPL. DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. 04 DE OCTUBRE | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400074 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111125 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION COLONIA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400103 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |
| 111124 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE MELACATEPETL DE LA COLONIA ALTOS DE BELLA UNION EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400102 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |
| 111128 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALTOS DE BELLA UNION EN LA CALLE VICTOR ZAMORA, ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400107 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |
| 111126 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO "EL CEDRITO" MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400104 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |
| 111127 | ELECTRIFICACION DE LA COLONIA AUTOPISTA, EN LA CALLE PIEDRAS NEGRAS EN ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400106 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111129 | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 100400108 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | - |
| 111130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 186 EQUIPOS SOLARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. DE CUATROCIENEGAS, COAH. | 7-CUATRO CIENEGAS | CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA | URBANO | 100700065 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111137 | AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. NUEVA ROSITA. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100122 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111136 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ VÁZQUEZ TORRES. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100109 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111133 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE PEDRO AGERO. | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100104 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111134 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EJIDO "SAN ANTONIO DEL JARAL". | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100105 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111135 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EJIDO "TRAMO ANCHO". | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100106 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111132 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EJIDO "2 DE ABRIL". | 11-GENERAL CEPEDA | GENERAL CEPEDA | URBANO | 101100103 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA | - |
| 111138 | AMP. R.D. COL. PALOMA CORDERO, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS GLADIOLAS Y CALLE GARDENIAS. | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 101800123 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111140 | AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE PRESIDENTE CARDENAS EN COL. OBRERA DE PALAU, COAH. | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 102000014 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111141 | AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE ZEFERINO LOPEZ DEL BARRIO AGRARIO EN PALAU, COAH. | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 102000125 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111142 | AMPL. DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. LAS AVES CALLEJÓN EL ATASCOSO Y CALLE FAISÁN | 20-MUZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | 102000162 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111144 | AMP. R.D. CALLE JUÁREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO, NADADORES, COAHUILA | 21-NADADORES | NADADORES | URBANO | 102100052 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111148 | AMPL. DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN C. CENTENARIO COL. PROGRESO EN EL MPIO. DE NAVA. | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200017 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111147 | AMPL. DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN C. JULIO CESAR OJESADA Y CUAUHTÉMOC ENTRE PADRE DE LAS CASAS Y VICTORIA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIOS EN EL | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200016 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111145 | AMPL. DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE ZAPATA ENTRE MORELOS Y ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200012 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111146 | AMPL. DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE 10 ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE NUEVE EN EL MUNICIPIO DE NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200014 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111151 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111149 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EJIDO NAVA | 22-NAVA | NAVA | URBANO | 102200018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 EQUIPOS SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA. | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 102300055 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO | - |
| 111153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR | 23-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 102300056 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO | - |
| 111156 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN FRANCISCO DEL PROGRESO", EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA. | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400104 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS | - |
| 111155 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE "PROL. MINA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400103 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS | - |
| 111157 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO "PARRAS" (BUENA FE), DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400105 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS | - |
| 111159 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "PARRAS 2", MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400107 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS | - |
| 111160 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS", MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400108 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS | - |
| 111158 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN "LAS GORDAS" Y "28 DE AGOSTO", DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 24-PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE | URBANO | 102400106 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS | - |
| 111161 | RED DISTRIBUCION EJIDO "MINAS DE BARROTÉRAN", MUNICIPIO PROGRESO | 26-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 102600020 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111178 | AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE PABLO GLZ. ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y OCAMPO. CALLE RAYON ENTRE MORELOS Y OCAMPO DE LA Z. CENTRO. | 29-SACRAMENTO | SACRAMENTO | URBANO | 102900015 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111176 | AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DE SACRAMENTO, COAH. | 29-SACRAMENTO | SACRAMENTO | URBANO | 102900012 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111177 | AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE MADERO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y MORELOS. DE LA Z. CENTRO. | 29-SACRAMENTO | SACRAMENTO | URBANO | 102900013 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111186 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN AMPL. ORIENTE CALLES FRESNOS Y ALAMOS. | 37-VILLA UNION | VILLA UNION | URBANO | 103700031 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111192 | AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE E. EMILIO CARRANZA Y ZARAGOZA DE LA CONGREGACION "EL REMOLINO" | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 103800057 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111193 | AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE TAMAULIPAS DEL EJIDO "TIO PÍO" | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 103800058 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111188 | AMPL. DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN C. GUADALUPE VICTORIA Y MANUEL ACUNA ZONA CENTRO DEL MPIO. DE ZARAGOZA | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 103800011 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 111189 | AMPL. DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN C. SIN NOMBRE DEL EJIDO "TIO PÍO" DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 38-ZARAGOZA | ZARAGOZA | URBANO | 103800013 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | FISM | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 163353 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRU DE 93.00 ML DE LINEA DE AGUA POTAB CON TUBER DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE FCO SEVERO MALDONADO ENTR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000171 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163354 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRU DE 40.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBER DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN C. LAZARO CARDENAS ENTRE C. FRANCISCO I. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163355 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRU DE 60.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE FCO VILLA ENTRE PAV | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000703 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163356 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 100.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE 6 Y CALLE 32, COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000166 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163357 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 1165.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000168 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 163358 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 120.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA PRIV. 22 ENTRE CALLE 21 A | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000489 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163359 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 30.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 31 Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000518 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163360 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 40.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE PRIMERA A ENTRE CALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000519 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163361 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 43.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE ABELARDO L. RDZ ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000704 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163362 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA AVE. REGENERACION ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000491 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163363 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 53.00 M.L. DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE SAN BERNABE DE LA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000487 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163364 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTR D 373.00 ML DLINERADAGUAPOTABG/TUBERDEPEADRD/11 DE 4 DE EN LAS CALLEDEISEO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000281 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163365 | CONSTR DE 1386.00 ML DE LINEA DE AGUA POT CON TUBERI DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE CARLOS SANDOVAL P. DE TECTIHUACAN, P. DEL SOL. PROL. EL AZAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163366 | CONSTR DE 379.00 ML DE LINEA DE AGUA POTAB CON TUBE DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA C. PTO. D LA PAZ, PTO. D CRISTAL, PTO. D LA PLATA, PTO. D VERACRUZ, PTO. D | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163384 | CONSTRUCCION DE 67.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO EN LA CALLE SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS ENTRE CALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000947 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163367 | CONSTRUCCION DE 105.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ARBOLEDAS POPULAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000637 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163368 | CONSTRUCCION DE 1176.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 Y 6 DE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE ZAPALINAME | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000639 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163369 | CONSTRUCCION DE 136.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 3 DE EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE NEQUEN Y MENDOZA DE LA COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000638 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163370 | CONSTRUCCION DE 150.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIVADA 1, CALLE E Y CALLE 38 DE LA COL. AMPL. VICENTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000641 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163371 | CONSTRUCCION DE 171.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 3 DE EN LA CALLE PROL. JOSE SARMIENTO, COL. PRIV. LIENZO CHARRO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163372 | CONSTRUCCION DE 180 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNION DE ABAJO | 30-SALTILLO | LLANOS DE LA UNION | RURAL | 103000645 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163373 | CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS | 30-SALTILLO | JOSE MARIA MORELOS (TANQUE ROTO) | RURAL | 103000647 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163374 | CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO PALMA GORDA | 30-SALTILLO | PALMA GORDA | RURAL | 103000646 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163375 | CONSTRUCCION DE 2186.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4, 6 Y 8 EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO ATARDECER | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163376 | CONSTRUCCION DE 240.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE CORREO AEREO, Y CORREO MARITIMO DE LA COL. POSTAL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000640 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163377 | CONSTRUCCION DE 300 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO CHAPULA | 30-SALTILLO | CHAPULA | RURAL | 103000654 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163378 | CONSTRUCCION DE 323.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIV. LABRERITOS, PRIV. SAN ESTEBAN, CORREO MAYOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163379 | CONSTRUCCION DE 34.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIVADA CONSTITUYENTES ENTRE CONSTITUYENTES Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163380 | CONSTRUCCION DE 370.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS Y CALLE NOGALITOS, COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163381 | CONSTRUCCION DE 40.00 ML DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA DE LOS PINOS, ROBERTO ESPERON Y TOPE DE CERRO, COL. VALLE ESCONDIDO NTE. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163382 | CONSTRUCCION DE 53.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE PRIVADA DE LOS SANTOS ENTRE VISTA ALEGRE Y TOPE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163383 | CONSTRUCCION DE 66 ML DEL LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 1 1/2 DE DIAMETRO FFI EN EL EJIDO 5 DE MAYO | 30-SALTILLO | CINCO DE MAYO | RURAL | 103000648 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163385 | CONSTRUCCION DE 90.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 EN CALLE SAN JOSE ENTRE PASO DEL AGUA Y ARROYO, COL. LOMAS DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163386 | CONSTRUCCION DE BASE ESTRUCTURAL PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE. ROTOPLAS DE 10 M3. EN EL EJIDO EL PINO. | 30-SALTILLO | EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERIA) | RURAL | 103000656 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163387 | CONSTRUCCION DE BASE ESTRUCTURAL PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE. ROTOPLAS DE 10 M3. EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA. | 30-SALTILLO | SAN JUAN DE LA VAQUERIA | RURAL | 103000644 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163388 | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 163388 | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN EL EJIDO CUAUHTEMOC. | 30-SALTILLO | CUAUHTEMOC | RURAL | 103000653 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163389 | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN EL EJIDO SAN ELIGIO. | 30-SALTILLO | SAN ELIGIO (ANEXO SANTA TERESA) | RURAL | 103000650 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| 163390 | CONSTRUCCION DE 35.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN PRIVADA CONSTITUYENTES ENTRE RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000367 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163391 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONST DE 39.00 ML DE LINEA DE ALCANTARI SANITA CON TUBE. DE P.V.C DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE ABELARDO L. RDZ ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000708 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163392 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTR. DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTA. SANITARIO C/ TUBE. DE P.V.C DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE FCO VILLA ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000707 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163393 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTR DE 83.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTA. SANIT. C/ TUBERIA DE P.V.C DE 25 CM DE DIAM. EN LA AVE. REGENERACION, PRAXEDIS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000495 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163394 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 256.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000318 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163395 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 301.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000314 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 163396 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 40.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000493 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163397 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 409.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000316 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 163398 | CONSTR DE 180 DE LINEA DE ALCANT. CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. Y TUBERIA DE ACERO DE PARED DE 1/4 DE 16 DE DIAM. PARA CAMISA EN CRUCE DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000639 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163399 | CONSTR. DE 253.00 ML DE LINEA DE ALCANT. SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN S. J. DE LOS CERRITOS DE A. NUEVA A TOPE Y. A. NUEVA DE S. J. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000946 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163400 | CONSTR. 537.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE SAN JOSE. SAN GELADIO. SAN FELIPE. SAN PABLO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163401 | CONSTR. DE 318.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE FDO. SEVERO MALDONADO LEONA V. JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000162 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163402 | CONSTR. DE 423.00 ML DE LINEA DE ALCANTA. SANI CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA C.CARTAS A EUFEMIA Y ESTAFETA DE SAN JOSE A AV. CEN. Y C. SAN JOSE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163526 | CONSTRUCCION DE 298.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE PUERTO ESTRELLA. PUERTO DE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163527 | CONSTRUCCION DE 10.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE PASO DE SERVIDUMBRE COL. SANTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000658 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163528 | CONSTRUCCION DE 107.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA PRIVADA LOS OSSOS Y AV LOS OSSOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163529 | CONSTRUCCION DE 241.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE STA BARBARA, STA MARTHA, STA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163530 | CONSTRUCCION DE 260.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN PRIVADA UNO ENTRE CALLE 36 Y CARACOL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000660 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163531 | CONSTRUCCION DE 27.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE PROL. CASIOPEA ENTRE BUSTAMANTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000659 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163532 | CONSTRUCCION DE 30.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE RIO PANUJO # 2315 COL. GONZALEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000661 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163533 | CONSTRUCCION DE 325.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSE. SAN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163534 | CONSTRUCCION DE 343.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE GEMINIS Y TOPE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163535 | CONSTRUCCION DE 42.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 31 Y LINEA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000521 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163536 | CONSTRUCCION DE 43.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 5 Y CALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163537 | CONSTRUCCION DE 45.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE UNIDAD MODELO ENTRE ESPALDAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000165 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163538 | CONSTRUCCION DE 45.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN CALLE PRIMERA A ENTRE CALLE 32 Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000520 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163539 | CONSTRUCCION DE 516.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE 4 ENTRE AV. OTE A TOPE DE CALLE Y URBANIZACION MUNICIPAL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | CALLES | | | | | | | | | | |
| 163540 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE F. VILLA ENTRE PAV. EXIST. Y TOPE DE CALLE (CERRO) Y F. VILLA ENTRE PROL. ALTAMIRANO Y PAVIMENTO EXIST. COL. EL TANQUESITO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000711 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163541 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONST. DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDR. EN LA CALLE J. HERRERA DE F. NARANJO A TOPE AL PTE. (CERRO); CALLE M. CARRERA DE PAV | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000750 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163542 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE GALATAS Y PROVERBIOS, COL. EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163543 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA ALAMO II | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163544 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOIAS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163545 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO AMPLIACION | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163546 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA PALMA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163547 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA PENITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163548 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MARIO ORTIZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000466 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163549 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA NUEVA TLAXCALA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163550 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA NUEVA VIDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163551 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163552 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000462 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163553 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAV. ASF. EN LA CALLE I. NOGUEIRA DE F. LANZA CORTA A J. ARIAS / J. ARIAS ENTRE I. NOGUEIRA Y M. MICHELINA; M. MICHELINA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000743 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163554 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAV. ASFALTICA EN C. BENITO JUAREZ/C/46 OSCAR PIMENTEL GLZ Y ELEAZAR GALINDO VARA. C. MARIO EULALIO GIZ / OSCAR PIMENTEL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000745 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163555 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAV. CONCRETO HIDR EN CALLE PEDRO VELEZ ENTRE ABELARDO RDZ Y TOPE DE CERRO; CALLE ABELARDO RDZ ENTRE PAV. EXISTENTE Y | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000744 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163556 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CANELAS, TAMAZULA, TARIMORO Y TEPETILAN, COL. FEDERICO BERRUETO RAMON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163557 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LUIS SPOTA ENTRE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE Y ARROYO, COL. UNIVERSIDAD PUEBLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 163558 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROL. PARAISO DE LOS ANGELES ENTRE PAV. EXISTENTE Y ACCESO DE COLONIA. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163559 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CUARTA ENTRE REGENERACION Y CALLE SEPTIMA. CALLE FERNANDO PALOMARES ENTRE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163560 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE JUAN RUIFO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FCO. VILLA EN LA COL. LA PALMA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163561 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE MARIANO GALVAN ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE ARROYO. CALLE CUARZO ENTRE EMETERIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163562 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE GALATAS Y PROVERBIOS. COL. EL SALVADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000748 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163563 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA 22 ENTRE CALLE 21 Y TOPE DE PRIVADA AL PTE. COL. ALAMO II | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163564 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REGENERACION Y CALLE PROPUESTA. COL. RICARDO FLORES MAGON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163565 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUANA DE ARCO Y FRANCISCO I. MADERO. COL. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000747 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163566 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE JUAN GUTIERREZ Y MARIA LUISA. CALLE SANTA MONICA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000751 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163567 | APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 2 Y PROL. BUSTAMANTE EN LA COL. BALCONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 130000261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163568 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN ARCO VIAL ZAPALINAME ENTRE RIO AGUA NAVAL Y SECC. 38 | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000652 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163682 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000945 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163569 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CORREDORA. NIÑOS HEROES, BENITO JUAREZ Y CONSTITUYENTES. COL. IGNACIO ALLENDE. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000700 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163570 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 26 DE MARZO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163571 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163572 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA CANDELARIAS (A) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163573 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA CANDELARIAS (B) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163574 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA CENTENARIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163575 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163653 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000687 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163654 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FUNDADORES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000683 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163655 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA GONZALEZ (SEGUNDA ETAPA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163656 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA HERRADURA CONDOMINIOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163657 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA POPULAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163658 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA ESMERALDA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 03000079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163659 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA ESMERALDA (SEGUNDA ETAPA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000686 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163660 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163661 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (SEGUNDA ETAPA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000684 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163662 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163663 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ (SEGUNDA ETAPA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163664 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000681 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163665 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MARIA LUISA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163666 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MEZA DE LOURDES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163667 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MIRADOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163668 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MIRADOR (SEGUNDA ETAPA) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163669 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA OJO DE AGUA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL | - |
| 163670 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000693 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163671 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA PUEBLO INSURGENTES. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000688 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163672 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SAN ISIDRO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000691 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163673 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SIERRA BLANCA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163674 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SIERRAS DEL SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163675 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163676 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 10 DE MAYO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000682 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 163677 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 5 MAYO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 10300004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163678 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIV. URUAPAN, PRIV. ZAMORA, PRIV. PAZCUARO, AEREO DE ROSALES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JAVIER ECHEVERRIA, COL. 5 DE MAYO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 10300071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163679 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PROL. OTILIO GONZALEZ DE BLVD. MORELOS A BLVD. SECC. 38 | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000651 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163680 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA AMPL. HERRADURA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163681 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163683 | INTERESES GENERADOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163684 | PAV. HIDRAULICA EN PRIV. ROBLE (PAVIMENTO EXT Y TOP DE CERRO) PRIV. NOGALES (ENT PAVI. EXIT Y TOPE DE CERRO); LEANDRO VALLE (ENTRE PAV. EXIT Y TOPE DE CERRO) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 10300032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163685 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163686 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LEANDRO VALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163687 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS RODRIGUEZ (B) | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000663 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163688 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000653 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163689 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE CORREO MARITIMO ENTRE CALLE TELEGRAMA Y CALLE CARTERO, COL. POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000699 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163690 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ ENTRE RAFAEL SALDANA Y TOMAS MENDEZ EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163691 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE NUEVO FUTURO A TOPE DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000666 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163692 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE PROL. LA PALMA (ENTRE PROL. GRANADA Y TOPE DE CALLE) EN LA COL. UNIDAD MODELO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163693 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE 20 (ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SAN PABLO) EN LA COL. SANTA MARIA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163694 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE 27 DE DICIEMBRE DE VICENTE GUERRERO A 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. PUEBLO INSURGENTES. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000665 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163695 | PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DMZ. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163696 | PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163697 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PINO (ENTRE LA CALLE PALMA Y TOPE), COL. AMPL. LA ROMITA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163698 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE (ENTRE LA CALLE MARIO LOPEZ PORTILLO Y TOPE), COL. CERRO DEL PUEBLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163699 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. FLORES MAGON | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163700 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS RODRIGUEZ (A). | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000662 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163701 | PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE NUBES ENTRE SANTA BARBARA Y SANTA ANA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | PUNTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | |
| 163702 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 11 Y BLVD. ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 DE LA COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163742 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 13 Y 11 DE LA COLONIA MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163743 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ANTONIO GARCIA ROBLES SOBRE ARROYO Y ALN LADO DE PUENTE VEHICULAR, COL. UNIVERSIDAD PUEBLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163744 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE CIPRES Y PROLONGACION CIPRES, COL. ZARAGOZA-MIRASIERRA-B. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163745 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE LILA A CALLE 10, COL. LOMAS DE ZAPALINAME-NUEVA IMAGEN | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163746 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE SAN CARLOS Y PROL. GUSTAVO A. MADERO, COL. LA ESPERANZA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000994 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163747 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE DURAZNO A CALLE LAS CAMELIAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS-VALLE VERDE. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000695 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163748 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE NUESTRA SRA. DE LOS LAGOS Y CALLE HEROES DEL 47 DE LA COLONIA MIRADOR. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000694 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163749 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE LOS OLIVOS Y ARBOLEDAS, COL. IGNACIO ZARAGOZA POPULAR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163750 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y BLVD. MORELOS, COL. MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163751 | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 48 Y PARQUE SOLIDARIDAD, COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | |
| 163752 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARTIN ASCOMI ENTRE FRANCISCO VILLA Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163753 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE RODRIGUEZ ENTRE NORA ARCELYA Y TOPE DE ARROYO EN LA COLONIA AMPL. JULIETA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163754 | AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA NUEVO ATARDECER | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163755 | AMPL. RED DE DIST ENERGIA ELEC EN CALLE PROVERVIOS DE DIAMANTE A TOP DE CALLE, PRIV. TRES DE AVE. GALATAS A TOPE ARROYO, HEBREOS, GALATAS Y EXODO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 163756 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 11, RAYMUNDO DEL BOSQUE, PRIV. LUPITA, MARIO E. GUTIERREZ, COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163757 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROL. SALAZAR ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIMERA, COL. 15 DE ABRIL | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000392 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163758 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RAFAEL AGUILAR ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JOSE MARTI, COL. PUEBLO INSURGENTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163759 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EULALIO GUTIERREZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163760 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000384 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163761 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA HEROES DE NACOZARI | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163762 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE LOURDES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000393 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163763 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARIA DEL CARMEN CAVAZOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000385 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163764 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARIO ORTIZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163765 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163766 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000383 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163767 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163768 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DEL PONIENTE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163769 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000382 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163770 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA) EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| 163771 | AMPL. RED DE ENERGIA ELEC. IMP. SAMURAY Y AVE. PONIENTE /DOLORES ZENDEJO E IMP. CHINO, IMP. SAMURAY DE AZTECA A ZAPOTECA Y AVE. PONIENTE IMP. MAYA A | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 163772 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, IMPERMEABILIZACION, BARRA Y BANQUETA EN JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS, COL. LA AURORA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000917 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| 163773 | CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3 UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO L. UROLUIZO ENTRE CARLOS PEREIRA Y MAURICIO MAGDALENO EN LA COL. SATELITE SUR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000671 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163774 | CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO LOERA EN EL BLVD. SECC. 38 Y CALLE PROF. ARDELIA FRAUSTO, COL. MAGISTERIO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000669 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163775 | CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANO FLORES UBICADA EN LA CALLE AV. LAS TORRES Y CALLE CANDELA COL. FCO. I MADERO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163776 | CONSTRUCCION DE BARRA EN LA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA UBICADA EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CAPITAN SANTOS ROJO Y CALZADA MADERO EN LA COL. PANTEONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163777 | CONSTRUCCION DE BARRA EN LA PRIMARIA PABLO GONZALEZ GARZA UBICADA EN CALZADA FCO. I MADERO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CERRRO AZUL EN LA COL. OSCAR FLORES TAPIA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163778 | CONSTRUCCION DE BARRA Y BANQUETA EN LA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE UBICADA EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CAPITAN SANTOS ROJO Y CALZADA MADERO EN LA COL. CERRO DEL PUEBLO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000673 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163779 | CONSTRUCCION DE BARRA Y BANQUETA EN LA PRIMARIA SALTILLO UBICADA EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CAPITAN SANTOS ROJO Y CALZADA MADERO EN LA COL. PANTEONES | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163780 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA XICOTENCATL UBICADA EN LA CALLE | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163781 | CONSTRUCCION DE PORTON EN LA PRIMARIA JULIA PERIODISTAS UBICADA EN LA CALLE MANZANAS ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE TEATRO GARCIA CARRILLO EN LA COL. SALTILLO 2000 | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000680 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163782 | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION UBICADA EN LA CALLE CUARTA Y CALLE RAYADOS EN LA COL. COLINAS DE SAN LORENZO. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000678 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | |
| 163783 | IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ UBICADO EN PROLONGACION ATENEO Y RIO COLORADO EN LA COL. GONZALEZ | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 163784 | IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE PROLONGACION URDIÑOLA ATENEO Y RIO COLORADO, COL. GONZALEZ CEPEDA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000944 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 163785 | CABLEADO ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES S. VIESCA UBICADA EN LA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163786 | COLOCACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENAVISTA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| | SECUNDARIA | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 163787 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC SEC 10, EN SANTA GERTRUDIS ENTRE SANTA BARBARA, COL SANTA CRISTINA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 113000177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
| 163788 | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN EL BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA ENTRE CALLE ABRAHAM CEPEDA Y FELIPE ANGELES EN LA COL. TOPO CHICO | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000676 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | |
| 163789 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO CALLE 9 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 DE LA COLONIA MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000668 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163790 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163791 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 DE LA COLONIA MORELOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| 163798 | SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE SALTILLO COAHUILA | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| | INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 163799 | GASTOS INDIRECTOS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 103000396 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | 365,917,162 | 365,917,159 | 365,917,159 | 244,058,120 | 66.7% | 1,011,107 | 284,443 | | 63,124,388.04 | 33,692,580.86 | 53.4% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 7.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 5,133,941 | 5,133,941 | 5,133,941 | 0 | 0.0% | 472,299 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 956,349 | 956,349 | 956,349 | 836,418 | 87.5% | 0 | 0 | OTROS | 187.00 | 187.00 | 100.0% | NAN |
| | 272,850 | 272,850 | 272,850 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 51.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 489,174 | 489,174 | 489,174 | 447,237 | 91.4% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 10.45 | 95.0% | NAN |
| | 205,238 | 205,238 | 205,238 | 198,377 | 96.7% | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | NAN |
| | 1,596,429 | 1,596,429 | 1,596,429 | 687,024 | 43.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | NAN |
| | 3,027,504 | 3,027,504 | 3,027,504 | 805,621 | 26.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | NAN |
| | 258,551 | 258,551 | 258,551 | 258,551 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,310.00 | 1,310.00 | 100.0% | NAN |
| | 51,553 | 51,553 | 51,553 | 46,201 | 89.6% | 0 | 0 | OTROS | 25.00 | 25.00 | 100.0% | NAN |
| | 1,750,990 | 1,750,990 | 1,750,990 | 1,750,990 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 45.00 | 45.00 | 100.0% | NAN |
| | 103,117 | 103,117 | 103,117 | 102,442 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 50.00 | 50.00 | 100.0% | NAN |
| | 105,638 | 105,638 | 105,638 | 24,951 | 23.6% | 0 | 0 | OTROS | 976.00 | 956.48 | 98.0% | NAN |
| | 348,257 | 348,257 | 348,257 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.03 | 3.0% | NAN |
| | 164,584 | 164,584 | 164,584 | 158,646 | 96.4% | 0 | 0 | OTROS | 780.00 | 780.00 | 100.0% | NAN |
| | 456,299 | 456,299 | 456,299 | 456,298 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,300.00 | 2,300.00 | 100.0% | NAN |
| | 37,875 | 37,875 | 37,875 | 37,875 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 150.00 | 150.00 | 100.0% | NAN |
| | 319,921 | 319,921 | 319,921 | 168,168 | 52.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | NAN |
| | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 50.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 142,552 | 142,552 | 142,552 | 88,612 | 62.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.88 | 88.0% | NAN |
| | 915,000 | 915,000 | 915,000 | 266,632 | 29.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 163,399 | 163,399 | 163,399 | 149,272 | 91.4% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 4.75 | 95.0% | NAN |
| | 154,192 | 154,192 | 154,192 | 147,816 | 95.9% | 0 | 0 | OTROS | 75.00 | 75.00 | 100.0% | NAN |
| | 37,122 | 37,122 | 37,122 | 36,879 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 18.00 | 18.00 | 100.0% | NAN |
| | 52,569 | 52,569 | 52,569 | 36,254 | 69.0% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 1.90 | 95.0% | NAN |
| | 412,451 | 412,451 | 412,451 | 154,427 | 37.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.37 | 37.0% | NAN |
| | 267,270 | 267,270 | 267,270 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 651,660 | 651,660 | 651,660 | 651,660 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3,560.00 | 3,560.00 | 100.0% | NAN |
| | 387,259 | 387,259 | 387,259 | 238,113 | 61.5% | 0 | 0 | OTROS | 400.00 | 400.00 | 100.0% | NAN |
| | 474,104 | 474,104 | 474,104 | 209,070 | 44.1% | 0 | 0 | OTROS | 14.00 | 6.30 | 45.0% | NAN |
| | 215,035 | 215,035 | 215,035 | 215,035 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 947.00 | 947.00 | 100.0% | NAN |
| | 259,990 | 259,990 | 259,990 | 212,233 | 81.6% | 0 | 0 | OTROS | 1,100.00 | 1,045.00 | 95.0% | NAN |
| | 5,346,064 | 5,346,064 | 5,346,064 | 5,139,379 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.70 | 70.0% | NAN |
| | 380,348 | 380,348 | 380,348 | 89,539 | 23.5% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.26 | 26.0% | NAN |
| | 2,214,803 | 2,214,803 | 2,214,803 | 2,214,803 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 180,847 | 180,847 | 180,847 | 56,174 | 31.1% | 0 | 0 | OTROS | 106.00 | 1.06 | 1.0% | NAN |
| | 193,182 | 193,182 | 193,182 | 193,182 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 4.75 | 95.0% | NAN |
| | 367,500 | 367,500 | 367,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 105,879 | 105,879 | 105,879 | 30,960 | 29.2% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 90,533 | 90,533 | 90,533 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 800.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 232,511 | 232,511 | 232,511 | 137,717 | 59.2% | 0 | 0 | OTROS | 1,760.00 | 211.20 | 12.0% | NAN |
| | 247,835 | 247,835 | 247,835 | 145,521 | 58.7% | 0 | 0 | OTROS | 2,290.00 | 251.90 | 11.0% | NAN |
| | 240,123 | 240,123 | 240,123 | 68,346 | 28.5% | 0 | 0 | OTROS | 348.50 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 425,591 | 425,591 | 425,591 | 425,591 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,300.00 | 2,300.00 | 100.0% | NAN |
| | 205,238 | 205,238 | 205,238 | 170,960 | 83.3% | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 94.00 | 94.0% | NAN |
| | 409,335 | 409,335 | 409,335 | 409,335 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.0% | NAN |
| | 174,251 | 174,251 | 174,251 | 174,240 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 850.00 | 850.00 | 100.0% | NAN |
| | 302,160 | 302,160 | 302,160 | 301,480 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1,520.00 | 1,520.00 | 100.0% | NAN |
| | 346,479 | 346,479 | 346,479 | 346,479 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 7.00 | 6.86 | 98.0% | NAN |
| | 927,500 | 927,500 | 927,500 | 598,143 | 64.5% | 0 | 0 | OTROS | 869.40 | 530.33 | 61.0% | NAN |
| | 666,666 | 666,666 | 666,666 | 497,640 | 74.6% | 0 | 0 | OTROS | 1.48 | 1.11 | 75.0% | NAN |
| | 108,849 | 108,849 | 108,849 | 108,849 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 322.00 | 322.00 | 100.0% | NAN |
| | 340,384 | 340,384 | 340,384 | 339,411 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 3,670.00 | 3,670.00 | 100.0% | NAN |
| | 345,854 | 345,854 | 345,854 | 344,363 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1,750.00 | 1,750.00 | 100.0% | NAN |
| | 983,140 | 983,140 | 983,140 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 683,175 | 683,175 | 683,175 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 896,274 | 896,274 | 896,274 | 660,127 | 73.7% | 0 | 0 | OTROS | 650.00 | 637.00 | 98.0% | NAN |
| | 51,553 | 51,553 | 51,553 | 47,592 | 92.3% | 0 | 0 | OTROS | 25.00 | 25.00 | 100.0% | NAN |
| | 90,533 | 90,533 | 90,533 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 432,091 | 432,091 | 432,091 | 386,882 | 89.5% | 0 | 0 | OTROS | 13.00 | 12.35 | 95.0% | NAN |
| | 92,337 | 92,337 | 92,337 | 75,312 | 81.6% | 0 | 0 | OTROS | 941.00 | 235.25 | 25.0% | NAN |
| | 123,058 | 123,058 | 123,058 | 96,562 | 78.5% | 0 | 0 | OTROS | 532.00 | 521.36 | 98.0% | NAN |
| | 2,082,401 | 2,082,401 | 2,082,401 | 1,465,288 | 70.4% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | NAN |
| | 737,043 | 737,043 | 737,043 | 737,043 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.80 | 80.0% | NAN |
| | 325,766 | 325,766 | 325,766 | 130,554 | 40.1% | 0 | 0 | OTROS | 6,339.00 | 2,852.55 | 45.0% | NAN |
| | 211,264 | 211,264 | 211,264 | 63,379 | 30.0% | 0 | 0 | OTROS | 6.00 | 5.70 | 95.0% | NAN |
| | 682,179 | 682,179 | 682,179 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 15.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 241,066 | 241,066 | 241,066 | 139,128 | 57.7% | 0 | 0 | OTROS | 1,215.00 | 631.80 | 52.0% | NAN |
| | 1,420,039 | 1,420,039 | 1,420,039 | 1,377,568 | 97.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 15,776 | 15,776 | 15,776 | 15,776 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 147,059 | 147,059 | 147,059 | 147,059 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290.00 | 290.00 | 100.0% | |
| | 64,112 | 64,112 | 64,112 | 64,112 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230.00 | 230.00 | 100.0% | |
| | 311,093 | 311,093 | 311,093 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 100.0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 2.00 | 2.00 | 100.0% | SE SUSTITUIRA EL EQUIPO POR MALAS CONDICIONES Y RECONECTARA EL NUEVO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO. |
| | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 106.00 | 106.00 | 100.0% | |
| | 409,585 | 409,585 | 409,585 | 409,585 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 48,563 | 48,563 | 48,563 | 48,563 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 174,511 | 174,511 | 174,511 | 174,511 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 210,590 | 210,590 | 210,590 | 210,590 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 25,215 | 25,215 | 25,215 | 25,215 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 386,621 | 386,621 | 386,621 | 386,621 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 386,621.00 | 386,621.00 | 100.0% | |
| | 247,834 | 247,834 | 247,834 | 63,000 | 25.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | SE BENEFICIARÁN 350 FAMILIAS |
| | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 232,511 | 232,511 | 232,511 | 67,500 | 29.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 350.00 | 0.00 | 0.0% | SE BENEFICIARÁN 350 FAMILIAS |
| | 21,124 | 21,124 | 21,124 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA |
| | 190,450 | 190,450 | 190,450 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 344.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA |
| | 116,600 | 116,600 | 116,600 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 106.00 | 5.30 | 5.0% | |
| | 1,193,500 | 1,193,500 | 1,193,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,085.00 | 976.50 | 90.0% | |
| | 222,200 | 222,200 | 222,200 | 157,504 | 70.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 202.00 | 192.00 | 95.0% | |
| | 322,300 | 322,300 | 322,300 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 293.00 | 263.70 | 90.0% | |
| | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.00 | 1.50 | 5.0% | |
| | 792,000 | 792,000 | 792,000 | 582,326 | 73.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 720.00 | 684.00 | 95.0% | |
| | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80.00 | 76.00 | 95.0% | |
| | 92,400 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84.00 | 8.40 | 10.0% | ESTA OBRA SE CORRIGIO LA PRIV. SALUZ A SAUCE |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 1,804,429 | 1,804,429 | 1,804,429 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 126,500 | 126,500 | 126,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115.00 | 109.00 | 94.8% | |
| | 662,018 | 662,018 | 662,018 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 33.00 | 0.00 | 0.0% | DESCRIPCION COMPLETA SEGUN PIM: CONSTRUCCION DE 33.00 LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE Y TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE 2 Y PIEZAS ESPECIALES, ELECTRICIA Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y ABASTECIMIENTO, OBRA CIVIL TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE BOMBEO A LA RED, UBICADA EN CALLE 48 Y JUAN NAVARRO Y LINEA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPL. VISTEHERMOSA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 65,602 | 65,602 | 65,602 | 65,602 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160.00 | 160.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 74,993 | 74,993 | 74,993 | 74,993 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126.00 | 126.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 100.0% | 0 | 0 | LINEA DE CONDUCCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 363,401 | 363,401 | 363,401 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 193,976 | 193,976 | 193,976 | 193,976 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280.00 | 280.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 40,335 | 40,335 | 40,335 | 40,335 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.00 | 180.00 | 100.0% | |
| | 201,389 | 201,389 | 201,389 | 201,389 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 771.00 | 771.00 | 100.0% | |
| | 141,082 | 141,082 | 141,082 | 141,082 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 505.00 | 505.00 | 100.0% | |
| | 43,943 | 43,943 | 43,943 | 43,943 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 61,260 | 61,260 | 61,260 | 61,260 | 100.0% | 4 | 4 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 25,092 | 25,092 | 25,092 | 25,092 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 62,970 | 62,970 | 62,970 | 62,970 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 37,120 | 37,120 | 37,120 | 37,120 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 100,991 | 100,991 | 100,991 | 100,991 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 190,743 | 190,743 | 190,743 | 190,743 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360.00 | 360.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100 % |
| | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 100.0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 42,456 | 42,456 | 42,456 | 42,456 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 61,291 | 61,291 | 61,291 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 196,482 | 196,482 | 196,482 | 196,482 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450.00 | 450.00 | 100.0% | |
| | 196,364 | 196,364 | 196,364 | 196,364 | 100.0% | 0 | 0 | LINEA DE CONDUCCION | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 348,293 | 348,293 | 348,293 | 348,293 | 100.0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCION SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 293,989 | 293,989 | 293,989 | 293,989 | 0 | 0.0% | 0 | | 136.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 100.0% | 5,812 | 0 | PIPAS | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100.0% | |
| | 367,500 | 367,500 | 367,500 | 367,500 | 100.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 103,247 | 103,247 | 103,247 | 103,247 | 100.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | SE CANCELO LA OBRA |
| | 535,390 | 535,390 | 535,390 | 485,031 | 90.6% | 0 | 0 | POZOS | 4.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 63,375 | 63,375 | 63,375 | 63,375 | 100.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 78,489 | 22.4% | 0 | 0 | POZO | 20.00 | 7.00 | 35.0% | SEGUN SE BAYA REQUIRIENDO EL MANTENIMIENTO. |
| | 105,879 | 105,879 | 105,879 | 105,879 | 100.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 236,673 | 236,673 | 236,673 | 236,673 | 100.0% | 0 | 0 | POZO | 236,673.00 | 236,673.00 | 100.0% | |
| | 274,747 | 274,747 | 274,747 | 274,747 | 100.0% | 0 | 0 | POZO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 194,030 | 194,030 | 194,030 | 116,236 | 59.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 142,205 | 142,205 | 142,205 | 142,205 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUBICOS | 50.00 | 50.00 | 100.0% | EL TANQUE ES ELEVADO DE 40 M3 A 10M DE ALTURA. ESTA OBRA SE MODIFICO DE \$142,551.00 A 142,205.00 TENIENDO UN SALDO A FAVOR DE \$364.00 EL CUAL SE APLICARA EN LA OBRA DEL EJIDO LUZ Y COLON. |
| | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 275,696 | 56.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 367,500 | 75.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ES UN TANQUE ELEVADO PARA AVASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD. |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCWE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 13,769 | 13,769 | 13,769 | 13,769 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 83,622 | 83,622 | 83,622 | 83,622 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 6.00 | 6.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 62,818 | 62,818 | 62,818 | 62,818 | 100.0% | 0 | 0 | TINACO | 4.00 | 4.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 84,434 | 99.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 14,546 | 14,546 | 14,546 | 14,546 | 100.0% | 0 | 0 | TINACO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 14,546 | 14,546 | 14,546 | 14,546 | 100.0% | 0 | 0 | TINACO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 17,943 | 17,943 | 17,943 | 17,943 | 100.0% | 0 | 0 | TINACO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 17,444 | 17,444 | 17,444 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 49,389 | 49,389 | 49,389 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 49,389.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180001 OFICIO DE APROBACION FEISM-18-001/12 EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 68 METROS LINEALES 48 PERSONAS BENEFICIADAS |
| | 64,299 | 64,299 | 64,299 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 64,299.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180002 OFICIO DE APROBACION 18-001/2012 COLONIA VEINTIUNO DE MARZO CONSTRUCCION DE 100 ML Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO A 72 PERSONAS |
| | 14,598 | 14,598 | 14,598 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 14,598.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180003 NUMERO DE APROBACION FEISM-18-001/2012 CONSTRUCCION DE 43 METROS LINEALES Y 04 TOMAS DOMICILIARIAS, BENEFICIANDO A 48 PERSONAS EN LA COLONIA VEINTIUNO DE MARZO |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 76,245 | 76,245 | 76,245 | 65,581 | 86.0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 76,245.00 | 65,581.00 | 86.0% | NUMERO DE OBRA 12/180012 OFICIO DE APROBACION FEISM-001/2012 33 METROS LINEALES 10 PERSONAS BENEFICIADAS |
| | 90,533 | 90,533 | 90,533 | 90,533 | 100.0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 800.00 | 800.00 | 100.0% | |
| | 206,625 | 206,625 | 206,625 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | RED | 206,625.00 | 0.00 | 0.0% | MONITOS DE OBRAS MODIFICABLES OBRAS 2012 |
| | 399,974 | 399,974 | 399,974 | 399,974 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 589.00 | 589.00 | 100.0% | METROS LINEALES |
| | 244,414 | 244,414 | 244,414 | 244,414 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 375.00 | 375.00 | 100.0% | METROS LINEALES |
| | 335,187 | 335,187 | 335,187 | 335,187 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 390.00 | 390.00 | 100.0% | METROS LINEALES |
| | 492,625 | 492,625 | 492,625 | 492,625 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 17,770 | 17,770 | 17,770 | 17,770 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23.50 | 23.50 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 347,834 | 347,834 | 347,834 | 347,834 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290.00 | 290.00 | 100.0% | |
| | 231,065 | 231,065 | 231,065 | 231,065 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 791,925 | 93.5% | 0 | 0 | RED | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 313,743 | 313,743 | 313,743 | 313,743 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE MODIFICO DE \$319,921.00 A \$313,743.00 TENIENDO UN SALDO A FAVOR DE \$6,178.00 QUE SE APLICARA EN LA OBRA DEL EJIDO LUZ Y COLON. |
| | 139,500 | 139,500 | 139,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 175,999 | 175,999 | 175,999 | 143,618 | 81.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175,999.00 | 143,618.00 | 81.6% | NUMERO DE OBRA 12/180006 OFICIO DE APROBACION FEISM-001/2012 CONSTRUCCION DE 172 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 120 PERSONAS |
| | 641,592 | 641,592 | 641,592 | 628,506 | 98.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 641,592.00 | 628,506.00 | 98.0% | NUMERO DE OBRA 12/180005 OFICIO DE APROBACION FEISM-18-001/2012 EN LA COL. AMPLIACION LAS FLORES CONSTRUCCION DE 556 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 288 PERSONAS |
| | 786,829 | 786,829 | 786,829 | 704,885 | 89.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 786,829.00 | 704,885.00 | 89.6% | NUMERO DE OBRA 12/180007 OFICIO DE APROBACION FEISM-001/2012 CONSTRUCCION DE 521 METROS LINEALES. BENEFICIANDO 488 PERSONAS |
| | 155,162 | 155,162 | 155,162 | 155,162 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155,162.00 | 155,162.00 | 100.0% | NUMERO DE OBRA 12/180008 OFICIO DE APROBACION FEISM-18-001/2012 CONSTRUCCION DE 82 METROS LINEALES. 64 PERSONAS |
| | 137,615 | 137,615 | 137,615 | 136,692 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137,615.00 | 136,692.00 | 99.3% | NUMERO DE OBRA 12/180009 OFICIO DE APROBACION FEISM-18-001/2012 CONSTRUCCION DE 556 METROS LINEALES, BENEFICIANDO A 288 PERSONAS |
| | 1,152,320 | 1,152,320 | 1,152,320 | 1,128,053 | 97.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,152,320.00 | 1,128,053.00 | 97.9% | NUMERO DE OBRA 12/180010 OFICIO DE APROBACION FEISM-001/2012 CONSTRUCCION DE 961 METROS LINEALES BENEFICIANDO 650 PERSONAS |
| | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 48,030 | 29.8% | 0 | 0 | RED | 161,000.00 | 48,030.00 | 29.8% | NUMERO DE OBRA 12/180023 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-005/2012 CONSTRUCCION DE 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. SANTA EULALIA |
| | 280,962 | 280,962 | 280,962 | 264,768 | 94.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280,962.00 | 264,768.00 | 94.2% | NUMERO DE OBRA 12/180024 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-006/2012 CONSTRUCCION DE 128.6 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 230 PERSONAS DE LA COL. AMPLIACION GUERRERO. |
| | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 196,255 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 201,000.00 | 196,255.00 | 97.6% | NUMERO DE OBRA 12/180025 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-18-006/2012 CONSTRUCCION DE 149.9 METROS LINEALES. BENEFICIANDO A 120 PERSONAS |
| | 248,439 | 248,439 | 248,439 | 248,439 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 172,973 | 172,973 | 172,973 | 172,973 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 215,637 | 215,637 | 215,637 | 215,637 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 194,153 | 194,153 | 194,153 | 194,153 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 53,112 | 53,112 | 53,112 | 53,112 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 170,000.00 | 170,000.00 | 100.0% | |
| | 402,500 | 402,500 | 402,500 | 402,500 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | RED | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 98,995 | 98,995 | 98,995 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 1,244,898 | 1,244,898 | 1,244,898 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,344.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 397,758 | 397,758 | 397,758 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 345.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 39,746 | 39,746 | 39,746 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 93,074 | 93,074 | 93,074 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 100,379 | 100,379 | 100,379 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 58,184 | 58,184 | 58,184 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 59,026 | 59,026 | 59,026 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 163,531 | 163,531 | 163,531 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104.00 | 104.00 | 100.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL DE 2012 |
| | 210,404 | 210,404 | 210,404 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 91,953 | 91,953 | 91,953 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 91,953 | 91,953 | 91,953 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 60,881 | 60,881 | 60,881 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 126,374 | 126,374 | 126,374 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 64,581 | 64,581 | 64,581 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 324,594 | 324,594 | 324,594 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 281.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 127,678 | 127,678 | 127,678 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 323,147 | 323,147 | 323,147 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162.00 | 130.00 | 80.2% | ESTA OBRA SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$ 196,100 A \$ 323,147 (DE 106 A 162 METROS LINEALES) |
| | 83,250 | 83,250 | 83,250 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45.00 | 4.50 | 10.0% | |
| | 397,750 | 397,750 | 397,750 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215.00 | 150.50 | 70.0% | |
| | 1,961,000 | 1,961,000 | 1,961,000 | 663,944 | 33.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,060.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45.00 | 13.50 | 30.0% | |
| | 314,500 | 314,500 | 314,500 | 283,050 | 90.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170.00 | 170.00 | 100.0% | |
| | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.00 | 180.00 | 100.0% | |
| | 453,250 | 453,250 | 453,250 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 245.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 545,750 | 545,750 | 545,750 | 361,941 | 66.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295.00 | 295.00 | 100.0% | |
| | 582,750 | 582,750 | 582,750 | 524,475 | 90.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315.00 | 315.00 | 100.0% | |
| | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.00 | 32.00 | 80.0% | |
| | 92,500 | 92,500 | 92,500 | 90,597 | 97.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50.00 | 25.00 | 50.0% | |
| | 754,585 | 754,585 | 754,585 | 532,089 | 70.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 533.00 | 533.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 160,950 | 160,950 | 160,950 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 87.00 | 13.05 | 15.0% | |
| | 85,708 | 85,708 | 85,708 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | RED | 12.00 | 12.00 | 100.0% | DESCRIPCION COMPLETA SEGUN PIM:CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. DE 15 CM DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PROL. CALLE ALTAMIRANO Y CERRO TOPE. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. POR NO TENER LA DESCRIPCION DE DESCARGAS SE PONE RED EN UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 582,677 | 582,677 | 582,677 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 391.00 | 391.00 | 100.0% | |
| | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 642,286 | 86.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 437.00 | 437.00 | 100.0% | |
| | 831,725 | 831,725 | 831,725 | 400,197 | 48.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500.00 | 500.00 | 100.0% | |
| | 952,084 | 952,084 | 952,084 | 952,084 | 100.0% | 16,011 | 16,011 | METRO LINEAL | 1,826.00 | 1,826.00 | 100.0% | FUE TERMINADA LA OBRA DE ALCANTARILLADO EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO DE ESTA FORMA SATISFACTORIAMENTE LA APLICACION DE LA PARTE ASIGNADA AL ALCANTARILLADO DEL RECURSO FEDERAL |
| | 112,104 | 112,104 | 112,104 | 112,104 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 208,800 | 208,800 | 208,800 | 207,110 | 99.2% | 0 | 0 | COLECTOR | 12.00 | 6.00 | 50.0% | |
| | 191,500 | 191,500 | 191,500 | 189,697 | 99.1% | 0 | 0 | COLECTOR | 120.00 | 70.00 | 58.3% | |
| | 250,792 | 250,792 | 250,792 | 250,792 | 100.0% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 338,485 | 338,485 | 338,485 | 338,485 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280.00 | 280.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 395,772 | 395,772 | 395,772 | 395,772 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220.00 | 220.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 248,633 | 248,633 | 248,633 | 248,633 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.00 | 180.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 73,144 | 73,144 | 73,144 | 73,144 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | RED | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 504,558 | 504,558 | 504,558 | 504,558 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400.00 | 400.00 | 100.0% | |
| | 332,506 | 332,506 | 332,506 | 332,506 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 53,709 | 53,709 | 53,709 | 53,709 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.0% | |
| | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 281,799 | 79.2% | 0 | 0 | POZOS | 50.00 | 40.00 | 80.0% | SE REALIZA UNA AMPLIACION DE RECURSO |
| | 300,440 | 300,440 | 300,440 | 300,440 | 100.0% | 0 | 0 | POZOS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 2,828,017 | 2,817,082 | 2,828,017 | 2,817,082 | 100.0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 629,133 | 627,250 | 629,133 | 627,250 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 211.00 | 211.00 | 100.0% | |
| | 141,961 | 141,961 | 141,961 | 141,961 | 100.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 1,498,724 | 1,498,724 | 1,498,724 | 1,498,724 | 100.0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 60.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 2,900,606 | 2,900,606 | 2,900,606 | 2,900,606 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUBICOS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 238,774 | 238,774 | 238,774 | 238,774 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 273,227 | 273,227 | 273,227 | 273,227 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA OBRA SE CANCELA Y EL RECURSO SERA REASIGNADO A OBRAS DE AGUA |
| | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,799 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350.00 | 105.00 | 30.0% | |
| | 289,087 | 289,087 | 289,087 | 289,087 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 454.80 | 454.80 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 198,227 | 198,227 | 198,227 | 198,227 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 269.00 | 269.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 82,108 | 82,108 | 82,108 | 73,892 | 90.0% | 0 | 0 | METROS | 158.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 216,170 | 216,170 | 216,170 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS NO HAN SIDO PROGRAMADOS PARA EJECUTARSE EN OBRA PUBLICA ESPECIFICA. |
| | 3,300,312 | 3,300,312 | 3,300,312 | 2,967,099 | 89.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | PARA ESTE TRIMESTRE YA SE DEFINIERON OBRAS |
| | 491,543 | 491,543 | 491,543 | 491,543 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,300.00 | 1,300.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 216,742 | 216,742 | 216,742 | 216,742 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 379,487 | 379,487 | 379,487 | 379,487 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,350.00 | 1,350.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 453,701 | 453,701 | 453,701 | 453,701 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,450.00 | 1,450.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 952,114 | 952,114 | 952,114 | 952,114 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,600.00 | 3,600.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 709,369 | 709,369 | 709,369 | 709,369 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 451,129 | 451,129 | 451,129 | 451,129 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,680.00 | 1,680.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 918,183 | 918,183 | 918,183 | 918,183 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,600.00 | 3,600.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 318,988 | 318,988 | 318,988 | 233,430 | 73.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 318,988.00 | 233,430.00 | 73.2% | NUMERO DE OBRA 12/180012 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-18-002/2012 CONSTRUCCION DE 810 METROS CUADRADOS Y 350 PERSONAS BENEFICIADAS DE LA COL. SAN ISIDRO |
| | 685,241 | 685,241 | 685,241 | 604,255 | 88.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 685,241.00 | 604,255.00 | 88.2% | NUMERO DE OBRA 12/180011 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-002/2012. PAVIMENTACION DE 1800 M2, BENEFICIANDO A 600 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO |
| | 1,071,996 | 1,071,996 | 1,071,996 | 1,042,906 | 97.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,071,996.00 | 1,042,906.89 | 97.3% | NUMERO DE OBRA 12/180013 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-902/2012 CONSTRUCCION DE 2880 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO , BENEFICIANDO A 1250 PERSONAS |
| | 671,814 | 671,814 | 671,814 | 641,309 | 95.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 671,814.00 | 641,309.00 | 95.5% | NUMERO DE OBRA 12/180014 NUMERO DE OFICIO FEISM-002/2012 CONSTRUCCION DE 1710 METROS CUADRADOS, BENEFICIANDO 850 PERSONAS |
| | 147,797 | 147,797 | 147,797 | 147,797 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 382,296 | 382,296 | 382,296 | 382,296 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 382,296.00 | 382,296.00 | 100.0% | ESTA OBRA ES NUEVA SE COMPLEMENTARAN 1,443 M2 CON UN PROCESO DE EJECUCION EL CUAL ES EL SIG.: LIMPIEZA Y TRAZO DE AREA, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL NO UTIL, NIVELACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES, DESPLANTE, CIMBRADO Y COLADO, DECORACION DE CORDON CUNETTA DE CONCRETO, ACARREO EXTENDIDO DE MATERIAL DE BASE DE BANCO, COMPACTACION DE LA BASE, RIEGO E IMPREGNACION Y POSTERIORMENTE EL RIEGO DE LIGA, BARRIDO Y COLOCACION Y EXTENDIDO NIVELADO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA, NIVELACION DE BROCALES Y PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN CORDON CUNETTA. |
| | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 883,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 883,000.00 | 883,000.00 | 100.0% | |
| | 2,077,076 | 2,077,076 | 2,077,076 | 2,077,076 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | SE BENEFICIARAN 3000 PERSONAS |
| | 733,000 | 733,000 | 733,000 | 216,120 | 29.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 498,088 | 498,088 | 498,088 | 498,088 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | SE BENEFICIARAN 2000 PERSONAS |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 1,133,200 | 1,133,200 | 1,133,200 | 569,833 | 50.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACION Y CONTRACTACION | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,132,120 | 37.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 12,398,995 | 12,398,995 | 12,398,995 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 100.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. |
| | 33,796 | 33,796 | 33,796 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 160.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 143,990 | 143,990 | 143,990 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 867.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 126,900 | 126,900 | 126,900 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 800.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 126,900 | 126,900 | 126,900 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 800.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 195,995 | 195,995 | 195,995 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,120.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 61,050 | 61,050 | 61,050 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 330.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 74,248 | 74,248 | 74,248 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 408.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 66,820 | 66,820 | 66,820 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 405.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 235,220 | 235,220 | 235,220 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 990.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 163,346 | 163,346 | 163,346 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,017.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 66,820 | 66,820 | 66,820 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 405.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 147,752 | 147,752 | 147,752 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 800.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 444,866 | 444,866 | 444,866 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,473.60 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 131,670 | 131,670 | 131,670 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 630.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 64,037 | 64,037 | 64,037 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 412.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 174,525 | 174,525 | 174,525 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,106.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 229.40 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 18,229 | 18,229 | 18,229 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 110.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 18,299 | 18,299 | 18,299 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 110.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 18,299 | 18,299 | 18,299 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 110.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 65,186 | 65,186 | 65,186 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 199.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 18,299 | 18,299 | 18,299 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 110.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 45,742 | 45,742 | 45,742 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295.50 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 137,243 | 137,243 | 137,243 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 865.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 1,217,784 | 1,217,784 | 1,217,784 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 7,985.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 549,015 | 549,015 | 549,015 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,480.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 189,848 | 189,848 | 189,848 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 900.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 278,460 | 278,460 | 278,460 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,320.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROP DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA - EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR UN PROGRAMA (APORTACION AL PROGRAMA HABITAT) |
| | 1,634,519 | 1,634,519 | 1,634,519 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | |
| | 613,192 | 613,192 | 613,192 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,890.00 | 0.00 | 0.0% | |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 94,168 | 94,168 | 94,168 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 332.50 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 865,482 | 865,482 | 865,482 | 778,933 | 90.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,325.00 | 2,325.00 | 100.0% | |
| | 894,091 | 894,091 | 894,091 | 576,948 | 64.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,176.50 | 2,176.50 | 100.0% | |
| | 701,516 | 701,516 | 701,516 | 631,364 | 90.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,884.50 | 1,884.50 | 100.0% | |
| | 132,987 | 132,987 | 132,987 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROP DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 53,328 | 53,328 | 53,328 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184.00 | 184.00 | 100.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 249,600 | 249,600 | 249,600 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 780.00 | 234.00 | 30.0% | |
| | 265,181 | 265,181 | 265,181 | 255,778 | 96.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 800.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 143,109 | 143,109 | 143,109 | 41,414 | 28.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 420.00 | 21.00 | 5.0% | |
| | 292,543 | 292,543 | 292,543 | 147,633 | 50.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 900.00 | 450.00 | 50.0% | |
| | 147,633 | 147,633 | 147,633 | 88,326 | 59.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 420.00 | 340.00 | 81.0% | |
| | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 450.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 537,836 | 537,836 | 537,836 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,638.00 | 1,556.00 | 95.0% | |
| | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 158,547 | 91.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 540.00 | 505.00 | 93.5% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 129,074 | 129,074 | 129,074 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 396.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 294,396 | 294,396 | 294,396 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 920.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 139,922 | 139,922 | 139,922 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 360.00 | 18.00 | 5.0% | |
| | 286,312 | 286,312 | 286,312 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,420.00 | 2,371.00 | 98.0% | |
| | 1,414,922 | 1,414,922 | 1,414,922 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 4,415.00 | 4,415.00 | 100.0% | |
| | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 654,024 | 90.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,250.00 | 675.00 | 30.0% | |
| | 207,360 | 207,360 | 207,360 | 196,460 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 648.00 | 635.00 | 98.0% | |
| | 245,283 | 245,283 | 245,283 | 208,285 | 84.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 725.00 | 218.00 | 30.1% | |
| | 918,459 | 918,459 | 918,459 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,763.00 | 2,707.00 | 98.0% | |
| | 743,246 | 743,246 | 743,246 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,306.50 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012, POR CANCELACION DE OTRA DEL MISMO PERIODO |
| | 774,400 | 774,400 | 774,400 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,420.00 | 2,420.00 | 100.0% | |
| | 2,016,320 | 2,016,320 | 2,016,320 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 6,301.00 | 6,301.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 226,600 | 226,600 | 226,600 | 210,873 | 93.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 515.00 | 155.00 | 30.1% | |
| | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 434,561 | 98.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,000.00 | 50.00 | 5.0% | |
| | 554,400 | 554,400 | 554,400 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,260.00 | 1,260.00 | 100.0% | |
| | 330,429 | 330,429 | 330,429 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012, POR CANCELACION DE OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 525.00 | 525.00 | 100.0% | |
| | 712,800 | 712,800 | 712,800 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,620.00 | 81.00 | 5.0% | |
| | 1,605,910 | 1,605,910 | 1,605,910 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,106.00 | 1,106.00 | 100.0% | |
| | 1,798,485 | 1,798,485 | 1,798,485 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,635.00 | 1,635.00 | 100.0% | |
| | 215,600 | 215,600 | 215,600 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 490.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 369,150 | 369,150 | 369,150 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,329.00 | 1,329.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 229,951 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE CONCEPTO SE GENERA PARA ASIGNAR LA CARGA DE RENDIMIENTO DE CAPITAL |
| | 1,632,649 | 1,632,649 | 1,632,649 | 1,632,649 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,260.00 | 5,260.00 | 100.0% | SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LA APLICACION DE LA PARTE DEL RECURSO FEDERAL RECIBIDO Y ASIGNADO EN EL RUBRO DE PAVIMENTACION AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. |

ANEXO III

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 1,883,579 | 2,827,491 | 1,883,579 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 136,149 | 136,149 | 136,149 | 136,149 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 954.16 | 954.16 | 100.0% | |
| | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 60,365 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360.00 | 360.00 | 100.0% | |
| | 66,934 | 66,934 | 66,934 | 66,934 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.00 | 400.00 | 100.0% | |
| | 40,578 | 40,270 | 40,578 | 40,270 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 239.50 | 239.50 | 100.0% | |
| | 40,910 | 40,221 | 40,910 | 40,221 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200.00 | 200.00 | 100.0% | |
| | 82,041 | 81,594 | 82,041 | 81,594 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492.00 | 492.00 | 100.0% | |
| | 83,355 | 82,889 | 83,355 | 82,889 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500.00 | 500.00 | 100.0% | |
| | 66,934 | 66,699 | 66,934 | 66,699 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.00 | 400.00 | 100.0% | |
| | 222,933 | 222,933 | 222,933 | 222,933 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,350.00 | 1,350.00 | 100.0% | |
| | 50,513 | 50,308 | 50,513 | 50,308 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 200,272 | 197,778 | 200,272 | 197,778 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,212.00 | 1,212.00 | 100.0% | |
| | 117,018 | 117,018 | 117,018 | 117,018 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 705.00 | 705.00 | 100.0% | |
| | 73,502 | 73,175 | 73,502 | 73,175 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440.00 | 440.00 | 100.0% | |
| | 57,081 | 56,984 | 57,081 | 56,984 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340.00 | 340.00 | 100.0% | |
| | 225,066 | 225,066 | 225,066 | 225,066 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,363.00 | 1,363.00 | 100.0% | |
| | 222,933 | 222,727 | 222,933 | 222,727 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,350.00 | 1,350.00 | 100.0% | |
| | 99,776 | 99,690 | 99,776 | 99,690 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |
| | 99,776 | 99,690 | 99,776 | 99,690 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |
| | 68,576 | 64,808 | 68,576 | 64,808 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410.00 | 410.00 | 100.0% | |
| | 14,880 | 14,756 | 14,880 | 14,756 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83.00 | 83.00 | 100.0% | |
| | 16,093 | 15,973 | 16,093 | 15,973 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| | 651,179 | 647,621 | 651,179 | 647,621 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,418.00 | 2,418.00 | 100.0% | |
| | 870,211 | 867,422 | 870,211 | 867,422 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,239.00 | 4,239.00 | 100.0% | |
| | 649,319 | 644,180 | 649,319 | 644,180 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,127.00 | 4,127.00 | 100.0% | |
| | 699,806 | 671,618 | 699,806 | 671,618 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.0% | |
| | 576,157 | 570,846 | 576,157 | 570,846 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,884.00 | 1,884.00 | 100.0% | |
| | 701,481 | 700,081 | 701,481 | 700,081 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,286.00 | 2,286.00 | 100.0% | |
| | 220,329 | 220,329 | 220,329 | 220,329 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | INICIO DE OBRA 16 DE JULIO DE 2012 |
| | 205,929 | 205,929 | 205,929 | 205,929 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | INICIO DE OBRA 22 DE JULIO DE 2012 |
| | 195,677 | 195,677 | 195,677 | 195,677 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | INICIO DE OBRA 16 DE JULIO DE 2012 |
| | 234,406 | 234,406 | 234,406 | 234,406 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | INICIO DE OBRA 22 DE JULIO DE 2012 |
| | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 25,697 | 25,697 | 25,697 | 25,697 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 2,280,345 | 2,280,345 | 2,280,345 | 2,280,345 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 9,543.00 | 9,543.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 550,223 | 550,223 | 550,223 | 550,223 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,354.00 | 1,354.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 2,148,690 | 2,148,690 | 2,148,690 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. |
| | 351,728 | 351,728 | 351,728 | 301,911 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 467,200 | 467,200 | 467,200 | 361,514 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,400.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 195,190 | 195,190 | 195,190 | 195,190 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 291.61 | 291.61 | 100.0% | OBRA TERMINADA LA 100% |
| | 498,704 | 498,704 | 498,704 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 498,704.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO N LA REPORTO. |

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 221,974 | 221,974 | 221,974 | 221,974 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,026.00 | 1,026.00 | 100.0% | |
| | 205,101 | 205,101 | 205,101 | 205,101 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 936.00 | 936.00 | 100.0% | |
| | 222,955 | 222,955 | 222,955 | 222,955 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,196.24 | 1,196.24 | 100.0% | |
| | 8,450,186 | 8,450,186 | 8,450,186 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 8,450,186.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE LA TESORERIA DE FRONTERA NO LO REALIZO. |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | YA SE REALIZO LA DISTRIBUCION DEL RECURSO EN DIFERENTES OBRAS |
| | 419,118 | 419,118 | 419,118 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 419,118.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. |
| | 5,135,357 | 5,135,357 | 5,135,357 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 5,135,357.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD, DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. |
| | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 100.0% | 0 | 0 | PLAZA | 52,500.00 | 52,500.00 | 100.0% | |
| | 1,296,372 | 1,296,372 | 1,296,372 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 1,296,372.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO, EN FORMA CORRECTA Y OPORTUNA. |
| | 571 | 571 | 571 | 571 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.80 | 80.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 80% Y FINANCIERO AL 78 % SEGUN LAS INISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 65,546 | 65,546 | 65,546 | 65,546 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 65,546.00 | 65,546.00 | 100.0% | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION ASI COMO CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL AREA DE BACHEO, POSTERIORMENTE RIGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO, COLOCACION DE CARPETA ELABORADA EN FRIJO MATERIAL TRITURADO DE 3/4 A FINOS COMPACTADO AL 95 % PARA 260.00 M2 APROXIMADAMENTE. |
| | 82,725 | 82,725 | 82,725 | 82,725 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 82,725.00 | 82,725.00 | 100.0% | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR EL HURACAN ALEX, SE RETIRO ESCOMBRO Y MATERIAL NO UTIL, SE EJECUTARA CORTES, RELLENOS, COMPACTACION DE TERRENO, CORDON CUNETA, BASE, COMPACTACION DE BASE, RIEGOS DE IMPREGNACION Y DE LIGA, BARRIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA Y POR ULTIMO PINTURA EN CORDONES Y NIVELACION DE BROCALES, SE COMPLEMENTO 238.00 M2 |
| | 250,007 | 250,007 | 250,007 | 250,007 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 250,007.00 | 250,007.00 | 100.0% | |
| | 3,625,163 | 3,625,163 | 3,625,163 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 3,625,163.00 | 0.00 | 0.0% | INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. |
| | 260,534 | 260,534 | 260,534 | 260,534 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 260,534.00 | 260,534.00 | 100.0% | EL GASTO SE UTILIZO PARA EL SUMINISTRO DE CORDON CUNETA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO |
| | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 56,592 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.00 | 200.00 | 29.5% | |
| | 204,958 | 204,958 | 204,958 | 204,958 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635.57 | 635.57 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100 % |
| | 456,508 | 456,508 | 456,508 | 456,508 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 797.54 | 797.54 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 192,057 | 192,057 | 192,057 | 192,057 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288.88 | 288.88 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 422,699 | 422,001 | 422,699 | 422,001 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.0% | |
| | 564,248 | 564,246 | 564,248 | 564,246 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6,069.00 | 6,069.00 | 100.0% | |
| | 311,718 | 311,718 | 311,718 | 311,718 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,229.00 | 3,229.00 | 100.0% | |
| | 3,304,928 | 3,304,928 | 3,304,928 | 3,304,928 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21,369.00 | 21,369.00 | 100.0% | |
| | 686,641 | 676,781 | 686,641 | 676,781 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,506.00 | 5,506.00 | 100.0% | |
| | 2,300,000 | 2,254,783 | 2,300,000 | 2,254,783 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 291,726 | 290,125 | 291,726 | 290,125 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 84,352 | 84,352 | 84,352 | 84,352 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 220,373 | 220,373 | 220,373 | 65,985 | 29.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150.00 | 45.00 | 30.0% | |
| | 77,752 | 77,752 | 77,752 | 77,752 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 65.00 | 65.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 344,575 | 344,575 | 344,575 | 344,575 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 170,381 | 170,381 | 170,381 | 170,381 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 162,014 | 162,014 | 162,014 | 162,014 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30.00 | 30.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12.00 | 12.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO F C=150KG/CM2, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE AREA, EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO B, LA CIMENTACION SE HARA A BASE DE CONCRETO Y PIEDRA BOLA DE RIO 60% Y 40%, LOS MUROS DE CONTENCIÓN O CABECEROS SE CIMBRARAN CON MADERA DE 2 Y SE UTILIZARA MATERIAL COMO CARPETA, PIEDRA BOLA Y CEMENTO GRS, ASI COMO LOS MUROS ALEROS SE UTILIZARA EL MISMO MATERIAL, LA LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS, DE PERALTE SE UTILIZARA CONCRETO F C=200KG/CM2 Y SERA REFORZADA CON VARRILLA CORRUGADA DE ACERO DE 1/2 DE DIAMETRO EN AMBOS SENTIDOS SE CONSTRUIRAN DENTELON, ZAMPEOS Y GUARNICIONES DE CONCRETO SIN ARMAR, EL PUENTE TENDRA UNA LONGITUD DE 11.80 M DE LARGO POR 3.50 DE ANCHO APROXIMADAMENTE. |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 682,210 | 682,210 | 682,210 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 682,210 | 682,210 | 682,210 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA. |
| | 965,670 | 965,670 | 965,670 | 965,670 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 4 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 143,015 | 143,015 | 143,015 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480.00 | 24.00 | 5.0% | LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES ES PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS. |
| | 178,328 | 178,328 | 178,328 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 604.50 | 574.00 | 95.0% | LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES, SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES COMO PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS. |
| | 172,502 | 172,502 | 172,502 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 585.00 | 556.00 | 95.0% | LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES, SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES COMO PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS. |
| | 184,800 | 184,800 | 184,800 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 420.00 | 21.00 | 5.0% | LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES ES PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS. |
| | 282,636 | 282,636 | 282,636 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 924.40 | 878.00 | 95.0% | EN ESTA SE ELIMINA EL TERMINO AMPLIACION, LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES, SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES COMO PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS. |
| | 128,718 | 128,718 | 128,718 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 327,871 | 327,871 | 327,871 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 384,557 | 384,557 | 384,557 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 0.40 | 40.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA - EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA - EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. |
| | 869,761 | 869,761 | 869,761 | 839,648 | 96.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. |
| | 562,879 | 562,879 | 562,879 | 506,591 | 90.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. |
| | 1,393,080 | 1,393,080 | 1,393,080 | 1,253,772 | 90.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. |
| | 1,044,042 | 1,044,042 | 1,044,042 | 939,638 | 90.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA. |
| | 299,806 | 299,806 | 299,806 | 299,806 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1,126.50 | 1,126.50 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. |
| | 288,227 | 288,227 | 288,227 | 288,227 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1,101.00 | 1,101.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. |
| | 199,518 | 199,518 | 199,518 | 199,518 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 744.00 | 744.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. |
| | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 89,867 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 335.12 | 335.12 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. |
| | 196,702 | 196,702 | 196,702 | 196,702 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 733.50 | 733.50 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. |
| | 201,609 | 201,609 | 201,609 | 201,609 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 751.80 | 751.80 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. |
| | 1,084,008 | 1,083,875 | 1,084,008 | 1,083,875 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1,185.00 | 1,185.00 | 100.0% | |
| | 94,597 | 94,597 | 94,597 | 91,005 | 96.2% | 0 | 0 | PUENTE | 1.00 | 0.60 | 60.0% | |
| | 89,993 | 89,993 | 89,993 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PUENTE | 1.00 | 0.80 | 80.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PUENTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 136,831 | 136,831 | 136,831 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PUENTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 10,274 | 10,274 | 10,274 | 10,274 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 100.0% | 0 | 0 | RAMPA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 75,400 | 50.0% | 0 | 0 | RAMPA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,948 | 30.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75.47 | 25.00 | 33.1% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | 1,440,698 | 1,440,698 | 1,440,698 | 1,174,504 | 81.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 3,768.00 | 1,884.00 | 50.0% | |
| | 269,668 | 269,668 | 269,668 | 269,668 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 0% Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 116,660 | 116,660 | 116,660 | 116,660 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 161,912 | 161,912 | 161,912 | 161,912 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 293,320 | 293,320 | 293,320 | 293,320 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 440,208 | 440,208 | 440,208 | 440,208 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 70,992 | 70,992 | 70,992 | 70,992 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 70,992.00 | 70,992.00 | 100.0% | SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA COMPLETA SE UTILIZARA LA COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, HERRAJES, TRANSFORMADOR MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRUA PARA SU INSTALACION. |
| | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.0% | |
| | 381,814 | 296,555 | 381,814 | 296,555 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 19.00 | 19.00 | 100.0% | |
| | 305,209 | 300,013 | 305,209 | 300,013 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 15.00 | 15.00 | 100.0% | |
| | 235,209 | 230,200 | 235,209 | 230,200 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 11.00 | 11.00 | 100.0% | |
| | 256,560 | 254,382 | 256,560 | 254,382 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 282,128 | 62.7% | 0 | 0 | POSTE | 15.00 | 10.00 | 66.7% | |
| | 190,047 | 190,047 | 190,047 | 190,047 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 415,274 | 415,274 | 415,274 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 23.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA CANCELADA EL RECURSO SERA REASIGNADO A OTRAS OBRAS |
| | 31,447 | 31,447 | 31,447 | 31,447 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 235,114 | 235,114 | 235,114 | 235,114 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 282.00 | 282.00 | 100.0% | |
| | 1,700,000 | 1,690,606 | 1,700,000 | 1,690,606 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 100.0% | 0 | 0 | PLANTA | 540,000.00 | 540,000.00 | 100.0% | |
| | 346,260 | 346,260 | 346,260 | 346,260 | 100.0% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 448,368 | 448,368 | 448,368 | 448,368 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 264,227 | 264,227 | 264,227 | 261,522 | 99.0% | 0 | 0 | POSTE | 264,227.00 | 261,522.00 | 99.0% | NUMERO DE OBRA 12/180015 NUMERO DE OFICIO FEISM-003/2012 INSTALACION DE 09 POSTES, BENEFICIANDO 220 PERSONAS |
| | 459,005 | 459,005 | 459,005 | 455,762 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 459,005.00 | 455,762.00 | 99.3% | NUMERO DE OBRA 12/180016 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-18-003/2012, INSTALACION DE 13 POSTES, BENEFICIANDO A 310 PERSONAS, EN LA COLONIA GRANJAS DEL RIO |
| | 89,743 | 89,743 | 89,743 | 84,757 | 94.4% | 0 | 0 | POSTE | 89,743.00 | 84,757.00 | 94.4% | NUMERO DE OBRA 12/180017 NUMERO DE OFICIO FEISM-003/2012 INSTALACION DE 02 POSTES, BENEFICIANDO A 24 PERSONAS DE LA AMPLIACION SAN MIGUEL |
| | 116,266 | 116,266 | 116,266 | 113,947 | 98.0% | 0 | 0 | POSTE | 116,266.00 | 113,947.00 | 97.6% | NUMERO DE OBRA 12/180018 NUMERO DE OFICIO FEISM-003/2012 INSTALACION DE 02 POSTES, BENEFICIANDO A 36 PERSONAS DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA |
| | 105,689 | 105,689 | 105,689 | 96,740 | 91.5% | 0 | 0 | POSTE | 105,689.00 | 96,740.00 | 91.5% | NUMERO DE OBRA 12/180019 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-18-003/2012 INSTALACION DE 03 LUMINARIAS, BENEFICIANDO A 60 PERSONAS |
| | 788,824 | 788,824 | 788,824 | 739,501 | 93.7% | 0 | 0 | POSTE | 788,824.00 | 739,501.00 | 93.7% | NUMERO DE OBRA 12/180022 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-005/2012 INSTALACION DE 24 POSTES, BENEFICIANDO 420 PERSONAS |
| | 223,190 | 223,190 | 223,190 | 66,239 | 29.7% | 0 | 0 | POSTE | 223,190.00 | 66,239.00 | 29.7% | NUMERO DE OBRA 12/180026 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-006/2012 INSTALACION DE 06 POSTES BENEFICIANDO A 40 |
| | 114,734 | 114,734 | 114,734 | 33,659 | 29.3% | 0 | 0 | POSTE | 114,734.00 | 33,659.00 | 29.3% | NUMERO DE OBRA 12/180027 NUMERO DE OBRA FEISM-18-006/2012 INSTALACION DE 03 POSTES BENEFICIANDO A 32 PERSONAS |
| | 34,441 | 34,441 | 34,441 | 34,441 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 50% Y FINANCIERO AL 55.9% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 337,802 | 337,802 | 337,802 | 337,802 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 50% Y FINANCIERO AL 55.9% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | COLONIA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 262,069 | 262,069 | 262,069 | 262,069 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 5.00 | 5.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 113,161 | 113,161 | 113,161 | 111,159 | 98.2% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 2,000,002 | 2,000,002 | 2,000,002 | 1,951,767 | 97.6% | 0 | 0 | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 0.00 | 0.00 | 0.0% | NOMBRE DE LAS OBRA INCLUIDAS EN EL PROYECTO: AMPLIACION RED ELECTRICA EN LOS EJIDOS LAS VIRGINAS, LA PINTA, LA CORUÑA Y EL CANTABRO |
| | 587,612 | 587,612 | 587,612 | 587,612 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 20.00 | 20.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 190,187 | 190,187 | 190,187 | 190,187 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 596,129 | 596,129 | 596,129 | 596,129 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 66,409 | 66,409 | 66,409 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 295,620 | 295,620 | 295,620 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 10.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 217,996 | 217,996 | 217,996 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 274,675 | 274,675 | 274,675 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 189,445 | 189,445 | 189,445 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 4.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 170,066 | 170,066 | 170,066 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 311,188 | 311,188 | 311,188 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 530,956 | 530,956 | 530,956 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 5.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 197,191 | 197,191 | 197,191 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 4.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 110,939 | 110,939 | 110,939 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 312,508 | 312,508 | 312,508 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 24.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 174,997 | 174,997 | 174,997 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROP DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 415,124 | 415,124 | 415,124 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 10.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 0.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 404,825 | 404,825 | 404,825 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 15.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 125,646 | 125,646 | 125,646 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 580,515 | 580,515 | 580,515 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 10.00 | 0.00 | 0.0% | CANCELADA |
| | 267,478 | 267,478 | 267,478 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 49,812 | 49,812 | 49,812 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 73,769 | 73,769 | 73,769 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 335,371 | 335,371 | 335,371 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA PROGRAMADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 497,026 | 497,026 | 497,026 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 12.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 147,844 | 147,844 | 147,844 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 4.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA AGREGADA EN ACTA 3 DE PROP DE INVERSION MUNICIPAL 2012 |
| | 190,600 | 190,600 | 190,600 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,444,900 | 97.8% | 0 | 0 | POSTE | 52.00 | 45.00 | 86.5% | |
| | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA | 3.00 | 3.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS. |
| | 209,136 | 205,651 | 209,136 | 205,651 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 294,975 | 292,565 | 294,975 | 292,565 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | |
| | 95,968 | 93,421 | 95,968 | 93,421 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | |
| | 119,628 | 119,628 | 119,628 | 119,628 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 6.00 | 6.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 102,500 | 102,500 | 102,500 | 102,500 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0% | |
| | 150,311 | 148,455 | 150,311 | 148,455 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 236,708 | 236,708 | 236,708 | 236,708 | 100.0% | 0 | 0 | APARATOS MEDICOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 267,253 | 267,253 | 267,253 | 267,253 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 192,707 | 192,707 | 192,707 | 192,707 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 122,227 | 122,227 | 122,227 | 122,227 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 58,904 | 58,904 | 58,904 | 58,904 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 101,426 | 101,426 | 101,426 | 101,426 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 63,575 | 63,575 | 63,575 | 63,575 | 100.0% | 0 | 0 | SALÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 819,167 | 819,167 | 819,167 | 357,195 | 43.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 125.37 | 50.00 | 39.9% | |
| | 754,000 | 754,000 | 754,000 | 754,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 336.00 | 336.00 | 100.0% | EL PAGO SE REALIZA CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA. |
| | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 49,756 | 90.5% | 0 | 0 | MZ, SANITARIOS | 15.00 | 13.00 | 86.7% | |
| | 136,443 | 136,443 | 136,443 | 136,443 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 55.00 | 55.00 | 100.0% | |
| | 586,808 | 582,963 | 586,808 | 582,963 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 130,804 | 130,565 | 130,804 | 130,565 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 1,669,257 | 1,669,257 | 1,669,257 | 1,669,257 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 860.59 | 860.59 | 100.0% | |
| | 816,559 | 816,559 | 816,559 | 816,559 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 1,069,863 | 1,069,863 | 1,069,863 | 1,069,863 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 464.00 | 464.00 | 100.0% | |
| | 818,533 | 818,533 | 818,533 | 818,533 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 623,301 | 623,301 | 623,301 | 623,301 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 752,948 | 752,948 | 752,948 | 752,948 | 100.0% | 268,428 | 268,428 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 236,142 | 236,142 | 236,142 | 236,142 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 573.00 | 573.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 61,480 | 61,480 | 61,480 | 61,480 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 148,589 | 148,589 | 148,589 | 146,651 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 30.00 | 29.00 | 96.7% | |
| | 250,350 | 248,356 | 250,350 | 248,356 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 32,949 | 32,949 | 32,949 | 32,949 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.00 | 32.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA A L 100% |
| | 441,841 | 441,841 | 441,841 | 441,841 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 69,948 | 69,948 | 69,948 | 69,948 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| | 109,722 | 109,722 | 109,722 | 109,722 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3.00 | 3.00 | 100.0% | |
| | 331,831 | 331,831 | 331,831 | 331,831 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420.00 | 420.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0% | |
| | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 256,983 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.05 | 5.0% | |
| | 857,408 | 857,408 | 857,408 | 857,408 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 254,705 | 254,705 | 254,705 | 254,705 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483.00 | 483.00 | 100.0% | |
| | 531,705 | 531,705 | 531,705 | 531,705 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.15 | 215.15 | 100.0% | |
| | 739,861 | 739,861 | 739,861 | 739,861 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 204,967 | 204,967 | 204,967 | 204,967 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.24 | 112.24 | 100.0% | |
| | 54,817 | 54,817 | 54,817 | 54,817 | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6.00 | 6.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 440,908 | 440,908 | 440,908 | 440,908 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 440,908.00 | 440,908.00 | 100.0% | |
| | 170,110 | 170,110 | 170,110 | 169,285 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 255,698 | 255,698 | 255,698 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255,698.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180030 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-007/2012 UNA ESCUELA BENEFICIADA, 100 ALUMNOS BENEFICIADOS |
| | 81,448 | 81,448 | 81,448 | 81,448 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REHABILITACION DE MODULO |
| | 15,402,065 | 15,402,065 | 15,402,065 | 9,315,841 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15,402,065.00 | 9,315,841.00 | 60.5% | IMPORTE EJERCIDO EN OBRA PUBLICA PRODUCTIVA. |
| | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 157,537 | 85.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 222,953 | 222,953 | 222,953 | 222,953 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 136.00 | 136.00 | 100.0% | |
| | 4,299,000 | 4,299,000 | 4,299,000 | 4,198,653 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | NOMBRE DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO: CONST TECHUMBRE ES PRIM EJ SANTO NIÑO, CONST AULA DIDACTICA JDN EJ SAN JOSÉ DE LA NIÑA, CONST TECHUMBRE ESC PRIM EJ LA PINTA, CONST TECHUMBRE ESC PRIM CLUB SERTOMA, CONST TECHUMBRE ESC PRIM EJ SAN SALVADOR, CONST AULA DIDACTICA JDN EJ VIRGINAS, CONST BARRA PERIMETRAL JDN EJ NUEVO LEÓN, CONST BARRA PERIMETRAL ESC PRIM EJ COLÓN, CONST BARRA PERIMETRAL ESC PRIM EJ LA CORUÑA, CONST BARRA PERIMETRAL ESC SEC COL LAS VEGAS, REHABILITACION SERV SANITARIOS ESC TELESEC EJ CHARCOS DE RISA, REHAB. SERV SANITARIOS ESC PRIM EJ LA FLORIDA, REHAB SERV SANIT ESC PRIM YUCATAN, REHAB. SERV SANIT JDN EJ LA FLORIDA. |
| | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20.00 | 20.00 | 100.0% | |
| | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 64,251 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 30.00 | 24.00 | 80.0% | |

ANEXO III

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 379,979 | 379,979 | 379,979 | 379,979 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 394.00 | 394.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 376,699 | 376,699 | 376,699 | 376,699 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 414.00 | 414.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 610,768 | 610,768 | 610,768 | 610,768 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420.00 | 420.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 897,507 | 897,507 | 897,507 | 897,507 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530.00 | 530.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 518,131 | 518,131 | 518,131 | 518,131 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550.00 | 550.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 562,146 | 562,146 | 562,146 | 562,146 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420.00 | 420.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 706,850 | 706,850 | 706,850 | 706,850 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620.00 | 620.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 174,910 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 187,000.00 | 174,910.00 | 93.5% | NUMERO DE OBRA 12/180033 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM 18-007/2012 UBICACION DE LA OBRA VALLE DE SAN MIGUEL NIÑOS BENEFICIADOS 180 |
| | 99,825 | 99,825 | 99,825 | 99,825 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCWE FISICO AL 90% Y FINANCIERO AL 84.3 SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 60,583 | 60,583 | 60,583 | 60,583 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.00 | 180.00 | 100.0% | SE CONSTRUIRA 61.00 ML DE MURO POR 2.00 M DE ALTURA, 180.00 M2 EN BAÑOS, LIMPIEZA, NIVELACION Y TRAZO DE AREA, EXCAVACION DE TERRENO DE .40 X .60 CM, CIMENTACION CICLOPEO A BASE DE CONCRETO Y PIEDRA BOLA DE RIO, DESPLANTE DE MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS SE UTILIZARA MATERIAL ARMEX DE 4 PUNTAS, PARA EL MURO SE UTILIZARA BLOCK DE CONCRETO DE .15 X .20 X .40 CM ASENTADO CON CEMENTO ARENA, EN LOS BAÑOS SE HARA LOZA DE CONCRETO DE .10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO ASI COMO LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE DRENAJE UTILIZANDO MATERIAL PVC Y TUBO DE PVC HIDRAULICO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, COLOCACION DE SANITARIOS, MINGITORIOS Y LAVABOS. |
| | 63,509 | 63,509 | 63,509 | 63,509 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.00 | 40.00 | 100.0% | SE DEMOLERA FOSA EXISTENTE DE 6.00 X 6.00 M, RELLENO DE TIERRA INERTE, CONSTRUCCION DE PISO EN AREA CIVICA, SE RECORTARA EL FORO A 4.00 M Y SE RECONSTRUIRA EL MISMO FORO CON BLOCK DE CONCRETO DE 6 SE UTILIZARA MATERIAL COMO LA CARPETA, CEMENTO GRIS, VARILLA ARMEX, ALAMBRE, ETC, ETC, SE SACARA UNA LINEA DE DRENAJE HASTA LA RED GENERAL, SE APLICARA PINTURA VINILICA AL FORO. |
| | 63,123 | 63,123 | 63,123 | 63,123 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480.00 | 480.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE PISOS Y BANQUETAS Y FORO EN PATIO CIVICO, SE UTILIZARA CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN PISOS Y BANQUETAS CON UN ESPESOR DE 0.10 CMS SE UTILIZARA MATERIAL COMO CARPETA Y CEMENTO GRIS, SE DEMOLERAN PISOS EN MAL ESTADO Y SE HARA GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE SIN ARMAR DE .15 X .20 EN PERIMETRO ASEQUIA DE AGUA RODADA 20 ML SE EJECUTARAN ENTRE PISOS Y BANQUETAS COMO 480 MTS 2 APROXIMADAMENTE. |
| | 349,993 | 349,993 | 349,993 | 349,993 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 349,993.00 | 349,993.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 164,646 | 164,646 | 164,646 | 164,646 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56.56 | 56.56 | 100.0% | |
| | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.98 | 98.0% | |
| | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 164,823 | 71.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 0.60 | 60.0% | |
| | 738,305 | 738,305 | 738,305 | 738,305 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 390,016 | 390,016 | 390,016 | 390,016 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 662.00 | 662.00 | 100.0% | |
| | 711,068 | 711,068 | 711,068 | 711,068 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 253.00 | 253.00 | 100.0% | ML |
| | 751,068 | 751,068 | 751,068 | 751,068 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 626,716 | 626,716 | 626,716 | 626,716 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | MODULO |
| | 774,927 | 774,927 | 774,927 | 774,927 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 376,008 | 376,008 | 376,008 | 376,008 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 831,755 | 831,755 | 831,755 | 831,755 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 237,347 | 237,347 | 237,347 | 237,347 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 466.52 | 466.52 | 100.0% | |
| | 968,010 | 968,010 | 968,010 | 968,010 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430.30 | 430.30 | 100.0% | |
| | 747,496 | 747,496 | 747,496 | 747,496 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 869,987 | 869,987 | 869,987 | 869,987 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430.30 | 430.30 | 100.0% | |
| | 735,027 | 735,027 | 735,027 | 735,027 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 249.00 | 249.00 | 100.0% | ML |
| | 343,459 | 343,459 | 343,459 | 343,459 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603.00 | 603.00 | 100.0% | |
| | 901,359 | 901,359 | 901,359 | 901,359 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 740,604 | 740,604 | 740,604 | 740,604 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 1,088,378 | 1,088,378 | 1,088,378 | 1,088,378 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.44 | 645.44 | 100.0% | |
| | 711,275 | 711,275 | 711,275 | 711,275 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULAS |
| | 877,118 | 877,118 | 877,118 | 877,118 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 704,814 | 704,814 | 704,814 | 704,814 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 659,502 | 659,502 | 659,502 | 659,502 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | MODULO |
| | 750,450 | 750,450 | 750,450 | 750,450 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,507,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 860.59 | 860.59 | 100.0% | |
| | 1,131,835 | 1,131,835 | 1,131,835 | 1,131,835 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.44 | 645.44 | 100.0% | |
| | 1,159,494 | 1,159,494 | 1,159,494 | 1,159,494 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.44 | 645.44 | 100.0% | |
| | 804,406 | 804,406 | 804,406 | 804,406 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 1,187,354 | 1,187,354 | 1,187,354 | 1,187,354 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.44 | 645.44 | 100.0% | |
| | 724,561 | 724,561 | 724,561 | 724,561 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 1,178,365 | 1,178,365 | 1,178,365 | 1,178,365 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.44 | 645.44 | 100.0% | |
| | 539,309 | 539,309 | 539,309 | 539,309 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.15 | 215.15 | 100.0% | |
| | 816,557 | 816,557 | 816,557 | 816,557 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AULA |
| | 343,055 | 343,055 | 343,055 | 343,055 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 256,726 | 256,726 | 256,726 | 256,726 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600.00 | 600.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 660,751 | 660,751 | 660,751 | 660,751 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520.00 | 520.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 438,541 | 438,541 | 438,541 | 438,541 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.00 | 400.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600.00 | 600.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA |
| | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161.00 | 161.00 | 100.0% | SE AMPLIARA TECHO ESTRUCTURAL YA EXISTENTE, SE UTILIZARA MATERIAL DEL MISMO EXISTENTE COMO: TUBO DE 3 DE DIAMETRO CEDULA 40 PARA LA CABRILLA O MARCO, POLIN MONTEN 6 X 2 1/2 PATIN CALIBRE 14 Y ANGULOS DE FIACION DE 3 X 3 X 3 1/16, COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 DE 6.20 ML, COLOCACION DE PINTURA Y FONDO ANTICORROSIVO, SE AMPLIARA APROXIMADAMENTE 161.04 M2. |
| | 84,945 | 84,945 | 84,945 | 15,392 | 18.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 10.00 | 2.00 | 20.0% | |
| | 213,880 | 213,880 | 213,880 | 213,880 | 100.0% | 0 | 0 | SUBESTACION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 190,878 | 190,878 | 190,878 | 190,878 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.00 | 0.69 | 69.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 69% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 30,546 | 30,546 | 30,546 | 30,546 | 100.0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCWE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 9,257 | 9,257 | 9,257 | 9,257 | 100.0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCWE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 100.0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCWE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0% | |
| | 159,458 | 159,458 | 159,458 | 159,458 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 159,458.00 | 159,458.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 2.00 | 0.00 | 0.0% | SE CANCELA LA OBRA |
| | 193,841 | 193,841 | 193,841 | 193,841 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 334,073 | 334,073 | 334,073 | 324,964 | 97.3% | 0 | 0 | CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESCUELA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | 186,405 | 186,405 | 186,405 | 185,501 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234.00 | 180.00 | 76.9% | |
| | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | 184,156 | 184,156 | 184,156 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 184,156.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180028 NO. DE OFICIO 18-007/2012 ESCUELA BENEFICIADA NIÑOS BENEFICIADOS 240 |
| | 238,358 | 238,358 | 238,358 | 70,671 | 29.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 238,358.00 | 70,671.00 | 29.6% | NUMERO DE OBRA 12/180031 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-007/2012 UNA ESCUELA PRIMARIA BENEFICIADA 360 ALUMNOS |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 565,983 | 565,983 | 565,983 | 168,954 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 565,983.00 | 168,954.00 | 29.9% | NUMERO DE OBRA 12/180034 NUMERO DE OFICIO FEISM-18-008/2012 01 ESCUELA BENEFICIADA, 200 ALUMNOS |
| | 92,231 | 92,231 | 92,231 | 92,231 | 100.0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 36,826 | 36,826 | 36,826 | 36,826 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | 383,446 | 383,446 | 383,446 | 383,446 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 250.00 | 250.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 749,151 | 749,151 | 749,151 | 749,151 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.00 | 580.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 609,040 | 609,040 | 609,040 | 609,040 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | MODULO DE SANITARIOS |
| | 1,184,410 | 1,184,410 | 1,184,410 | 1,184,410 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.44 | 645.44 | 100.0% | |
| | 879,666 | 879,666 | 879,666 | 879,666 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430.30 | 430.30 | 100.0% | |
| | 348,180 | 348,180 | 348,180 | 348,180 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168.36 | 168.36 | 100.0% | |
| | 433,418 | 433,418 | 433,418 | 433,418 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832.95 | 832.95 | 100.0% | |
| | 175,747 | 175,747 | 175,747 | 175,747 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |
| | 376,699 | 376,699 | 376,699 | 376,699 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219.00 | 219.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 629.00 | 629.00 | 100.0% | |
| | 214,152 | 214,152 | 214,152 | 214,152 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 92,271 | 92,271 | 92,271 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 92,271.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180029 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION 18-007/2012 OBRAS UBICADA EN LA COL. OSCAR FLORES TAPIA UNA ESCUELA BENEFICIADA, NIÑOS BENEFICIADOS 165 ALUMNOS |
| | 163,927 | 163,927 | 163,927 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 163,927.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180032 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-18-007/2012 UNA ESCUELA BENEFICIADA, 29 NIÑOS BENEFICIADOS |
| | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 1,150,072 | 1,150,072 | 1,150,072 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,029.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 4,094,553 | 4,094,553 | 4,094,553 | 4,094,553 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 30% Y FINANCIERO AL 30.5% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 307,507 | 307,507 | 307,507 | 307,507 | 100.0% | 0 | 0 | PIEZA | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 301,683 | 301,683 | 301,683 | 301,683 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1.00 | 0.73 | 73.0% | ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 73% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 3,496,660 | 3,496,660 | 3,496,660 | 3,496,660 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 3,482,698 | 3,482,698 | 3,482,698 | 3,482,698 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 144.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 370,323 | 370,323 | 370,323 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150.00 | 0.00 | 0.0% | SE BENEFICIARAN 150 FAMILIAS |
| | 195,002 | 195,002 | 195,002 | 195,002 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 195,002.00 | 195,002.00 | 100.0% | DEMOLICION DE MUROS Y DETALLES EXISTENTES, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA GENERAL, TRAZO Y NIVELACION PARA LA COLOCACION DE MUROS DE TABLAROCA, PUERTAS DE MULTIPANEL O SIMILAR, RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES, RETIRO DE FALSO PLAFON MAL DAÑADO Y COLOCACION DEL MISMO, REMODELACION DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, SARPEO Y AFINE DE MUROS, COLOCACION DE LAVABOS, TAZA Y TANQUE MINGITORIO, COLOCACION DE FALSO PLAFON, PUERTAS EN LOS BAÑOS Y SALIDAS, PINTURA DE ESMALTE Y VINILICA EN MUROS Y ESTRUCTURA, COLOCACION DE LAMPARAS FLUORESCENTE. |

ANEXO III

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALON | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 232,567 | 232,567 | 232,567 | 232,567 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 232,567.00 | 232,567.00 | 100.0% | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE AREA, SE EJECUTARAN 6 ZAPATAS DE 1.30 X 1.30 X 1.00 DE PROF., PEDESTAL DE CONCRETO CON 4 ANCLAS CON VRS. COLROL DE 5/8 SE UTILIZARA CONCRETO F C-200 KG/CM2 Y REFUERZO DE ACERO CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2 DE DIAMETRO, PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA POLIN MONTEN DE 8 PARA POSTES Y MARCOS Y POLIN DE 4 EN CARGADORES Y REFUERZOS SE APLICARA EL FONDO ANTICORROSIVO A TODA LA ESTRUCTURA Y SE COLOCARA LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE .26 PARA CUBRIR 204.00 M2 APROX. |
| | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 88,300 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 88,300.00 | 88,300.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 361,333 | 358,900 | 361,333 | 358,900 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 267,493 | 267,493 | 267,493 | 267,493 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 909,005 | 904,738 | 909,005 | 904,738 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.98 | 0.98 | 100.0% | |
| | 479,152 | 477,957 | 479,152 | 477,957 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 962,766 | 962,766 | 962,766 | 962,766 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.50 | 0.50 | 100.0% | |
| | 2,432,215 | 2,192,051 | 2,432,215 | 2,192,051 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 3,164,127 | 2,904,686 | 3,164,127 | 2,904,686 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 2,820,034 | 2,655,879 | 2,820,034 | 2,655,879 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 94,011 | 94,011 | 94,011 | 94,011 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184.57 | 184.57 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% |
| | 84,944 | 84,944 | 84,944 | 84,944 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 250.00 | 250.00 | 100.0% | |
| | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 15.00 | 15.00 | 100.0% | ES PARA LA AUTORIZACION DE LOS PROYECTOS DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2012 SE MANEJA POR PROYECTOS. |
| | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCIONES. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 8.00 | 8.00 | 100.0% | ES DE ACUERDO A LA SOLICITUD Y DESIGNACION DE PROYECTO |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 100.0% | 0 | 0 | BODEGA | 10.00 | 10.00 | 100.0% | EL PROGRAMA ES ACTIVOS PRODUCTIVOS |
| | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 100.0% | 0 | 0 | TALLER | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 100.0% | 0 | 0 | MOLINO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 100.0% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 161,124 | 161,124 | 161,124 | 161,124 | 100.0% | 0 | 0 | TALLER | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE AREA SE EJECUTARAN 4 ZAPATAS DE 1.20 X 1.20 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD., PEDESTAL DE CONCRETO CON 4 ANCLAS CON VRS. COLROL DE 5/8 SE UTILIZARA CONCRETO F C-200 KG/CM2 Y REFUERZO DE ACERO CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2 DE DIAMETRO, PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA POLIN MONTEN DE 8 PARA POSTES Y MARCOS Y POLIN DE 4 EN CARGADORES Y REFUERZOS SE APLICARA FONDO ANTICORROSIVO A TODA LA ESTRUCTURA Y SE COLOCARA LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE NUM.26 PARA CUBRIR 203.00 M2 APROXIMADAMENTE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTEE S UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 186,777 | 186,777 | 186,777 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 812,187 | 812,187 | 812,187 | 812,187 | 100.0% | 0 | 0 | PIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 27,043 | 27,043 | 27,043 | 27,043 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 27,041.00 | 27,041.00 | 100.0% | EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DEL COPLADEC. |
| | 209,490 | 209,490 | 209,490 | 189,290 | 90.4% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.94 | 94.0% | |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 76,334 | 76,334 | 76,334 | 76,334 | 100.0% | 0 | 0 | OPERACION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 179,060 | 179,060 | 179,060 | 173,007 | 96.6% | 0 | 0 | PESOS | 179,060.00 | 35,569.00 | 19.9% | |
| | 348,079 | 348,079 | 348,079 | 52,844 | 15.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 208,099 | 208,099 | 208,099 | 206,594 | 99.3% | 0 | 0 | PAGO | 15.00 | 14.00 | 93.3% | SE UTILIZA PARA APOYO A SUPERVISION DE OBRAS. |
| | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.0% | |
| | 352,395 | 352,395 | 352,395 | 352,395 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 352,395.00 | 352,395.00 | 100.0% | NUMERO DE OBRA 12/180020 OFICIO DE APROBACION FEISM-18-004/2012 ACCION GASTOS INDIRECTOS |
| | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.0% | EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, MATERIAL DIDACTICO COMO LAPTOP, SILLAS, ETC. ETC. |
| | 9,643 | 9,643 | 9,643 | 9,643 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 9,643.00 | 9,643.00 | 100.0% | |
| | 95,506 | 95,506 | 95,506 | 95,506 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 95,506.00 | 95,506.00 | 100.0% | |
| | 106,030 | 106,030 | 106,030 | 106,030 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 106,030.00 | 106,030.00 | 100.0% | |
| | 232,052 | 232,052 | 232,052 | 199,359 | 85.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 70,687 | 70,687 | 70,687 | 70,687 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 70,687.00 | 70,687.00 | 100.0% | |
| | 7,293,209 | 7,293,209 | 7,293,209 | 7,293,209 | 100.0% | 18,602 | 0 | JOVENES | 7,293,209.00 | 7,293,209.00 | 100.0% | |
| | 18,030 | 18,030 | 18,030 | 18,030 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 18,030.00 | 18,030.00 | 100.0% | EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DEL COPLADEC. |
| | 177,278 | 177,275 | 177,275 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PESOS | 957,148.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | PESOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0% | |
| | 124,518 | 124,518 | 124,518 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 138,732 | 138,732 | 138,732 | 95,406 | 68.8% | 0 | 0 | PAGO | 6.00 | 3.00 | 50.0% | |
| | 530,103 | 530,103 | 530,103 | 530,103 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 276,312 | 276,312 | 276,312 | 276,312 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | ACCION CONCLUIDA |
| | 198,246 | 198,246 | 198,246 | 198,246 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | ACCION CONCLUIDA Y OPERANDO |
| | 157,273 | 157,273 | 157,273 | 157,273 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 0.20 | 20.0% | ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 20% Y FINANCIERO AL 32.8% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS |
| | 776,133 | 753,660 | 776,133 | 753,660 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 139,660 | 139,660 | 139,660 | 86,662 | 62.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 0.62 | 62.0% | |
| | 771,862 | 771,862 | 771,862 | 771,862 | 100.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 225,574 | 225,574 | 225,574 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 225,574.00 | 0.00 | 0.0% | NUMERO DE OBRA 12/180021 NUMERO DE OFICIO DE APROBACION FEISM-18-004/2012 PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| | 119,373 | 119,373 | 119,373 | 41,895 | 35.1% | 0 | 0 | PESOS | 119,373.00 | 41,895.00 | 35.1% | |
| | 106,753,095 | 106,753,095 | 106,753,095 | 99,698,588 | 93.4% | 1,101,656 | 0 | | 145,064.00 | 144,761.60 | 99.8% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 207,052 | 207,052 | 207,052 | 207,052 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 344,006 | 344,006 | 344,006 | 344,006 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 1,963,718 | 1,963,718 | 1,963,718 | 1,963,718 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 309,504 | 309,504 | 309,504 | 309,504 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 54,926 | 54,926 | 54,926 | 54,926 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 3,960,682 | 3,960,682 | 3,960,682 | 3,960,682 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 130,207 | 130,207 | 130,207 | 130,207 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 1,421,088 | 1,421,088 | 1,421,088 | 1,421,088 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 1,274,873 | 1,274,873 | 1,274,873 | 1,274,873 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 4,176,251 | 4,176,251 | 4,176,251 | 4,176,251 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 6,475,531 | 6,475,531 | 6,475,531 | 6,475,531 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 11,484 | 11,484 | 11,484 | 11,484 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 2,982,505 | 2,982,505 | 2,982,505 | 1,000,000 | 33.5% | 961,903 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 148,791 | 148,791 | 148,791 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 30,290 | 30,290 | 30,290 | 9,087 | 30.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.30 | 30.0% | NAN |
| | 408,185 | 408,185 | 408,185 | 408,185 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | NAN |
| | 2,447,008 | 2,447,008 | 2,447,008 | 2,447,008 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 25.00 | 25.00 | 100.0% | NAN |
| | 3,764,908 | 3,764,908 | 3,764,908 | 3,491,394 | 92.7% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 4.00 | 80.0% | NAN |
| | 502,693 | 502,693 | 502,693 | 502,693 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 15.00 | 11.00 | 73.3% | NAN |
| | 204,950 | 204,950 | 204,950 | 204,950 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 6.00 | 4.00 | 66.7% | NAN |
| | 328,164 | 328,164 | 328,164 | 328,164 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |
| | 521,768 | 521,768 | 521,768 | 521,768 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 10.00 | 9.00 | 90.0% | NAN |
| | 710,709 | 710,709 | 710,709 | 710,708 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 12.00 | 12.00 | 100.0% | NAN |
| | 1,296,944 | 1,296,944 | 1,296,944 | 1,296,944 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 24.00 | 24.00 | 100.0% | NAN |
| | 151,206 | 151,206 | 151,206 | 151,206 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | NAN |
| | 1,111,528 | 1,111,528 | 1,111,528 | 1,111,528 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 28.00 | 28.00 | 100.0% | NAN |
| | 421,375 | 421,375 | 421,375 | 421,375 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 13.00 | 8.00 | 61.5% | NAN |
| | 4,685,300 | 4,685,300 | 4,685,300 | 4,685,300 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 211.00 | 190.00 | 90.0% | NAN |
| | 1,188,859 | 1,188,859 | 1,188,859 | 1,188,859 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 25.00 | 10.00 | 40.0% | NAN |
| | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 68,465 | 97.0% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 1.00 | 33.3% | NAN |
| | 652,198 | 652,198 | 652,197 | 652,197 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 21.00 | 19.00 | 90.5% | NAN |
| | 350,460 | 350,460 | 350,460 | 350,460 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 10.00 | 7.00 | 70.0% | NAN |
| | 157,443 | 157,443 | 157,443 | 47,233 | 30.0% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 1.00 | 33.3% | NAN |
| | 336,216 | 336,216 | 336,216 | 336,215 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 7.00 | 63.6% | NAN |
| | 210,161 | 210,161 | 210,161 | 210,161 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 7.00 | 7.00 | 100.0% | NAN |
| | 1,172,193 | 1,172,193 | 1,172,193 | 962,475 | 82.1% | 0 | 0 | OTROS | 41.00 | 34.00 | 82.9% | NAN |
| | 389,024 | 389,024 | 389,024 | 382,827 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 3.00 | 27.3% | NAN |
| | 225,779 | 225,779 | 225,779 | 213,733 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 6.00 | 2.00 | 33.3% | NAN |
| | 466,831 | 466,831 | 466,831 | 466,827 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 14.00 | 13.00 | 92.9% | NAN |
| | 210,285 | 210,285 | 210,285 | 210,285 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 80.00 | 80.00 | 100.0% | NAN |
| | 153,757 | 153,757 | 153,757 | 153,757 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| | 170,257 | 170,257 | 170,257 | 170,257 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |
| | 100,389 | 100,389 | 100,389 | 100,389 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.30 | 30.0% | NAN |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 693,745 | 693,745 | 693,745 | 545,938 | 78.7% | 0 | 0 | OTROS | 18.00 | 6.00 | 33.3% | NAN |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 37,303 | 37,303 | 37,303 | 37,303 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60.00 | 60.00 | 100.0% | |
| | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35.00 | 35.00 | 100.0% | |
| | 22,967 | 22,967 | 22,967 | 22,967 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| | 125,377 | 125,377 | 125,377 | 125,377 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 1,196,800 | 1,196,800 | 1,196,800 | 1,196,800 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,088.00 | 1,088.00 | 100.0% | |
| | 54,264 | 54,264 | 54,264 | 54,264 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110.00 | 110.00 | 100.0% | |
| | 182,054 | 182,054 | 182,054 | 182,054 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120.00 | 120.00 | 100.0% | |
| | 132,778 | 132,778 | 132,778 | 132,778 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122.00 | 122.00 | 100.0% | |
| | 764,448 | 764,448 | 764,448 | 764,448 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,250.00 | 1,250.00 | 100.0% | |
| | 118,261 | 118,261 | 118,261 | 118,261 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130.00 | 130.00 | 100.0% | |
| | 219,374 | 219,374 | 219,374 | 219,374 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.00 | 180.00 | 100.0% | |
| | 1,994,300 | 1,994,300 | 1,994,300 | 1,994,300 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,813.00 | 1,813.00 | 100.0% | |
| | 189,063 | 189,063 | 189,063 | 189,063 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200.00 | 200.00 | 100.0% | |
| | 282,700 | 282,700 | 282,700 | 282,700 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220.00 | 220.00 | 100.0% | |
| | 196,227 | 196,227 | 196,227 | 196,227 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258.00 | 258.00 | 100.0% | |
| | 313,401 | 313,401 | 313,401 | 313,401 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270.00 | 270.00 | 100.0% | |
| | 303,781 | 303,781 | 303,781 | 303,781 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 299,105 | 299,105 | 299,105 | 299,105 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 321.00 | 321.00 | 100.0% | |
| | 406,849 | 406,849 | 406,849 | 406,849 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 331.00 | 331.00 | 100.0% | |
| | 459,594 | 459,594 | 459,594 | 459,594 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 404.00 | 404.00 | 100.0% | |
| | 579,853 | 579,853 | 579,853 | 579,853 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 488.00 | 488.00 | 100.0% | |
| | 50,259 | 50,259 | 50,259 | 50,259 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| | 372,439 | 372,439 | 372,439 | 372,439 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 519.00 | 519.00 | 100.0% | |
| | 651,200 | 651,200 | 651,200 | 456,127 | 70.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 592.00 | 533.00 | 90.0% | |
| | 65,754 | 65,754 | 65,754 | 65,754 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.00 | 70.00 | 100.0% | |
| | 52,761 | 52,761 | 52,761 | 52,761 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.00 | 70.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 61,475 | 61,475 | 61,475 | 61,475 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96.00 | 96.00 | 100.0% | |
| | 139,156 | 139,156 | 139,156 | 139,156 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 43,086 | 43,086 | 43,086 | 43,086 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 49.00 | 49.00 | 100.0% | |
| | 154,459 | 154,459 | 154,459 | 154,459 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 142.00 | 142.00 | 100.0% | |
| | 41,406 | 41,406 | 41,406 | 41,406 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.00 | 70.00 | 100.0% | |
| | 165,619 | 165,619 | 165,619 | 165,619 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250.00 | 250.00 | 100.0% | |
| | 520,847 | 520,847 | 520,847 | 520,847 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290.00 | 290.00 | 100.0% | |
| | 565,183 | 565,183 | 565,183 | 565,183 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75.00 | 75.00 | 100.0% | |
| | 125,316 | 125,316 | 125,316 | 125,316 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115.00 | 115.00 | 100.0% | |
| | 147,661 | 147,661 | 147,661 | 147,661 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138.00 | 138.00 | 100.0% | |
| | 231,554 | 231,554 | 231,554 | 231,554 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.00 | 154.00 | 100.0% | |
| | 282,875 | 282,875 | 282,875 | 282,875 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258.00 | 258.00 | 100.0% | |
| | 366,948 | 366,948 | 366,948 | 366,948 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225.00 | 225.00 | 100.0% | |

ANEXO III

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 428,036 | 428,036 | 428,036 | 428,036 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 237.00 | 237.00 | 100.0% | |
| | 484,646 | 484,646 | 484,646 | 484,646 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.00 | 260.00 | 100.0% | |
| | 637,606 | 637,606 | 637,606 | 637,606 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 354.00 | 354.00 | 100.0% | |
| | 665,576 | 665,576 | 665,576 | 665,576 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410.00 | 410.00 | 100.0% | |
| | 78,717 | 78,717 | 78,717 | 78,717 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 44.00 | 44.00 | 100.0% | |
| | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45.00 | 45.00 | 100.0% | |
| | 429,502 | 429,502 | 429,502 | 429,502 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 462.00 | 462.00 | 100.0% | |
| | 63,465 | 63,465 | 63,465 | 63,465 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55.00 | 55.00 | 100.0% | |
| | 106,506 | 106,506 | 106,506 | 106,506 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60.00 | 60.00 | 100.0% | |
| | 102,849 | 102,849 | 102,849 | 102,849 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60.00 | 60.00 | 100.0% | |
| | 100,699 | 100,699 | 100,699 | 100,699 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 74.00 | 74.00 | 100.0% | |
| | 115,185 | 115,185 | 115,185 | 115,185 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75.00 | 75.00 | 100.0% | |
| | 126,547 | 126,547 | 126,547 | 126,547 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75.00 | 75.00 | 100.0% | |
| | 127,750 | 127,750 | 127,750 | 127,750 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86.00 | 86.00 | 100.0% | |
| | 1,694,549 | 1,694,549 | 1,694,549 | 1,368,976 | 80.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 928.00 | 928.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 267,938 | 267,938 | 267,938 | 267,938 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 297.00 | 297.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 28,395 | 28,395 | 28,395 | 28,395 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 266.00 | 266.00 | 100.0% | |
| | 74,725 | 74,725 | 74,725 | 74,725 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 700.00 | 700.00 | 100.0% | |
| | 29,890 | 29,890 | 29,890 | 29,890 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 280.00 | 280.00 | 100.0% | |
| | 39,813 | 39,813 | 39,813 | 39,813 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 315.00 | 315.00 | 100.0% | |
| | 74,725 | 74,725 | 74,725 | 74,725 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 700.00 | 700.00 | 100.0% | |
| | 267,090 | 267,090 | 267,090 | 267,090 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,520.00 | 2,520.00 | 100.0% | |
| | 86,467 | 86,467 | 86,467 | 86,467 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 810.00 | 810.00 | 100.0% | |
| | 86,467 | 86,467 | 86,467 | 86,467 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 810.00 | 810.00 | 100.0% | |
| | 14,412 | 14,412 | 14,412 | 14,412 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 138.00 | 138.00 | 100.0% | |
| | 31,705 | 31,705 | 31,705 | 31,705 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 306.00 | 306.00 | 100.0% | |
| | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 383.00 | 383.00 | 100.0% | |
| | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 704.00 | 704.00 | 100.0% | |
| | 54,070 | 54,070 | 54,070 | 54,070 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 558.00 | 558.00 | 100.0% | |
| | 18,963 | 18,963 | 18,963 | 18,963 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 180.00 | 180.00 | 100.0% | |
| | 40,284 | 40,284 | 40,284 | 40,284 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 412.00 | 412.00 | 100.0% | |
| | 45,965 | 45,965 | 45,965 | 45,965 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 562.00 | 562.00 | 100.0% | |
| | 39,772 | 39,772 | 39,772 | 39,772 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 675.00 | 675.00 | 100.0% | |
| | 83,431 | 83,431 | 83,431 | 83,431 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 900.00 | 900.00 | 100.0% | |
| | 127,404 | 127,404 | 127,404 | 127,404 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,198.00 | 1,198.00 | 100.0% | |
| | 51,240 | 51,240 | 51,240 | 51,240 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 480.00 | 480.00 | 100.0% | |
| | 108,281 | 108,281 | 108,281 | 108,281 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,043.00 | 1,043.00 | 100.0% | |
| | 51,257 | 51,257 | 51,257 | 51,257 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 491.00 | 491.00 | 100.0% | |
| | 31,993 | 31,993 | 31,993 | 31,993 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 320.00 | 320.00 | 100.0% | |
| | 751,859 | 751,859 | 751,859 | 751,859 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 7,259.00 | 7,259.00 | 100.0% | |
| | 66,416 | 66,416 | 66,416 | 66,416 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 630.00 | 630.00 | 100.0% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 141,882 | 141,882 | 141,882 | 141,882 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,190.00 | 1,190.00 | 100.0% | |
| | 211,365 | 211,365 | 211,365 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,980.00 | 1,980.00 | 100.0% | |
| | 137,642 | 137,642 | 137,642 | 137,642 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,190.00 | 1,190.00 | 100.0% | |
| | 39,822 | 39,822 | 39,822 | 39,822 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 310.00 | 310.00 | 100.0% | |
| | 669,606 | 669,606 | 669,606 | 669,606 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 5,629.00 | 5,629.00 | 100.0% | |
| | 72,060 | 72,060 | 72,060 | 72,060 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 588.00 | 588.00 | 100.0% | |
| | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 36,750 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 165.00 | 165.00 | 100.0% | |
| | 37,926 | 37,926 | 37,926 | 37,926 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 360.00 | 360.00 | 100.0% | |
| | 47,556 | 47,556 | 47,556 | 47,556 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 768.00 | 768.00 | 100.0% | |
| | 147,033 | 147,033 | 147,033 | 147,033 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,550.00 | 1,550.00 | 100.0% | |
| | 247,179 | 247,179 | 247,179 | 247,179 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,399.00 | 2,399.00 | 100.0% | |
| | 210,911 | 210,911 | 210,911 | 210,911 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,002.00 | 2,002.00 | 100.0% | |
| | 37,926 | 37,926 | 37,926 | 37,926 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 360.00 | 360.00 | 100.0% | |
| | 329,044 | 329,044 | 329,044 | 329,044 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,106.00 | 1,106.00 | 100.0% | |
| | 567,596 | 567,596 | 567,596 | 567,596 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,888.00 | 1,888.00 | 100.0% | |
| | 1,680,856 | 1,680,856 | 1,680,856 | 1,680,856 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,647.00 | 5,647.00 | 100.0% | |
| | 432,121 | 432,121 | 432,121 | 432,121 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,443.00 | 1,443.00 | 100.0% | |
| | 864,254 | 864,254 | 864,254 | 864,254 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,895.00 | 2,895.00 | 100.0% | |
| | 413,116 | 413,116 | 413,116 | 413,116 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,394.00 | 1,394.00 | 100.0% | |
| | 288,768 | 288,768 | 288,768 | 288,768 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,507.00 | 1,507.00 | 100.0% | |
| | 40,211 | 40,211 | 40,211 | 40,211 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146.00 | 146.00 | 100.0% | |
| | 191,291 | 191,291 | 191,291 | 191,291 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675.00 | 675.00 | 100.0% | |
| | 89,109 | 89,109 | 89,109 | 89,109 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 346,389 | 346,389 | 346,389 | 346,389 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,201.00 | 1,201.00 | 100.0% | |
| | 204,476 | 204,476 | 204,476 | 204,476 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792.00 | 792.00 | 100.0% | |
| | 157,509 | 157,509 | 157,509 | 157,509 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.00 | 650.00 | 100.0% | |
| | 282,324 | 282,324 | 282,324 | 282,324 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,005.00 | 1,005.00 | 100.0% | |
| | 204,574 | 204,574 | 204,574 | 204,574 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735.00 | 735.00 | 100.0% | |
| | 162,803 | 162,803 | 162,803 | 162,803 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590.00 | 590.00 | 100.0% | |
| | 248,574 | 248,574 | 248,574 | 248,574 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832.00 | 832.00 | 100.0% | |
| | 333,155 | 333,155 | 333,155 | 333,155 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.0% | |
| | 320,484 | 320,484 | 320,484 | 320,484 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,071.00 | 1,071.00 | 100.0% | |
| | 110,497 | 110,497 | 110,497 | 110,497 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340.00 | 340.00 | 100.0% | |
| | 65,448 | 65,448 | 65,448 | 65,448 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220.00 | 220.00 | 100.0% | |
| | 170,996 | 170,996 | 170,996 | 170,996 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 674.00 | 674.00 | 100.0% | |
| | 261,629 | 261,629 | 261,629 | 261,629 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880.00 | 880.00 | 100.0% | |
| | 335,412 | 335,412 | 335,412 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,114.00 | 1,114.00 | 100.0% | |
| | 484,805 | 484,805 | 484,805 | 484,805 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,709.00 | 1,675.00 | 98.0% | |
| | 511,996 | 511,996 | 511,996 | 511,996 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,726.00 | 1,726.00 | 100.0% | |
| | 107,051 | 107,051 | 107,051 | 107,051 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 360.00 | 360.00 | 100.0% | |

ANEXO III

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 915,327 | 915,327 | 915,327 | 915,327 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,080.00 | 3,080.00 | 100.0% | |
| | 96,334 | 96,334 | 96,334 | 96,334 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 765.00 | 765.00 | 100.0% | |
| | 409,181 | 409,181 | 409,181 | 409,181 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,746.00 | 1,746.00 | 100.0% | |
| | 139,851 | 139,851 | 139,851 | 139,851 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 527.00 | 527.00 | 100.0% | |
| | 944,194 | 944,194 | 944,194 | 944,194 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,646.00 | 3,646.00 | 100.0% | |
| | 865,793 | 865,793 | 865,793 | 865,793 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,240.00 | 3,240.00 | 100.0% | |
| | 1,278,771 | 1,278,771 | 1,278,771 | 1,278,771 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 5,164.00 | 5,164.00 | 100.0% | |
| | 1,143,327 | 1,143,327 | 1,143,327 | 1,143,327 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 4,200.00 | 4,200.00 | 100.0% | |
| | 717,507 | 717,507 | 717,507 | 717,507 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,612.00 | 2,612.00 | 100.0% | |
| | 313,280 | 313,280 | 313,280 | 313,280 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 912.00 | 912.00 | 100.0% | |
| | 597,585 | 597,585 | 597,585 | 597,585 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,709.00 | 1,709.00 | 100.0% | |
| | 62,306 | 62,306 | 62,306 | 62,306 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 240.00 | 240.00 | 100.0% | |
| | 63,544 | 63,544 | 63,544 | 63,544 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 192.00 | 192.00 | 100.0% | |
| | 58,631 | 58,631 | 58,631 | 58,631 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 270.00 | 270.00 | 100.0% | |
| | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 160.00 | 160.00 | 100.0% | |
| | 190,970 | 190,970 | 190,970 | 190,970 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 557.00 | 557.00 | 100.0% | |
| | 469,441 | 469,441 | 469,441 | 469,441 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,278.00 | 1,278.00 | 100.0% | |
| | 434,749 | 434,749 | 434,749 | 434,749 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,127.00 | 1,127.00 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 139,753 | 0 | METROS | 110.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 265,684 | 265,684 | 265,684 | 265,684 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 947.00 | 947.00 | 100.0% | |
| | 254,221 | 254,221 | 254,221 | 254,221 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,058.00 | 1,058.00 | 100.0% | |
| | 1,710,073 | 1,710,073 | 1,710,073 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,125.00 | 1,125.00 | 100.0% | |
| | 81,474 | 81,474 | 81,474 | 81,474 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 774.00 | 774.00 | 100.0% | |
| | 53,812 | 53,812 | 53,812 | 53,812 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 720.00 | 720.00 | 100.0% | |
| | 128,528 | 128,528 | 128,528 | 128,528 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 630.00 | 630.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 870.00 | 870.00 | 100.0% | |
| | 994,010 | 994,010 | 994,010 | 994,010 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3,768.00 | 3,768.00 | 100.0% | |
| | 1,289,927 | 1,289,927 | 1,289,927 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3,465.00 | 3,465.00 | 100.0% | |
| | 137,936 | 137,936 | 137,936 | 137,936 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 700.00 | 700.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 68,543 | 68,543 | 68,543 | 68,543 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 360.00 | 360.00 | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 128,058 | 128,058 | 128,058 | 128,058 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600.00 | 600.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 142,202 | 142,202 | 142,202 | 142,202 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 601.00 | 601.00 | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 143,156 | 143,156 | 143,156 | 143,156 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600.00 | 600.00 | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 83,369 | 83,369 | 83,369 | 83,369 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 302.00 | 302.00 | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 122,999 | 122,999 | 122,999 | 122,999 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 540.00 | 540.00 | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 122,794 | 122,794 | 122,794 | 122,794 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600.00 | 600.00 | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 167,949 | 167,949 | 167,949 | 167,949 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 680.00 | 680.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS |
| | 59,296 | 59,296 | 59,296 | 59,296 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 225.00 | 225.00 | 100.0% | |
| | 339,984 | 339,984 | 339,984 | 339,984 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| | 1,144,597 | 1,144,597 | 1,144,597 | 1,144,597 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 36.00 | 36.00 | 100.0% | |
| | 893,592 | 893,592 | 893,592 | 893,592 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 35.00 | 35.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | 640,970 | 640,970 | 640,970 | 640,970 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 15.00 | 15.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 42,210 | 42,210 | 42,210 | 42,210 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 205,501 | 205,501 | 205,501 | 205,501 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 238,859 | 238,859 | 238,859 | 238,859 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 120,051 | 120,051 | 120,051 | 120,051 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 529,289 | 529,289 | 529,289 | 529,289 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 8.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 114,616 | 114,616 | 114,616 | 114,616 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 11.00 | 11.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 173,714 | 173,714 | 173,714 | 173,714 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 5.00 | 5.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 328,978 | 328,978 | 328,978 | 328,978 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 7.00 | 7.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 197,511 | 197,511 | 197,511 | 197,511 | 100.0% | 0 | 0 | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 200.00 | 200.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 72,633 | 72,633 | 72,633 | 72,633 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 40,899 | 40,899 | 40,899 | 40,899 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 209,646 | 209,646 | 209,646 | 209,646 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 91,679 | 91,679 | 91,679 | 91,679 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 126,470 | 126,470 | 126,470 | 126,470 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 41,622 | 41,622 | 41,622 | 41,622 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 332,922 | 332,922 | 332,922 | 332,922 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 9.00 | 9.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 538,812 | 538,812 | 538,812 | 538,812 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 12.00 | 12.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 192,152 | 192,152 | 192,152 | 192,152 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 5.00 | 5.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 791,771 | 791,771 | 791,771 | 791,771 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 16.00 | 16.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 456,316 | 456,316 | 456,316 | 456,316 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 12.00 | 12.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 554,063 | 554,063 | 554,063 | 554,063 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 13.00 | 13.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 316,246 | 316,246 | 316,246 | 316,246 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 5.00 | 5.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 132,910 | 132,910 | 132,910 | 132,910 | 100.0% | 0 | 0 | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 100.00 | 100.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | 51,660 | 51,660 | 51,660 | 51,660 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 117,250 | 117,250 | 117,250 | 117,250 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ESCALERAS, ANDADORES | 231.00 | 231.00 | 100.0% | |
| | 448,182 | 448,182 | 448,182 | 448,182 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 82.00 | 82.00 | 100.0% | |
| | 350,286 | 350,286 | 350,286 | 350,286 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 389.00 | 389.00 | 100.0% | |
| | 63,599 | 63,599 | 63,599 | 63,599 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 54.00 | 54.00 | 100.0% | |
| | 332,921 | 332,921 | 332,921 | 332,921 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 330.00 | 330.00 | 100.0% | |
| | 156,292 | 156,292 | 156,292 | 156,292 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.00 | 24.00 | 100.0% | |
| | 58,733 | 58,733 | 58,733 | 58,733 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ESCALERAS, ANDADORES | 26.00 | 26.00 | 100.0% | |
| | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85.00 | 85.00 | 100.0% | |
| | 129,195 | 129,195 | 129,195 | 129,195 | 100.0% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 128,391 | 128,391 | 128,391 | 128,391 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 164.00 | 164.00 | 100.0% | |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 121,600 | 121,600 | 121,600 | 121,600 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,170.00 | 2,170.00 | 100.0% | |
| | 2,251,160 | 2,251,160 | 2,251,160 | 2,251,160 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,872.00 | 1,872.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS; NO EN METROS CUADRADOS. |
| | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,093,466 | 99.4% | 0 | 0 | ASISTENCIA TECNICA | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 96,020,715 | 96,020,715 | 96,020,715 | 94,580,558 | 98.5% | 3,426,345 | 2,673,140 | | 1,350,648.78 | 1,350,574.10 | 100.0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 708,879 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 473,372 | 473,372 | 473,372 | 473,372 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 461.03 | 461.03 | 100.0% | NAN |
| | 247,326 | 247,326 | 247,326 | 247,326 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 80.00 | 80.00 | 100.0% | NAN |
| | 4,108,574 | 4,108,574 | 4,108,574 | 4,108,574 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 22,386.00 | 22,386.00 | 100.0% | NAN |
| | 525,712 | 525,712 | 525,712 | 525,712 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 220.00 | 220.00 | 100.0% | NAN |
| | 145,097 | 145,097 | 145,097 | 145,097 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 138.00 | 138.00 | 100.0% | NAN |
| | 247,326 | 247,326 | 247,326 | 247,326 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 80.00 | 80.00 | 100.0% | NAN |
| | 298,910 | 298,910 | 298,910 | 298,910 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 276.62 | 276.62 | 100.0% | NAN |
| | 494,696 | 494,696 | 494,696 | 494,696 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 461.03 | 461.03 | 100.0% | NAN |
| | 357,338 | 357,338 | 357,338 | 357,338 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 331.94 | 331.94 | 100.0% | NAN |
| | 1,616,383 | 1,616,383 | 1,616,383 | 1,616,383 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 12,577.24 | 12,577.24 | 100.0% | NAN |
| | 571,370 | 571,370 | 571,370 | 571,370 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 7,776.17 | 7,776.17 | 100.0% | NAN |
| | 1,578,215 | 1,578,215 | 1,578,215 | 1,578,215 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,460.56 | 1,460.56 | 100.0% | NAN |
| | 2,433,662 | 2,433,662 | 2,433,662 | 2,433,662 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 11,626.20 | 11,626.20 | 100.0% | NAN |
| | 1,065,872 | 1,065,872 | 1,065,872 | 1,065,872 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5,915.20 | 5,915.20 | 100.0% | NAN |
| | 148,074 | 148,074 | 148,074 | 148,074 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 138.00 | 138.00 | 100.0% | NAN |
| | 610,857 | 610,857 | 610,857 | 610,857 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.0% | NAN |
| | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 202,954 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,246.00 | 1,246.00 | 100.0% | NAN |
| | 215,296 | 215,296 | 215,296 | 215,296 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 70.00 | 70.00 | 100.0% | NAN |
| | 224,179 | 224,179 | 224,179 | 224,179 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 207.47 | 207.47 | 100.0% | NAN |
| | 296,823 | 296,823 | 296,823 | 296,823 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 276.62 | 276.62 | 100.0% | NAN |
| | 399,392 | 399,392 | 399,392 | 399,392 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 368.83 | 368.83 | 100.0% | NAN |
| | 2,599,418 | 2,599,418 | 2,599,418 | 2,599,418 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 10,040.00 | 10,040.00 | 100.0% | NAN |
| | 597,809 | 597,809 | 597,809 | 597,809 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 553.24 | 553.24 | 100.0% | NAN |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,049,504 | 1,049,504 | OTROS | 25,645.60 | 25,645.60 | 100.0% | NAN |
| | 777,157 | 777,157 | 777,157 | 777,157 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 719.21 | 719.21 | 100.0% | NAN |
| | 1,512,105 | 1,512,105 | 1,512,105 | 1,512,105 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 30.00 | 30.00 | 100.0% | NAN |
| | 229,494 | 229,494 | 229,494 | 229,494 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | NAN |
| | 195,165 | 195,165 | 195,165 | 195,165 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | NAN |
| | 231,304 | 231,304 | 231,304 | 231,304 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |
| | 208,677 | 208,677 | 208,677 | 208,677 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 6.00 | 6.00 | 100.0% | NAN |
| | 285,592 | 285,592 | 285,592 | 285,592 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |

IATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 2,164,618 | 2,164,618 | 2,164,618 | 1,963,605 | 90.7% | 0 | 0 | OTROS | 62.00 | 56.00 | 90.3% | NAN |
| | 3,013,088 | 3,013,088 | 3,013,088 | 3,013,088 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 186.00 | 186.00 | 100.0% | NAN |
| | 193,140 | 193,140 | 193,140 | 193,140 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| | 178,118 | 178,118 | 178,118 | 178,118 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | NAN |
| | 269,700 | 269,700 | 269,700 | 269,700 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |
| | 281,474 | 281,474 | 281,474 | 281,474 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |
| | 475,948 | 475,948 | 475,948 | 475,948 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | NAN |
| | 489,636 | 489,636 | 489,636 | 489,636 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 9.00 | 9.00 | 100.0% | NAN |
| | 75,683 | 75,683 | 75,683 | 75,683 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 3.00 | 100.0% | NAN |
| | 672,104 | 672,104 | 672,104 | 672,104 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 15.00 | 15.00 | 100.0% | NAN |
| | 134,908 | 134,908 | 134,908 | 134,908 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | NAN |
| | 589,079 | 589,079 | 589,079 | 589,079 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 13.00 | 13.00 | 100.0% | NAN |
| | 50,150 | 50,150 | 50,150 | 36,422 | 72.6% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 2.00 | 66.7% | NAN |
| | 199,776 | 199,776 | 199,776 | 67,229 | 33.7% | 0 | 0 | OTROS | 5.00 | 2.00 | 40.0% | NAN |
| | 495,826 | 495,826 | 495,826 | 200,571 | 40.5% | 0 | 0 | OTROS | 12.00 | 5.00 | 41.7% | NAN |
| | 33,604 | 33,604 | 33,604 | 16,173 | 48.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.48 | 48.0% | NAN |
| | 131,161 | 131,161 | 131,161 | 36,886 | 28.1% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 1.00 | 33.3% | NAN |
| | 563,421 | 563,421 | 563,421 | 80,520 | 14.3% | 2,030 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.14 | 14.0% | NAN |
| | 198,052 | 198,052 | 198,052 | 78,322 | 39.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | NAN |
| | 1,780,600 | 1,780,600 | 1,780,600 | 1,780,600 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 70.00 | 70.00 | 100.0% | NAN |
| | 405,414 | 405,414 | 405,414 | 405,414 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 25.00 | 25.00 | 100.0% | NAN |
| | 414,349 | 414,349 | 414,349 | 414,349 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 7.00 | 7.00 | 100.0% | NAN |
| | 418,399 | 418,399 | 418,399 | 418,399 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 8.00 | 8.00 | 100.0% | NAN |
| | 527,626 | 527,626 | 527,626 | 523,148 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 11.00 | 100.0% | NAN |
| | 349,334 | 349,334 | 349,334 | 349,334 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 8.00 | 8.00 | 100.0% | NAN |
| | 234,204 | 234,204 | 234,204 | 234,204 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 3.00 | 100.0% | NAN |
| | 277,066 | 277,066 | 277,066 | 277,066 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 3.00 | 100.0% | NAN |
| | 2,138,676 | 2,138,676 | 2,138,676 | 2,130,656 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 55.00 | 55.00 | 100.0% | NAN |
| | 158,920 | 158,920 | 158,920 | 140,244 | 88.2% | 0 | 0 | OTROS | 6.00 | 6.00 | 100.0% | NAN |
| | 519,506 | 519,506 | 519,506 | 480,530 | 92.5% | 0 | 0 | OTROS | 20.00 | 18.00 | 90.0% | NAN |
| | 66,304 | 66,304 | 66,304 | 55,610 | 83.9% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 1.70 | 85.0% | NAN |
| | 704,652 | 704,652 | 704,652 | 704,652 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 20.00 | 20.00 | 100.0% | NAN |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 228,984 | 228,984 | OTROS | 6.00 | 6.00 | 100.0% | NAN |
| | 393,240 | 393,240 | 393,240 | 392,417 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | NAN |
| | 137,226 | 137,226 | 137,226 | 136,390 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | NAN |
| | 295,153 | 295,153 | 295,153 | 295,153 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 8.00 | 8.00 | 100.0% | NAN |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93.00 | 93.00 | 100.0% | |
| | 8,266 | 8,266 | 8,266 | 8,266 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60.00 | 60.00 | 100.0% | |
| | 19,093 | 19,093 | 19,093 | 19,093 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 229,962 | 229,962 | 229,962 | 229,962 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,165.00 | 1,165.00 | 100.0% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 24,730 | 24,730 | 24,730 | 24,730 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120.00 | 120.00 | 100.0% | |
| | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.00 | 30.00 | 100.0% | |
| | 6,374 | 6,374 | 6,374 | 6,374 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 8,563 | 8,563 | 8,563 | 8,563 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43.00 | 43.00 | 100.0% | |
| | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| | 11,673 | 11,673 | 11,673 | 11,673 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 53.00 | 53.00 | 100.0% | |
| | 78,010 | 78,010 | 78,010 | 78,010 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 373.00 | 373.00 | 100.0% | |
| | 1,072,742 | 1,072,742 | 1,072,742 | 1,072,742 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,072,742.00 | 1,072,742.00 | 100.0% | |
| | 247,909 | 247,909 | 247,909 | 247,909 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 379.00 | 379.00 | 100.0% | |
| | 41,188 | 41,188 | 41,188 | 41,188 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67.00 | 67.00 | 100.0% | |
| | 97,034 | 97,034 | 97,034 | 97,034 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105.00 | 105.00 | 100.0% | |
| | 981,932 | 981,932 | 981,932 | 981,932 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,176.00 | 1,176.00 | 100.0% | |
| | 126,910 | 126,910 | 126,910 | 126,910 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136.00 | 136.00 | 100.0% | |
| | 102,873 | 102,873 | 102,873 | 102,873 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150.00 | 150.00 | 100.0% | |
| | 96,010 | 96,010 | 96,010 | 96,010 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 171.00 | 171.00 | 100.0% | |
| | 73,593 | 73,593 | 73,593 | 73,593 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.00 | 180.00 | 100.0% | |
| | 88,216 | 88,216 | 88,216 | 88,216 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200.00 | 200.00 | 100.0% | |
| | 66,955 | 66,955 | 66,955 | 66,955 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200.00 | 200.00 | 100.0% | |
| | 1,317,454 | 1,317,454 | 1,317,454 | 1,317,454 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,186.00 | 2,186.00 | 100.0% | |
| | 159,290 | 159,290 | 159,290 | 159,290 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240.00 | 240.00 | 100.0% | |
| | 120,816 | 120,816 | 120,816 | 120,816 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300.00 | 300.00 | 100.0% | |
| | 189,633 | 189,633 | 189,633 | 189,633 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 323.00 | 323.00 | 100.0% | |
| | 38,851 | 38,851 | 38,851 | 38,851 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34.00 | 34.00 | 100.0% | |
| | 260,221 | 260,221 | 260,221 | 260,221 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.00 | 370.00 | 100.0% | |
| | 47,385 | 47,385 | 47,385 | 47,385 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 44,135 | 44,135 | 44,135 | 44,135 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 53.00 | 53.00 | 100.0% | |
| | 25,236 | 25,236 | 25,236 | 25,236 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66.00 | 66.00 | 100.0% | |
| | 83,338 | 83,338 | 83,338 | 83,338 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90.00 | 90.00 | 100.0% | |
| | 136,516 | 136,516 | 136,516 | 136,516 | 100.0% | 0 | 0 | TINACO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 138,514 | 138,514 | 138,514 | 138,514 | 100.0% | 0 | 0 | TINACO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE REFIERE A UNA BASE ESTRUCTURAL POR ESO EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA SE LE PONE TINACO DEBIDO A QUE NO TIENE COMO UNIDAD EL ANTERIOR MENCIONADO |
| | 21,981 | 21,981 | 21,981 | 21,981 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 34,452 | 34,452 | 34,452 | 34,452 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 79,031 | 79,031 | 79,031 | 79,031 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUBICOS | 35.00 | 35.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 17,495 | 17,495 | 17,495 | 17,495 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 39.00 | 39.00 | 100.0% | |
| | 31,141 | 31,141 | 31,141 | 31,141 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60.00 | 60.00 | 100.0% | |
| | 30,312 | 30,312 | 30,312 | 30,312 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 83.00 | 83.00 | 100.0% | |
| | 64,427 | 64,427 | 64,427 | 64,427 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 256.00 | 256.00 | 100.0% | |
| | 114,050 | 114,050 | 114,050 | 114,050 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 301.00 | 301.00 | 100.0% | |
| | 10,049 | 10,049 | 10,049 | 10,049 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 409.00 | 409.00 | 100.0% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 393,723 | 393,723 | 393,723 | 393,723 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.00 | 180.00 | 100.0% | |
| | 396,649 | 396,649 | 396,649 | 396,649 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 253.00 | 253.00 | 100.0% | |
| | 769,992 | 769,992 | 769,992 | 769,992 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 537.00 | 537.00 | 100.0% | |
| | 790,845 | 790,845 | 790,845 | 790,845 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 318.00 | 318.00 | 100.0% | |
| | 412,988 | 412,988 | 412,988 | 412,988 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 423.00 | 423.00 | 100.0% | |
| | 626,253 | 626,253 | 626,253 | 626,253 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 298.00 | 298.00 | 100.0% | |
| | 25,269 | 25,269 | 25,269 | 25,269 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | 190,251 | 190,251 | 190,251 | 190,251 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107.00 | 107.00 | 100.0% | |
| | 415,742 | 415,742 | 415,742 | 415,742 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241.00 | 241.00 | 100.0% | |
| | 465,256 | 465,256 | 465,256 | 465,256 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.00 | 260.00 | 100.0% | |
| | 77,862 | 77,862 | 77,862 | 77,862 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 27.00 | 27.00 | 100.0% | |
| | 30,229 | 30,229 | 30,229 | 30,229 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.00 | 30.00 | 100.0% | |
| | 340,277 | 340,277 | 340,277 | 340,277 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 325.00 | 325.00 | 100.0% | |
| | 429,243 | 429,243 | 429,243 | 429,243 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 343.00 | 343.00 | 100.0% | |
| | 18,773 | 18,773 | 18,773 | 18,773 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42.00 | 42.00 | 100.0% | |
| | 46,834 | 46,834 | 46,834 | 46,834 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46,834.00 | 46,834.00 | 100.0% | |
| | 110,586 | 110,586 | 110,586 | 110,586 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45.00 | 45.00 | 100.0% | |
| | 19,198 | 19,198 | 19,198 | 19,198 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45.00 | 45.00 | 100.0% | |
| | 451,938 | 451,938 | 451,938 | 451,938 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 516.00 | 516.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 14,053 | 14,053 | 14,053 | 14,053 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 205.00 | 205.00 | 100.0% | |
| | 58,621 | 58,621 | 58,621 | 58,621 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,040.00 | 1,040.00 | 100.0% | LA OBRA SE REFIERE A UNAS ESCALINATAS POR LA PENDIENTE DE LA CALLE QUE NO PERMITE POR EL DECLIVE LA CONSTRUCCION DE UNA CALLE. |
| | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120.00 | 120.00 | 100.0% | |
| | 54,117 | 54,117 | 54,117 | 54,117 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 726.00 | 726.00 | 100.0% | |
| | 23,416 | 23,416 | 23,416 | 23,416 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 332.00 | 332.00 | 100.0% | |
| | 53,395 | 53,395 | 53,395 | 53,395 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,113.00 | 2,113.00 | 100.0% | |
| | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 288.00 | 288.00 | 100.0% | |
| | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 301.00 | 301.00 | 100.0% | |
| | 24,740 | 24,740 | 24,740 | 24,740 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363.00 | 363.00 | 100.0% | |
| | 50,138 | 50,138 | 50,138 | 50,138 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 882.00 | 882.00 | 100.0% | LA OBRA SE REFIERE A BANQUETAS |
| | 124,908 | 124,908 | 124,908 | 124,908 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,321.00 | 2,321.00 | 100.0% | LA OBRA SE REFIERE A BANQUETAS |
| | 35,636 | 35,636 | 35,636 | 35,636 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 639.00 | 639.00 | 100.0% | |
| | 156,504 | 156,504 | 156,504 | 156,504 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,677.00 | 2,677.00 | 100.0% | |
| | 109,732 | 109,732 | 109,732 | 109,732 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,620.00 | 2,620.00 | 100.0% | |
| | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,630.00 | 2,630.00 | 100.0% | |
| | 77,846 | 77,846 | 77,846 | 77,846 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 900.00 | 900.00 | 100.0% | |
| | 176,863 | 176,863 | 176,863 | 176,863 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,885.00 | 2,885.00 | 100.0% | |
| | 20,839 | 20,839 | 20,839 | 20,839 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 90,709 | 90,709 | 90,709 | 90,709 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,621.00 | 1,621.00 | 100.0% | |
| | 67,709 | 67,709 | 67,709 | 67,709 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,190.00 | 1,190.00 | 100.0% | |
| | 28,490 | 28,490 | 28,490 | 28,490 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 810.00 | 810.00 | 100.0% | |
| | 44,826 | 44,826 | 44,826 | 44,826 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,236.00 | 1,236.00 | 100.0% | |
| | 9,846 | 9,846 | 9,846 | 9,846 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 360.00 | 360.00 | 100.0% | |
| | 66,777 | 66,777 | 66,777 | 66,777 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,008.00 | 1,008.00 | 100.0% | |
| | 61,380 | 61,380 | 61,380 | 61,380 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 795.00 | 795.00 | 100.0% | |
| | 93,230 | 93,230 | 93,230 | 93,230 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,168.00 | 1,168.00 | 100.0% | |
| | 73,430 | 73,430 | 73,430 | 73,430 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 723.00 | 723.00 | 100.0% | |
| | 59,294 | 59,294 | 59,294 | 59,294 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672.00 | 672.00 | 100.0% | |
| | 821,588 | 821,588 | 821,588 | 821,588 | 100.0% | 1,394.652 | 1,394.652 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 5,060.00 | 5,060.00 | 100.0% | EL PROYECTO ES DE BANQUETAS |
| | 901,631 | 901,631 | 901,631 | 901,631 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,035.00 | 1,035.00 | 100.0% | |
| | 170,805 | 170,805 | 170,805 | 170,805 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 293.00 | 293.00 | 100.0% | |
| | 64,492 | 64,492 | 64,492 | 64,492 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240.00 | 240.00 | 100.0% | |
| | 362,132 | 362,132 | 362,132 | 362,132 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,362.00 | 1,362.00 | 100.0% | |
| | 190,603 | 190,603 | 190,603 | 190,603 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 848.00 | 848.00 | 100.0% | |
| | 458,125 | 458,125 | 458,125 | 458,125 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,670.00 | 1,670.00 | 100.0% | |
| | 168,203 | 168,203 | 168,203 | 168,203 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 599.00 | 599.00 | 100.0% | |
| | 251,159 | 251,159 | 251,159 | 251,159 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 843.00 | 843.00 | 100.0% | |
| | 169,233 | 169,233 | 169,233 | 169,233 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 617.00 | 617.00 | 100.0% | |
| | 406,868 | 406,868 | 406,868 | 406,868 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,729.00 | 1,729.00 | 100.0% | |
| | 560,296 | 560,296 | 560,296 | 560,296 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,876.00 | 1,876.00 | 100.0% | |
| | 180,844 | 180,844 | 180,844 | 180,844 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780.00 | 780.00 | 100.0% | |
| | 51,899 | 51,899 | 51,899 | 51,899 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 176.00 | 176.00 | 100.0% | |
| | 163,310 | 163,310 | 163,310 | 163,310 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.00 | 543.00 | 100.0% | |
| | 56,374 | 56,374 | 56,374 | 56,374 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 197.00 | 197.00 | 100.0% | |
| | 280,618 | 280,618 | 280,618 | 280,618 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972.00 | 972.00 | 100.0% | |
| | 204,173 | 204,173 | 204,173 | 204,173 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749.00 | 749.00 | 100.0% | |
| | 71,141 | 71,141 | 71,141 | 71,141 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266.00 | 266.00 | 100.0% | |
| | 204,323 | 204,323 | 204,323 | 204,323 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 872.00 | 872.00 | 100.0% | |
| | 846,098 | 846,098 | 846,098 | 846,098 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,466.00 | 3,466.00 | 100.0% | |
| | 313,912 | 313,912 | 313,912 | 313,912 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,051.00 | 1,051.00 | 100.0% | |
| | 201,859 | 201,859 | 201,859 | 201,859 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.00 | 722.00 | 100.0% | |
| | 128,281 | 128,281 | 128,281 | 128,281 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 437.00 | 437.00 | 100.0% | |
| | 633,078 | 633,078 | 633,078 | 633,078 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,074.00 | 2,074.00 | 100.0% | |
| | 46,159 | 46,159 | 46,159 | 46,159 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 443.00 | 443.00 | 100.0% | |
| | 389,597 | 389,597 | 389,597 | 389,597 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,709.00 | 1,709.00 | 100.0% | |
| | 385,560 | 385,560 | 385,560 | 385,560 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,650.00 | 1,650.00 | 100.0% | |
| | 67,305 | 67,305 | 67,305 | 67,305 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268.00 | 268.00 | 100.0% | |
| | 383,226 | 383,226 | 383,226 | 383,226 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,451.00 | 1,451.00 | 100.0% | |
| | 270,121 | 270,121 | 270,121 | 270,121 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 928.00 | 928.00 | 100.0% | |
| | 228,249 | 228,249 | 228,249 | 228,249 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 931.00 | 931.00 | 100.0% | |
| | 134,807 | 134,807 | 134,807 | 134,807 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635.00 | 635.00 | 100.0% | |

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 296,422 | 296,422 | 296,422 | 296,422 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,044.00 | 1,044.00 | 100.0% | |
| | 87,823 | 87,823 | 87,823 | 87,823 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 361.00 | 361.00 | 100.0% | |
| | 2,216,240 | 2,216,240 | 2,216,240 | 2,216,240 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 5,060.00 | 5,060.00 | 100.0% | EL PROYECTO ES DE BANQUETAS |
| | 112,459 | 112,459 | 112,459 | 112,459 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 379.82 | 379.82 | 100.0% | EL PROYECTO ES DE BANQUETAS |
| | 110,498 | 110,498 | 110,498 | 110,498 | 100.0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 340.00 | 340.00 | 100.0% | EL PROYECTO ES DE BANQUETAS |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 42,296 | 0 | METROS | 50.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | 579,834 | 579,834 | 579,834 | 579,834 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,630.00 | 1,630.00 | 100.0% | |
| | 246,993 | 246,993 | 246,993 | 246,993 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.0% | |
| | 229,165 | 229,165 | 229,165 | 229,165 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,030.00 | 1,030.00 | 100.0% | |
| | 664,795 | 664,795 | 664,795 | 664,795 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,515.00 | 2,515.00 | 100.0% | |
| | 680,920 | 680,920 | 680,920 | 680,146 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,128.00 | 2,128.00 | 100.0% | |
| | 444,041 | 444,041 | 444,041 | 444,041 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,917.00 | 1,917.00 | 100.0% | |
| | 155,065 | 155,065 | 155,065 | 155,065 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 684.00 | 684.00 | 100.0% | |
| | 484,286 | 484,286 | 484,286 | 484,286 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,820.00 | 1,820.00 | 100.0% | |
| | 95,285 | 95,285 | 95,285 | 95,285 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 360.00 | 360.00 | 100.0% | |
| | 54,794 | 54,794 | 54,794 | 54,794 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 241.00 | 241.00 | 100.0% | |
| | 746,998 | 746,998 | 746,998 | 746,998 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,015.00 | 3,015.00 | 100.0% | |
| | 1,273,947 | 1,273,947 | 1,273,947 | 1,273,947 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 5,262.00 | 5,262.00 | 100.0% | |
| | 617,329 | 617,329 | 617,329 | 617,329 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,056.00 | 3,056.00 | 100.0% | |
| | 63,722 | 63,722 | 63,722 | 63,722 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 160.00 | 160.00 | 100.0% | |
| | 77,226 | 77,226 | 77,226 | 77,226 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 212.00 | 212.00 | 100.0% | |
| | 77,110 | 77,110 | 77,110 | 77,110 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 200.00 | 200.00 | 100.0% | |
| | 393,786 | 393,786 | 393,786 | 393,786 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,592.00 | 1,592.00 | 100.0% | |
| | 944,851 | 944,851 | 944,851 | 944,851 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,259.00 | 3,259.00 | 100.0% | |
| | 140,148 | 140,148 | 140,148 | 140,148 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 585.00 | 585.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METROS CUADRADOS |
| | 132,139 | 132,139 | 132,139 | 132,139 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 585.00 | 585.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METROS CUADRADOS |
| | 525,699 | 525,699 | 525,699 | 525,699 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE |
| | 385,905 | 385,905 | 385,905 | 385,905 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO NO ES METRO LINEA ES PUENTE |
| | 977,182 | 977,182 | 977,182 | 977,182 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE |
| | 615,611 | 615,611 | 615,611 | 615,611 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE |
| | 852,059 | 852,059 | 852,059 | 852,059 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES UN PUENTE |
| | 955,993 | 955,993 | 955,993 | 955,993 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES UN PUENTE |
| | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES PUENTE |
| | 279,182 | 279,182 | 279,182 | 279,182 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO ES PUENTE |
| | 92,096 | 92,096 | 92,096 | 92,096 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES UN PUENTE |
| | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 368,294 | 368,294 | 368,294 | 368,294 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 8.00 | 100.0% | |
| | 799,955 | 799,955 | 799,955 | 799,955 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 24.00 | 24.00 | 100.0% | |
| | 637,034 | 637,034 | 637,034 | 637,034 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| | 416,815 | 416,815 | 416,815 | 416,815 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | 29,106 | 29,106 | 29,106 | 29,106 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| | 75,532 | 75,532 | 75,532 | 75,532 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| | 46,916 | 46,916 | 46,916 | 46,916 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| | 184,179 | 184,179 | 184,179 | 184,179 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |
| | 951,325 | 951,325 | 951,325 | 951,325 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| | 32,520 | 32,520 | 32,520 | 32,520 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 28,585 | 28,585 | 28,585 | 28,585 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 344,343 | 344,343 | 344,343 | 344,343 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 8.00 | 100.0% | |
| | 1,007,011 | 1,007,011 | 1,007,011 | 1,007,011 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 25.00 | 25.00 | 100.0% | |
| | 153,942 | 153,942 | 153,942 | 153,942 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | |
| | 142,448 | 142,448 | 142,448 | 142,448 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 4.00 | 4.00 | 100.0% | |
| | 598,851 | 598,851 | 598,851 | 598,851 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| | 322,637 | 322,637 | 322,637 | 322,637 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 8.00 | 8.00 | 100.0% | |
| | 117,934 | 117,934 | 117,934 | 117,934 | 100.0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 75.00 | 75.00 | 100.0% | |
| | 1,709,346 | 1,709,346 | 1,709,346 | 1,709,346 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 37.00 | 37.00 | 100.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 419,629 | 419,629 | 419,629 | 419,629 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LAS METAS EN UNIDAD DE MEDIDA SON ESTRUCTURA METALICA, IMPERMEABILIZACION, BARRA Y BANQUETA. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 126,883 | 126,883 | 126,883 | 126,883 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CHECAR AVANCE FISICO |
| | 243,599 | 243,599 | 243,599 | 243,599 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 103,675 | 103,675 | 103,675 | 103,675 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CHECAR AVANCE FISICO |
| | 210,705 | 210,705 | 210,705 | 210,705 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 372,458 | 372,458 | 372,458 | 372,458 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 431,915 | 431,915 | 431,915 | 431,915 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 383,073 | 383,073 | 383,073 | 383,073 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 30,923 | 30,923 | 30,923 | 30,923 | 100.0% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 61,295 | 61,295 | 61,295 | 61,295 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 45,567 | 45,567 | 45,567 | 45,567 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 193,252 | 193,252 | 193,252 | 193,252 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CHECAR AVANCE FISICO |
| | 382,227 | 382,227 | 382,227 | 382,227 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1,028.00 | 1,028.00 | 100.0% | LOS METROS CUADRADOS SON DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA |
| | 55,771 | 55,771 | 55,771 | 55,771 | 100.0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CHECAR AVANCE FISICO |
| | 291,215 | 291,215 | 291,215 | 291,215 | 100.0% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CHECAR UNIDAD DE MEDIDA ES EL DRENAJE EN LA ESCUELA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 321,733 | 321,733 | 321,733 | 321,733 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA |

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | 55,053 | 55,053 | 55,053 | 55,053 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | 133,062 | 133,062 | 133,062 | 133,062 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |
| | 146,017 | 146,017 | 146,017 | 146,017 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640.00 | 640.00 | 100.0% | |
| | 139,478 | 139,478 | 139,478 | 139,478 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 585.00 | 585.00 | 100.0% | |
| | 1,033,631 | 1,033,631 | 1,033,631 | 1,033,631 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUBICOS | 1,165.00 | 1,165.00 | 100.0% | |
| | 1,348,687 | 1,348,687 | 1,348,687 | 1,348,687 | 100.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |