

Coahuila de Zaragoza

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA10130100020875	Ucicytec N/C Constr. De 7 Aulas Did., Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Computo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior	Francisco L Madero	Francisco L Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	\$2,350,216	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	100.00	\$0	Aula	7	100.00	100.00	
COA12130100124392	Construcción De Alcantarillado Sanitario (Biodigestores) En La Localidad De Hidalgo, Coahuila	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$2,073,208	\$2,073,208	\$2,073,208	\$2,073,208	\$1,782,464	\$1,782,464	85.98	\$0	Obra	1	100.00	98.00		