

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al 30/06/2012		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									18=15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																									
CONVENIOS 1 REGISTROS																									
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																									
														3,758,962	3,037,834	3,037,834	3,037,834	100.0%	7,757	0		1.77	1.77	100.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
AMPLIACIÓN																									
12087	AMPLIACIÓN Y PAV. DEL CAMINO RURAL "EL NACIMIENTO-E.C. (MÚZQUIZ-BOQUILLAS DEL CÁRMEN) LONG. 1.771 KMS. DEL KM. 27+000 AL KM. 28+771. MUNICIPIO DE MÚZQUIZ	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	102000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3,758,962	3,037,834	3,037,834	3,037,834	100.0%	7,757	0	OTROS	1.77	1.77	100.0%	NAN	