

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Manejado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	
COA12130100105099	Rehabilitación De Pista De Atletismo De 400 Mts. (Reconstrucción Sintética) En La Unidad Deportiva Santiago V. Gomez En Piedras Negras	122500091	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,176,047	\$2,070,281	\$2,070,281	\$2,070,281	82.81	00	Obra	18,250	100.00	98.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105100	Colocación De Duna De Madera En Gimnasio De La Escuela Secundaria Técnica Del Estado En Ramos Arizpe Coahuila	122700098	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$455,341	\$455,341	\$455,341	\$427,167	\$427,167	\$427,167	\$427,167	93.81	00	Cancha	12,300	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105102	Construcción De Cancha De "Hockey In-line" Sobre Pistas Y Pista De Patinaje Artístico En Saltillo	123000460	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,848,231	\$2,848,231	\$2,848,231	\$2,845,108	\$2,845,108	\$2,845,108	\$2,845,108	99.89	00	Cancha	29,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105103	Construcción De Cancha De Triángulo Y Pistas De Iniciación En Saltillo	123000462	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,999,992	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,992	\$1,999,992	\$1,999,992	\$1,985,761	100.00	00	Cancha	73,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105104	Construcción De Centro De Concentración Deportiva En La Ciudad Deportiva Francisco I. Madero En Saltillo	123000470	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$7,992,902	\$7,992,902	\$7,992,902	\$7,784,441	\$6,783,330	\$6,783,330	\$5,800,924	84.87	00	Obra	29,200	100.00	96.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105105	Construcción Y Rehabilitación De Campo De Fútbol Con Arco En La Unidad Deportiva "El Paraíso" En Saltillo	123000474	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,229,999	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,226,957	\$1,226,957	\$1,226,957	\$1,201,456	99.75	00	Obra	14,600	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105107	Rehabilitación De Cancha De Fútbol (De Pasto Natural A Pasto Sintético) En La Unidad Deportiva Francisco I. Madero En Saltillo	123000471	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,792,065	\$3,792,065	\$3,792,065	\$2,268,372	\$2,247,659	\$2,247,659	\$2,247,659	59.27	00	Obra	29,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105109	Rehabilitación Del Cuarto De Máquinas En El Centro Acuático Coahuila En Saltillo	123000464	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,393,938	\$1,393,938	\$1,393,938	\$1,338,700	\$1,338,700	\$1,338,700	\$1,338,700	96.04	00	Obra	14,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105110	Construcción De Arena De Deportes De Combate En La Unidad Deportiva Torreón	123500146	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,900,327	\$1,900,327	\$1,900,327	\$1,900,327	\$1,900,327	\$1,900,327	\$1,714,348	100.00	00	Obra	14,650	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105111	Construcción De Gimnasio De Haterosfilia En La Unidad Deportiva Torreón	123500147	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,550,335	\$1,550,335	\$1,550,335	\$1,397,585	\$1,397,585	\$1,397,585	\$1,397,585	90.15	00	Obra	14,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105125	Construcción De Gimnasio De Haterosfilia En El Municipio De Ciudad Acuña Coahuila	120200087	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,485,370	\$2,485,370	\$2,485,370	\$2,467,235	\$2,395,370	\$2,395,370	\$2,395,370	96.38	00	Obra	21,900	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - De valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105127	Rehabilitación De La Pista De Fútbol Unidad Deportiva Conrado Melina	122800042	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,812,744	\$4,812,744	\$4,812,744	\$3,840,040	\$3,840,040	\$3,840,040	\$3,840,040	79.79	00	Obra	18,250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105128	Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples.	123000609	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$30,635,000	\$30,635,000	\$30,635,000	\$24,797,992	\$17,556,118	\$17,556,118	\$17,556,118	57.31	00	GIMNASIO	1	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105129	Construcción Y Rehabilitación Del Estadio Olímpico De La Ciudad Deportiva "Francisco I. Madero" En Saltillo	123000515	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,811,679	\$6,811,679	\$6,811,679	\$6,811,679	\$6,811,679	\$6,811,679	\$6,811,679	100.00	00	Obra	73,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105130	Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Cancas Flores Tapia" En Saltillo	123000508	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,104,173	\$13,104,173	\$13,104,173	\$10,995,347	\$10,995,347	\$10,995,347	\$10,995,347	83.91	00	Obra	73,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA12130100105131	Construcción De Cancha De Pasto Sintético De Usos Múltiples En San Juan De Sabinas	123200033	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Convenio	8205 Deporte			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$550,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$4,676,906	\$4,676,906	\$4,676,906	\$4,676,906	85.03	00	Cancha	8,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.