

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COAI2130100084666	Estudios, Equipamiento y Construcción De Welleno Sanitario Tipo "gp" Del Municipio De General Cepeda, Coahuila	121100038	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Convenios	0336 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$5,690,805	\$5,690,805	\$5,690,805	\$5,690,804	\$5,640,804	\$5,640,804	\$5,640,804	99.12	\$0	Welleno Sanitario	4,500	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COAI2130100084667	Estudios, Equipamiento y Construcción De Welleno Sanitario Tipo "gp" Del Municipio De Ocampo, Coahuila	122300017	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Convenios	0336 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,749,997	\$5,706,861	\$5,706,861	\$5,706,861	99.25	\$0	Welleno Sanitario	3,600	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COAI2130100084668	Equipamiento Para La Operación Y Manejo Del Welleno Sanitario Regional De Los Cinco Manantiales, Allende, Coahuila	120300025	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Convenios	0336 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$5,620,585	\$5,620,585	\$5,620,584	\$5,620,585	\$5,620,585	\$5,620,585	\$5,620,585	100.00	\$0	Welleno Sanitario	1	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COAI2130100084670	Ampliación Del Gran Bosque Urbano (Sexta Etapa)	123000468	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0336 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$9,930,400	\$9,930,400	\$9,930,400	\$9,930,393	\$8,923,912	\$8,923,912	\$7,914,776	85.84	\$0	Obra	725,123	100.00	1.00	Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COAI2130100084671	Rehabilitación Del Parque Ecológico "La Aurora"	123000469	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0336 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,435,000	\$6,435,000	\$6,435,000	\$6,434,999	\$4,098,793	\$4,098,793	\$4,098,793	63.70	\$0	Obra	725,123	100.00	1.00	Financiera: obra concluida en proceso de revision detallada en para finiquita / Física: obra concluida en proceso de devolucionacion en para finiquita / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COAI2130100084672	Rehabilitación Y Reforestación Del Parque Venustiano Carranza En Saltillo, Coahuila (6a Etapa)	123000555	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0336 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,000,000	\$9,960,000	\$7,498,457	\$7,498,457	\$7,498,457	74.98	\$0	Obra	750,123	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.