

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |                        |        |                 |  |   |                                |                              |              |               | Avance Financiero |             |                        |              |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico       | Ramo                                    | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acumulado   |
| COA10130100071643                | Rep Y Reconst Equipamiento Electromecanico Con Electrobomba Sumergible, Columna Acero, Reconstrucción De Cerca De Protección, Equipamiento De Gas Cloro, Reparación De Pozo Profundo Con Sobreelevacion  | 1.0                | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza  | Zaragoza               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$474,971   | \$474,971              | \$474,971    | \$474,971   | \$474,971   | \$474,971   | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071644                | Reposicion De Electrobomba Sumergible Para 1.5 Lps. Y Cables Electrico   | 3.0                | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza  | Zaragoza               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$26,900    | \$26,900               | \$26,900     | \$26,900    | \$26,900    | \$26,900    | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071645                | Rehab De Descargas Con Garza Y Pzas Especiales, Rep Cerca Perimetral Inst Del Carcamo Y Emisor A Presion De Aguas Residuales Con Tubería De Pvc. De Diametro 12" En Cruce De Pte Sobre Rio Escondido     | 4.0                | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza  | Zaragoza               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$125,313   | \$125,313              | \$125,313    | \$125,313   | \$125,313   | \$125,313   | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071646                | Desasolve Y Limpieza De Colectores Y Subcolectores Y Parte De La Red De Atarjeas En Diámetros De 10" 8" Y 6" En Una Longitud De 19 854 Mts.  | 5.0                | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza  | Zaragoza               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$347,417   | \$347,417              | \$347,417    | \$347,417   | \$347,417   | \$347,417   | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071647                | Arrope Relleno De Talud Y Reconstruccion De Cuneta   | 9.0                | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$241,280   | \$241,280              | \$241,280    | \$241,280   | \$241,280   | \$241,280   | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071648                | Rellenos Deslavados, Reconst Obra Drenaje Lado Izq, Reconst Cunetas, Reconstruccion Subsanante, Conformación Subbase Y Base, Riego Impreg, Liga, Barrido 2,940 M2 Tendido Carpeta Asphalt Y Señalamiento | 10.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$1,342,871 | \$1,342,871            | \$1,342,871  | \$1,342,871 | \$1,342,871 | \$1,342,871 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071649                | Riego De Liga, Barrido De 630 M3 Y Tendido De Carpeta  | 11.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$319,227   | \$319,227              | \$319,227    | \$319,227   | \$319,227   | \$319,227   | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071650                | Relleno De Talud, Reconstruccion De Bordillo, Lavaderos Y Revestimiento De Taludes En Obras De Drenaje   | 12.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$63,667    | \$63,667               | \$63,667     | \$63,667    | \$63,667    | \$63,667    | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071651                | Relleno Y Arrope De Taud, Reconstruccion De Lavaderos Y Bordillo   | 13.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$101,036   | \$101,036              | \$101,036    | \$101,036   | \$101,036   | \$101,036   | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071652                | Relleno Y Arrope De Taud Y Reconstruccion De Bordillo  | 14.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$56,905    | \$56,905               | \$56,905     | \$56,905    | \$56,905    | \$56,905    | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071653                | Relleno Y Arrope De Taudes, Reconstruccion De Bordillos Y Lavaderos  | 15.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$71,718    | \$71,718               | \$71,718     | \$71,718    | \$71,718    | \$71,718    | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071654                | Implementacion De Muro De Gaviones Y Reconstruccion De Carpeta Asfaltica   | 16.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010          | \$0               | \$69,101    | \$69,101               | \$69,101     | \$69,101    | \$69,101    | \$69,101    | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |                        |        |                 |  |                                      |   |  |  | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           |           |           |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|--|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora                                      | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acumulado   |
| COA10130100071655                | Relleno Y Revestimiento De Taludes   | 17.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$11,310   | \$11,310               | \$11,310     | \$11,310  | \$11,310  | \$11,310  | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071656                | Implementacion De Muro De Gaviones   | 18.0               | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$398,963  | \$398,963              | \$398,963    | \$398,963 | \$398,963 | \$398,963 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071657                | Relleno Y Reconstrucción De Banquetas, Carpeta Asfáltica, Reparación De Barandal Del Puente Peatonal Y Colocación De La Luminaria  | 19.0               | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza  | Zaragoza               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$189,508  | \$189,508              | \$189,508    | \$189,508 | \$189,508 | \$189,508 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071659                | Bacheo Y Sobrecarpeta  | 24.0               | Coahuila de Zaragoza | Abasolo   | Abasolo                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$848,871  | \$848,871              | \$848,871    | \$848,871 | \$848,871 | \$848,871 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071660                | Rehabilitación De Vivienda   | 25.0               | Coahuila de Zaragoza | Abasolo   | Abasolo                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$25,852   | \$25,852               | \$25,852     | \$25,852  | \$25,852  | \$25,852  | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071661                | Rehabilitación De Vivienda   | 26.0               | Coahuila de Zaragoza | Abasolo   | Abasolo                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$20,040   | \$20,040               | \$20,040     | \$20,040  | \$20,040  | \$20,040  | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071662                | Reconstrucción De Vivienda   | 27.0               | Coahuila de Zaragoza | Abasolo   | Abasolo                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$15,745   | \$15,745               | \$15,745     | \$15,745  | \$15,745  | \$15,745  | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071663                | Reconstrucción De Obras, Recubrimiento De Taludes, Bacheo Y Sobre Carpeta Tramos Aislados  | 28.0               | Coahuila de Zaragoza | Abasolo   | Abasolo                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                              | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$997,088  | \$997,088              | \$997,088    | \$997,088 | \$997,088 | \$997,088 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071664                | Impermeabilización De 215 M2 En Losa Y 215 M2 De Pintura En Plafón De Edificio A E Impermeabilización De 282.24 M2 En Losa Y 282.24 M2 De Pintura En Plafón De Edificio B                                | 29.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña           | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILLENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$96,241   | \$96,241               | \$96,241     | \$96,241  | \$96,241  | \$96,241  | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071665                | Desvío Caudal, Desasolve Drenes Aguas Arriba, Estabilización Terraplén, Colocación Drenes Y Filtro Con Material Pétreo, Const Base Hidráulica Y Rasante Concreto Hidráulico Acero Reforzado              | 39.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña           | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA                                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$451,614  | \$451,614              | \$451,614    | \$451,614 | \$451,614 | \$451,614 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071666                | Desvío Caudal, Desasolve Drenes Aguas Arriba, Estabilización Terraplén, Colocación Drenes Y Filtro Con Material Pétreo, Construcción De Base Hidráulica Y Rasante De Concreto Hidráulico Acero Reforzado | 40.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña           | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$154,530  | \$154,530              | \$154,530    | \$154,530 | \$154,530 | \$154,530 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071667                | Desasolve En Los Drenes Del Vado, Construcción De Banquetas Y La Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica  | 41.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña           | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA                                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$70,212   | \$70,212               | \$70,212     | \$70,212  | \$70,212  | \$70,212  | 100.00   | \$0           | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |           |              |        |                 |  |                             |   |   |  |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |           |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad    | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo ConVENIO                    | Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora                                     | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance  | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |               |  |
| COA10130100071668                | Estabilización Del Terraplén, Construcción De Losas De Remate Del Aproveche Al Estribo Del Puente, Construcción Del Parapeto, Revestimiento Con Concreto Hidráulico Del Alero Del Estribo | 42.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$158,588  | \$158,588              | \$158,588    | \$158,588 | \$158,588 | \$158,588 | \$158,588 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071669                | Rehabilitación De Vivienda  | 43.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$292,990  | \$292,990              | \$292,990    | \$292,990 | \$292,990 | \$292,990 | \$292,990 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071670                | Rehabilitación De Vivienda  | 44.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$125,251  | \$125,251              | \$125,251    | \$125,251 | \$125,251 | \$125,251 | \$125,251 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071671                | Reconstrucción De Vivienda  | 45.0               | Coahuila de Zaragoza | Acuña     | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$63,462   | \$63,462               | \$63,462     | \$63,462  | \$63,462  | \$63,462  | \$63,462  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071672                | Revestimiento De Taludes Y Colocación De Carpeta Asfáltica  | 47.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$59,220   | \$59,220               | \$59,220     | \$59,220  | \$59,220  | \$59,220  | \$59,220  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071673                | Impermeabilización De 76.32 M2 En Techumbre De Edificio H Y 116.68 M2 De Pintura Vinílica En Plafón   | 48.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$16,783   | \$16,783               | \$16,783     | \$16,783  | \$16,783  | \$16,783  | \$16,783  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071674                | Reparación De La Estructura De Soporte De Acero De 60 Mts Y Reparación De Línea Principal De Agua Potable De 4" De Pvc Y 70 M.L. En El Cruce Del Bordo De Defensa Colonia Ignacio Allende | 49.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$57,500   | \$57,500               | \$57,500     | \$57,500  | \$57,500  | \$57,500  | \$57,500  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071675                | Limpieza Y Desasolve De Carcamo De Llegada De Planta Potabilizadora En La Colonia El Nogalar  | 50.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$10,000   | \$10,000               | \$10,000     | \$10,000  | \$10,000  | \$10,000  | \$10,000  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071676                | Reparación De La Estructura De Acero Del Paso Del Drenaje En Cruce Del Bordo De La Defensa, Dados De Concreto, Tubería Para Drenaje De 10 De Pvc 85 M.L. Colonia Ignacio Allende          | 51.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$57,500   | \$57,500               | \$57,500     | \$57,500  | \$57,500  | \$57,500  | \$57,500  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071677                | Reparación Y Puesta En Operación De Electro Bomba De 30 Hp. Para 120 L.P.S.   | 52.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$51,000   | \$51,000               | \$51,000     | \$51,000  | \$51,000  | \$51,000  | \$51,000  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071678                | Reconstrucción De Puente Vehicular (Colonia Ignacio Allende)  | 54.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$199,398  | \$199,398              | \$199,398    | \$199,398 | \$199,398 | \$199,398 | \$199,398 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |
| COA10130100071679                | Reconstrucción De Puente Vehicular (Colonia Eduardo Montemayor)   | 56.0               | Coahuila de Zaragoza | Allende   | Allende      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE                             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$503,850  | \$503,850              | \$503,850    | \$503,850 | \$503,850 | \$503,850 | \$503,850 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |           |           |        |                 |  |                             |   |                               |                              |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |             |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo ConVENIO                    | Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora         | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance    | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |               |  |
| COA10130100071680                | Rehabilitación De La Superficie A Nivel Revestimiento Y Reparación Y Construcción De Estructuras De Drenaje | 63.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$2,748,756 | \$2,748,756            | \$2,748,756  | \$2,748,756 | \$2,748,756 | \$2,748,756 | \$2,748,756 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071682                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 74.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,287,217 | \$1,287,217            | \$1,287,217  | \$1,287,217 | \$1,287,217 | \$1,287,217 | \$1,287,217 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071683                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 75.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$215,090   | \$215,090              | \$215,090    | \$215,090   | \$215,090   | \$215,090   | \$215,090   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071684                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 76.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$825,943   | \$825,943              | \$825,943    | \$825,943   | \$825,943   | \$825,943   | \$825,943   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071685                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 77.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$320,821   | \$320,821              | \$320,821    | \$320,821   | \$320,821   | \$320,821   | \$320,821   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071686                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 78.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$262,920   | \$262,920              | \$262,920    | \$262,920   | \$262,920   | \$262,920   | \$262,920   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071687                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 79.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,202,807 | \$1,202,807            | \$1,202,807  | \$1,202,807 | \$1,202,807 | \$1,202,807 | \$1,202,807 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071688                | Recargos De Material Y Limpieza   | 80.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$53,374    | \$53,374               | \$53,374     | \$53,374    | \$53,374    | \$53,374    | \$53,374    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071689                | Recargos De Material Y Limpieza   | 81.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$244,296   | \$244,296              | \$244,296    | \$244,296   | \$244,296   | \$244,296   | \$244,296   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071690                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 82.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$135,459   | \$135,459              | \$135,459    | \$135,459   | \$135,459   | \$135,459   | \$135,459   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071691                | Retiro De Material Producto De Deslaves Y Conformación Del Tramo Dañado                                     | 83.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$111,882   | \$111,882              | \$111,882    | \$111,882   | \$111,882   | \$111,882   | \$111,882   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071692                | Retiro De Material Producto De Deslaves   | 84.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$236,951   | \$236,951              | \$236,951    | \$236,951   | \$236,951   | \$236,951   | \$236,951   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |           |        |                 |  |                             |   |                               |                              |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora         | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071702                | Retiro De Material Producto De Deslaves  | 85.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071703                | Retiro De Material Producto De Deslaves  | 86.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071704                | Retiro De Material Producto De Deslaves  | 87.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071705                | Realizar Camino De Acceso A Ambos Pozos Con Maquinaria Pesada. Y Realizar Protección Con Concreto Y Mampostería En El Socavón.   | 89.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$3,996,900 | \$3,996,900            | \$3,996,900  | \$3,996,900 | \$3,996,900 | \$3,996,900 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071706                | Rep 300 Ml Tubería Línea Conducción Polietileno Alta Densidad 3 Pulgadas Diámetro, Sobre Río La Purísima (Filon) Y Toma Comunitaria, Incluye Termofusión En Tramos Desprendidos Existentes.  | 90.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$44,920    | \$44,920               | \$44,920     | \$44,920    | \$44,920    | \$44,920    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071707                | Reparación E Instalación De Línea De Conducción Y Captación Del Manantial Ojo Negro 70 Ml De Tubería De 12" De Acero, Incluye Acondicionamiento De Acceso                                    | 91.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$130,000   | \$130,000              | \$130,000    | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071708                | Reparación Y Reposición De Tubería De 300 Mts Lineales De 3 Del Manantial, 200 Metros Lineales De Tubería De 2" De Pvc   | 92.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$12,500    | \$12,500               | \$12,500     | \$12,500    | \$12,500    | \$12,500    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071709                | Reparación De Partes Dañadas En Dentellón De Concreto De 2 Mts. De Altura Por 50 De Longitud. Incluye Acondicionamiento De Acceso  | 93.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$55,000    | \$55,000               | \$55,000     | \$55,000    | \$55,000    | \$55,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071710                | Repara Y Repo Línea Conducción 3 Tanque El Pilo A La Colonia Autopista, En Cruce Del Arroyo La Boca, Afectando 200 Metros Tubo Galvanizado. Y 300 De 1" Y 100 Mts. De Protección De Gaviones | 94.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$125,000   | \$125,000              | \$125,000    | \$125,000   | \$125,000   | \$125,000   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071711                | Desasolve Y Limpieza De Captación De Manantial Y Tanque De Almacenamiento De 40 M3.  | 95.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,250,000 | \$1,250,000            | \$1,250,000  | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071712                | Arrendamiento De 4 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abasto De Agua Potable En Colonias El Barrial, Autopista Y La Nogalera Y Canoas  | 96.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$12,500    | \$12,500               | \$12,500     | \$12,500    | \$12,500    | \$12,500    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071713                | Reparación De 150 M.L. De Red De Drenaje En Colonia Canoas De 8" De Diam. Incluye 3 Pozos De Visita  | 97.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |           |           |        |                 |  |                             |   |   |  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071714                | Extraccion De Equipo De Bombeo Y Reparacion De Motor Y Bomba De 5 Hp. De 220 Volts A 220 Mts De Profundidad.  | 98.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$17,500    | \$17,500               | \$17,500     | \$17,500    | \$17,500    | \$17,500    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071715                | Extraccion De Equipo De Bombeo Y Reparacion De Motor Y Bomba De 3"Y De 25 Hp. 440 Volts. Trifasico. A 189 Mts De Profundidad.   | 99.0               | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$20,000    | \$20,000               | \$20,000     | \$20,000    | \$20,000    | \$20,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071716                | Desensolve De Red De Atargeas. 800 Mts.   | 100.0              | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$15,000    | \$15,000               | \$15,000     | \$15,000    | \$15,000    | \$15,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071717                | Desensolve De Colector Con Una Longitud De 1,000 Mts.   | 101.0              | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$18,750    | \$18,750               | \$18,750     | \$18,750    | \$18,750    | \$18,750    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071718                | Desensolve De Colector Con Una Longitud De 800 Mts.   | 102.0              | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$15,000    | \$15,000               | \$15,000     | \$15,000    | \$15,000    | \$15,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071719                | Rehabilitacion De Vivienda  | 103.0              | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$172,208   | \$172,208              | \$172,208    | \$172,208   | \$172,208   | \$172,208   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071720                | Rehabilitacion De Vivienda  | 104.0              | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$56,351    | \$56,351               | \$56,351     | \$56,351    | \$56,351    | \$56,351    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071721                | Reconstrucci On De Vivienda   | 105.0              | Coahuila de Zaragoza | Arteaga   | Arteaga   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                               | Desarrollo social (urbanización y asistencia social)           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$8,215,300 | \$8,215,300            | \$8,215,300  | \$8,215,300 | \$8,215,300 | \$8,215,300 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071722                | Demolicion Y Construcción De 95 M2 De Barda Perimetral. (Primaria Miguel Hidalgo)   | 108.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela   | Candela   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$47,501    | \$47,501               | \$47,501     | \$47,501    | \$47,501    | \$47,501    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071723                | Reposicion De 530 Ml De Línea De Conduccion Con Tuberia De 2.5" De Diametro Y 100 Ml. De Gaviones En Cruce De Rio   | 109.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela   | Candela   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$99,647    | \$99,647               | \$99,647     | \$99,647    | \$99,647    | \$99,647    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071724                | Reposicion Y Reubicacion De Cableado, Controles De Pozo Bomba Sumergible De 7.5 H.P. Trifasica De 4" De Diametro Cerca Perimetral, Conformacion Y Nivelación De Terreno En El Pozo Denominado Candela | 110.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela   | Candela   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$90,811    | \$90,811               | \$90,811     | \$90,811    | \$90,811    | \$90,811    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071725                | Reposición De 450 Ml De Línea Principal De Energía tnc Postes Accesorios Y Cableado   | 112.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela   | Candela   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA                                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$38,700    | \$38,700               | \$38,700     | \$38,700    | \$38,700    | \$38,700    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |                 |                             |        |                 |  |   |   |  |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------|--|---|---|--|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio       | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico             | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071726                | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico En Vado En Zona Centro De Candela   | 113.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela         | Candela                     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$361,265   | \$361,265  | \$361,265              | \$361,265    | \$361,265 | \$361,265 | \$361,265 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071727                | Rehabilitacion De Vivienda   | 114.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela         | Candela                     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$11,490    | \$11,490   | \$11,490               | \$11,490     | \$11,490  | \$11,490  | \$11,490  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071728                | Rehabilitacion De Vivienda   | 115.0              | Coahuila de Zaragoza | Candela         | Candela                     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$5,010     | \$5,010    | \$5,010                | \$5,010      | \$5,010   | \$5,010   | \$5,010   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071729                | Reposicion Provisional De Terraplenes Para Reponer Terraceria  | 119.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS                            | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$224,979   | \$224,979  | \$224,979              | \$224,979    | \$224,979 | \$224,979 | \$224,979 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071733                | Reposicion Provisional De Terraplenes Para Reponer Terraceria  | 123.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS                            | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$224,954   | \$224,954  | \$224,954              | \$224,954    | \$224,954 | \$224,954 | \$224,954 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071734                | Reposicion De 43 M2 De Piso De Concreto En Andador De Edificio "E". Esc. Sec. Gral. Miguel Blanco  | 124.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$13,501    | \$13,501   | \$13,501               | \$13,501     | \$13,501  | \$13,501  | \$13,501  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071735                | Reposicion De Bomba De 6" Sumergible, Transformador Y Cableado En El Pozo Martinez   | 125.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS                            | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$74,968    | \$74,968   | \$74,968               | \$74,968     | \$74,968  | \$74,968  | \$74,968  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071736                | Reposicion De Bomba De 6" Sumergible   | 126.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS                            | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$39,971    | \$39,971   | \$39,971               | \$39,971     | \$39,971  | \$39,971  | \$39,971  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071737                | Reconstruccion Y/O Reposición De 700 M.L. De Tubería De Línea De Conduccion De 6 Pulgadas De Diametro En Pvc En El Blvd. Juarez                      | 127.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$198,385   | \$198,385  | \$198,385              | \$198,385    | \$198,385 | \$198,385 | \$198,385 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071738                | Nivelación Y Restauración De Calle Primaria En La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños  | 128.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$455,654   | \$455,654  | \$455,654              | \$455,654    | \$455,654 | \$455,654 | \$455,654 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071741                | Reconstruccion De Vivienda   | 131.0              | Coahuila de Zaragoza | Castaños        | Castaños                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$62,979    | \$62,979   | \$62,979               | \$62,979     | \$62,979  | \$62,979  | \$62,979  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071742                | Impermeabilización De 126 M2 En Losa De Edificio A, 163 M2 En Edificio B Y 82.80 M2 En Edificio C (Supervisión Centro Del Maestro En Cuatrociénegas) | 135.0              | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$56,113    | \$56,113   | \$56,113               | \$56,113     | \$56,113  | \$56,113  | \$56,113  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                                       |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |                 |                             |        |                 |  |   |  |  |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------|--|---|--|--|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio       | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo ConVENIO - Especifico             | Ramo   | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| COA10130100071743                | Sustitución De 2 Equipos De Cómputo Y Equipos De Aire Acondicionado   | 136.0              | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$48,430    | \$48,430   | \$48,430               | \$48,430     | \$48,430  | \$48,430  | \$48,430  | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071744                | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En Calle Francisco I. Madero   | 140.0              | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CUATROCIÉNEGAS                         | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$119,335   | \$119,335  | \$119,335              | \$119,335    | \$119,335 | \$119,335 | \$119,335 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071745                | Rehabilitacion De Vivienda  | 141.0              | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$418,359   | \$418,359  | \$418,359              | \$418,359    | \$418,359 | \$418,359 | \$418,359 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071746                | Reconstrucción De Vivienda  | 142.0              | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$487,143   | \$487,143  | \$487,143              | \$487,143    | \$487,143 | \$487,143 | \$487,143 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071747                | Reconstrucción De Vivienda  | 143.0              | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$246,834   | \$246,834  | \$246,834              | \$246,834    | \$246,834 | \$246,834 | \$246,834 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071748                | Reposición De Pavimento Con Asfalto En Tramo Dañado En Calle 20 De Noviembre  | 145.0              | Coahuila de Zaragoza | Escobedo        | Escobedo                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$109,644   | \$109,644  | \$109,644              | \$109,644    | \$109,644 | \$109,644 | \$109,644 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071749                | Restitución De Pavimento Con Asfalto Y Reposición De Puentes De La Calle 16 De Septiembre En El Municipio De Escobedo | 146.0              | Coahuila de Zaragoza | Escobedo        | Escobedo                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$305,778   | \$305,778  | \$305,778              | \$305,778    | \$305,778 | \$305,778 | \$305,778 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071750                | Rehabilitacion De Vivienda  | 147.0              | Coahuila de Zaragoza | Escobedo        | Escobedo                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$71,811    | \$71,811   | \$71,811               | \$71,811     | \$71,811  | \$71,811  | \$71,811  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071751                | Rehabilitacion De Vivienda  | 148.0              | Coahuila de Zaragoza | Escobedo        | Escobedo                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$25,050    | \$25,050   | \$25,050               | \$25,050     | \$25,050  | \$25,050  | \$25,050  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071759                | Reconstrucción De Vivienda  | 149.0              | Coahuila de Zaragoza | Escobedo        | Escobedo                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$47,234    | \$47,234   | \$47,234               | \$47,234     | \$47,234  | \$47,234  | \$47,234  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |
| COA10130100071760                | Se Realizaran Trabajos De Bacheo Y Sobrecarpeta, Arroje Y Recargue De Taludes   | 151.0              | Coahuila de Zaragoza | Frontera        | Frontera                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicación y transportes                                     | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$25,000    | \$25,000   | \$25,000               | \$25,000     | \$25,000  | \$25,000  | \$25,000  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado - DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071761                | Rehabilitacion De Vivienda  | 157.0              | Coahuila de Zaragoza | Frontera        | Frontera                    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$5,745     | \$5,745    | \$5,745                | \$5,745      | \$5,745   | \$5,745   | \$5,745   | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: Dato Actualizado                    |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |                |                |        |                 |  |   |                                    |  |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones                                      |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--|---|------------------------------------|--|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio      | Localidad      | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo ConVENIO                    | Fondo ConVENIO - Especifico             | Ramo                               | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071762                | Rehabilitacion De Vivienda   | 158.0              | Coahuila de Zaragoza | Frontera       | Frontera       | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL    | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$20,040    | \$20,040   | \$20,040               | \$20,040     | \$20,040  | \$20,040  | \$20,040  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071763                | Reconstruccion De Vivienda   | 159.0              | Coahuila de Zaragoza | Frontera       | Frontera       | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL    | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$141,702   | \$141,702  | \$141,702              | \$141,702    | \$141,702 | \$141,702 | \$141,702 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071764                | Reconstruccion Con Material De Revestimiento   | 169.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$173,477   | \$173,477  | \$173,477              | \$173,477    | \$173,477 | \$173,477 | \$173,477 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071765                | Rehabilitacion De 4 Vados  | 170.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$56,000    | \$56,000   | \$56,000               | \$56,000     | \$56,000  | \$56,000  | \$56,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071766                | Rehabilitacion De 2 Vados  | 171.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$20,000    | \$20,000   | \$20,000               | \$20,000     | \$20,000  | \$20,000  | \$20,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071767                | Reconstruccion De Puente Vado  | 172.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$220,024   | \$220,024  | \$220,024              | \$220,024    | \$220,024 | \$220,024 | \$220,024 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071768                | Bacheo (Aproches, Recubrimiento De Taludes Y Arreglo De La Superficie De Rodamiento)   | 173.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$269,292   | \$269,292  | \$269,292              | \$269,292    | \$269,292 | \$269,292 | \$269,292 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071769                | Bacheo (Aproches, Recubrimiento De Taludes Y Arreglo De La Superficie De Rodamiento)   | 174.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$132,893   | \$132,893  | \$132,893              | \$132,893    | \$132,893 | \$132,893 | \$132,893 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071770                | Reposición De Equipo Electromecánico De Bombeo Sumergible De 7.5 Hp. Trifasica De 220 Volts 1.5 Lp.S Y Descarga De 2.5" (Incluye Arrancador E Interruptor) | 175.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$19,494    | \$19,494   | \$19,494               | \$19,494     | \$19,494  | \$19,494  | \$19,494  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071771                | Reposición De Equipo Electromecánico De Bombeo Sumergible De 7.5 Hp. Trifasica De 220 Volts 1.5 Lp.S Y Descarga De 2.5" (Incluye Arrancador E Interruptor) | 176.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$19,494    | \$19,494   | \$19,494               | \$19,494     | \$19,494  | \$19,494  | \$19,494  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071772                | Sustitucion De Tuberia   | 177.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$20,000    | \$20,000   | \$20,000               | \$20,000     | \$20,000  | \$20,000  | \$20,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071773                | Limpieza General Con Equipos De Alta Presion 95 Horas  | 178.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$70,000    | \$70,000   | \$70,000               | \$70,000     | \$70,000  | \$70,000  | \$70,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Físico: / Registro: DATO ACTUALIZADO |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |                |                |        |                 |  |   |                                 |  |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--|---|---------------------------------|--|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio      | Localidad      | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo                            | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071774                | Rehabilitacion De Vivienda  | 179.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$785,809   | \$785,809  | \$785,809              | \$785,809    | \$785,809 | \$785,809 | \$785,809 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071775                | Rehabilitacion De Vivienda  | 180.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$320,643   | \$320,643  | \$320,643              | \$320,643    | \$320,643 | \$320,643 | \$320,643 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071776                | Reconstruccion De Vivienda  | 181.0              | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$94,468    | \$94,468   | \$94,468               | \$94,468     | \$94,468  | \$94,468  | \$94,468  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071777                | Rehabilitacion De Vivienda  | 183.0              | Coahuila de Zaragoza | Guerrero       | Guerrero       | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$2,872     | \$2,872    | \$2,872                | \$2,872      | \$2,872   | \$2,872   | \$2,872   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071778                | Desasolve Y Limpieza De Carcamo De Bombeo En El Rio Bravo, 30 Horas Vactor  | 184.0              | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo        | Hidalgo        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$25,500    | \$25,500   | \$25,500               | \$25,500     | \$25,500  | \$25,500  | \$25,500  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071779                | Renta De Equipo De Bomba De 15 Hp(Contiene Accesorios )Para Extraccion De Agua Del Rio Bravo Para El Sistema De Agua Potable. Renta De 2 Camiones Pipa Para Suministrar Agua Potable A La Comunidad.  | 185.0              | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo        | Hidalgo        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$64,935    | \$64,935   | \$64,935               | \$64,935     | \$64,935  | \$64,935  | \$64,935  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071780                | Construccion De Accesos Sobre El Arroyo   | 189.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Jiménez        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$850,513   | \$850,513  | \$850,513              | \$850,513    | \$850,513 | \$850,513 | \$850,513 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071781                | Limpieza Y Desasolve Carcamo, Rep Eq Bombeo, Acces Elect Con Subestacion Y Repo Línea Alimentacion 3" De Fo Go Y 40 Ml Agua Potable Abastecimiento Poblacion Ej El Oregano Del Mpio Jimenez Coahuila. | 190.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Jiménez        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$81,225    | \$81,225   | \$81,225               | \$81,225     | \$81,225  | \$81,225  | \$81,225  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071782                | Reparacion Accesorios Electricos Y Reposicion De 250 M.L De Línea De Conduccion De 8" De Pvc. Agua Potable De Abastecimiento A La Localidad Jimenez, Coahuila.  | 191.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Jiménez        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$192,710   | \$192,710  | \$192,710              | \$192,710    | \$192,710 | \$192,710 | \$192,710 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071783                | Repa Eq Bombeo, Acces Elect Subestacion Y Repo Línea De Alimentacion Agua Potable De Abastecimiento De 8" 40 Ml Poblacion De San Carlos Del Municipio De Jimenez Coahuila.                            | 192.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Jiménez        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$94,755    | \$94,755   | \$94,755               | \$94,755     | \$94,755  | \$94,755  | \$94,755  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071784                | Repa Eq Bombeo, Accesorios Electricos Y Reposicion De Línea De Alimentacion De Agua Potable De Abastecimiento D A La Poblacion De Madero Del Ri 6 Y 260 M.L Del Municipio De Jimenez Coahuila.        | 193.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Jiménez        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$87,665    | \$87,665   | \$87,665               | \$87,665     | \$87,665  | \$87,665  | \$87,665  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071785                | Renta De Camiones Cisterna Para Acarreo De Agua Potable A Comunidades Afectadas   | 194.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Jiménez        | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$105,000   | \$105,000  | \$105,000              | \$105,000    | \$105,000 | \$105,000 | \$105,000 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |           |        |                 |  |   |  |  |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|---|--|--|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo   | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071786                | Reconstrucción De Vivienda   | 195.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez   | Jiménez   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$34,469    | \$34,469    | \$34,469               | \$34,469     | \$34,469    | \$34,469    | \$34,469    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071787                | Rehabilitación De Vivienda   | 196.0              | Coahuila de Zaragoza | Jiménez   | Jiménez   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$5,010     | \$5,010     | \$5,010                | \$5,010      | \$5,010     | \$5,010     | \$5,010     | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071788                | Reconstrucción De Terraplenes En Aprovecho Y Aplicación De Carpeta. Que Incomunica Al Municipio De Juarez Con Sabinas  | 197.0              | Coahuila de Zaragoza | Juárez    | Juárez    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$214,411   | \$214,411   | \$214,411              | \$214,411    | \$214,411   | \$214,411   | \$214,411   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071789                | Reposición e Instalación de Tubería (200 De Acero) D 6" Línea que Conduce De La Localidad Don Martín A La Localidad De Villa De Juárez (Cambio De Nombre A Reposo e Instalación De 200 Ml De Tubería (200 De Acero)) | 199.0              | Coahuila de Zaragoza | Juárez    | Juárez    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ                 | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$168,135   | \$168,135   | \$168,135              | \$168,135    | \$168,135   | \$168,135   | \$168,135   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071790                | Rehabilitación De Vivienda   | 200.0              | Coahuila de Zaragoza | Juárez    | Juárez    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$2,872     | \$2,872     | \$2,872                | \$2,872      | \$2,872     | \$2,872     | \$2,872     | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071791                | Rehabilitación De Vivienda   | 201.0              | Coahuila de Zaragoza | Juárez    | Juárez    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$5,010     | \$5,010     | \$5,010                | \$5,010      | \$5,010     | \$5,010     | \$5,010     | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071792                | Material De Revestimiento Y Tubo De Polietileno  | 203.0              | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid  | Lamadrid  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$75,000    | \$75,000    | \$75,000               | \$75,000     | \$75,000    | \$75,000    | \$75,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071793                | Reforzamiento de Soportes de Tramos Línea Cond Agua Manant La Higuera A Tang 200 M3 Cap Abast Hab Loc Lamadrid 324 Ml Tub Pvc Sis Met Clase C-5 203 Mm 8" D Lote 717 Pzas Jaulas Gavion Muros Prot Sobre La Línea    | 204.0              | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid  | Lamadrid  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO       | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$1,114,798 | \$1,114,798 | \$1,114,798            | \$1,114,798  | \$1,114,798 | \$1,114,798 | \$1,114,798 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071794                | Rehabilitación De Vivienda   | 205.0              | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid  | Lamadrid  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$24,674    | \$24,674    | \$24,674               | \$24,674     | \$24,674    | \$24,674    | \$24,674    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071795                | Rehabilitación De Vivienda   | 206.0              | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid  | Lamadrid  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$81,070    | \$81,070    | \$81,070               | \$81,070     | \$81,070    | \$81,070    | \$81,070    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071796                | Reconstrucción De Vivienda   | 207.0              | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid  | Lamadrid  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$122,296   | \$122,296   | \$122,296              | \$122,296    | \$122,296   | \$122,296   | \$122,296   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071797                | Sustitución De 3 Escritorios Y 3 Sillas Para Maestro; 144 Sillas Y 72 Mesas Binarias En 3 Aulas De Edificio "C". (Prim. Minerva Ramos Rendon)  | 209.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova  | Monclova  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$62,621    | \$62,621    | \$62,621               | \$62,621     | \$62,621    | \$62,621    | \$62,621    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |                   |                        |        |                 |  |                             |   |  |  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |                    |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|--|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio         | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071798                | Construcción De 60.30 M2 De Muro De Block En Barda Perimetral. ( U T R C )                         | 210.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$44,491    | \$44,491               | \$44,491     | \$44,491    | \$44,491    | \$44,491    | \$44,491      | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071799                | Reconstrucción Con Concreto Asfáltico En Vado De La Ave. Colonia Los Alamos                        | 235.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$334,981   | \$334,981              | \$334,981    | \$334,981   | \$334,981   | \$334,981   | \$334,981     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071800                | Reconstrucción Con Concreto Asfáltico En Vado De La Ave. Constitución Ave. Constitución            | 238.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$247,929   | \$247,929              | \$247,929    | \$247,929   | \$247,929   | \$247,929   | \$247,929     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071801                | Reconstrucción De Puente Vehicular Primario En La Ave. Lopez Mateos                                | 239.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,995,874 | \$1,995,874            | \$1,995,874  | \$1,995,874 | \$1,995,874 | \$1,995,874 | \$1,995,874   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071802                | Rehabilitación De Vivienda   | 242.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización y asistencia social)           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$94,791    | \$94,791               | \$94,791     | \$94,791    | \$94,791    | \$94,791    | \$94,791      | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071803                | Reconstrucción De Vivienda   | 243.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización y asistencia social)           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$141,702   | \$141,702              | \$141,702    | \$141,702   | \$141,702   | \$141,702   | \$141,702     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071804                | Rehabilitación De Vivienda   | 244.0              | Coahuila de Zaragoza | Monclova          | Monclova               | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización y asistencia social)           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$100,201   | \$100,201              | \$100,201    | \$100,201   | \$100,201   | \$100,201   | \$100,201     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071805                | Reparación De Tramos Deslavado De Terraplen Y Carpeta.   | 245.0              | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$310,000   | \$310,000              | \$310,000    | \$310,000   | \$310,000   | \$310,000   | \$310,000     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071806                | Reparación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Incluye Arrancador                                  | 246.0              | Coahuila de Zaragoza | Morelos           | Morelos                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$55,000    | \$55,000               | \$55,000     | \$55,000    | \$55,000    | \$55,000    | \$55,000      | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071807                | Desenzolve En Diveros Sectores De La Poblacion Con Una Longitud De 10,000 M.L. Y Un Diametro De 8" | 247.0              | Coahuila de Zaragoza | Morelos           | Morelos                | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$170,520   | \$170,520              | \$170,520    | \$170,520   | \$170,520   | \$170,520   | \$170,520     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071808                | Reconstrucción De Rellenos Y Arrope De Taludes Para Dar Acceso                                     | 252.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz           | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$189,925   | \$189,925              | \$189,925    | \$189,925   | \$189,925   | \$189,925   | \$189,925     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA10130100071812                | Limpieza Y Desazolve De Superficie De Rodamiento Arrope De Taludes                                 | 253.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz           | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$59,270    | \$59,270               | \$59,270     | \$59,270    | \$59,270    | \$59,270    | \$59,270      | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |                        |        |                 |  |                             |   |   |                              |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |           |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora                                     | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance  | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |               |  |
| COA10130100071813                | Limpieza Y Azolve Desuperficie De Rodamiento   | 254.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$34,994   | \$34,994               | \$34,994     | \$34,994  | \$34,994  | \$34,994  | \$34,994  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071814                | Reconstrucción De De Rellenos Y Concreto En Taludes  | 255.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$36,478   | \$36,478               | \$36,478     | \$36,478  | \$36,478  | \$36,478  | \$36,478  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071815                | Impermeabilización De 160.20 M2 Y Pintura De 160.20 M2 En Edificio "C". Cecytec Ricardo Flores Magón   | 256.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte          | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$24,662   | \$24,662               | \$24,662     | \$24,662  | \$24,662  | \$24,662  | \$24,662  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071816                | Sustitución De 69.00 Ml De Cerco De Malla Cíclica, Construcción De 9.00 Ml De Muro De Contención, Y 685.44 Kg Para Construcción De Reja A Abase De Perfil Estructural. | 257.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte          | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$84,113   | \$84,113               | \$84,113     | \$84,113  | \$84,113  | \$84,113  | \$84,113  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071817                | Reparación De Tubería De Agua Potable De 10" De Diámetro 30 M.L. De Asbesto  | 265.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$17,000   | \$17,000               | \$17,000     | \$17,000  | \$17,000  | \$17,000  | \$17,000  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071818                | Reparación De Equipo De Cloración Base De Gas Cloro  | 266.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$30,000   | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000  | \$30,000  | \$30,000  | \$30,000  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071819                | Reparación De Bomba Centrífuga Con Una Capacidad De Motor Emerson De 2 Caballos De Fuerza Con Entrada De 1 1/4 Y Salida De 1 1/4 Esta Quemado.                         | 267.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$7,500    | \$7,500                | \$7,500      | \$7,500   | \$7,500   | \$7,500   | \$7,500   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071820                | Limpieza Y Desazolve De Red De Línea De Drenaje Con Tubería De 8" De Diámetro De 100 M.L.  | 268.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$60,000   | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000  | \$60,000  | \$60,000  | \$60,000  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071821                | Limpieza Y Desazolve De Red De Línea De Drenaje Con Tubería De 8" De Diámetro Con Una Long. De 100 M.L.  | 269.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$60,000   | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000  | \$60,000  | \$60,000  | \$60,000  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071822                | Limpieza Y Desazolve De 300 M.L. De Tubería Para Alcantarillado De 8" De Diámetro  | 270.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$175,000  | \$175,000              | \$175,000    | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071823                | Limpieza Y Desazolve De 200 M.L. De Tubería Para Alcantarillado De 8" De Diámetro  | 271.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$115,000  | \$115,000              | \$115,000    | \$115,000 | \$115,000 | \$115,000 | \$115,000 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071824                | Limpieza Y Desazolve De 650 M.L. De Tubería Para Alcantarillado De 8" De Diámetro  | 272.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ                             | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$375,000  | \$375,000              | \$375,000    | \$375,000 | \$375,000 | \$375,000 | \$375,000 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |           |                        |        |                 |  |   |   |                                 |  |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico       | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo                                    | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| COA10130100071825                | Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje  | 273.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$35,400   | \$35,400               | \$35,400     | \$35,400  | \$35,400  | \$35,400  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071826                | Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje  | 274.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$15,900   | \$15,900               | \$15,900     | \$15,900  | \$15,900  | \$15,900  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071827                | Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje  | 275.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$35,400   | \$35,400               | \$35,400     | \$35,400  | \$35,400  | \$35,400  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071828                | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 200.0 M.L. Y Reposicion De 4 Alcantarillas | 276.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$95,000   | \$95,000               | \$95,000     | \$95,000  | \$95,000  | \$95,000  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071829                | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 300.0 M.L.                                 | 277.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$52,500   | \$52,500               | \$52,500     | \$52,500  | \$52,500  | \$52,500  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071830                | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 430.0 M.L. Aprox.                          | 278.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$75,000   | \$75,000               | \$75,000     | \$75,000  | \$75,000  | \$75,000  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071831                | Limpieza Y Desazolve De Subcolector Con Una Long. De 550.0 M.L. Aprox.                                | 279.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$317,300  | \$317,300              | \$317,300    | \$317,300 | \$317,300 | \$317,300 | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071832                | Limpieza Y Desazolve De Alcantarillas   | 280.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$7,500    | \$7,500                | \$7,500      | \$7,500   | \$7,500   | \$7,500   | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071833                | Limpieza Y Desazolve De Red De Drenaje Con Una Long. De 500.0 M.L. Aprox.                             | 281.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$95,500   | \$95,500               | \$95,500     | \$95,500  | \$95,500  | \$95,500  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071834                | Reconstrucción De Vivienda  | 284.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$20,040   | \$20,040               | \$20,040     | \$20,040  | \$20,040  | \$20,040  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071835                | Reconstrucción De Vivienda  | 285.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$22,980   | \$22,980               | \$22,980     | \$22,980  | \$22,980  | \$22,980  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071836                | Reconstrucción De Vivienda  | 286.0              | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz   | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$15,866   | \$15,866               | \$15,866     | \$15,866  | \$15,866  | \$15,866  | 100.00        | \$0       | Obra             | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |           |        |                 |  |                             |   |                                 |                              |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones                                      |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071837                | Recubrimiento Y Recargue De Taludes Aguas Arriba Y Aguas Abajo, Reparacion De Deslaven En La Superficie De Rodamiento, Reparacion De Cabezotes En Alcantarillas        | 290.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$99,999   | \$99,999               | \$99,999     | \$99,999  | \$99,999  | \$99,999  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071838                | Recubrimiento Y Recargue Aguas Abajo En Alcantarilla Y Reparacion De Deslaven En La Superficie De Rodamiento, Tramos Aislados  | 291.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$16,750   | \$16,750               | \$16,750     | \$16,750  | \$16,750  | \$16,750  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071839                | Reposición E Instalación De 150 M. L. De Tubería De Fo. Go. De 3", 150 M. L. De Tubería De P.V.C. De 2.5" De Diámetro Y 3 Valvulas De Seccionamiento De 3" De Diámetro | 292.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$55,000   | \$55,000               | \$55,000     | \$55,000  | \$55,000  | \$55,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071840                | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5" De Diámetro Y 6 L.P.S.                   | 293.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$26,250   | \$26,250               | \$26,250     | \$26,250  | \$26,250  | \$26,250  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071841                | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5" De Diámetro Y 6 L.P.S.                   | 294.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$26,250   | \$26,250               | \$26,250     | \$26,250  | \$26,250  | \$26,250  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071842                | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 70 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5" De Diámetro Y 5 L.P.S.                   | 295.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$26,250   | \$26,250               | \$26,250     | \$26,250  | \$26,250  | \$26,250  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071843                | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 45 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 3.0" De Diámetro Y 6 L.P.S.                   | 296.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$26,250   | \$26,250               | \$26,250     | \$26,250  | \$26,250  | \$26,250  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071844                | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 15 H. P., Con Columna De 3.0" De Diámetro Y 18 L.P.S.                   | 297.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$32,500   | \$32,500               | \$32,500     | \$32,500  | \$32,500  | \$32,500  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071845                | Adquisición E Instalación De 32 Valvulas De Seccionamiento De Fierro Galvanizado   | 298.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$27,416   | \$27,416               | \$27,416     | \$27,416  | \$27,416  | \$27,416  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071846                | Desenzolve Con Equipo De Alta Presión De 12,000 Metros Lineales De Tubería De 1" En Red De Alcantarillado  | 299.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$210,000  | \$210,000              | \$210,000    | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071847                | Reparacion De Equipo De Bombeo De Agua Potable   | 300.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$25,000   | \$25,000               | \$25,000     | \$25,000  | \$25,000  | \$25,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071848                | Renta De 2 En Jornadas De 16 Horas Pipas Para Abasto De Agua Potable En La Localidad De Celemania  | 301.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$27,080   | \$27,080               | \$27,080     | \$27,080  | \$27,080  | \$27,080  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |           |        |                 |  |                             |   |  |  |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |           |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|--|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora                                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance  | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |               |  |
| COA10130100071849                | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico  | 302.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$73,702   | \$73,702               | \$73,702     | \$73,702  | \$73,702  | \$73,702  | \$73,702  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071850                | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico  | 303.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$59,241   | \$59,241               | \$59,241     | \$59,241  | \$59,241  | \$59,241  | \$59,241  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071851                | Recolección, Retiro De Escombros Y Basura En Calles, Viviendas Y Predios Con Retroexcavadora, En Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales          | 308.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$75,600   | \$75,600               | \$75,600     | \$75,600  | \$75,600  | \$75,600  | \$75,600  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071852                | Recolección, Retiro De Escombros Y Basura En Calles, Viviendas Y Predios Con Cargador Frontal, En Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales         | 309.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$78,400   | \$78,400               | \$78,400     | \$78,400  | \$78,400  | \$78,400  | \$78,400  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071853                | Acarreo Con Camión Trotón De Escombros Y Basura Del Área Sinistrada De La Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales Al Relleno Sanitario            | 310.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$448,000  | \$448,000              | \$448,000    | \$448,000 | \$448,000 | \$448,000 | \$448,000 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071854                | Reconstrucción De Vivienda   | 311.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$153,526  | \$153,526              | \$153,526    | \$153,526 | \$153,526 | \$153,526 | \$153,526 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071855                | Reconstrucción De Vivienda   | 312.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$157,372  | \$157,372              | \$157,372    | \$157,372 | \$157,372 | \$157,372 | \$157,372 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071856                | Reconstrucción De Vivienda   | 313.0              | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$214,018  | \$18                   | \$18         | \$18      | \$18      | \$18      | \$18      | 0.01      | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                     |
| COA10130100071857                | Retiro Y Sustitución De 80.00 M2 De Plafón En Edificio "B", De 300.00 M2 En Edificio "C", Y 400 Pzas. De Plafón De 0.61x0.61 Mts. En Edificio "I". | 314.0              | Coahuila de Zaragoza | Nava      | Nava      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILLENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$41,996   | \$41,996               | \$41,996     | \$41,996  | \$41,996  | \$41,996  | \$41,996  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071858                | Reconstrucción De Vivienda   | 321.0              | Coahuila de Zaragoza | Ocampo    | Ocampo    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$172,717  | \$172,717              | \$172,717    | \$172,717 | \$172,717 | \$172,717 | \$172,717 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071859                | Reconstrucción De Vivienda   | 322.0              | Coahuila de Zaragoza | Ocampo    | Ocampo    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$243,211  | \$243,211              | \$243,211    | \$243,211 | \$243,211 | \$243,211 | \$243,211 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| COA10130100071860                | Reconstrucción De Vivienda   | 323.0              | Coahuila de Zaragoza | Ocampo    | Ocampo    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$168,157  | \$168,157              | \$168,157    | \$168,157 | \$168,157 | \$168,157 | \$168,157 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |                |                     |        |                 |  |   |  |  |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|--|---|--|--|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio      | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico       | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo   | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071861                | Reconstruccion De Vados   | 336.0              | Coahuila de Zaragoza | Parras         | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                          | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$255,484   | \$255,484   | \$255,484              | \$255,484    | \$255,484   | \$255,484   | \$255,484   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071869                | Limpieza, Rellenos Y Reconstruccion De Vados  | 337.0              | Coahuila de Zaragoza | Parras         | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                          | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$227,771   | \$227,771   | \$227,771              | \$227,771    | \$227,771   | \$227,771   | \$227,771   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071870                | Reconstruccion De Vivienda  | 338.0              | Coahuila de Zaragoza | Parras         | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                        | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$175,229   | \$175,229   | \$175,229              | \$175,229    | \$175,229   | \$175,229   | \$175,229   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071871                | Reconstruccion De Vivienda  | 339.0              | Coahuila de Zaragoza | Parras         | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                        | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$51,229    | \$51,229    | \$51,229               | \$51,229     | \$51,229    | \$51,229    | \$51,229    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071872                | Reconstruccion De Vivienda  | 340.0              | Coahuila de Zaragoza | Parras         | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                        | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$16,431    | \$16,431    | \$16,431               | \$16,431     | \$16,431    | \$16,431    | \$16,431    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071873                | Reparacion De Cableado Electrico Y Tuberia Electrica De Alimentacion De Corriente A Equipo De Bombeo En La Extraccion Del Rio Bravo, Reparacion O Reposicion De Dos Equipos De Bombeo | 341.0              | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$591,914   | \$591,914   | \$591,914              | \$591,914    | \$591,914   | \$591,914   | \$591,914   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071874                | Reparacion De Tramos Dañados Del Colector De Aguas Residuales De 107 Cm, De Diámetro  | 343.0              | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$68,563    | \$68,563    | \$68,563               | \$68,563     | \$68,563    | \$68,563    | \$68,563    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071875                | Reparacion De Estructura De Acero Reforzada Para Caja De Solidos, Reposicion De Barda Perimetral Con Dentellones Y Reposicion Del Sistema De Controles Electrico                      | 344.0              | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$220,351   | \$220,351   | \$220,351              | \$220,351    | \$220,351   | \$220,351   | \$220,351   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071876                | Reconstrucción De Taludes Y Cunetas Así Como Protección De Aproxes  | 346.0              | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS                   | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$1,379,471 | \$1,379,471 | \$1,379,471            | \$1,379,471  | \$1,379,471 | \$1,379,471 | \$1,379,471 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071877                | Reparación Y Recubrimiento De Taludes Arreglando Drenaje Pluvial  | 347.0              | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS                   | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$979,510   | \$979,510   | \$979,510              | \$979,510    | \$979,510   | \$979,510   | \$979,510   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071878                | Limpieza Y Raspado Con Motoconformadora.  | 353.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso       | Progreso            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                         | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$2,496     | \$2,496     | \$2,496                | \$2,496      | \$2,496     | \$2,496     | \$2,496     | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071879                | Limpieza, Reparacion Y Raspado Con Motoconformadora. En Tramos Aislados   | 354.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso       | Progreso            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                         | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$119,998   | \$119,998   | \$119,998              | \$119,998    | \$119,998   | \$119,998   | \$119,998   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |           |        |                 |  |                             |   |  |                              |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones                                      |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071880                | Relleno Y Compactacion Con Arena Y Grava En Areas Afectadas.   | 355.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$100,000  | \$100,000              | \$100,000    | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071881                | Limpieza Y Relleno Con Grava Y Arena ,   | 356.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$10,000   | \$10,000               | \$10,000     | \$10,000  | \$10,000  | \$10,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071882                | Limpia De La Escora De La Estructura Del Puente Y De La Carpeta Asfáltica, Relleno Con Grava Y Arena,  | 357.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$9,997    | \$9,997                | \$9,997      | \$9,997   | \$9,997   | \$9,997   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071883                | Limpieza Y Reparacion Al Igual Que Relleno   | 358.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$109,922  | \$109,922              | \$109,922    | \$109,922 | \$109,922 | \$109,922 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071884                | Limpieza, Reparacion Provisional Y Relleno .   | 359.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$9,995    | \$9,995                | \$9,995      | \$9,995   | \$9,995   | \$9,995   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071885                | Limpieza, Reconstruccion , Raspado Y Relleno Con Arena Y Grava.  | 360.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$24,999   | \$24,999               | \$24,999     | \$24,999  | \$24,999  | \$24,999  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071886                | Reposición De 3 De Tres Computadoras En Aula de Edificio B   | 361.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte          | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$24,116   | \$24,116               | \$24,116     | \$24,116  | \$24,116  | \$24,116  | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071887                | Reposicion E Instalacion De Tuberia De Acero De 6" De Diametro Con Una Longitud De 80 Ml, En La Línea De Conduccion De Agua Potable En El Tramo De La Carretera Al Ejido Ramirez Con El Rio Salado | 362.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$55,000   | \$55,000               | \$55,000     | \$55,000  | \$55,000  | \$55,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071888                | Reparacion De Electropmpa De 7.5 H.P Y 10 H.P Para Los Pozos 1 Y 2 Y Sustitución De Los Equipos De Cloración A Base De Gas.  | 363.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$30,000   | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000  | \$30,000  | \$30,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071889                | Reparacion Y Sustitución De Tubería  | 364.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$35,000   | \$35,000               | \$35,000     | \$35,000  | \$35,000  | \$35,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071890                | Renta De Un Equipo Generador De Energia Electrica , Con Salida Monofasica Y Trifasica Para Alimentar De Energia Electrica A Los Pozos 1 Y 2  | 365.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$12,000   | \$12,000               | \$12,000     | \$12,000  | \$12,000  | \$12,000  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |
| COA10130100071891                | Renta De 1 Pipa Para Abastecer De Agua A Las Áreas Las Comunidades De Progreso, Mexiquito, San Alberto, Ejido San Jose De Aura Y Mota Corona.  | 366.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso  | Progreso  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO                               | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$20,250   | \$20,250               | \$20,250     | \$20,250  | \$20,250  | \$20,250  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |              |              |        |                 |  |                             |   |                                 |  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |             |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|-----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio    | Localidad    | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance    | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |               |  |
| COA10130100071892                | Reparacion De Electropmba De 5 H.P Sustitución Del Equipo De Cloración Y Subestacion Electrica.  | 367.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO  | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$42,500    | \$42,500               | \$42,500     | \$42,500    | \$42,500    | \$42,500    | \$42,500    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071893                | Reparacion De Electropmba De 7.5 H.P S   | 368.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO  | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$37,500    | \$37,500               | \$37,500     | \$37,500    | \$37,500    | \$37,500    | \$37,500    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071894                | Reposicion De Pavimento Asfáltico  | 369.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$99,184    | \$99,184               | \$99,184     | \$99,184    | \$99,184    | \$99,184    | \$99,184    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071895                | Reconstrucci On De Vivienda  | 370.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$14,362    | \$14,362               | \$14,362     | \$14,362    | \$14,362    | \$14,362    | \$14,362    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071896                | Reconstrucci On De Vivienda  | 371.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$15,030    | \$15,030               | \$15,030     | \$15,030    | \$15,030    | \$15,030    | \$15,030    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071897                | Reconstrucci On De Vivienda  | 372.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$15,866    | \$15,866               | \$15,866     | \$15,866    | \$15,866    | \$15,866    | \$15,866    | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071898                | Reconstruccion De Terraplenes Y Pavimento.   | 373.0              | Coahuila de Zaragoza | Progreso     | Progreso     | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,493,660 | \$1,493,660            | \$1,493,660  | \$1,493,660 | \$1,493,660 | \$1,493,660 | \$1,493,660 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATO ACTUALIZADO                                       |
| COA10130100071899                | Reparacion De Alcantarillas Y Reposicion De Terraplenes  | 374.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$2,736,880 | \$2,736,880            | \$2,736,880  | \$2,736,880 | \$2,736,880 | \$2,736,880 | \$2,736,880 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071900                | Reconstruccion De Acceso A Puente Y Reparacion De Tramos Aislados En Carpeta Asfáltica Y Taludes | 375.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$4,162,832 | \$4,162,832            | \$4,162,832  | \$4,162,832 | \$4,162,832 | \$4,162,832 | \$4,162,832 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071901                | Rehabilitacion Del Camino Tramo Pavimentado Y Revestido, Aproxes, Y Reconstruccion De Vados      | 376.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$823,704   | \$823,704              | \$823,704    | \$823,704   | \$823,704   | \$823,704   | \$823,704   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071902                | Reparacion Del Camino Y Revestimiento De Taludes En Tramos Aislados                              | 378.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$189,176   | \$189,176              | \$189,176    | \$189,176   | \$189,176   | \$189,176   | \$189,176   | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071903                | Reconstruccion Con Material De Revestimiento   | 379.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                             | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,977,903 | \$1,977,903            | \$1,977,903  | \$1,977,903 | \$1,977,903 | \$1,977,903 | \$1,977,903 | 100.00    | \$0              | Obra      | 1            | 100.00             | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |              |              |        |                 |  |   |  |                              |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|-----------------|--|---|--|------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio    | Localidad    | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico             | Ramo   | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071904                | Reparación De Alcantarillas Y Reparación De Terraplenes  | 380.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$333,099   | \$333,099   | \$333,099              | \$333,099    | \$333,099   | \$333,099   | \$333,099   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071905                | Bacheo (Arrope De Taludes Y Reparación De Superficie De Rodamiento)  | 381.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$130,361   | \$130,361   | \$130,361              | \$130,361    | \$130,361   | \$130,361   | \$130,361   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071906                | Renivelación (Arrope De Taludes Y Reparación De Superficie De Rodamiento)  | 382.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$96,075    | \$96,075    | \$96,075               | \$96,075     | \$96,075    | \$96,075    | \$96,075    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071907                | Reparación De Carpeta Y Bacheo   | 383.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$131,428   | \$131,428   | \$131,428              | \$131,428    | \$131,428   | \$131,428   | \$131,428   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071908                | Reconstrucción De Vados  | 384.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$95,280    | \$95,280    | \$95,280               | \$95,280     | \$95,280    | \$95,280    | \$95,280    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071909                | Reconstrucción De Vado   | 385.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$48,128    | \$48,128    | \$48,128               | \$48,128     | \$48,128    | \$48,128    | \$48,128    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071910                | Construcción De Desviación   | 386.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$988,267   | \$988,267   | \$988,267              | \$988,267    | \$988,267   | \$988,267   | \$988,267   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071911                | Bacheo (Arrope De Taludes, Construcción De Desviación Y Bacheo) Cambio De Nombre   | 387.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$1,246,495 | \$1,246,495 | \$1,246,495            | \$1,246,495  | \$1,246,495 | \$1,246,495 | \$1,246,495 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071912                | Bacheo   | 388.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$145,270   | \$145,270   | \$145,270              | \$145,270    | \$145,270   | \$145,270   | \$145,270   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071913                | Bacheo   | 389.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$81,767    | \$81,767    | \$81,767               | \$81,767     | \$81,767    | \$81,767    | \$81,767    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071914                | Sustitución 634 M2 De Carpeta Asfáltica En Acceso A Edificio De Rectoría; Construcción De 12 Ml De Muro De Contención En Subestación Eléctrica; Y Sustitución De 6 Equipos De Computo Y Un Teléfono. | 390.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte          | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$182,955   | \$182,955   | \$182,955              | \$182,955    | \$182,955   | \$182,955   | \$182,955   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071915                | Sustitución De 6 Equipos De Computo Y Un Teléfono  | 391.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte          | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$48,633    | \$48,633    | \$48,633               | \$48,633     | \$48,633    | \$48,633    | \$48,633    | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |              |              |        |                 |  |   |   |   |  |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|-----------------|--|---|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio    | Localidad    | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo ConVENIO - Especifico       | Programa Fondo ConVENIO - Especifico    | Ramo                                    | Institución Ejecutora                                     | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071916                | Reparacion De Linea De Conduccion  | 394.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE                        | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$284,649  | \$284,649              | \$284,649    | \$284,649 | \$284,649 | \$284,649 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071917                | Renta De 10 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abastecer La Zona Urbana Y Rural  | 396.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE                        | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$325,000  | \$325,000              | \$325,000    | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071918                | Rehabilitación De Vialidades Primarias   | 404.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE                        | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$90,616   | \$90,616               | \$90,616     | \$90,616  | \$90,616  | \$90,616  | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071927                | Rehabilitacion De Vivienda   | 405.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$88,309   | \$88,309               | \$88,309     | \$88,309  | \$88,309  | \$88,309  | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071928                | Rehabilitacion De Vivienda   | 406.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$100,201  | \$100,201              | \$100,201    | \$100,201 | \$100,201 | \$100,201 | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071929                | Reconstruccion De Vivienda   | 407.0              | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$141,702  | \$141,702              | \$141,702    | \$141,702 | \$141,702 | \$141,702 | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071930                | Aplanado Muros Fachada Edificio A Por 75 M2 Y Colocación 158 Ml Malla Cíclica En Cerco Perimetral; Sustitución De Mobiliario Y Equipo En 8 Aulas Didácticas Y Dirección (Primaria Eduardo E. Parísh) | 409.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas      | Sabinas      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$90,523   | \$90,523               | \$90,523     | \$90,523  | \$90,523  | \$90,523  | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071931                | Sustitución De Mobiliario En Dos Aulas Didácticas Y Dirección  | 410.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas      | Sabinas      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$68,504   | \$68,504               | \$68,504     | \$68,504  | \$68,504  | \$68,504  | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071932                | Sustitución De Mobiliario De 2 Oficinas De Inspección En Edificio A  | 411.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas      | Sabinas      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$100,800  | \$100,800              | \$100,800    | \$100,800 | \$100,800 | \$100,800 | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071933                | Sustitución De Mobiliario Y Equipo En 8 Aulas Didácticas Y Dirección   | 412.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas      | Sabinas      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$228,761  | \$228,761              | \$228,761    | \$228,761 | \$228,761 | \$228,761 | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071934                | Sustitución De Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Dirección, Administración Y Dos Oficinas De Inspección En Edificio A   | 413.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas      | Sabinas      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$333,788  | \$333,788              | \$333,788    | \$333,788 | \$333,788 | \$333,788 | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071935                | Sustitución De Mobiliario Y Equipo En Dirección, Biblioteca Y Aula De Educación Especial De Edificio A Y En 13 Aulas Didácticas Del Plantel Por Inundación Debido A Lluvias Severas                  | 414.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas      | Sabinas      | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$453,804  | \$453,804              | \$453,804    | \$453,804 | \$453,804 | \$453,804 | 100.00   | \$0       | -1               | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |           |           |        |                 |  |   |  |  |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|---|--|--|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico             | Ramo   | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| COA10130100071936                | Sustitución De Mobiliario Y Equipo De 6 Aulas Didácticas En Edificio A, B Y D. En Dirección Edificio A, E Inspección En Edificio C   | 415.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$182,599   | \$182,599   | \$182,599              | \$182,599    | \$182,599   | \$182,599   | \$182,599   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071937                | Sustitución De Mobiliario Y Equipo En Dirección  | 416.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$66,365    | \$66,365    | \$66,365               | \$66,365     | \$66,365    | \$66,365    | \$66,365    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071938                | Sustitucion De 20 Equipos De Computo En Edificio "N"   | 417.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$160,776   | \$160,776   | \$160,776              | \$160,776    | \$160,776   | \$160,776   | \$160,776   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071939                | Proteccion De La Linea General Con Relleno De Banco E Instalacion De Gaviones Para Evitar Deslaves   | 418.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$155,301   | \$155,301   | \$155,301              | \$155,301    | \$155,301   | \$155,301   | \$155,301   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071940                | Limpieza, Desazolve, Con Una Longitud De 6,200 Mts.  | 419.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$416,782   | \$416,782   | \$416,782              | \$416,782    | \$416,782   | \$416,782   | \$416,782   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: datos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071941                | Limpieza, Desazolve, Con Una Longitud De 2,400 Mts.  | 420.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$193,610   | \$193,610   | \$193,610              | \$193,610    | \$193,610   | \$193,610   | \$193,610   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071942                | Limpieza, Desazolve, Con Una Longitud De 2,000 Mts.  | 421.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$148,277   | \$148,277   | \$148,277              | \$148,277    | \$148,277   | \$148,277   | \$148,277   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071943                | Limpieza, Desazolve De Colector Pluvial Carretera 57 De Laguna Los Patos A Rio Sabinas De 18" Diametro Y Una Longitud De 1,300 M.L.  | 422.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$60,886    | \$60,886    | \$60,886               | \$60,886     | \$60,886    | \$60,886    | \$60,886    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071944                | Limpieza, Desazolve De Colector Pluvial Carretera 57 De Laguna Los Patos A Rio Sabinas De 18" Diametro Y Una Longitud De 1,900 M.L.  | 423.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$61,062    | \$61,062    | \$61,062               | \$61,062     | \$61,062    | \$61,062    | \$61,062    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DOCUMENTOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071945                | Reparacion De Colector Pluvial Paseo De Los Leones De 18" Diametro Y Una Longitud De 110 M.L. Con Regilla Pluvial  | 424.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$56,949    | \$56,949    | \$56,949               | \$56,949     | \$56,949    | \$56,949    | \$56,949    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DOCUMENTOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071946                | Limpieza, Recol Traslado Depo Tratamiento Y Disposición Final Escombros Y Desechos Provenientes Hogares Ubicados Zonas Inundación Por Paso Creciente Rio Sabinas A Casa De Lluvias Prov Por Huracán Alex | 430.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS                                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$1,556,789 | \$1,556,789 | \$1,556,789            | \$1,556,789  | \$1,556,789 | \$1,556,789 | \$1,556,789 | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| COA10130100071947                | Rehabilitacion De Vivienda   | 431.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Sabinas   | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$2,221,785 | \$2,221,785 | \$2,221,785            | \$2,221,785  | \$2,221,785 | \$2,221,785 | \$2,221,785 | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |            |            |        |                 |  |   |                                 |  |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|-----------------|--|---|---------------------------------|--|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio  | Localidad  | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Fondo Convenio - Especifico             | Ramo                            | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| COA10130100071948                | Rehabilitación De Vivienda   | 432.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$1,434,401 | \$1,434,401 | \$1,434,401            | \$1,434,401  | \$1,434,401 | \$1,434,401 | \$1,434,401 | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071949                | Reconstrucción De Vivienda   | 433.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$877,397   | \$877,397   | \$877,397              | \$877,397    | \$877,397   | \$877,397   | \$877,397   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071950                | Renta De 4 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abastecer De Agua Potable.   | 434.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$304,930   | \$304,930   | \$304,930              | \$304,930    | \$304,930   | \$304,930   | \$304,930   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071951                | Reparación De Tubería Existente De 8", 150 Tubos De Pvc Y De 12" Plg Pvc 40 Tubos  | 435.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$119,547   | \$119,547   | \$119,547              | \$119,547    | \$119,547   | \$119,547   | \$119,547   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071952                | Reparación Equipos De Bombeo En Carcamo De Aguas Negras Colonia Chapultepec  | 436.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$28,198    | \$28,198    | \$28,198               | \$28,198     | \$28,198    | \$28,198    | \$28,198    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071953                | Desazolve De Red De Alcantarillado En La Colonia Lazaro Cardenas Y Chapultepec 28,250 M.L.   | 437.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$136,487   | \$136,487   | \$136,487              | \$136,487    | \$136,487   | \$136,487   | \$136,487   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071954                | Reparación De Red De Atarjeas En La Calle La Madrid Con 1100 Ml  | 438.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$123,463   | \$123,463   | \$123,463              | \$123,463    | \$123,463   | \$123,463   | \$123,463   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA10130100071955                | Reparación De Red De Atarjeas 20 Cm En La Av Guerrero Col Flore Wagon Long 120 M.L.  | 439.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$22,195    | \$22,195    | \$22,195               | \$22,195     | \$22,195    | \$22,195    | \$22,195    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071956                | Reparación De Colector Montes 1 Y 2 18 Plg Long. 1250 M.L.   | 440.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$518,520   | \$518,520   | \$518,520              | \$518,520    | \$518,520   | \$518,520   | \$518,520   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071957                | Reparación De Subcolector Y Red De Atarjeas De La Calle America  | 441.0              | Coahuila de Zaragoza | Sabinas    | Sabinas    | Rural  | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS   | Agua y saneamiento   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$964,113   | \$964,113   | \$964,113              | \$964,113    | \$964,113   | \$964,113   | \$964,113   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071958                | Recubrimiento Y Recargue De Taludes Aguas Arriba Y Aguas Abajo, Reparación De Deslaven En La Superficie De Rodamiento, Reparación De Sapeados Y Cabezotes En Alcantarillas | 442.0              | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA   | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000              | \$200,000    | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000   | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071959                | Rehabilitación De Vivienda   | 444.0              | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010    | \$0               | \$19,191    | \$19,191    | \$19,191               | \$19,191     | \$19,191    | \$19,191    | \$19,191    | 100.00        | \$0       | -1               | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Información General del Proyecto |            |            |        |                 |  |   |   |  |                  | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             |             |        |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |  |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--|---|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                    |  |                    | Entidad                          | Municipio  | Localidad  | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual   |
| COA10130100071960  | Rehabilitación De Vivienda   | 445.0              | Coahuila de Zaragoza             | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$47,688    | \$47,688    | \$47,688               | \$47,688     | \$47,688    | \$47,688    | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071961  | Reconstrucción De Vivienda   | 446.0              | Coahuila de Zaragoza             | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$30,574    | \$30,574    | \$30,574               | \$30,574     | \$30,574    | \$30,574    | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071962  | Reconstrucción De Guardagigante  | 453.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$18,000    | \$18,000    | \$18,000               | \$18,000     | \$18,000    | \$18,000    | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071963  | Reconstrucción De Guardagigante  | 454.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$18,000    | \$18,000    | \$18,000               | \$18,000     | \$18,000    | \$18,000    | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071964  | Acciones De Bacheo (Y Sobre Carpeta Asfáltica)   | 455.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$2,236,622 | \$2,236,622 | \$2,236,622            | \$2,236,622  | \$2,236,622 | \$2,236,622 | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071965  | Sustitución De 25 Ml De Malla Ciclónica En Cerco Perimetral. (Insp. Y Jef. De Primarias)   | 456.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$6,293     | \$6,293     | \$6,293                | \$6,293      | \$6,293     | \$6,293     | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071966  | Limpieza 144 M2 Lodo Y Aplicación 136 M2 Pintura Vinílica Para Muros Aulas Edificio "C"; Construcción 9.61 M2 Piso Concreto Y Construcción Registro Eléctrico Obra Exterior. (J.N. Justo Sierra) | 457.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$4,311     | \$4,311     | \$4,311                | \$4,311      | \$4,311     | \$4,311     | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071967  | Sustitución De 78 M2 De Piso De Concreto En Cancha, 30 M2 De Piso De Concreto En Andador De Acceso Principal Y Sustitución De 23 Ml De Banqueta Exterior. Esc. Prim. Fco. Coss                   | 458.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$18,637    | \$18,637    | \$18,637               | \$18,637     | \$18,637    | \$18,637    | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071968  | Reposición De 10 Mesas Trapezoidal Y Un Pintarrón.   | 459.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$5,446     | \$5,446     | \$5,446                | \$5,446      | \$5,446     | \$5,446     | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071969  | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Las Calles Principales Jose Angel Siller, Calle Sin Nombre Y Petra Siller De La Colonia Los Silleres   | 460.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$1,729,814 | \$1,729,814 | \$1,729,814            | \$1,729,814  | \$1,729,814 | \$1,729,814 | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071971  | Reparación De Puente Y Abrir Canal A Cielo Abierto Para Desfogue De Agua.  | 462.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$41,273    | \$41,273    | \$41,273               | \$41,273     | \$41,273    | \$41,273    | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071972  | Reposición De Base Hidráulica, Carpeta Asfáltica, Relleno En Camellón Central Y Construcción De Muro De Contención En El Blvd. Colosio   | 463.0              | Coahuila de Zaragoza             | Salttillo  | Salttillo  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO                            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$219,285   | \$219,285   | \$219,285              | \$219,285    | \$219,285   | \$219,285   | 100.00 | \$0      | -1            | 1                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 325

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |                     |                     |        |                 |  |   |   |  |  |              | Avance Financiero |             |              |                        |              |              |              |              | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |                    |  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|--|---|---|--|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo                                    | Institución Ejecutora                    | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100071973                | Suministro De Materiales De Banco, Compactación Y Reposición De Carpeta   | 464.0              | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$110,664    | \$110,664              | \$110,664    | \$110,664    | \$110,664    | \$110,664    | \$110,664     | 100.00    | \$0              | -1        | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071974                | Reparación De Hundimiento Mediante El Suministro De Materiales De Banco Y Mezcla Asfáltica Caliente   | 465.0              | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$87,778     | \$87,778               | \$87,778     | \$87,778     | \$87,778     | \$87,778     | \$87,778      | 100.00    | \$0              | -1        | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071975                | Reparación De Tramos Dañados  | 466.0              | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA            | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$449,788    | \$449,788              | \$449,788    | \$449,788    | \$449,788    | \$449,788    | \$449,788     | 100.00    | \$0              | -1        | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071976                | Rehabilitación De Vivienda  | 467.0              | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$103,763    | \$103,763              | \$103,763    | \$103,763    | \$103,763    | \$103,763    | \$103,763     | 100.00    | \$0              | -1        | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071985                | Rehabilitación De Vivienda  | 468.0              | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$160,321    | \$160,321              | \$160,321    | \$160,321    | \$160,321    | \$160,321    | \$160,321     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071986                | Reconstrucción De Vivienda  | 469.0              | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$110,213    | \$110,213              | \$110,213    | \$110,213    | \$110,213    | \$110,213    | \$110,213     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: DATOS ACTUALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071987                | Trabajos De Bacheo Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados   | 471.0              | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | San Buenaventura    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA            | Comunicación es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$65,000     | \$65,000               | \$65,000     | \$65,000     | \$65,000     | \$65,000     | \$65,000      | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071988                | Reconstrucción De Vivienda  | 475.0              | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | San Buenaventura    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$74,022     | \$74,022               | \$74,022     | \$74,022     | \$74,022     | \$74,022     | \$74,022      | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071989                | Rehabilitación De Vivienda  | 476.0              | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | San Buenaventura    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$104,914    | \$104,914              | \$104,914    | \$104,914    | \$104,914    | \$104,914    | \$104,914     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071990                | Reconstrucción De Vivienda  | 477.0              | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | San Buenaventura    | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$214,018    | \$214,018              | \$214,018    | \$214,018    | \$214,018    | \$214,018    | \$214,018     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA10130100071991                | Reconst. Terraplenes, Repos. 14 Alcantarillas Tubo 3 M De D, Repos. Rellenos, Base Hidráulica Carpeta Asfáltica Y Recubrimiento Taludes, Dentellones Y Lavaderos Concreto Hidráulico, Ancho 21 M Corona | 479.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA            | Comunicación es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$10,544,079 | \$10,544,079           | \$10,544,079 | \$10,544,079 | \$10,544,079 | \$10,544,079 | \$10,544,079  | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |
| COA10130100071992                | Limpieza Y Desazolve 200 Mts Lineales Tubería 16", Colocación Tapa Polietileno Pozo Visita, Y Sostitución Por Colapso Y Taponamiento Severo 20 Mts Lineales Tubería Pvc 16" D Colector Imss.            | 481.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S. JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$274,202    | \$274,202              | \$274,202    | \$274,202    | \$274,202    | \$274,202    | \$274,202     | 100.00    | \$0              | Obra      | 1             | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                       |

Total: 325

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Información General del Proyecto |                     |                     |        |                 |  |   |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           |           |        |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones  |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|--|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--|
|                    |   |                    | Entidad                          | Municipio           | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo                                    | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |  |
| COA10130100071993  | Rehabilitación Y Sustitución De Tubería De 198 Metros Lineales De Tubería De P.V.C. De 10" Y 6 Pozos De Visita.   | 482.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$108,751   | \$108,751  | \$108,751              | \$108,751    | \$108,751 | \$108,751 | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071994  | Rehabilitación Y Sustitución De Tubería De 10" De P.V.C. En 132 Metros Lineales .   | 483.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$67,727    | \$67,727   | \$67,727               | \$67,727     | \$67,727  | \$67,727  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071995  | Reposición 20 Mts Lineales Tubería 16" Pvc Y Protección Vs Avenidas (Cruza Lecho Cauce) A Base Gaviones 30 Mts Lineales Y Rehabilitación 2 Alcantarillas, Incluye Reposición Tapas Polietileno. | 484.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$53,662    | \$53,662   | \$53,662               | \$53,662     | \$53,662  | \$53,662  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071996  | Desazolve Y Limpieza De Tubería De P.V.C. De 8", En 216 Metros Lineales, Rehabilitación Y Reconstrucción De Apoyo De Visita. Y Reparación De 30 Metros Lineales De Tubería.                     | 485.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$36,210    | \$36,210   | \$36,210               | \$36,210     | \$36,210  | \$36,210  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071997  | Reposición De Tubería De P.V.C. De 10" En 205 Metros Lineales Y Rehabilitación De 2 Pozos De Visita   | 486.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$48,050    | \$48,050   | \$48,050               | \$48,050     | \$48,050  | \$48,050  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100071998  | Reposición De Tubería De 8" P.V.C. En 23.5 Metros Lineales Y Reposición Y/O Reconstrucción De 2 Pozos De Visita.  | 487.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$52,807    | \$52,807   | \$52,807               | \$52,807     | \$52,807  | \$52,807  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100071999  | Reposición De Tubería De P.V.C. De 8" De Diámetros Y 102 Metros Lineales De Longitud Y Rehabilitación De 2 Pozos De Visitas.  | 488.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$22,063    | \$22,063   | \$22,063               | \$22,063     | \$22,063  | \$22,063  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072000  | Limpieza Y Desazolve De 36 Pozos De Visita, Rehabilitación De Brocal Y Tapa De Polietileno De Alta Densidad Los Colectores; Ferrocarril, Imas Y Colector Oriente.                               | 489.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$54,861    | \$54,861   | \$54,861               | \$54,861     | \$54,861  | \$54,861  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072001  | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica  | 490.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$86,784    | \$86,784   | \$86,784               | \$86,784     | \$86,784  | \$86,784  | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072002  | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica  | 491.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$981,475   | \$981,475  | \$981,475              | \$981,475    | \$981,475 | \$981,475 | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072003  | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica  | 492.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$159,634   | \$159,634  | \$159,634              | \$159,634    | \$159,634 | \$159,634 | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072004  | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica  | 493.0              | Coahuila de Zaragoza             | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2010              | \$0           | \$157,500   | \$157,500  | \$157,500              | \$157,500    | \$157,500 | \$157,500 | 100.00 | \$0      | Obra          | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |  |                    |                      |                     |                     |        |                 |  |   |   |   |  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|--|---|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico       | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo                                    | Institución Ejecutora                                     | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| COA10130100072005                | Desasolve De Red De Drenaje Sanitario Y Compactar Con Material De Banco En Capas   | 494.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS                   | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$354,438   | \$354,438              | \$354,438    | \$354,438   | \$354,438   | \$354,438   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072006                | Rehabilitacion De Vivienda   | 498.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$257,406   | \$257,406              | \$257,406    | \$257,406   | \$257,406   | \$257,406   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072007                | Rehabilitacion De Vivienda   | 499.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$173,153   | \$173,153              | \$173,153    | \$173,153   | \$173,153   | \$173,153   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072008                | Reconstrucci On De Vivienda  | 500.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                           | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$6,572     | \$6,572                | \$6,572      | \$6,572     | \$6,572     | \$6,572     | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072009                | Desvio Provisional   | 501.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$286,348   | \$286,348              | \$286,348    | \$286,348   | \$286,348   | \$286,348   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072010                | Desvio Provisional   | 502.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$1,017,821 | \$1,017,821            | \$1,017,821  | \$1,017,821 | \$1,017,821 | \$1,017,821 | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072011                | Sustitución De 2 Luminarias Punta De Poste En Área Exterior  | 503.0              | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$4,640     | \$4,640                | \$4,640      | \$4,640     | \$4,640     | \$4,640     | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072012                | Construccion De Acceso Provisional Con Alcantarillas Tubulares   | 511.0              | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza            | Zaragoza            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$330,143   | \$330,143              | \$330,143    | \$330,143   | \$330,143   | \$330,143   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072013                | Retiro De Material Producto De Deslaves, Proteccion De Obra De Drenaje Y Carpeta Asfaltica   | 512.0              | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza            | Zaragoza            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$146,601   | \$146,601              | \$146,601    | \$146,601   | \$146,601   | \$146,601   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072014                | Retiro De Material Producto De Deslaves  | 513.0              | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza            | Zaragoza            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$167,393   | \$167,393              | \$167,393    | \$167,393   | \$167,393   | \$167,393   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |
| COA10130100072015                | Aproches Revestimiento De Taludes Y Colocacion De Carpeta Asfaltica  | 516.0              | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza            | Zaragoza            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                             | Comunicacion es y transportes                                  | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$467,319   | \$467,319              | \$467,319    | \$467,319   | \$467,319   | \$467,319   | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100072016                | Reparacion De Equipo De Cloracion, Facialert 460 Volts, Programador Semanal Digital, Para Suministro De Cloro De La Red De Agua Potable. | 520.0              | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza            | Zaragoza            | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA                            | Agua y saneamiento   | En Ejecución | 2010              | \$0         | \$26,000    | \$26,000               | \$26,000     | \$26,000    | \$26,000    | \$26,000    | 100.00   | \$0       | Obra             | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado                                     |

Total: 325

| Información General del Proyecto |                       |                    |                      |           |           |        |                 |  |                                      |   |                                |                    | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           |          | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |  |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio                    | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                    | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado                                 |
| COA10130100072017                | Reparación De Equipos | 523.0              | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza  | Zaragoza  | Urbano | Subsidios       | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2010          | \$0         | \$15,500   | \$15,500               | \$15,500     | \$15,500  | \$15,500 | \$15,500      | 100.00   | \$0       | Obra             | 1             | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: dato actualizado |