

Total: 96

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| COA00130200152055 | Centro De Monitoreo Ambiental De La Zona De La Laguna | 134300007 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$2,321,067 | \$1,792,667 | \$528,401 | \$0 | 8.81 | \$0 | Centro | 999,999 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300174599 | Boulevard Independencia Con Iluminación Sustentable | 1300237 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE Medio Ambiente | Energía | En Ejecución | 2013 | \$7,350,000 | \$7,350,000 | \$7,350,000 | \$5,065,854 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Luminaria | 608,836 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300183120 | Construcción Del Sistema Pluvial La Tórtola Ubicado En El Periferico Luis Echeverría Álvarez, Tramo Calles: Hidalgo, Nava, Sierra Mojada Y Abasolo En El Mun. De Saltillo, Coah. | 12300459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$31,843,767 | \$31,843,767 | \$31,843,767 | \$31,843,767 | \$28,929,905 | \$28,929,905 | \$28,929,905 | 90.85 | \$0 | Metro Lineal | 50,000 | 100.00 | 74.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300184480 | Sistema De Información Y Transparencia De Obras Para El Desarrollo Metropolitano "Sitodem" (Cobertura Estatal). | 134500053 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$4,568,643 | \$4,568,643 | \$4,568,643 | \$4,568,643 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Sistema | 1,500,000 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se actualizó el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300185097 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Entre Planta Potabilizadora Numero 2 A Tanque Año 2000 | 132500102 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$5,128,304 | \$5,128,304 | \$5,128,304 | \$5,128,304 | \$4,196,720 | \$931,584 | \$0 | 18.17 | \$0 | Tanque | 92,500 | 100.00 | 18.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300186015 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Ampliación Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuerpo Derecho). | 121800198 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$751,680 | \$751,680 | \$751,680 | \$696,199 | \$696,199 | \$696,199 | \$696,199 | \$696,199 | 92.62 | \$0 | Estudio | 192,564 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300186093 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Prolongación Del Libramiento V. Carranza Tramo Carretera Federal 2 | 122200044 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$343,936 | \$343,936 | \$343,936 | \$322,730 | \$321,289 | \$321,289 | \$321,289 | 93.42 | \$0 | Proyecto | 22,996 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300186108 | Trabajos Complementarios A La Construcción Del Paso A Nivel Autopista Torreón San Pedro La Concha. | 123500151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$1,533,010 | \$1,533,010 | \$1,533,010 | \$1,533,010 | \$1,532,842 | \$1,532,842 | \$1,532,842 | 99.99 | \$0 | Obra | 0 | 100.00 | 1.00 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300187947 | Construcción De Libramiento Norte (Matamoros Torreón Gomez Palacio) Tramo Matamoros La Partida Del Km 115 500 Al 14 980 Long 3.55 Km | 131700170 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$18,405,488 | \$18,405,488 | \$18,405,488 | \$17,149,563 | \$12,115,094 | \$5,034,469 | \$0 | 27.35 | \$0 | Obra | 107,160 | 100.00 | 0.01 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300189862 | Construcción Del Sistema Pluvial Guanajuato (la Etapa) Ubicado En La Carretera A Los Pinos | 132700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$14,056,777 | \$14,056,777 | \$14,056,777 | \$14,054,168 | \$7,518,350 | \$6,535,818 | \$0 | 46.50 | \$0 | Obra | 15,000 | 100.00 | 0.10 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300190296 | Construcción Del Emisor De Aguas Residuales Tratadas De La Pta De La Ciudad De Saltillo Coah A Corredor Industrial De La Cd Ramos Arizpe (Línea Morada) | 132700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$38,399,999 | \$38,399,999 | \$38,399,999 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 25,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300190771 | Construcción Del Sistema Pluvial La Fragua Ubicado En El Periferico Luis Echeverría Álvarez Tramo Calles Abasolo Veracruz Y La Fragua | 133000349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$13,455,402 | \$13,477,389 | \$13,477,389 | \$12,461,351 | \$7,441,504 | \$5,019,848 | \$3,992,130 | 37.25 | \$0 | Obra | 50,000 | 100.00 | 0.18 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300191897 | Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 2a Etapa Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 5 420 | 133000632 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$29,999,999 | \$29,999,999 | \$29,999,999 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 22,544 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300192958 | Análisis De Costo-Beneficio Del Proyecto De Modernización Y Tecnificación Del Riego En La Región Laguna. | 1201208 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$991,355 | \$991,335 | \$991,335 | \$991,335 | \$991,335 | \$297,407 | \$297,407 | 30.00 | \$0 | Acción | 9,999,999 | 100.00 | 35.00 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300192986 | Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para Hacer Más Eficientes Los Organismos Operadores En La Región Lagunera | 1201210 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$996,682 | \$996,682 | \$996,682 | \$996,682 | \$996,682 | \$299,005 | \$299,005 | 30.00 | \$0 | Estudio | 999,999 | 100.00 | 35.00 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300192999 | Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para La Remoción De Arsénico En Agua Suministrada Para Consumo Humano En La Región Lagunera. | 1201211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$993,908 | \$993,908 | \$993,908 | \$993,908 | \$993,908 | \$298,172 | \$298,172 | 30.00 | \$0 | Estudio | 999,999 | 100.00 | 35.00 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300193224 | Señalamiento Viales En La Remodelación Del Priferico Raul Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Nazas Blvd Revolución | 133500217 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$4,952,681 | \$4,952,681 | \$4,952,681 | \$4,952,681 | \$3,466,876 | \$1,485,804 | \$0 | 30.00 | \$0 | Obra | 639,629 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 96

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| COA00130300193237 | Remodelacion Del Periferico Raul Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Nazas Revolucion | 133500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal | Subsidios | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$22,334,443 | \$22,334,443 | \$22,334,443 | \$21,517,360 | \$15,111,106 | \$6,406,255 | \$134,647 | 28.68 | \$0 | Obra | 639,629 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300193617 | Elaboracion De Analisis Costo Beneficio Del Paso A Desnivel En Periferico Luis Schaeffer Alvarez Abasolo La Fragua | 123000679 | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$1,216,000 | \$1,218,000 | \$1,218,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | 95.24 | \$0 | Proyecto | 562,587 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300206749 | Construccion De La Canalizacion Del Arroyo Caballos Del Km 00 000 Al 2 071.25 | 133000532 | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$20,320,301 | \$20,320,301 | \$20,320,301 | \$20,230,301 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 110,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300206869 | Construcción De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Tanque Agua Azul Tanque Doctores Y Tanque Proyecto 3 | 132500103 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$8,183,384 | \$6,869,129 | \$6,869,129 | \$6,869,129 | \$6,829,129 | \$40,000 | \$40,000 | 0.58 | \$0 | Obra | 6,116 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA00130300206998 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politecnica | 132500100 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 23- Provisiones Salariales y Económicas | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,327,120 | \$1,686,120 | \$1,686,120 | \$1,238,451 | \$1,238,451 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 2,750 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| COA09130100050170 | Equipamiento De Material Topográfico Y De Laboratorio Para La Supervisión De Obras Del Fondo Metropolitano | 103500517 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$889,339 | \$889,339 | \$889,339 | \$889,339 | \$889,339 | \$889,339 | \$889,339 | \$449,839 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 1 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050180 | Ampliación De Boulevard Río Nazas Del Puente Plateado - Entronque Con Periferico Raul López Sánchez Del Km 1 200 Al Km 5 700 En El Municipio De Torreó | 103500367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | \$60,222,555 | 100.00 | \$0 | Obra | 600,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050182 | Construcción De Blvd. Río Nazas En Tramo Periferico Raul López Sánchez - Libramiento Norte, Matamoros - Torreón - Gómez Palacio* 1.7 Km* (Fondo Metro | 103500512 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | \$30,809,596 | 100.00 | \$0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050183 | Construcción De Boulevard Milenio, En Zona Industrial Mieleras De Blvd. San Pedro - Entronque Con Carretera A Mieleras De Km 0 000 Al Km 1 580 En El M | 103500484 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$14,773,870 | \$14,655,798 | \$14,655,798 | \$14,655,798 | \$14,655,798 | \$14,655,798 | \$14,655,798 | \$14,655,798 | 100.00 | \$0 | Obra | 300,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050185 | Construcción Del Boulevard La Libertad De Calle Venezuela - Entronque Con Carretera A Mieleras De Km 4 850 Al Km 6 000 En El Municipio De Torreón, Coa | 103500483 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | \$9,526,933 | 100.00 | \$0 | Obra | 300,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050186 | Construcción Del Boulevard San Pedro, Del Blvd. Laguna Sur - Entronque Con Blvd. Milenio De Km 0 000 Al Km 2 900 En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 103500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$28,229,300 | \$28,229,300 | \$28,229,300 | \$28,229,300 | \$28,229,299 | \$28,229,299 | \$28,229,299 | \$28,229,299 | 100.00 | \$0 | Obra | 600,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050187 | Corredor Ecológico Mieleras En El Lado Izquierdo De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coahuila. (Fondo Metropolitano) | 103500486 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$4,914,013 | \$4,913,996 | \$4,913,996 | \$4,913,995 | \$4,913,995 | \$4,913,995 | \$4,913,995 | \$4,913,995 | 100.00 | \$0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050189 | "Instalación De Alumbrado Público En Blvd. Mieleras Tramo Ferropuerto - Esterito" (Fondo Metropolitano) | 103500514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | \$6,611,684 | 100.00 | \$0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050191 | Creación De Políticas, Bases Y Lineamientos En Materia De Obras Públicas Para La Secretaría De Desarrollo Regional De La Laguna | 103500031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$272,800 | \$272,800 | \$272,800 | \$272,800 | \$272,800 | \$272,800 | \$272,800 | \$272,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 1,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050192 | Presupuesto De Estudio Geofísico Con Apoyo Geológico Para La Zona Del Parque Metropolitano En El Río Nazas, Torreón, Coahuila. (Fondo Metropolitano) | 103500487 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | \$2,948,840 | 100.00 | \$0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050193 | Proyecto De Protecciones De Pilas Y Estructuras Y Analisis De Las Avenidas Del Río Con La Ampliación Del Blvd. Río Nazas En El Tramo Del Puente Platea | 103500471 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$961,372 | \$961,372 | \$961,372 | \$961,372 | \$961,372 | \$961,372 | \$961,372 | \$961,372 | 100.00 | \$0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COAI0130100050194 | Proyecto Ejecutivo De Rectificación Y Encausamiento Del Río Nazas Para Caudal De 1,750 M3/S Desde Derivadora San Fernando A La Concha (Fondo Metropol | 103500472 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$636,863 | \$636,863 | \$636,863 | \$636,863 | \$636,863 | \$636,863 | \$636,863 | \$636,863 | 100.00 | \$0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 96

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| COA10130100050195 | Proyecto Ejecutivo E Ingenierías Del Parque Recreativo, Cultural Y Deportivo En La Zona De Protección Del Lecho Del Río Nazas, En El Municipio De Torr | 103500004 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 2,292,803 | \$ 2,292,803 | \$ 2,292,803 | \$ 2,292,803 | \$ 2,292,803 | \$ 2,292,803 | \$ 2,292,803 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 8,000,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050233 | Rehabilitación De La Avenida Industrial En Una Longitud De 3.8 Km | 111800092 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 16,044,133 | \$ 16,044,133 | \$ 16,044,133 | \$ 16,044,133 | \$ 16,044,133 | \$ 16,044,133 | \$ 16,044,133 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 193,657 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050235 | Primera Etapa De La Construcción Del Puente Centenario Sobre Río Escondido | 112500030 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 12,675,496 | \$ 12,675,496 | \$ 12,675,496 | \$ 12,675,496 | \$ 12,675,496 | \$ 12,675,496 | \$ 12,675,496 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 1,152,781 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050236 | Señalamientos De La Construcción De Paso Elevado En La Intersección De La Autopista "Saltillo-Monterrey-Libramiento Oscar Flores Tapia", En Ramos Ariz | 112700051 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | \$ 19,155,709 | \$ 3,907,850 | \$ 3,907,850 | \$ 3,907,850 | \$ 3,907,850 | \$ 3,907,850 | \$ 3,907,850 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 39,851 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050237 | Construcción Del Blvd. "El Minero" Tramo Los Ramos-Centenario De Torreón Y Complemento Del Blvd. "Centenario De Torreón" Long. 1.05 Kms En Saltillo, | 113000430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 8,531,886 | \$ 8,531,886 | \$ 8,531,886 | \$ 8,531,886 | \$ 8,531,886 | \$ 8,531,886 | \$ 8,531,886 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 725,123 | 100.00 | 1.00 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050238 | Construcción Del "Cuerpo Izquierdo" Del Blvd. Los Pastores, Municipio De Saltillo, Coahuila. | 113000396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 10,712,518 | \$ 10,712,518 | \$ 10,712,518 | \$ 10,712,518 | \$ 10,712,518 | \$ 10,712,518 | \$ 10,712,518 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 750,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050240 | Construcción De Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, En Tramo: "Matamoros-La Partida" | 113500085 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 39,760,303 | \$ 39,760,303 | \$ 39,760,303 | \$ 39,760,303 | \$ 39,760,303 | \$ 39,760,303 | \$ 39,760,303 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 8,000,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050241 | Construcción De Paso Superior Vehicular "La Concha" En El Km 7 400 De La Autopista Torreón-San Pedro, En Torreón Coah. | 113500091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 49,043,967 | \$ 49,043,967 | \$ 49,043,967 | \$ 49,043,967 | \$ 49,043,967 | \$ 49,043,967 | \$ 49,043,967 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 8,000,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050248 | Remodelación De Periférico Raúl López Sánchez Tramo: Blvd. Río Nazas-Bldv. Revolución En Torreón | 113500086 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 49,999,993 | \$ 49,999,993 | \$ 49,999,993 | \$ 49,999,993 | \$ 49,999,993 | \$ 49,999,993 | \$ 49,999,993 | 100.00 | \$ 0 | Kilómetro | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050249 | Saneamiento Y Purificación De Agua Potable Implementando La Colocación De Filtros Anti-Arsénico | 113500223 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 15,259,504 | \$ 15,259,504 | \$ 15,259,504 | \$ 15,259,504 | \$ 15,259,504 | \$ 15,259,504 | \$ 15,259,504 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 500,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050253 | Centro De Monitoreo Ambiental De La Zona Metropolitana De La Laguna Cena | 113500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 1,401,992 | \$ 1,401,992 | \$ 1,401,992 | \$ 1,401,992 | \$ 1,401,992 | \$ 1,401,992 | \$ 1,401,992 | 100.00 | \$ 0 | Proyecto | 746,789 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050254 | Dirección Y Supervisión De La Construcción De Libramiento Norte "Matamoros-Torreón-Gómez Palacio", En Tramo: Matamoros-La Partida. | 113500089 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 1,220,119 | \$ 1,220,119 | \$ 1,220,119 | \$ 1,220,119 | \$ 1,220,119 | \$ 1,220,119 | \$ 1,220,119 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 8,000,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050255 | Dirección Y Supervisión De La Construcción Del Paso Superior Vehicular "La Concha" En Km 7 400 De La Autopista "Torreón-San Pedro", En Torreón Coah. | 113500092 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 2,144,897 | \$ 2,144,897 | \$ 2,144,897 | \$ 2,144,897 | \$ 2,144,897 | \$ 2,144,897 | \$ 2,144,897 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050256 | Dirección Y Supervisión De La Remodelación De Periférico Raúl López Sánchez Tramo: Blvd. Río Nazas-Bldv. Revolución En Torreón, Coah. | 113500090 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 1,220,881 | \$ 1,220,881 | \$ 1,220,881 | \$ 1,220,881 | \$ 1,220,881 | \$ 1,220,881 | \$ 1,220,881 | 100.00 | \$ 0 | Obra | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050257 | Estudio Para Desarrollar El Plan Director De La Zona Metropolitana De La Laguna Identificación De Vocaciones Económicas Y Plan De Acción De Proyectos | 113500267 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 5,000,000 | \$ 5,000,000 | \$ 5,000,000 | \$ 4,999,808 | \$ 4,999,808 | \$ 4,999,808 | \$ 4,999,808 | 100.00 | \$ 0 | Estudio | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA11130100050259 | Proyecto Ejecutivo Paso Superior Vehicular "La Concha" En El Km 7 400 De La Autopista "Torreón-San Pedro", En Torreón (Fondo Metropolitanos) | 113500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$ 2,084,858 | \$ 2,084,858 | \$ 2,084,858 | \$ 2,084,858 | \$ 2,084,858 | \$ 2,084,858 | \$ 2,084,858 | 100.00 | \$ 0 | Proyecto | 800,000 | 100.00 | 1.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050340 | Ampliación Del Libramiento Norte (Matamoros - Torreón - Gómez Palacio) Tramo Matamoros - La Partida 4 Km Long | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económica | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$ 93,079,312 | \$ 93,079,312 | \$ 93,079,312 | \$ 83,646,760 | \$ 43,547,264 | \$ 43,547,264 | \$ 43,547,264 | 46.79 | \$ 0 | Obra | 1 | 100.00 | 88.50 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 96

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| COA12130100050341 | Reforzamiento De Bordo De Protección Y Modernización Del Boulevard Río Nazas (Puente Plateado Al Puente Negro). (Proyecto Ejecutivo.) | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$24,063,742 | \$19,014,793 | \$19,014,793 | \$19,014,793 | 76.06 | \$0 | Obra | 502,964 | 100.00 | 94.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050342 | Terminación De La Apliación Del Boulevard Mieleras | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$8,899,936 | \$8,899,936 | \$8,899,936 | \$8,899,936 | 89.00 | \$0 | Obra | 502,964 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050345 | Boque Urbano | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$37,201,213 | \$37,201,121 | \$37,201,121 | \$37,201,121 | 93.00 | \$0 | Obra | 502,964 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050346 | Boque Venustiano Carranza | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,099,475 | \$3,097,072 | \$3,097,072 | \$3,097,072 | 77.43 | \$0 | Obra | 1,502,964 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050348 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Torreón | 123500120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$1,891,149 | \$1,891,149 | \$1,891,149 | \$1,856,000 | \$1,763,200 | \$1,113,600 | \$1,113,600 | 58.88 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050349 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Matamoros | 121700139 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$829,052 | \$829,052 | \$829,052 | \$812,000 | \$771,400 | \$487,200 | \$487,200 | 58.77 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050350 | Proyectos De Innovación Tecnológica Y Centro De Convenciones -- Centro De Convenciones | 123500133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$1,629,799 | \$1,629,799 | \$1,629,799 | \$1,566,000 | \$1,566,000 | \$1,566,000 | \$1,566,000 | 96.09 | \$0 | Estudio | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050352 | Proyecto Para Estudio De Nuevas Rutas De Ciclovías Matamoros-Torreón | 123500140 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$986,000 | \$986,000 | \$986,000 | \$986,000 | 98.60 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050357 | Programa Parcial De Desarrollo Industrial Torreón-Matamoros | 123500363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,267,840 | \$824,096 | \$602,224 | \$602,224 | 37.64 | \$0 | Programa | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050364 | Programa De La Cultura Del Agua | 123500362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050365 | Diagnosticos De Ladrilleras | 123500368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Diagnóstico | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050367 | Proyecto De Modernización Del Marco Juridico Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanano Y Municipal De Torreón | 123500364 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$396,581 | \$396,581 | \$396,581 | \$396,581 | 99.15 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050368 | Proyecto De Modernización Del Marco Juridico Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanano Y Municipal De Matamoros | 121700172 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$198,291 | \$198,291 | \$198,291 | \$198,291 | 99.15 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050369 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari: (Primera Etapa) | 121800095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$24,906,146 | \$24,906,146 | \$24,906,146 | \$24,870,814 | \$24,870,814 | \$24,870,814 | \$24,870,814 | 99.86 | \$0 | Proyecto | 189,738 | 100.00 | 1.00 | Financiera: ETAPA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: ETAPA CONCLUIDA - Se |
| COA12130100050370 | Conclusión Del Boulevard Centenario, Longitud 2.16 Kms. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 122500055 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$15,898,481 | \$15,898,481 | \$15,898,481 | \$15,898,481 | \$15,898,481 | \$15,898,481 | \$15,898,481 | 100.00 | \$0 | Obra | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050371 | Conclusión Del Puente "Centenario" En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 122500059 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$18,221,418 | \$18,221,418 | \$18,221,418 | \$17,312,292 | \$17,312,292 | \$17,312,291 | \$17,312,291 | 95.01 | \$0 | Obra | 1,152,791 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050374 | Prolongación Del Blvd. Centenario De Torreón En Saltillo. Longitud Total 420 M (Tramo Del Blvd. El Madero Al Camino A Universidad La Salle) | 123000247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$2,346,983 | \$2,346,983 | \$2,346,983 | \$2,346,983 | \$2,346,983 | \$2,346,983 | \$2,346,983 | 100.00 | \$0 | Obra | 725,095 | 100.00 | 1.00 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050375 | Modernización Bulevar Antonio Cárdenas, (Primera Etapa), (Etapa De Estudio Geotécnico Y Diseño De Pavimentos), En Saltillo, Coahuila | 123000219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$29,000,000 | \$29,000,000 | \$29,000,000 | \$23,909,784 | \$13,483,491 | \$13,483,491 | \$13,483,491 | 46.49 | \$0 | Obra | 577,352 | 100.00 | 43.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 96

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| COA12130100050376 | Rehabilitación De La Pista De Tartán De La Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha Colonia Deportiva | 121800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | \$4,737,505 | \$4,737,505 | \$4,737,505 | \$3,902,955 | \$3,902,955 | \$3,902,955 | \$3,902,955 | 82.38 | \$0 | Obra | 109,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida / Física: obra al 100% concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050377 | Rehabilitación Del Boulevard Constitucion (2da. Etapa) | 121800134 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | \$9,259,704 | \$9,259,704 | \$9,259,704 | \$9,259,704 | \$9,259,704 | \$9,259,704 | \$9,259,704 | 100.00 | \$0 | Obra | 216,206 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050378 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Frontera | 121000025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Acatlán | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$488,972 | \$488,972 | \$488,972 | \$478,915 | \$478,915 | \$456,915 | \$456,915 | 93.44 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050380 | Levantamiento Cartográfica Digital De La Zona Metropolitana "Monclova - Frontera - Castaños" | 121800128 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,891,844 | \$867,553 | \$867,553 | \$867,553 | 28.92 | \$0 | Estudio | 1 | 100.00 | 30.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050381 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Monclova | 121800122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$1,896,064 | \$1,896,064 | \$1,896,064 | \$1,857,379 | \$1,857,379 | \$1,754,522 | \$1,754,522 | 92.53 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050382 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nava | 122200036 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$478,915 | \$478,915 | \$456,915 | \$456,915 | 91.38 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: obra en proceso financieramente. |
| COA12130100050383 | Levantamiento Cartográfico Digital De La Zona Metropolitana "Piedras Negras-Nava" | 122500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,716,211 | \$814,863 | \$814,863 | \$814,863 | 27.16 | \$0 | Estudio | 1 | 100.00 | 25.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050384 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Ramos Arizpe | 122700095 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$1,029,052 | \$1,029,052 | \$1,029,052 | \$812,000 | \$487,200 | \$487,200 | \$487,200 | 47.34 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 94.00 | Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Física: ESTIMACION EN REVISION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050385 | Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Ramos Arizpe | 122700110 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$206,000 | \$206,000 | \$206,000 | \$204,239 | \$204,239 | \$204,239 | \$204,239 | 99.15 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050386 | Levantamiento Cartográfica Digital De La Zona Metropolitana "Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga" | 123000456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$5,675,963 | \$1,702,789 | \$1,702,789 | \$1,702,789 | 28.38 | \$0 | Estudio | 1 | 100.00 | 45.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050388 | Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Saltillo | 123000661 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$400,648 | \$400,648 | \$400,648 | \$396,720 | \$357,048 | \$357,048 | \$357,048 | 89.12 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050393 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Arteaga | 120400037 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$592,180 | \$592,180 | \$592,180 | \$580,000 | \$551,000 | \$348,000 | \$348,000 | 58.77 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 94.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050395 | Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Arteaga | 120400084 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$206,000 | \$206,000 | \$206,000 | \$204,239 | \$204,239 | \$204,239 | \$204,239 | 99.15 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA12130100050396 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Castaños | 120600034 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | \$488,972 | \$488,972 | \$488,972 | \$478,915 | \$478,915 | \$456,915 | \$456,915 | 93.44 | \$0 | Plan | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130100116408 | Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Histórico De Ramos Arizpe | 132700006 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200142596 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Arco Vial Entre El Blvd. Ancira Y Libramiento República | 132500106 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$1,954,600 | \$1,954,600 | \$1,954,600 | \$1,883,574 | \$1,318,502 | \$565,072 | \$0 | 28.91 | \$0 | Proyecto | 127,898 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200142851 | Carril De Inducción Carretera Monterrey Saltillo Saliendo Del Parque Industrial De Ramos Arizpe, Tramo 0+00 Al Km. 0+290 Parque Industrial De Ramos Arizpe. | 132700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$2,830,433 | \$2,830,433 | \$2,830,433 | \$2,459,195 | \$1,721,436 | \$737,758 | \$737,758 | 26.07 | \$0 | Obra | 75,461 | 100.00 | 0.13 | Financiera: sin observaciones / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200143393 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Entronque Con La Carretera Matamoros-Torreón | 131700132 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal | | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$1,999,840 | \$1,999,840 | \$1,999,840 | \$1,779,139 | \$1,245,397 | \$533,742 | \$533,742 | 26.69 | \$0 | Proyecto | 91,858 | 100.00 | 0.10 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 96

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| COA13130200143403 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción P.S.V. L.E.A. Las Torres (Sabritas) | 133000254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$1,496,400 | \$1,496,400 | \$1,496,400 | \$1,122,700 | \$661,434 | \$661,434 | \$661,434 | 44.20 | \$0 | Proyecto | 577,352 | 100.00 | 0.40 | Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200143479 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Segunda Etapa) | 131800013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$18,544,776 | \$18,544,776 | \$18,544,776 | \$18,544,776 | \$6,444,349 | \$5,563,433 | \$5,563,433 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 291,421 | 100.00 | 9.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200143748 | Construcción Del Blvd. Constitución 3a Etapa | 131800029 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$19,866,680 | \$19,866,680 | \$19,866,680 | \$19,866,680 | \$13,400,930 | \$6,465,749 | \$6,047,849 | 32.55 | \$0 | Kilómetro | 216,206 | 100.00 | 11.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200145988 | Proyecto Ejecutivo De 4 Pasos A Densivel Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 134200012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$3,942,627 | \$3,942,627 | \$3,942,627 | \$3,942,627 | \$1,619,775 | \$1,619,775 | \$1,619,775 | 41.08 | \$0 | Proyecto | 193,657 | 100.00 | 35.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200146016 | Pavimentación De Diversas Calles | 132200039 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$4,852,881 | \$4,852,880 | \$4,852,880 | \$4,852,880 | \$2,993,776 | \$1,859,105 | \$1,859,105 | 38.31 | \$0 | Obra | 27,928 | 100.00 | 0.21 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200149406 | Proyecto Ejecutivo P.S.V. Eulalio Gutiérrez Blvd. Jesús Valdez Sánchez | 133000248 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$1,496,400 | \$1,496,400 | \$1,496,400 | \$1,212,125 | \$1,021,928 | \$190,197 | \$190,197 | 12.71 | \$0 | Proyecto | 577,352 | 100.00 | 0.40 | Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200149811 | Construcción Del Enlace Del Blvd. Jose Maria Rodriguez - El Minero Lera. Etapa (Tramo Blvd. Jose Maria Rodriguez - Blvd. Musa) En El Municipio De Saltillo, Coahuila.Los Trab | 133000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$13,802,258 | \$13,802,258 | \$13,802,258 | \$10,564,802 | \$6,300,442 | \$6,300,442 | \$5,632,025 | 45.65 | \$0 | Obra | 725,123 | 100.00 | 0.34 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200150238 | Construcción De Paso Superior Vehicular Entronque Carretera Metamoros - La Unión (Ejido Ana) Con Carretera Antigua A San Pedro En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$82,238,112 | \$82,238,112 | \$82,238,112 | \$756,097 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 639,629 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130200152104 | Blvd. Laguna (4a. Etapa) Tramo Del Km 11 940 Al Km 12 691 | 133500019 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos | 23- Provisiones Salariales y Económicas | 23- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | \$49,915,335 | \$49,915,335 | \$49,915,335 | \$49,915,335 | \$34,796,263 | \$15,119,072 | \$15,119,072 | 30.29 | \$0 | Kilómetro | 639,629 | 100.00 | 0.06 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |