

Total: 61

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico									
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto					Programa Fondo Concreto - Específico	Ciclo Recurso	Año de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Cancelado (Reservado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Último Anual	Nota Anual
CSA11010464709	Plan de Liberación de Drenaje de Vías Para la Obra Construcción del Centro Vial - Acajutla	11300012	Guatemala	San Marcos	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA GENERAL DE PATRIMONIO	Urbanización y Vialidades	En Ejecución	2014	1	\$1,056,685	\$1,056,685	\$1,056,685	\$1,056,685	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: INICIADO EN PROCESO - LÍQUIDA Para el siguiente nivel.
CSA11010464974	Construcción de Nueva Unidad Habitacional - P.O. "Comológico Orca Obispo" - Prolongación Tecnológica de El Im 3 y El 4 en la Carretera a Matejón, Cobán, Guatemala	11300024	Guatemala	Totonicapán	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1	\$67,136,439	\$67,032,523	\$67,032,523	\$67,032,523	\$20,109,767	\$20,109,767	\$20,109,767	30.00	0	Metros Cuadrados	629,639	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA EN PROCESO
CSA11010464975	Construcción de Puentes Paso Aguada, Laguna Betancourt de Laguna en El 4 y 500 de la Carretera a Matejón de El Municipio de Totonicapán, Guat.	11300025	Guatemala	Totonicapán	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1	\$51,396,932	\$51,396,932	\$51,396,932	\$51,396,932	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	639,629	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA POR LICITACIÓN
CSA11010464988	Rehabilitación de La Ex-Parroquia Plan de San Mateo Para La Construcción del 100 Aliviaderos	11300027	Guatemala	Sanarate	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	1	\$916,012	\$916,012	\$916,012	\$916,012	\$916,012	\$916,012	\$916,012	100.00	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro:
CSA11010464959	Trabajo de Separación del Muro de La Frontera	11300019	Guatemala	Piedras Negras	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	1	\$79,228	\$79,228	\$79,228	\$79,228	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACION
CSA11010464981	Operación de Nuevo Tipo de Usos Múltiples En El Ejido San Mateo El Gigante	11300014	Guatemala	Sacatepéquez	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Deportes	En Ejecución	2015	1	\$459,510	\$459,510	\$459,510	\$459,510	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE CONTRATACIÓN
CSA11010464993	Centro de Justicia de La Mujer (CENAJUM) en El Ejido San Mateo El Gigante	11300086	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$14,503,303	\$14,503,303	\$14,503,303	\$14,503,303	\$14,503,304	\$14,503,304	\$14,503,304	99.99	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OMA TERMINADA
CSA11010464996	Inst. Unidad Base Arriaga - Remediación de Muro	11300028	Guatemala	Sanarate	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO GUATEMALENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	1	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	85.41	0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Físico / Registro: OK / Físico / OK / Registro:
CSA11010464944	Plan de Liberación de Drenaje de Puntos del Área	11300060	Guatemala	Sanarate	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUATEMALA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$3,709,688	\$3,709,688	\$3,709,688	\$3,709,688	\$3,709,688	\$3,709,688	\$3,709,688	100.00	0	Válvulas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: El proyecto se anuló !!!
CSA11010464989	Rehabilitación de Puentes Paso Aguada, Laguna Betancourt de Laguna en El 4 y 500 de la Carretera a Matejón de El Municipio de Totonicapán, Guat.	11300039	Guatemala	Totonicapán	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	1	\$551,580	\$551,580	\$551,580	\$551,580	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de pre-inversión	19,794	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN
CSA11010464967	Proyecto Ejecutivo Para El Centro de Apoyo Judicial y Justicia de La Mujer, Frontera, Cobán	11300030	Guatemala	Progreso	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$670,700	\$670,700	\$670,700	\$670,700	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de pre-inversión	100	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: en proceso de licitación
CSA11010464955	Centro de Apoyo Judicial y Justicia de La Mujer, Frontera, Cobán	11300032	Guatemala	Progreso	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$7,155,340	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros	2,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE CONTRATACIÓN
CSA11010464963	Operación de Pasa En El Ejido Pagan	11300026	Guatemala	General Ochoa	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	1	\$605,443	\$605,443	\$605,443	\$605,443	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros	260	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE LICITACIÓN
CSA11010464978	Proyecto Ejecutivo Del Centro de Justicia Penal	11300021	Guatemala	Piedras Negras	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$923,200	\$923,200	\$923,200	\$923,200	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de pre-inversión	10,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACION
CSA11010464957	Realización de Nuevo Beneficio Para La Construcción del Paso Superior Vialidad de La Ciudad Amable	11300044	Guatemala	Sanarate	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	1	\$504,600	\$504,600	\$504,600	\$504,600	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de pre-inversión	31,322	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE LICITACIÓN
CSA11010464958	Muro de Paredes Ejido La Victoria, Municipio de Saltillo, Guatemala	11300017	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	1	\$437,430	\$437,430	\$437,430	\$437,430	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA en proceso de licitación
CSA11010464959	Proyecto Arquitectónico Ejecutivo Para la Reconstrucción de La Plaza de Armas de La Ciudad de Saltillo, Guatemala	11300096	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1	\$2,400,161	\$2,400,161	\$2,400,161	\$2,400,161	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de pre-inversión	20,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: proceso de licitación
CSA11010464960	Obra de Viviación, Saltillo	11300076	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	1	\$7,531,901	\$7,531,901	\$7,531,901	\$7,531,901	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Lote	10,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA en proceso de licitación
CSA11010464961	Rehabilitación de Edificio de La Policía, Totonicapán, Guatemala	11300078	Guatemala	Totonicapán	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2015	1	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros	2,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE CONTRATACIÓN
CSA11010464913	Asistencia de Caso Beneficio Para la Construcción del Puesto Policía Río Mateo (segunda Etapa)	11300048	Guatemala	Totonicapán	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	1	\$486,040	\$486,040	\$486,040	\$486,040	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Estudio de pre-inversión	502,864	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE CONTRATACIÓN
CSA11010464967	Muro de Paredes de Ciudad Universitaria de La U.A. de C. Ochoa Totonicapán	11300084	Guatemala	Sanarate	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2015	1	\$8,802,144	\$8,802,144	\$8,802,144	\$8,802,144	\$2,589,314	\$2,589,314	\$2,589,314	29.42	0	Metros	500	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA EN PROCESO
CSA11010464974	Rehabilitación de Edificio de La Secretaría de Gobierno, Plaza 2ª Nivel, Saltillo, Guatemala	11300021	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$2,005,121	\$2,005,121	\$2,005,121	\$2,005,121	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: proceso licitación
CSA11010464981	Operación de Pasa Principal	11300024	Guatemala	Viesca	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	1	\$1,558,136	\$1,558,136	\$1,558,136	\$1,558,136	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: PROCESO DE LICITACIÓN
CSA11010464997	Remediación del Instituto General de Defensa de La Policía Municipal de Cobán	11300060	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2015	1	\$2,999,728	\$2,999,728	\$2,999,728	\$2,999,728	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: sin observación
CSA11010465094	Remediación de Muro de Cobán - Impermeabilización de Edificio	11300106	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO GUATEMALENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	1	\$1,025,220	\$1,025,220	\$1,025,220	\$1,025,220	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OK / Físico / OK / Registro:
CSA11010465099	Universidad Tecnológica de Saltillo - Respo Especializado Para Laboratorio	11300026	Guatemala	Saltillo	Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1012 PAFUP	13-Apertura Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO GUATEMALENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	1	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OK / Físico / OK / Registro: