

Total: 256

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	CÓDIGO	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Amona Financiera					Amona Físico							
																Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Anual
02A0910200046274	Reconstrucción de mobiliario y Equipo para Obras del Programa de Inversión de Infraestructura Educativa del Nivel Básico 2009.	9400104	1	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$6,468,783	\$6,421,072	\$6,421,072	\$6,421,072	\$6,421,072	\$6,421,072	\$6,421,072	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046310	S.R.O. Ignacio Manuel Altamirano - Construcción de un Sistema Electrónico (Software)	9200519	1	Quintana Roo	Mérida	Ciudad Mérida	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$1,140,193	\$1,140,193	\$1,140,193	\$1,140,193	\$1,140,193	\$1,140,193	\$1,140,193	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046411	Prin. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	9300110	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$480,437	\$480,437	\$480,437	\$480,437	\$480,437	\$480,437	\$480,437	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046413	Prin. Federación Mexicana de Fútbol Profesional - Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	9300110	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$435,784	\$435,784	\$435,784	\$435,784	\$435,784	\$435,784	\$435,784	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046418	J. M. Enrique Martínez y Martínez - Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	9300111	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$448,420	\$448,420	\$448,420	\$448,420	\$448,420	\$448,420	\$448,420	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046461	Prin. Miguel Valdes Alzamora - Construcción de 1 Aula Didáctica (MD) y Obra Exterior	9300116	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$323,964	\$323,964	\$323,964	\$323,964	\$323,964	\$323,964	\$323,964	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046470	S.R.O. Prin. General Ignacio Zaragoza - Construcción de 1 Aula Politécnica (MD) y Obra Exterior	9200246	1	Quintana Roo	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2009	\$137,251	\$137,251	\$137,251	\$137,251	\$137,251	\$137,251	\$137,251	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046431	Prin. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	9100037	1	Quintana Roo	Protección	Protección	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$478,370	\$478,370	\$478,370	\$478,370	\$478,370	\$388,013	\$388,013	81.11	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046433	Prin. William Zapata - Construcción de 1 Aula Didáctica (MD) y Obra Exterior	10100281	1	Quintana Roo	Protección	Protección	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$233,635	\$233,635	\$233,635	\$233,635	\$233,635	\$244,714	\$244,714	79.50	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046467	S.R.O. V. J. Construcción de 1 Aula Didáctica (MD) y Obra Exterior.	10180044	1	Quintana Roo	Muciviva	Muciviva	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046473	J. M. Enrique Martínez y Martínez - Dirección-Service Sanitarios (MD) y Obra Exterior. Media Construcción y Obra Exterior	9200519	1	Quintana Roo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$766,518	\$766,518	\$766,518	\$766,518	\$766,518	\$766,518	\$766,518	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046464	S.R.O. J. M. Enrique Martínez y Martínez - Construcción de 1 Aula Politécnica (MD) y Obra Exterior	10300739	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$202,910	\$202,910	\$202,910	\$202,910	\$202,910	\$202,910	\$202,910	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200047144	Prin. 16 de Septiembre - Construcción de 1 Aula Didáctica (MD) y Obra Exterior	10120044	1	Quintana Roo	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046235	J. M. Enrique Martínez y Martínez - Construcción Parcial de Obras de Mejoramiento de Infraestructura Educativa	11020282	1	Quintana Roo	Anda	Ciudad Anda	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046242	Prin. Jorge Choque López - Imp. de Malla Clorada de 100x100 cm. M. de 100x100 cm. Paredes Principales	11020263	1	Quintana Roo	Anda	Ciudad Anda	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046252	Prin. Josefina Ortiz de Domínguez - Imp. de Malla Clorada de 100x100 cm. M. de 100x100 cm. Paredes Principales	11020263	1	Quintana Roo	Cardenas	Cardenas	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$165,944	\$165,944	\$165,944	\$165,944	\$165,944	\$165,944	\$165,944	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046279	Prin. Dr. Juan Ramos - Demolición del Anexo de los Servicios Sanitarios	14110058	1	Quintana Roo	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$67,175	\$67,175	\$67,175	\$67,175	\$67,175	\$67,175	\$67,175	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046467	Prin. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	11300478	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046464	S.R.O. V. J. Construcción de 1 Aula Didáctica (MD) y Obra Exterior	11300484	1	Quintana Roo	Agua Nueva	Rural	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$28,884	\$28,884	\$28,884	\$28,884	\$28,884	\$28,884	\$28,884	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:	
02A0910200046469	Prin. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	14300202	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$49,491	\$49,491	\$49,491	\$49,491	\$49,491	\$49,491	\$49,491	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046493	Prin. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	13000607	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$146,985	\$146,985	\$146,985	\$146,985	\$146,985	\$146,985	\$146,985	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046276	Estudios Especializados del Programa de Inversión Educativa (MD) y Obra Exterior. Electrónica, Hidráulica o Sanitaria	13400062	1	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$16,263	\$16,263	\$16,263	\$16,263	\$16,263	\$16,263	\$16,263	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046278	Reconstrucción de Mobiliario y Equipo para Obras del Programa de Inversión de Infraestructura Educativa del Nivel Básico - Fase 2012 (Variedad Baja)	12400081	1	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,030,442	\$2,030,442	97.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.89	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046279	Reconstrucción de Mobiliario y Equipo para Obras del Programa de Inversión de Infraestructura Educativa del Nivel Básico - Fase 2012 (Variedad Baja)	12400113	1	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$2,793,715	\$2,793,715	\$2,793,715	\$2,793,715	\$2,793,715	\$2,776,536	\$2,776,536	99.35	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.88	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046384	S.R.O. Miguel Márquez López - Instalación de Registros para Sistema de Información Municipal - Construcción de Malla Clorada de 100x100 cm.	14300307	1	Quintana Roo	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$34,184	\$34,184	\$34,184	\$34,184	\$34,184	\$34,184	\$34,184	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046344	Prin. Muro Perimetral (MD) y Obra Exterior	12180044	1	Quintana Roo	Muciviva	Muciviva	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$726,340	\$726,340	\$726,340	\$726,340	\$726,340	\$715,492	\$715,492	98.51	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046375	S.R.O. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	12200509	1	Quintana Roo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$4,032,417	\$4,032,417	\$4,032,417	\$4,032,417	\$4,032,417	\$4,032,417	\$4,032,417	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046551	J. M. Enrique Martínez y Martínez - Rehabilitación General y Pintura de Muros	14700064	1	Quintana Roo	Rancho Arripe	Rancho Arripe	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$91,171	\$91,171	\$91,171	\$91,171	\$91,171	\$91,171	\$91,171	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046464	Prin. Edificación de Obras de Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Obra Exterior	13300682	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$928,894	\$928,894	\$928,894	\$928,894	\$928,894	\$928,894	\$928,894	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A0910200046465	J. M. Enrique Martínez y Martínez - Rehabilitación de Servicios Sanitarios	14300012	1	Quintana Roo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	100 PAM Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$122,871	\$122,871	\$122,871	\$122,871	\$122,871	\$117,897	\$117,897	96.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte:
02A091																												

Total: 256

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	ORDEN	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Anexo Financiero				Anexo Ffido														
				Entidad	Municipio	Localidad	Admón.	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico								Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resolución (Resolución)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anexo	Indicador	Unidad de Medida	Población	Vencido Anual	Anexo	Observaciones
OM13102004706	Proy. Poner en funcionamiento el Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300311	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$22,717	\$22,828	\$22,828	\$22,717	\$22,717	\$22,619	\$22,619	99.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004708	Proy. Lic. Ramón Juárez: Instalación de Centro Educativo (Convento Encarnación)	14300316	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$11,951	\$11,961	\$11,961	\$11,951	\$11,951	\$11,839	\$11,839	98.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004714	Proy. Félix H. Gómez: Instalación de Centro Educativo (Convento Encarnación)	14300317	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$40,456	\$40,456	\$40,456	\$40,456	\$40,456	\$40,242	\$40,242	99.47	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004719	Proy. Prof. José María Rodríguez: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300318	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$24,223	\$24,330	\$24,330	\$24,223	\$24,223	\$24,119	\$24,119	99.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004714	Proy. María Cecilia López García: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300319	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$21,469	\$21,657	\$21,657	\$21,469	\$21,469	\$21,376	\$21,376	99.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004710	Proy. Antonio del Valle Aragón: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300320	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$24,236	\$24,200	\$24,200	\$24,236	\$24,236	\$23,989	\$23,989	99.41	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004714	Proy. Adolfo López Melero: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300321	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$19,176	\$20,016	\$20,016	\$19,176	\$19,176	\$19,004	\$19,004	99.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004731	Proy. Manfredo de los Mercaderes: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300322	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$28,529	\$28,117	\$28,117	\$28,529	\$28,529	\$27,370	\$27,370	97.14	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004717	Proy. Alfonso Reyes: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300323	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$42,355	\$42,380	\$42,380	\$42,355	\$42,355	\$42,355	\$42,355	99.94	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004741	Proy. Lic. Ramón Juárez: Instalación de Centro de Educación (Convento Encarnación)	14300344	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$27,243	\$27,263	\$27,263	\$27,243	\$27,243	\$24,207	\$24,207	88.50	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004745	R. S. de Nueva Ocasión: Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	14300618	1	Paraguay	Saltillo	Agua Nueva	Rural	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$406,156	\$366,443	\$366,443	\$366,443	\$366,443	\$366,443	\$366,443	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004717	Proy. Francisco Villa: Construcción de Servicio Sanitario Urbano, Remoción de Escombros de Edificio (Convento A Yncora)	13300565	1	Paraguay	Toreada	La Partida	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$54,100	\$46,119	\$46,119	\$46,119	\$46,119	\$46,119	\$46,119	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004836	R. S. de N.º 4 Víctor Ezequiel Alcázar: Construcción de 4 aulas (Subterráneo) (Hdb.)	14300331	1	Paraguay	Amela	Ciudad Amela	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$6,975,297	\$6,975,297	\$6,641,220	\$6,641,220	\$7,765,876	\$7,765,876	\$7,765,876	93.85	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004836	Adquisición de Materiales para Obra del Programa de Inversión de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico Pan 2013 (Primera Etapa)	13400331	1	Paraguay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,194,944	\$1,178,961	\$1,178,961	\$1,194,944	\$1,194,944	\$1,174,531	\$1,174,531	98.36	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre							
OM13102004836	Requisición Especializada del Programa de Inversión del Nivel Básico 2013	13400332	1	Paraguay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$303,367	\$303,367	\$303,367	\$303,367	\$303,367	\$303,367	\$303,367	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre							
OM13102004836	Requisición de Materiales y Equipos para Obra del Programa de Inversión de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico Pan 2013 (Segunda Etapa)	13400347	1	Paraguay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,808,940	\$4,675,020	\$4,675,020	\$3,808,940	\$3,808,940	\$3,794,682	\$3,794,682	97.84	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.71	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre							
OM13102004839	Requisición de Materiales y Equipos para Obra del Programa de Inversión de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico Pan 2013 (Tercera Etapa)	14400003	1	Paraguay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$5,967,475	\$5,998,128	\$5,998,128	\$5,967,475	\$5,967,475	\$5,664,297	\$5,664,297	94.43	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.05	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre							
OM13102004836	Proy. Nueva Ocasión: Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	14300618	1	Paraguay	Saltillo	Agua Nueva	Rural	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,439,293	\$1,489,021	\$1,489,021	\$1,439,293	\$1,439,293	\$492,637	\$492,637	33.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004836	Proy. Nueva Ocasión: Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	14300618	1	Paraguay	Saltillo	Agua Nueva	Rural	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,174,931	\$1,201,011	\$1,201,011	\$1,174,931	\$1,174,931	\$951,449	\$951,449	79.22	00	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004836	Proy. Sin Nombre: Construcción de 3 Aulas (Subterráneo) (Hdb.)	14300327	1	Paraguay	Nava	Nava	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$737,377	\$737,376	\$737,376	\$737,376	\$737,376	\$737,376	\$737,376	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004843	R. S. de N.º 1: Construcción de 1 aula (Subterráneo) (Hdb.) Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	13700330	1	Paraguay	Nave Arripe	Nave Arripe	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,679,266	\$1,679,266	\$1,679,266	\$1,679,266	\$1,679,266	\$1,679,266	\$1,679,266	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004850	Proy. Sin Nombre: Construcción de 2 Aulas (Subterráneo) (Hdb.) Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	14300359	1	Paraguay	Sabina	Sabina	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$366,106	\$366,357	\$366,357	\$366,106	\$366,357	\$366,357	\$366,357	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004860	Proy. Sin Nombre: Construcción de 2 Aulas (Subterráneo) (Hdb.) Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	13300580	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$617,978	\$617,977	\$617,977	\$617,977	\$617,977	\$617,977	\$617,977	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004861	Proy. María del Socorro Reyes Ocampo: Construcción de 2 Aulas (Subterráneo) (Hdb.) Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	13300592	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,369,461	\$1,369,461	\$1,369,461	\$1,369,461	\$1,369,461	\$1,369,461	\$1,369,461	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004863	Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	13300811	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,403,278	\$3,403,278	\$3,403,278	\$3,229,764	\$3,229,764	\$3,229,764	\$3,229,764	94.51	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004868	Proy. Obra: Alvaro Obregón: Separación de Facturas de Agua y Desembalsamiento de Edificio Antiguo y Construcción de Muro Perforado y Muro de Contención en Calle de la "Escuela N.º 2"	14300301	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$768,804	\$768,778	\$768,778	\$768,778	\$768,778	\$768,778	\$768,778	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004872	R. S. de N.º 1: Obra de Reparación de Viga Perforada de Edif. de la "Escuela N.º 2"	14300321	1	Paraguay	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$777,154	\$777,152	\$777,152	\$777,152	\$777,152	\$777,152	\$777,152	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004887	J. R. María L. Pérez: Sustitución de Piso de Aulas Peta Cirión y Andarive	13370027	1	Paraguay	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$281,964	\$280,961	\$280,961	\$280,964	\$280,964	\$280,961	\$280,961	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera	ok / Ffido	ok / Registre						
OM13102004878	J. R. José María Medina: Obra de Sustitución de Teplomembranas en Edif. A y B	13370028	1	Paraguay	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Apertura Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIENES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$102,245	\$99,788	\$99,788	\$99,788	\$99,788																	

Total: 256

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	CÓDIGO	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Amones Financieras					Amones Físico							
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Amones	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Vencido Anual	Anual
03A148010015200	Prim. Leandro Velazq. Ampliación de Loma de Agua. (Impresión, Mantenimiento, Separación de Plástico y Grises de Plástico)	14800020	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	892,440	892,440	892,440	892,440	892,440	892,439	892,439	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok
03A148010015205	R. S. C. de "Mapa de la Salud Urbana" Construcción de 4 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua y Alcantarillado. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800028	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$1,912,603	\$1,718,448	\$1,718,448	\$1,718,448	\$1,718,448	\$1,718,448	\$1,718,448	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok
03A148010015234	R. S. C. de "Mapa de la Salud Urbana" Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD), Servicios Sanitarios, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800025	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$3,284,654	\$3,608,171	\$3,608,171	\$3,608,171	\$3,608,171	\$3,608,171	\$3,608,171	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok
03A148010015237	R. S. O. No. 1 "Hermanos Ortiz Sosa" Constr. de 4 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800027	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$1,842,515	\$1,748,394	\$1,748,394	\$1,748,394	\$1,748,394	\$1,748,394	\$1,748,394	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok
03A148010015261	R. S. T. "Hermanos Villalobos" Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800044	1	Quintana Roo	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$1,416,746	\$1,883,986	\$1,883,986	\$1,883,986	\$1,883,986	\$1,883,986	\$1,883,986	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok
03A148010015267	Prim. Eduardo Sosa Villalobos. Constr. de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800024	1	Quintana Roo	Tuxtepec	Tuxtepec	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	8764,101	8761,709	8761,709	8761,709	8761,709	8761,709	8761,709	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A148010015261	R. S. T. "Hermanos Villalobos" Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800025	1	Quintana Roo	Tuxtepec	Tuxtepec	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	8402,041	8404,009	8404,009	8404,009	8404,009	8404,009	8404,009	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A148010015267	Prim. Ochoyero. Ampliación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800048	1	Quintana Roo	Viesca	Buquillas de las Perlas	Rural	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	8560,437	8541,778	8541,778	8541,778	8541,778	8541,778	8541,778	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A148010015268	J. E. Fernando Montes de Oca Contr. Ser. Doc. (Impresión, Mantenimiento, Separación de Plástico y Grises de Plástico) y Obras Exteriores	14800039	1	Quintana Roo	Viesca	Oregorio García (El Tucumán)	Rural	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	8612,937	8613,276	8613,276	8613,276	8613,276	8613,276	8613,276	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A1480100154019	Ampliación de Mobiliario y Equipo para Obras del Programa de Innovación de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico. (Segunda Etapa)	14800017	1	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$4,441,600	\$4,441,600	\$4,441,600	\$4,441,600	\$4,441,600	\$4,441,600	\$4,441,600	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok			
03A1480100154050	Ampliación de Mobiliario y Equipo para Obras del Programa de Innovación de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico. (Primera Etapa)	14800144	1	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$7,727,245	\$7,958,543	\$7,958,543	\$7,958,543	\$7,958,543	\$7,958,543	\$7,958,543	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok			
03A1480100154131	Prim. Oscar Rodríguez. Constr. de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores. (MD) y Obras Exteriores Sanitarias, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800078	1	Quintana Roo	Mucivico	Mucivico	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$1,130,373	\$1,178,733	\$1,178,733	\$1,178,733	\$1,178,733	\$1,178,733	\$1,178,733	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A1480100154279	J. E. María Dreyfus. Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD), Servicios Sanitarios, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800061	1	Quintana Roo	Samé Arizpe	Samé Arizpe	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$1,761,242	\$2,104,616	\$2,104,616	\$2,104,616	\$2,104,616	\$2,104,616	\$2,104,616	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A1480100154761	Prim. Oscar Rodríguez. Constr. de 3 Aulas Didácticas (MD), Servicios Sanitarios, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800047	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,900,264	\$1,900,264	\$1,481,722	\$1,481,722	\$444,516	\$444,516	23.39	0	0.00	94.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A1480100154766	Jardín de Niños "Carmelita Sosa" Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800003	1	Quintana Roo	Kabdoone	Kabdoone	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$248,449	\$263,550	\$263,550	\$248,449	\$248,449	\$248,449	\$248,449	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A1480100154876	J. E. Venustiano Carranza. Impresión, Mantenimiento, Separación del Sistema Hidrosanitario (Impresión, Mantenimiento, Separación de Plástico y Grises de Plástico)	14800071	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$790,849	\$779,439	\$779,439	\$779,439	\$779,439	\$779,439	\$779,439	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A1480100154876	Prim. Ochoyero. Ampliación de 3 Aulas Didácticas (MD), Servicios Sanitarios, Alcantarillado y Obras Exteriores	14800074	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2014	\$52,184	\$49,898	\$49,898	\$49,898	\$49,898	\$49,898	\$49,898	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010041466	Escuela Primaria Justo Sierra. Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000030	1	Quintana Roo	Anda	Ciudad Anda	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$1,274,424	\$1,274,424	\$1,274,424	\$1,265,631	\$1,265,631	\$866,173	\$866,173	67.90	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047068	Escuela Primaria San Simón. Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000032	1	Quintana Roo	Samé Arizpe	Samé Arizpe	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$904,642	\$904,642	\$904,642	\$889,416	\$889,416	\$242,633	\$242,633	27.87	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047044	Jardín de Niños "Carmelita Sosa" Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	15000011	1	Quintana Roo	Samé Arizpe	Samé Arizpe	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$1,800,000	\$933,800	\$933,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	95.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047047	Jardín de Niños Venustiano Carranza. Impresión, Mantenimiento, Separación del Sistema Hidrosanitario (Impresión, Mantenimiento, Separación de Plástico y Grises de Plástico)	15000009	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$292,599	\$292,599	\$292,599	\$289,520	\$289,520	\$41,778	\$41,778	21.11	0	0.00	94.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047043	Jardín de Niños "Carmelita Sosa" Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	15000002	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$237,051	\$237,051	\$237,051	\$232,914	\$232,914	\$43,875	\$43,875	24.94	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047047	Jardín de Niños "Carmelita Sosa" Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	15000005	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$315,683	\$315,683	\$315,683	\$304,674	\$304,674	\$32,761	\$32,761	10.40	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047044	Escuela Secundaria General No. 21 "Venustiano Carranza". Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000008	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$600,000	\$637,833	\$637,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	65.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047044	Jardín de Niños Francisco Obdolio Sosa. Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	15000032	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$270,000	\$513,699	\$513,699	\$513,699	\$513,699	\$513,699	\$513,699	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047049	Jardín de Niños "Carmelita Sosa" Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	15000035	1	Quintana Roo	Santillito	Santillito	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$800,000	\$809,738	\$809,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	90.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047271	Jardín de Niños "Carmelita Sosa" Remediación de 3 Aulas Didácticas (MD) y Ampliación de Red Agua, Alcantarillado y Obras Exteriores	15000047	1	Quintana Roo	Tuxtepec	Tuxtepec	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$480,303	\$480,713	\$480,713	\$480,713	\$480,713	\$480,713	\$480,713	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047275	Escuela Primaria Ricardo Flores Magón. Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000004	1	Quintana Roo	Tuxtepec	Ricardo Flores Magón	Rural	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$342,000	\$342,115	\$342,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047376	Escuela Secundaria General No. 4 "Venustiano Carranza". Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000017	1	Quintana Roo	Anda	Ciudad Anda	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$4,354,602	\$3,765,517	\$3,765,517	\$3,765,517	\$3,765,517	\$3,765,517	\$3,765,517	100.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047606	Escuela Primaria Vicente Guerrero. Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000028	1	Quintana Roo	Anda	Las Cuevas	Rural	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$309,854	\$309,854	\$309,854	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	100.00	Financiera ok / Físico ok / Reporte ok		
03A15010047341	Escuela Secundaria General No. 21 "Venustiano Carranza". Construcción y Equipamiento de 3 Aulas Didácticas, Bodega y Obras Exteriores	15000019	1	Quintana Roo	Anda	Ciudad Anda	Urbano	Aperturas Federales	100 PMA Infraestructura Educativa México	11-Apertura de Unidades Federales y Municipales	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA IMPRODUCTIVA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	No Ejecución	2015	\$678,173	\$6												

Total: 256

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	CÓDIGO	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero												
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Uso	Amort
OM15102001780	Rea. P.R. de Mantenimiento y Equipamiento de Dirección Municipal y Oba Exterior.	16300146	1	Guayama	Guayama	Ciudad Guayama	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$747,801	\$747,801	\$747,801	\$309,439	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001787	J. de R. República - Construcción y Equipamiento de 1 Aula de Educación y 1 Aula Psicopedagógica y Oba Exterior.	16300145	1	Guayama	Guayama	Ciudad Guayama	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$36,354	\$36,416	\$36,416	\$36,416	\$36,416	\$36,416	\$36,416	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001788	J. de R. República - Construcción y Equipamiento de 1 Aula de Educación y 1 Aula Psicopedagógica y Oba Exterior.	16300147	1	Guayama	Guayama	Ciudad Guayama	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$97,575	\$97,575	\$97,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001803	Remedia Secundaria Venitas No. 20 "José Alberto Díaz Cruz" - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior.	16145014	1	Guayama	Judaea	San Carlos	Rural	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$31,632	\$30,328	\$30,328	\$30,328	\$30,328	\$30,328	\$30,328	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001831	Remedia Secundaria General Elas Remedios de Las Planas - Inagrupación de 1 Aula de Computa.	16150003	1	Guayama	Judaea	Judaea	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$82,473	\$82,473	\$82,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001850	Remedia Secundaria General No. 3 "Carlo Alberto Méndez Acosta" - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior.	16270046	1	Guayama	Ramon Arriaga	Ramon Arriaga	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$76,238	\$73,586	\$73,586	\$73,586	\$73,586	\$73,586	\$73,586	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001868	Remedia Primaria Beatriz Chulibimbe - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior.	16270047	1	Guayama	Ramon Arriaga	Ramon Arriaga	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$615,052	\$615,052	\$615,052	\$393,115	\$393,115	\$50,333	\$50,333	86.23	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001899	Remedia Secundaria General No. 2 "Florencia Cruz de la Cruz" - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior.	16270050	1	Guayama	Ramon Arriaga	Ramon Arriaga	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,150,328	\$2,150,328	\$2,150,328	\$2,105,483	\$2,105,483	\$77,057	\$77,057	40.79	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001918	R. P. M. de 48 "José W. Quindós Rodríguez" - Construcción y Eq. de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior. Inagrupación de 1 Aula de Computa y 1 Aula de Informática.	16280019	1	Guayama	Salinas	Salinas	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,147,034	\$2,147,036	\$2,099,008	\$2,099,008	\$1,106,282	\$1,106,282	51.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
OM15102001917	Remedia Primaria Otilubano - Construcción de 1 Aula Didáctica y 1 Aula de Informática y Oba Exterior.	16300024	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$307,247	\$319,069	\$319,069	\$319,069	\$319,069	\$319,069	\$319,069	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001918	Remedia Primaria Juan B. Rodríguez - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior. Sustitución de 1 Aula de Informática de Nueva Edificación.	16300019	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$423,647	\$423,647	\$423,647	\$399,890	\$399,890	\$19,741	\$19,741	28.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001919	Remedia Primaria General Fianca Peña - Construcción de Servicios Sanitarios, Sampa y Oba Exterior.	16300162	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$626,388	\$605,102	\$605,102	\$737,417	\$737,417	\$231,285	\$231,285	27.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001923	Remedia Primaria General Aguirre de Puentes - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior.	16300071	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$433,077	\$433,077	\$433,077	\$401,226	\$401,226	\$34,096	\$34,096	80.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001920	Remedia Primaria Julia Toral - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica y Oba Exterior.	16300172	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$392,407	\$392,407	\$392,407	\$284,326	\$284,326	\$85,358	\$85,358	21.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001921	Remedia Primaria Ciudad de Méjico - Centro Psicopedagógico, Servicios Sanitarios, Sampa y Oba Exterior. Sampa.	16300173	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,466,977	\$1,466,997	\$1,466,997	\$1,114,107	\$1,114,107	\$463,788	\$463,788	31.61	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001943	Remedia Primaria María Centro 011 - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa, Pisas Cívica Parcial y Oba Exterior.	16300084	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$467,931	\$468,980	\$468,980	\$468,980	\$468,980	\$468,980	\$468,980	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001952	Remedia Primaria Jorge Torres Chaves - Construcción y Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Sampa y Oba Exterior.	16300187	1	Guayama	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	31-Apertura de Federales para Unidades Federales y Municipales	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$290,412	\$290,412	\$290,412	\$285,758	\$285,758	\$85,727	\$85,727	29.52	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
OM15102001959	Remedia Primaria Nicolás P. Rodríguez - Inagrupación de 10 "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "AA", "AB", "AC", "AD", "AE", "AF", "AG", "AH", "AI", "AJ", "AK", "AL", "AM", "AN", "AO", "AP", "AQ", "AR", "AS", "AT", "AU", "AV", "AW", "AX", "AY", "AZ", "BA", "BB", "BC", "BD", "BE", "BF", "BG", "BH", "BI", "BJ", "BK", "BL", "BM", "BN", "BO", "BP", "BQ", "BR", "BS", "BT", "BU", "BV", "BW", "BX", "BY", "BZ", "CA", "CB", "CC", "CD", "CE", "CF", "CG", "CH", "CI", "CJ", "CK", "CL", "CM", "CN", "CO", "CP", "CQ", "CR", "CS", "CT", "CU", "CV", "CW", "CX", "CY", "CZ", "DA", "DB", "DC", "DD", "DE", "DF", "DG", "DH", "DI", "DJ", "DK", "DL", "DM", "DN", "DO", "DP", "DQ", "DR", "DS", "DT", "DU", "DV", "DW", "DX", "DY", "DZ", "EA", "EB", "EC", "ED", "EE", "EF", "EG", "EH", "EI", "EJ", "EK", "EL", "EM", "EN", "EO", "EP", "EQ", "ER", "ES", "ET", "EU", "EV", "EW", "EX", "EY", "EZ", "FA", "FB", "FC", "FD", "FE", "FF", "FG", "FH", "FI", "FJ", "FK", "FL", "FM", "FN", "FO", "FP", "FQ", "FR", "FS", "FT", "FU", "FV", "FW", "FX", "FY", "FZ", "GA", "GB", "GC", "GD", "GE", "GF", "GG", "GH", "GI", "GJ", "GK", "GL", "GM", "GN", "GO", "GP", "GQ", "GR", "GS", "GT", "GU", "GV", "GW", "GX", "GY", "GZ", "HA", "HB", "HC", "HD", "HE", "HF", "HG", "HH", "HI", "HJ", "HK", "HL", "HM", "HN", "HO", "HP", "HQ", "HR", "HS", "HT", "HU", "HV", "HW", "HX", "HY", "HZ", "IA", "IB", "IC", "ID", "IE", "IF", "IG", "IH", "II", "IJ", "IK", "IL", "IM", "IN", "IO", "IP", "IQ", "IR", "IS", "IT", "IU", "IV", "IW", "IX", "IY", "IZ", "JA", "JB", "JC", "JD", "JE", "JF", "JG", "JH", "JI", "JJ", "JK", "JL", "JM", "JN", "JO", "JP", "JQ", "JR", "JS", "JT", "JU", "JV", "JW", "JX", "JY", "JZ", "KA", "KB", "KC", "KD", "KE", "KF", "KG", "KH", "KI", "KJ", "KL", "KM", "KN", "KO", "KP", "KQ", "KR", "KS", "KT", "KU", "KV", "KW", "KX", "KY", "KZ", "LA", "LB", "LC", "LD", "LE", "LF", "LG", "LH", "LI", "LJ", "LK", "LL", "LM", "LN", "LO", "LP", "LQ", "LR", "LS", "LT", "LU", "LV", "LW", "LX", "LY", "LZ", "MA", "MB", "MC", "MD", "ME", "MF", "MG", "MH", "MI", "MJ", "MK", "ML", "MM", "MN", "MO", "MP", "MQ", "MR", "MS", "MT", "MU", "MV", "MW", "MX", "MY", "MZ", "NA", "NB", "NC", "ND", "NE", "NF", "NG", "NH", "NI", "NJ", "NK", "NL", "NM", "NO", "NP", "NQ", "NR", "NS", "NT", "NU", "NV", "NW", "NX", "NY", "NZ", "OA", "OB", "OC", "OD", "OE", "OF", "OG", "OH", "OI", "OJ", "OK", "OL", "OM", "ON", "OO", "OP", "OQ", "OR", "OS", "OT", "OU", "OV", "OW", "OX", "OY", "OZ", "PA", "PB", "PC", "PD", "PE", "PF", "PG", "PH", "PI", "PJ", "PK", "PL", "PM", "PN", "PO", "PP", "PQ", "PR", "PS", "PT", "PU", "PV", "PW", "PX", "PY", "PZ", "QA", "QB", "QC", "QD", "QE", "QF", "QG", "QH", "QI", "QJ", "QK", "QL", "QM", "QN", "QO", "QP", "QQ", "QR", "QS", "QT", "QU", "QV", "QW", "QX", "QY", "QZ", "RA", "RB", "RC", "RD", "RE", "RF", "RG", "RH", "RI", "RJ", "RK", "RL", "RM", "RN", "RO", "RP", "RQ", "RR", "RS", "RT", "RU", "RV", "RW", "RX", "RY", "RZ", "SA", "SB", "SC", "SD", "SE", "SF", "SG", "SH", "SI", "SJ", "SK", "SL", "SM", "SN", "SO", "SP", "SQ", "SR", "SS", "ST", "SU", "SV", "SW", "SX", "SY", "SZ", "TA", "TB", "TC", "TD", "TE", "TF", "TG", "TH", "TI", "TJ", "TK", "TL", "TM", "TN", "TO", "TP", "TQ", "TR", "TS", "TT", "TU", "TV", "TW", "TX", "TY", "TZ", "UA", "UB", "UC", "UD", "UE", "UF", "UG", "UH", "UI", "UJ", "UK", "UL", "UM", "UN", "UO", "UP", "UQ", "UR", "US", "UT", "UU", "UV", "UW", "UX", "UY", "UZ", "VA", "VB", "VC", "VD", "VE", "VF", "VG", "VH", "VI", "VJ", "VK", "VL", "VM", "VN", "VO", "VP", "VQ", "VR", "VS", "VT", "VU", "VV", "VW", "VX", "VY", "VZ", "WA", "WB", "WC", "WD", "WE", "WF", "WG", "WH", "WI", "WJ", "WK", "WL", "WM", "WN", "WO", "WP", "WQ", "WR", "WS", "WT", "WU", "WV", "WW", "WX", "WY", "WZ", "XA", "XB", "XC", "XD", "XE", "XF", "XG", "XH", "XI", "XJ", "XK", "XL", "XM", "XN", "XO", "XP", "XQ", "XR", "XS", "XT", "XU", "XV", "XW", "XX", "XY", "XZ", "YA", "YB", "YC", "YD", "YE", "YF", "YG", "YH", "YI", "YJ", "YK", "YL", "YM", "YN", "YO", "YP", "YQ", "YR", "YS", "YT", "YU", "YV", "YW", "YX", "YZ", "ZA", "ZB", "ZC", "ZD", "ZE", "ZF", "ZG", "ZH", "ZI", "ZJ", "ZK", "ZL", "ZM", "ZN", "ZO", "ZP", "ZQ", "ZR", "ZS", "ZT", "ZU", "ZV", "ZW", "ZX", "ZY", "ZZ", "AA", "AB", "AC", "AD", "AE", "AF", "AG", "AH", "AI", "AJ", "AK", "AL", "AM", "AN", "AO", "AP", "AQ", "AR", "AS", "AT", "AU", "AV", "AW", "AX", "AY", "AZ", "BA", "BB", "BC", "BD", "BE", "BF", "BG", "BH", "BI", "BJ", "BK", "BL", "BM", "BN", "BO", "BP", "BQ", "BR", "BS", "BT", "BU", "BV", "BW", "BX", "BY", "BZ", "CA", "CB", "CC", "CD", "CE", "CF", "CG", "CH", "CI", "CJ", "CK", "CL", "CM", "CN", "CO", "CP", "CQ", "CR", "CS", "CT", "CU", "CV", "CW", "CX", "CY", "CZ", "DA", "DB", "DC", "DD", "DE", "DF", "DG", "DH", "DI", "DJ", "DK", "DL", "DM", "DN", "DO", "DP", "DQ", "DR", "DS", "DT", "DU", "DV", "DW", "DX", "DY", "DZ", "EA", "EB", "EC", "ED", "EE", "EF", "EG", "EH", "EI", "EJ", "EK", "EL", "EM", "EN", "EO", "EP", "EQ", "ER", "ES", "ET", "EU", "EV", "EW", "EX", "EY", "EZ", "FA", "FB", "FC", "FD", "FE", "FF", "FG", "FH", "FI", "FJ", "FK", "FL", "FM", "FN", "FO", "FP", "FQ", "FR", "FS", "FT", "FU", "FV", "FW", "FX", "FY", "FZ", "GA", "GB", "GC", "GD", "GE", "GF", "GG", "GH", "GI", "GJ", "GK", "GL", "GM", "GN", "GO", "GP", "GQ", "GR", "GS", "GT", "GU", "GV", "GW", "GX", "GY", "GZ", "HA", "HB", "HC", "HD", "HE", "HF", "HG", "HH", "HI", "HJ", "HK", "HL", "HM", "HN", "HO", "HP", "HQ", "HR", "HS", "HT", "HU", "HV", "HW", "HX", "HY", "HZ", "IA", "IB", "IC", "ID", "IE", "IF", "IG", "IH", "II", "IJ", "IK", "IL", "IM", "IN", "IO", "IP", "IQ", "IR", "IS", "IT", "IU", "IV", "IW", "IX", "IY", "IZ", "JA", "JB", "JC", "JD", "JE", "JF", "JG", "JH", "JI", "JJ", "JK", "JL", "JM", "JN", "JO", "JP", "JQ", "JR", "JS", "JT", "JU", "JV", "JW", "JX", "JY", "JZ", "KA", "KB", "KC", "KD", "KE", "KF", "KG", "KH", "KI", "KJ", "KL", "KM", "KN", "KO", "KP", "KQ", "KR", "KS", "KT", "KU", "KV", "KW", "KX", "KY", "KZ", "LA", "LB", "LC", "LD", "LE", "LF", "LG", "LH", "LI", "LJ", "LK", "LM", "LN", "LO", "LP", "LQ", "LR", "LS", "LT", "LU", "LV", "LW", "LX", "LY", "LZ", "MA", "MB", "MC", "MD", "ME", "MF", "MG", "MH", "MI", "MJ", "MK", "ML", "MM", "MN", "MO", "MP", "MQ", "MR", "MS", "MT", "MU", "MV", "MW", "MX", "MY", "MZ", "NA", "NB", "NC", "ND", "NE", "NF", "NG", "NH", "NI", "NJ", "NK", "NL", "NM", "NO", "NP", "NQ", "NR", "NS", "NT", "NU", "NV", "NW", "NX", "NY", "NZ", "OA", "OB", "OC", "OD", "OE", "OF", "OG", "OH", "OI", "OJ", "OK", "OL", "OM", "ON", "OO", "OP", "OQ", "OR", "OS", "OT", "OU", "OV", "OW", "OX", "OY", "OZ", "PA", "PB", "PC", "PD", "PE", "PF", "PG", "PH", "PI", "PJ", "PK", "PL", "PM", "PN", "PO", "PP", "PQ", "PR", "PS", "PT", "PU", "PV", "PW", "PX", "PY", "PZ", "QA", "QB", "QC", "QD", "QE", "QF", "QG", "QH", "QI", "QJ", "QK", "QL", "QM", "QN", "QO", "QP", "QR", "QS", "QT", "QU", "QV", "QW", "QX", "QY", "QZ", "RA", "RB", "RC", "RD", "RE", "RF", "RG", "RH", "RI", "RJ", "RK", "RL", "RM", "RN", "RO", "RP", "RQ", "RR", "RS", "RT", "RU", "RV", "RW", "RX", "RY", "RZ", "SA", "SB", "SC", "SD", "SE", "SF", "SG", "SH", "SI", "SJ", "SK", "SL", "SM", "SN", "SO", "SP", "SQ", "SR", "SS", "ST", "SU", "SV", "SW", "SX", "SY", "SZ", "TA", "TB", "TC", "TD", "TE", "TF", "TG", "TH", "TI", "TJ", "TK", "TL", "TM", "TN", "TO", "TP", "TQ", "TR", "TS", "TT", "TU", "TV", "TW", "TX", "TY", "TZ", "UA", "UB", "UC", "UD", "UE", "UF", "UG", "UH", "UI", "UJ", "UK", "UL", "UM", "UN", "UO", "UP", "UQ", "UR", "US", "UT", "UU", "UV", "UW", "UX", "UY", "UZ", "VA", "VB", "VC", "VD", "VE", "VF", "VG", "VH", "VI", "VJ", "VK", "VL", "VM", "VN", "VO", "VP", "VQ", "VR", "VS", "VT", "VU", "VV", "VW", "VX", "VY", "VZ", "WA", "WB", "WC", "WD", "WE", "WF", "WG", "WH", "WI", "WJ", "WK", "WL", "WM", "WN", "WO", "WP", "WQ", "WR", "WS", "WT", "WU", "WV", "WW", "WX", "WY", "WZ", "XA", "XB", "XC", "XD", "XE", "XF", "XG", "XH", "XI", "XJ", "XK", "XL", "XM", "XN", "XO", "XP", "XQ", "XR", "XS", "XT", "XU", "XV", "XW", "XX", "XY", "XZ", "YA", "YB", "YC", "YD", "YE", "YF", "YG", "YH", "YI", "YJ", "YK", "YL", "YM", "YN", "YO", "YP", "YQ", "YR", "YS", "YT", "YU", "YV", "YW", "YX", "YZ", "ZA", "ZB", "ZC", "ZD", "ZE", "ZF", "ZG", "ZH", "ZI", "ZJ", "ZK", "ZL", "ZM", "ZN", "ZO", "ZP", "ZQ", "ZR", "ZS", "ZT", "ZU", "ZV", "ZW", "ZX", "ZY", "ZZ", "AA", "AB", "AC", "AD", "AE", "AF", "AG", "AH", "AI", "AJ", "AK", "AL", "AM", "AN", "AO", "AP", "AQ", "AR", "AS", "AT", "AU", "AV", "AW", "AX", "AY", "AZ", "BA", "BB", "BC", "BD", "BE", "BF", "BG", "BH", "BI", "BJ", "BK", "BL", "BM", "BN", "BO", "BP", "BQ", "BR", "BS", "BT", "BU", "BV", "BW", "BX", "BY", "BZ", "CA", "CB", "CC", "CD", "CE", "CF", "CG", "CH", "CI", "CJ", "CK", "CL", "CM", "CN", "CO", "CP", "CQ", "CR", "CS", "CT", "CU", "CV", "CW", "CX", "CY", "CZ", "DA", "DB", "DC", "DD", "DE", "DF", "DG", "DH", "DI", "DJ", "DK", "DL", "DM", "DN", "DO", "DP", "DQ", "DR", "DS", "DT", "DU", "DV", "DW", "DX", "DY", "DZ", "EA", "EB", "EC", "ED", "EE", "EF", "EG", "EH", "EI", "EJ", "EK", "EL", "EM", "EN", "EO", "EP", "EQ", "ER", "ES", "ET", "EU", "EV", "EW", "EX", "EY", "EZ", "FA", "FB", "FC", "FD", "FE", "FF", "FG", "FH", "FI", "FJ", "FK", "FL", "FM", "FN", "FO", "FP", "FQ", "FR", "FS", "FT", "FU", "FV", "FW", "FX", "FY", "FZ", "GA", "GB", "GC", "GD", "GE", "GF", "GG", "GH", "GI", "GJ", "GK", "GL", "GM", "GN", "GO", "GP", "GQ", "GR", "GS", "GT", "GU", "GV", "GW", "GX", "GY", "GZ", "HA", "HB", "HC", "HD", "HE", "HF", "HG", "HH", "HI", "HJ", "HK", "HL", "HM", "HN", "HO", "HP", "HQ", "HR", "HS", "HT", "HU", "HV", "HW", "HX", "HY", "HZ", "IA", "IB", "IC", "ID", "IE", "IF", "IG", "IH", "II", "IJ", "IK", "IL", "IM", "IN", "IO", "IP", "IQ", "IR", "IS", "IT", "IU", "IV", "IW", "IX", "IY", "IZ", "JA", "JB", "JC", "JD", "JE", "JF", "JG", "JH", "JI", "JJ", "JK", "JL", "JM", "JN", "JO", "JP", "JQ", "JR", "JS", "JT", "JU", "JV", "JW", "JX", "JY", "JZ", "KA", "KB", "KC", "KD", "KE", "KF", "KG", "KH", "KI", "KJ", "KL", "KM", "KN", "KO", "KP", "KQ", "KR", "KS", "KT", "KU", "KV", "KW", "KX", "KY", "KZ", "LA", "LB", "LC", "LD", "LE", "LF", "LG", "LH", "LI", "LJ", "LK", "LM																											

Total: 256

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	CONTADO	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico							
							Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recursos)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Publicación	Trimestre Anulado	Anulado
COA151040059162	Escuela Primaria J. Félix Ocampo Construcción y Equipamiento de Aula de Construcción de Aula Adicional de Módulo de Actividad Educativa.	15300466	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$465,903	\$465,903	\$465,903	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059169	Escuela Secundaria General Sin Nombre de Construcción y Equipamiento de Aulas Adicionales, Hallar de Comedor, Sombra de Escuelas y Ocio Recreativo.	15300468	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,951,067	\$4,951,067	\$4,951,067	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059191	Escuela Secundaria General No. 17 Juan Río Drey Casilla Construcción y Equipamiento de Aulas Adicionales, Bancos, Escuelas y Ocio Recreativo	15300472	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,585,758	\$1,585,758	\$1,585,758	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059218	Escuela Secundaria Técnica Prof. Elías Mendoza de Construcción y Equipamiento de Aulas Adicionales, Bancos y Ocio Recreativo.	15300480	1	Guatemala de Guatemala	Toreado	Toreado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$855,935	\$855,935	\$855,935	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059233	Prin. Alfonso N. Urzúa Cervellón Construcción y Equipamiento de Una Aula Adicional, Sala de Lectura y Impresión de Periódicos en Edif. B (1) Aulas y Sala de Lectura.	15300486	1	Guatemala de Guatemala	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chabón)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$847,614	\$847,614	\$847,614	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059243	Centro de Educación Infantil Profra. Dulce María de la Cruz de Rehabilitación del Edificio y Ocio Recreativo.	15300492	1	Guatemala de Guatemala	Toreado	Toreado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,349,407	\$1,349,407	\$1,349,407	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059245	Prin. Juan Ochoa Román/ Construcción de Una Aula Adicional y Ocio Recreativo.	15300482	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$388,732	\$388,732	\$388,732	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059279	Escuela Secundaria General No. 6 Otilio Montes de Construcción de Servicios Sanitarios en Edificio D	15300453	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$459,237	\$459,237	\$459,237	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059297	Jardín de Niños Sanitización Parcial del Paso de la Cueva y Sanitización de Agua Fría.	15300027	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$248,994	\$223,512	\$223,512	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059224	Escuela Primaria José Yabanoocot de Construcción de Servicios Profesionales, Piscina, Piscina Vecinal y Sombra de Escuelas y Ocio Recreativo.	15300483	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$223,512	\$223,512	\$223,512	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059229	Sec. Prin. Amos A la Humal del Estado de Construcción de Servicios Sanitarios Parcial de Ochoada Exterior, Reparación de Fugas de Agua y Impresión General y Pintura	15300467	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,237,367	\$1,237,367	\$1,237,367	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059251	Centro de Rehabilitación de la Unidad Sanitaria de San de Construcción de Una Aula Adicional.	15300477	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,552	\$5,552	\$5,552	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059286	Escuela Primaria Venustiano Carranza de Construcción de Servicios Sanitarios y Ocio Recreativo en Múltiples	15300517	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$483,941	\$483,941	\$483,941	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059295	Escuela Primaria Club Deportivo de Construcción de Servicios Sanitarios y Ocio Recreativo.	15300072	1	Guatemala de Guatemala	Amula	Ciudad Amula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,153,878	\$1,153,878	\$1,153,878	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059297	Jardín de Niños República de Guatemala	15300279	1	Guatemala de Guatemala	Amula	Ciudad Amula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,860,312	\$1,860,312	\$1,860,312	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059293	Transferencia de Agua B y C. Sanitización Parcial de Múltiples. Sanitización de Invernadero, Lantia, Piscina, Reparación de Fugas y Sanitización de Almacenamiento de Alimentos	15180132	1	Guatemala de Guatemala	Motulova	Motulova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$890,287	\$890,287	\$890,287	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059293	Jardín de Niños María Angélica Solís de Construcción de Servicios Sanitarios Parcial de Ochoada Exterior, Reparación de Fugas de Agua y Impresión General y Pintura	15300467	1	Guatemala de Guatemala	Arteaga	San Antonio de las Alamosas	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$118,979	\$118,979	\$118,979	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059297	Jardín de Niños Venustiano Carranza de Construcción de Servicios Sanitarios Parcial de Ochoada Exterior, Reparación de Fugas de Agua y Impresión General y Pintura	153700126	1	Guatemala de Guatemala	Ramón Arriaga	Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$121,538	\$121,538	\$121,538	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059288	Escuela Secundaria Técnica No. 61 Santiago Rodríguez del Bosque Sanitización de Fosa Séptica, Construcción de Fosa de Abstracción e Instalación de Red Sanitaria	153700124	1	Guatemala de Guatemala	Ramón Arriaga	Sitio 10	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$146,909	\$146,909	\$146,909	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física 0 / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059282	Primer Nivel de la Alcantarilla Sanitización Interior de (Industria), Pavimento	15350076	1	Guatemala de Guatemala	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,621	\$148,621	\$148,621	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059291	Escuela Primaria Francisco Villa de Construcción de Servicios Sanitarios Parcial de Ochoada Exterior, Reparación de Fugas de Agua y Impresión General y Pintura	15300222	1	Guatemala de Guatemala	Madero 1- La Pinta	La Pinta	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$445,470	\$445,470	\$445,470	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059295	Jardín de Niños Venustiano Carranza de Construcción de Servicios Sanitarios Parcial de Ochoada Exterior, Reparación de Fugas de Agua y Impresión General y Pintura	15300223	1	Guatemala de Guatemala	Francisco I. Madero	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$528,261	\$528,261	\$528,261	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059313	Escuela Secundaria General Francisco I. Madero	81015-239	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,370,000	\$2,370,000	\$0	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059329	Escuela Secundaria General Otilio Montes	81015-248	1	Guatemala de Guatemala	San Benaventura	San Benaventura	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059286	Escuela Secundaria General José Antonio Valdés Mejía	81015-189	1	Guatemala de Guatemala	Madero	Lapetillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059303	Escuela Secundaria Antonio Machado y Mejía	81015-68	1	Guatemala de Guatemala	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA151040059428	Primera Evolución de 1910 Mejoramiento	81015-150	1	Guatemala de Guatemala	Saltitillo	Saltitillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO COMISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,288,154	\$1,288,154	\$0	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera 0k / Física 0k / Registro 0k - SISTEMA Para al siguiente nivel.