

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 263

Primer Trimestre 2015

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Convierte	Programa Fondo Operativo	Nombre	Institución Operativa	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Inicial	Años Financieros				Años Físicos		Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Reasignación	Compromiso	Ejecutado	Ejército		Pagos	Al Anular	Reintegró	Unidad de Medida	Participa	Avance Anual
CSA13130402671	Rehabilitación de Escuela Santa Valeria Sanchez	13140034	Coahuila de Zaragoza	Arriaga	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$215,479	\$215,479	\$215,479	\$215,479	\$215,479	\$215,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiado por OBRAS PÚBLICAS FEDERALES EN EL MARCO DE LA SECTORA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR / FICSA / Registro OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 EN PROceso DE SER LA SECTORA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR - OBRA CONCLUIDA DESDE EL 2014 EN PROceso DE SER LA SECTORA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR EN EL MARCO DE LA SECTORA PROCEDENTE DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR		
CSA131304017723	Construcción de Drenaje Sanitario en Varitas Calles De La Colonia Lomas de Santa Cruz	1314000042	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,270,568	\$1,270,568	\$1,270,568	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA131304017737	Construcción de Barragán en Varitas Calles De La Col. Area De Lien	1314000043	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Utilización	En Ejecución	2013	\$500,617	\$500,617	\$500,617	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA131304017739	Construcción de Barragán en Varitas Calles De La Col. Area Nueva	1314000044	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Utilización	En Ejecución	2013	\$648,018	\$648,018	\$648,018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA131304017743	Construcción de Barragán en Varitas Calles De La Col. Nueva Vigas	1314000045	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Utilización	En Ejecución	2013	\$335,329	\$335,329	\$335,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA131304017748	Construcción de Barragán en Varitas Calles De La Col. Lomas De Zapalman	1314000046	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Utilización	En Ejecución	2013	\$307,687	\$307,687	\$307,687	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado / FICSA / Registro: está en una obra que se realiza con los recursos Federales de la Leyenda para que se le otorga a las obras anteriores de una obra 2013 en que se realiza el monto autorizado del año 2014 para el siguiente nivel	
CSA141304031367	Construcción De La Red De Agua Potable En El Lugar "Santa Isabel Y Santa Rosa" (131400046)	132140017	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,661	\$133,661	\$133,661	\$235,777	\$235,777	\$235,777	\$235,777	67.67	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	60.00	Financiado: Obra en proceso / FICSA: Obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO	
CSA141304031368	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela "José María Morelos" De La Ciudad De Parera	132140008	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$521,700	\$521,700	\$521,700	\$521,700	\$521,700	\$521,700	\$521,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiado: Obra Terminada / FICSA: Obra Terminada / Registro: OBRA TERMINADA	
CSA141304032312	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela "José María Morelos" De La Ciudad De Parera	132140009	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$504,119	\$504,119	\$504,119	\$504,119	\$504,119	\$504,119	\$504,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiado: Obra Terminada: FICSA: Obra Terminada / Registro: OBRA TERMINADA	
CSA141304032414	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela "José María Morelos" De La Ciudad De Parera	132140010	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$417,628	\$417,628	\$417,628	\$417,628	\$417,628	\$417,628	\$417,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiado: Obra Terminada: FICSA: Obra Terminada / Registro: OBRA TERMINADA: FICSA: OBRA TERMINADA	
CSA141304032430	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela "Ignacio Zaragoza" De La Ciudad De Parera	132140011	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$811,329	\$811,329	\$811,329	\$811,329	\$811,329	\$811,329	\$811,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiado: Obra Terminada: FICSA: Obra Terminada / Registro: OBRA TERMINADA: FICSA: OBRA TERMINADA	
CSA141304032493	Rehabilitación De Tuberías De Cochinos Y Tuberías De Agua Potable En El Lugar "El Mezquite"	142140001	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARERA- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,668,628	\$3,668,628	\$3,668,628	\$3,668,628	\$3,397,592	\$3,397,592	\$3,397,592	92.61	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	93.00	Financiado: Obra en proceso / FICSA: Obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO	
CSA141304032494	Mejoramiento De Vivienda Agrícola En Vivienda El Corralón "El Corralón"	142140002	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARERA- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,679,804	\$3,679,804	\$3,679,804	\$3,211,827	\$3,211,827	\$3,211,827	\$3,211,827	87.28	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	87.30	Financiado: Obra en proceso / FICSA: Obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO	
CSA141304032497	Mejoramiento De Vivienda Agrícola En Vivienda El Corralón "El Corralón"	142140004	Coahuila de Zaragoza	Parera	Santa María (Santa María Nueva Tepe)	Rural	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE PARERA COAHUILA - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	0.00	Financiado: Obra no iniciada / FICSA: Obra no iniciada / Registro: OBRA NO INICIADA: ESTÁ EN COMANDO CIVIL	
CSA141304032498	Suministro e Instalación De Electrodomestios (Refrigerador, Lavadora, Conexión De Línea De Gas, Conexión De Línea De Agua, Conexión De Línea De Gas, Conexión De Línea De Agua, Conexión De Línea De Gas, Conexión De Línea De Agua)	142140006	Coahuila de Zaragoza	Parera	El Sero de Cerro (El Neopico)	Rural	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARERA COAHUILA - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$933,347	\$933,347	\$933,347	\$933,347	37.08	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	37.00	Financiado: Obra en proceso / FICSA: Obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO: SE HA INICIADO
CSA141304032497	Construcción De Fianza De Mejoramiento Para Agua Potable De Concreto Armado En El Lugar "El Mezquite"	142140008	Coahuila de Zaragoza	Parera	Las Vigas (El Pico)	Rural	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARERA- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	231	100.00	0.00	Financiado: Obra no iniciada / FICSA: Obra no iniciada / Registro: OBRA NO INICIADA EN PROCESO DE LICITACION	
CSA141304032497	Construcción De La Red De Drenaje Y Drenaje Domestico En El Lugar "Santa Isabel Y Santa Rosa"	142140010	Coahuila de Zaragoza	Parera	Santa Isabel Y Santa Rosa	Rural	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARERA- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,412,141	\$1,412,141	\$1,412,141	70.61	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	74.00	Financiado: Obra en proceso / FICSA: Obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO: EL TUBERIO NATURAL ES NATURAL: TIPO BOCAL
CSA141304032497	Gasificación De El Corralón "El Corralón"	142140018	Coahuila de Zaragoza	Parera	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARERA COAHUILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,881	\$91,881	\$91,881	\$96,588	\$96,588	\$96,588	\$96,588	105.9	\$0	Metros Cuadrados	6,500	100.00	11.00	Financiado: Obra en Proceso / FICSA: Acción en proceso / Registro: ACCIÓN EN PROCESO	
CSA141304032497	Suministro e Instalación De Sistemas De Bombeo Y Mantenimiento De Instalaciones Municipales De Agua De Agua De La Red de Agua	142140021	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel
CSA141304032537	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	192	Coahuila de Zaragoza	Morelia	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,768	\$50,768	\$50,768	\$50,180	\$50,180	\$50,180	\$50,180	98.08	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiado / FICSA / Registro: obra terminada - SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032538	Construcción De Cuartos De Baños En Vivienda Con Mejoramiento De Agua Potable	141300018	Coahuila de Zaragoza	Colaboración municipal	Colaboración municipal	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30-Aprobaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$420,923	\$420,923	\$420,923	\$420,923	\$420,923	\$416,949	\$416,949	98.06	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiado / FICSA / Registro: la unidad de medida es cuatro dormitorios, obra terminada en proceso de Registro - SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032682	Requerimiento Antifugas En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000331	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$442,800	\$442,800	\$442,800	\$450,422	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032683	Requerimiento Antifugas En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000334	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$459,200	\$459,200	\$459,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032684	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000348	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$183,150	\$183,150	\$183,150	\$182,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	80.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032687	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000380	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$253,000	\$253,000	\$253,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	0.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032688	Requerimiento Antifugas En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000382	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$679,375	\$679,375	\$679,375	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	0.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032689	Requerimiento Antifugas En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000383	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$274,020	\$274,020	\$274,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	0.00	Financiado / FICSA / Registro:	
CSA141304032690	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000384	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$194,700	\$194,700	\$194,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032691	Requerimiento Antifugas En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000402	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	0.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032692	Requerimiento Antifugas En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000406	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,270	\$247,918	\$247,918	\$247,918	95.98	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032694	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000462	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$396,673	\$396,673	\$396,673	\$396,399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	80.00	Financiado / FICSA / Registro: SISTEMA Fase de ejecución nivel	
CSA141304032696	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle "Calle Santa Rosa" De La Calle "Calle Santa Rosa"	143000463	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aprobaciones Federales	MDA-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$870,638	\$870,638	\$870,638	\$864,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	30.00	Financiado / FIC	

Total: 263

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Especializado	Nombre	Años Financieros										Años Técnicos	Observaciones				
											Indicador Operativo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reasignación (Ejecutado)	Comprometido	Ejecutado	Ejecutado			Pagos	Al Anular	Saldo	Unidad de Medida
CGA141400044545	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Rosillos De Las Pintas (1) Municipio De Veves Coahuila	14300116	Coahuila de Zaragoza	Veves	Esquina de las Pintas	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Utilización	En Ejecución	2014	\$203,714	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$60,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	44.02	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044548	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Terna Y Libertad Municipio De Veves Coahuila	14300066	Coahuila de Zaragoza	Veves	Terna y Libertad	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Utilización	En Ejecución	2014	\$358,718	\$348,156	\$348,156	\$348,156	\$108,966	\$108,966	\$108,966	\$108,966	31.59	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044550	Aplicación De Red Eléctrica En Calle San Y 2 Jose Cuervo De Veves Coahuila	14300119	Coahuila de Zaragoza	Veves	Urbano	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Utilización	En Ejecución	2014	\$185,526	\$170,704	\$170,704	\$170,704	\$70,704	\$70,704	\$70,704	\$70,704	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CGA141400044551	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Tapalán De Lufreño Municipio De Veves Coahuila	14300130	Coahuila de Zaragoza	Veves	Tapalán del Bufarón (El Bufarón)	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Utilización	En Ejecución	2014	\$114,683	\$109,871	\$109,871	\$109,871	\$30,871	\$30,871	\$30,871	\$30,871	34.50	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044552	Aplicación De Red Eléctrica En Calle San Agustín De Veves Coahuila	14300121	Coahuila de Zaragoza	Veves	San Agustín de Veves	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Utilización	En Ejecución	2014	\$487,084	\$484,886	\$484,886	\$484,886	\$484,886	\$484,886	\$484,886	\$484,886	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044555	Reconstrucción De Calle De Veves Calle De El Edo México De Veves Coahuila De Zaragoza	14300122	Coahuila de Zaragoza	Veves	México	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Utilización	En Ejecución	2014	\$380,588	\$375,782	\$375,782	\$375,782	\$375,782	\$375,782	\$375,782	\$375,782	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044582	Reconstrucción De Aulas En Edo. Mex. "Prof. Juan Cordero" En El Centro Educativo De Veves Coahuila De Zaragoza	14300124	Coahuila de Zaragoza	Veves	Edificio Zavala	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$121,000	\$118,210	\$118,210	\$118,210	\$118,210	\$118,210	\$118,210	\$118,210	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044592	Reconstrucción De Aulas En Edo. Mex. "Prof. Francisco González Becerra" En El Nuevo Hospital De Veves Coahuila De Zaragoza	14300125	Coahuila de Zaragoza	Veves	Nuevo Hospital	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$110,000	\$107,651	\$107,651	\$107,651	\$107,651	\$107,651	\$107,651	\$107,651	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de avances físico y financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044601	Asociación Municipal Para El Convenio De Construcción Cabeza Del Cerro La Cruzada Estatal De Veves Coahuila De Zaragoza	13300001	Coahuila de Zaragoza	Saltito	Saltito	Urbano	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALTITO COAHUILA, SECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,621,903	\$1,621,903	\$1,621,903	\$1,621,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044646	Asociación Municipal Al Programa De Electrificación Rural "Aplicación De Red Eléctrica En Calle Las Américas"	PM5-FSE14-04047	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Utilización	En Ejecución	2014	\$21,170	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	\$24,840	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE
CGA141400044649	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Camino De Acceso A La Zona Turística "La Cuchilla"	PM5-FSE14-04001	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,535	\$2,480,098	\$2,480,098	\$2,480,098	\$2,480,098	99.20	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044677	Construcción De Tachos Fresa En Area Urbana	PM5-FSE14-04004	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,825,520	\$2,825,520	\$2,825,520	\$2,823,720	\$2,811,086	\$2,811,086	\$2,811,086	\$2,811,086	99.30	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044681	Rehabilitación De Fresa De Agua Negra En San Pedro	PM5-FSE14-04002	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,297,226	\$3,297,227	\$3,297,227	\$3,287,479	\$3,263,561	\$3,263,561	\$3,263,561	\$3,263,561	98.67	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044683	Rehabilitación De Saneamiento Fresa Septica En Escuela Primaria Del Ejido Solís De Agua	PM5-FSE14-04003	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Educación	En Ejecución	2014	\$61,123	\$61,123	\$61,123	\$61,143	\$61,143	\$61,143	\$61,143	\$61,143	98.55	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044685	Reconstrucción De Escuelas En Area Rural Agua	PM5-FSE14-04018	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,302,493	\$2,302,493	\$2,302,493	\$2,302,493	\$2,292,568	\$2,292,568	\$2,292,568	\$2,292,568	98.57	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044687	Rehabilitación De Cerro De Saltillo Ejido Solís De Agua	PM5-FSE14-04025	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Salud	En Ejecución	2014	\$42,470	\$42,470	\$42,470	\$42,128	\$41,946	\$41,946	\$41,946	\$41,946	98.77	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044691	Construcción De Centro Educativo En La Colonia México	PM5-FSE14-04022	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,802,801	\$1,802,801	\$1,802,801	\$1,788,054	\$1,790,304	\$1,790,304	\$1,790,304	\$1,790,304	99.30	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044694	Rehabilitación De Bajos De Bombas En Camino De Agua Negra Y Cuernavaca Y Instalación De Bombas De Agua Para La Colonia De Agua Negra Y Tlalapa	PM5-FSE14-04046	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,191,708	\$1,191,708	\$1,191,708	\$1,191,707	\$1,188,370	\$1,188,370	\$1,188,370	\$1,188,370	98.57	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044748	Aplicación Al Programa Habitacional En Construcción De Casas Construcción De Vivienda Cuernavaca Y Tlalapa	PM5-FSE14-04050	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$978,021	\$978,021	\$978,021	\$978,021	\$978,021	\$978,021	\$978,021	\$978,021	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044813	Aplicación Al Programa Habitacional En Construcción De Casas Construcción De Vivienda Cuernavaca Y Tlalapa	PM5-FSE14-04051	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Utilización	En Ejecución	2014	\$621,012	\$621,012	\$621,012	\$621,012	\$621,012	\$621,012	\$621,012	\$621,012	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400044876	Implementación De Aulas En E.P. Margarita Nolasco De Agua Negra En El Municipio De Veves Coahuila De Zaragoza	14300000	Coahuila de Zaragoza	Veves	Galileo Vázquez (San Luis)	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES	Educación	En Ejecución	2014	\$28,813	\$28,813	\$28,813	\$28,813	\$28,813	\$28,813	\$28,813	\$28,813	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044923	Implementación De Aulas En E.P. Miguel Hidalgo Y Costas De Ejido Nueva República Del Municipio De Veves Coahuila De Zaragoza	14300000	Coahuila de Zaragoza	Veves	Nueva República	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES	Educación	En Ejecución	2014	\$34,246	\$34,246	\$34,246	\$34,246	\$34,246	\$34,246	\$34,246	\$34,246	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044988	Implementación De Aulas En E.P. Benito Juárez De Ejido La Ventana Del Municipio De Veves Coahuila De Zaragoza	14300000	Coahuila de Zaragoza	Veves	La Ventana	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES	Educación	En Ejecución	2014	\$33,955	\$33,955	\$33,955	\$33,955	\$33,955	\$33,955	\$33,955	\$33,955	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400044992	Implementación De Aulas En E.P. Ricardo Flores Magón De Ejido Independencia Central Del Municipio De Veves Coahuila De Zaragoza	14300000	Coahuila de Zaragoza	Veves	Independencia Central (Independencia de México)	Rural	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VEVES	Educación	En Ejecución	2014	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de REGISTRO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400045033	Construcción De Tachos Fresa En Area Urbana	PM5-FSE14-04008	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,700,400	\$2,700,400	\$2,700,400	\$2,698,362	\$2,688,362	\$2,688,362	\$2,688,362	\$2,688,362	99.55	0	0.00	100.00	Financiero / Física / REGISTRO AVANCE FÍSICO / Registro de REGISTRO AVANCE	
CGA141400045038	Gastos Indirectos	324	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$46,132	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CGA141400045055	Construcción De Red De Agua Potable Y T3 Tomas Domésticas	180039	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MERCURIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$156,193	\$156,193	\$156,193	\$156,193	\$156,193	\$156,193	\$156,193	\$156,193	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CGA141400045089	Saneamiento Y Instalación De Saneamiento	180045	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MERCURIO	Utilización	En Ejecución	2015	\$182,819	\$182,819	\$182,819	\$182,819	\$182,819	\$182,819	\$182,819	\$182,819	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CGA141400045093	Construcción De Red De Alcantarilla Y 2 Descargas Domésticas	180043	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MERCURIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,695	\$114,695	\$114,695	\$114,695	\$114,695	\$114,695	\$114,695	\$114,695	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CGA141400045285	Construcción De Alcantarilla Y 2 Descargas Domésticas	180040	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MERCURIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CGA141400045289	Construcción De Alcantarilla Y 2 Descargas Domésticas	180048	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MERCURIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,825	\$459,825	\$459,825	\$459,825	\$459,825	\$459,825	\$459,825	\$459,825	100.00	0	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro de ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CGA141400045304	Construcción De 3 Descargas Domésticas	180042	Coahuila de Zaragoza	Mercurio	Cabecera municipal	Apoyos Federales	ISFA-FAC Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MERCURIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,417	\$105,417	\$105,417	\$105,417										

