









Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COA00140100230452	Programa de Fian Firme En Area Rural Y Urbana En El Municipio De Villa Unión	14700003	Cahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230464	Programa de Fian Firme En Area Rural Y Urbana En El Municipio De General Cepeda	141100001	Cahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230471	Programa de Fian Firme En Area Rural Y Urbana En El Municipio De Medinasay	142100003	Cahuila de Zaragoza	Medinasay	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230480	Programa de Fian Firme En El Area Rural Y Urbana En El Municipio De Querezo	141300003	Cahuila de Zaragoza	Querezo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230483	Programa de Fian Firme En El Area Rural Y Urbana En El Municipio De Castaños	146000005	Cahuila de Zaragoza	Castaños	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230490	Programa de Fian Firme En Area Rural Y Urbana En El Municipio De Zaragoza	143800005	Cahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230500	Programa de Fian Firme En El Area Rural Y Urbana En El Municipio De Escobedo	146000003	Cahuila de Zaragoza	Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230504	Programa de Fian Firme En Area Rural Y Urbana En El Municipio De Ocampo	142300007	Cahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230511	Adquisición Y Suministro De Plinosa Vivienda En Ochoas 13 Km. De La Localidad El Indio Del Municipio De Abasco	140100003	Cahuila de Zaragoza	Abasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$238,158	\$238,158	\$238,158	\$238,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230442	Construcción De 1,000 M2 De Vivienda Adosada En Calle Paseo Benito Juárez Y Topa De Calle Al Norte	133000118	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MIO DE SALILLO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$415,800	\$415,800	\$415,800	\$415,088	\$402,477	\$402,477	\$402,477	96.80	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
COA00140100230454	Adquisición, Sum. E Instalación De Fuentes Solares Para La Prod. De Energía En La Lot. La Casita Del Mpio. De General Cepeda	141100002	Cahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$258,390	\$258,390	\$258,390	\$258,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS APROBADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230420	Adquisición, Sum. E Instalación De Fuentes Solares Para La Prod. De Energía En La Lot. De Pasa San Javier Del Mpio. De Saltillo	143000076	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS APROBADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230426	Sum. E Instal. De Techos Ligeros De 3 Lechales De Filtramiento Con Bacterias Polivalentes Equilibradas En La Lot. Central Del Mpio. De Cuatro Ciénegas	146700002	Cahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS APROBADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230437	Suministro E Instalación De Fuentes Solares En El Mpio. De Castaños	136000023	Cahuila de Zaragoza	Castaños	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$234,900	\$234,900	\$234,900	\$234,900	\$234,900	\$234,900	\$234,900	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230499	Sum. De Pagetas De Mat. Para Techos Techadas En El Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Arriaga	130400039	Cahuila de Zaragoza	Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$125,848	\$125,848	\$125,848	\$125,848	\$125,848	\$125,848	\$125,848	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230774	Construcción De Aula De Uso Múltiple En El Instituto De Desarrollo Integral Del Adulto Mayor CUI - Pánuco	113000274	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,620,210	\$1,620,210	\$1,620,210	\$1,620,210	\$486,063	\$486,063	\$486,063	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230742	Ampl. De Red De Distribución Eléctrica En Calle Mel. Alfara Alpiante Y Aposolli Sobre Trigo Y Arroyo Col. Valle Del Campestre.	131300024	Cahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$768,852	\$768,852	\$768,852	\$768,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA00140100230749	Ampl. De Red De Distribución Eléctrica En Col. San Pedro, Calle Ave. Los Alamos Entre Pánuco Y Calle Segunda	131300004	Cahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$101,727	\$101,727	\$101,727	\$101,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100230870	"Ochoyes" R/C: Constr. De 7 Aulas Did. Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Computo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	080900097	Cahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,350,236	\$6,867,417	\$6,867,417	\$6,867,417	\$5,973,912	\$5,973,912	\$5,973,912	86.99	\$0	Aula	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124395	"Omálap" Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Microscopía Y Taller De Electricidad.	091000252	Cahuila de Zaragoza	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$348,207	\$441,638	\$441,638	\$441,638	\$270,445	\$270,445	\$270,445	42.15	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124406	Instituto Tecnológico Superior De Miquilil Mobiliario Y Equipo Para La Ciudad Académica Operativa	112000081	Cahuila de Zaragoza	Miquilil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,346,064	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,139,379	\$5,139,379	\$5,139,379	85.66	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: capturado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124411	Ampliación De La Red De Drenaje, Emisor, Chorro De Bombas Y Planta De Tratamiento (Riego Físico) De La Localidad De Chavilana Municipio De Ocampo, Co.	122300047	Cahuila de Zaragoza	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$347,500	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,200,462	\$693,059	\$693,059	\$693,059	28.29	\$0	Obra	1	100.00	7.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124414	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido 77 De Otero (El Municipio) Del Municipio De Parras De La Pampa, Coah.	122400034	Cahuila de Zaragoza	Parras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$67,428	\$232,511	\$232,511	\$202,011	\$137,717	\$137,717	\$137,717	59.23	\$0	Sistema	1,760	100.00	35.00	Financiera / OBRAS EN PROCESO / Físico / OBRAS EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124415	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido "Talla"	122400041	Cahuila de Zaragoza	Parras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$247,835	\$247,835	\$247,835	\$215,465	\$203,767	\$203,767	\$203,767	82.23	\$0	Obra	2,390	100.00	98.00	Financiera / OBRAS CONCLUIDA / Físico / OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124446	"Rosa" Nueva Creación: Construcción De 3 Aulas Adosadas A Ochoas Cap. 30 Alumnos, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	093000311	Cahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,582,393	\$1,546,328	\$1,546,328	\$1,546,328	\$1,546,328	\$1,546,328	\$1,546,328	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPT. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124449	Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Equipamiento Para Prácticas De Ingeniería Industrial.	103000152	Cahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$737,043	\$737,043	\$737,043	\$737,043	\$737,043	\$737,043	\$737,043	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPT. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124942	Universidad Tecnológica De La Región Cuernavaca De Chihuahua: Escuelas Especializadas Médicas De Salud Y Atención Primaria.	113200001	Cahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$177,000	\$117,508	\$117,508	\$117,508	\$117,508	\$117,508	\$117,508	100.00	\$0	Estudio	350	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPT. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130200124951	Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Equipamiento Para Prácticas De Ingeniería Industrial Y De Sistemas Computacionales.	133000004	Cahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMUNITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$731,174	\$731,762	\$731,762	\$731,762	\$731,762	\$731,762	\$731,762	100.00	\$0	Equipo	598	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPT. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA13130100124930	Trabajo De Admisión De Inmueble Para La Dirección Estatal Del Registro Civil.	133000296	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,688,684	\$1,688,684	\$1,688,684	\$1,688,684	\$1,688,684	\$1,688,684	\$1,688,684	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada el día 4 de octubre de 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.