



Total: 348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto						Avance Financiero																
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
CGA00130400283307	J.N. Arabia De Peña Pina <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Para Sala Labor Y Fomento	140201070	Cahuila De Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$792,000	\$792,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283308	J.N. Nueva Creación, (21 De Marzo/ Santa Cecilia) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mb Y Es) Y Obra Exterior	140401086	Cahuila De Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,411,000	\$1,411,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283310	"J.N. Herminia Galindo Amata" Construcción 2 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mb Y Es) Y Obra Exterior.	140901061	Cahuila De Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,179,000	\$1,179,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283312	J.N. Nueva Creación, (Cristal Hillar) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mb Y Es) Y Obra Exterior	141001013	Cahuila De Zaragoza	Pionera	Pionera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,480,000	\$1,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283315	J.N. Juan De La Cruz Borrego <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior	141701023	Cahuila De Zaragoza	Mateosca	Purifera	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283318	Prim. Evangelina Lugoño Morales <sup>1</sup> Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb) Y Obra Exterior	141801020	Cahuila De Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283320	J.N. Nueva Creación, (Compañero) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mb Y Es) Y Obra Exterior	141801024	Cahuila De Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,249,000	\$1,249,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283322	R.E.D. Los Martines Garibay <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior <sup>1</sup>	141801060	Cahuila De Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$543,439	\$543,439	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283325	J.N. Narciso Mendoza <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Psico pedagógica (Mb) Y Obra Exterior	141801076	Cahuila De Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$282,000	\$282,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283329	R.E.D. Morales <sup>1</sup> Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb) Y Obra Exterior	141901057	Cahuila De Zaragoza	Morales	Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,150,771	\$1,150,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283332	Escuela De Educación Preescolar, (Hercules) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	142201049	Cahuila De Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$927,000	\$927,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283333	R.E.D. No. 1 "Pascual Refarino Melinas Morales" Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb), Salones Y Obra Exterior	142201064	Cahuila De Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$543,439	\$543,439	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283336	Prim. Epitacio Zaragoza <sup>1</sup> Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	142401029	Cahuila De Zaragoza	Naras	Naras	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283338	Prim. Carolina González De Ocaza <sup>1</sup> Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	142501002	Cahuila De Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283341	R.E.D. No. 4 "Salvador Olivares Chavira Delgado" Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb) Y Obra Exterior	142901022	Cahuila De Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,430,258	\$1,430,258	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283343	J.N. Sita Romero <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior	142901088	Cahuila De Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283347	J.N. Rosa María Herrera Pareda <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior.	142901093	Cahuila De Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283350	R.E.D. No. 3 "Carlos Alberto Medrano Becerra" Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb), Salones, Salones Y Obra Exterior	142901097	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,065,500	\$2,065,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283354	Prim. Mercedes Chabalinas <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior.	142901024	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283356	J.N. Miguel Ramos Arizpe <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Psico pedagógica (Mb) Y Obra Exterior	142901037	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$292,000	\$292,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283358	J.N. Nueva Creación, (Paraje De Los Pinos) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios, (Mb Y Es) Y Obra Exterior	142901058	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,249,000	\$1,249,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283360	J.N. Nueva Creación, (Valle De Los Pinos) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios, (Mb Y Es) Y Obra Exterior	142901069	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,249,000	\$1,249,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283363	Prim. Nueva Creación, (Paraje De Los Pinos) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb), Dirección Y Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	142901075	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283367	J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior	142901027	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$594,000	\$578,761	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283368	R.E.T. No. 24 "María Guadalupe Rufin Diaz" Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mb) Y Obra Exterior	142801087	Cahuila De Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,086,839	\$1,086,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283369	Prim. Lorenzo Melina Medina <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior	142700009	Cahuila De Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$483,936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283370	Prim. Emilio Juárez <sup>1</sup> Separación De Servicios Sanitarios	143001001	Cahuila De Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283371	Prim. Carmen Aguirre De Puentes <sup>1</sup> Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior	143000077	Cahuila De Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$397,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283372	Escuela Nueva Creación, (Valencia) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mb), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	143001004	Cahuila De Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,225,258	\$2,225,258	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283373	"Prim. María L. Neira De Aranda" Construcción De 1 Aula Didáctica (Mb) Y Obra Exterior."	143001006	Cahuila De Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA00130400283374	Escuela Nueva Creación, (Franc. No. Teresitas) Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mb), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	143001009	Cahuila De Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA NUEVA CREACION, (FRANC. NO. TERESITAS) CONSTRUCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (MB), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,225,258	\$2,225,258	\$0	\$0	\$0	\$0										



Total: 348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero																		
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones		
CGA0013040028415	J. M. Narciso Mendoza Construcción De 1 Aula Politécnica (Mob) Y Obra Exterior. Construcción De Rampas	143001084	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028416	J. M. Morais Luna Pérez: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) 1 Aula Politécnica (Mob) Y Obra Exterior	143001085	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$244,000	\$244,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028417	Prin. Rafael Salmes Castañeda: Construcción De Servicios Sanitarios Y Admisión De Los Edificios Como Botega Y Obra Exterior	143001089	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028418	Prin. Frida Kahlo: Construcción De 1 Aula Politécnica (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	143001091	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$885,000	\$885,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028419	Prin. Humberto Castilla Salas: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior.	143001092	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028420	Prin. Emilio Juárez: Constr. 1 Aula Did. (M) Y Obra Exb. Deprem. Edif. "A" Y "B". Rep. Muro Surt. Elec. Surt. Camerelería Y Surt. Serv. Sanit. Mod. Inst. Deom. Edif. "A" Y Sala Almac. Agua	143001065	Oahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,143,000	\$1,143,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028421	E.S.P. No. 27 "Paul Charrelino Juárez": Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Politécnica (Mob), Módulo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	143001067	Oahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,520,919	\$1,520,919	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028422	Prinista (Muro Betón) S.V.: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	143001027	Oahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,530,000	\$1,530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028423	Telamendadía "José Martí": Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	143001077	Oahuila de Zaragoza	San Pedro	Santa Sofía (Cofa de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$935,000	\$935,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028424	E.S.P. No. 15 "Carlos Meléndez": Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior.	143001038	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,430,258	\$1,430,258	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028425	Prin. Francisco I. Madero: Constr. Obra Exterior.	143001011	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,028,000	\$1,028,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028426	Secundaria Nueva Creación (La Unión ): Construcción De 6 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Obra Exterior Y Subestación Eléctrica.	143001021	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$3,983,017	\$3,983,017	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028428	E.S.P. "Manuel Pérez Treviño": Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Taller De Cómputo (Mob Y Eq) Y Obra Exterior.	143001035	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,125,000	\$2,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028429	Prin. Manuel Acuña: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior.	143001041	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028430	E.S.P. No.16 "Humberto Pineda Magán": Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior.	143001042	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,086,839	\$1,086,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028431	E.S.P. No. 14 "Carín Manuel Sade": Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior.	143001047	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,086,839	\$1,086,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028432	Prin. Nueva Creación (Franc. Villa Zaragoza): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	143001072	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028433	J. N. Margarita Mesa De Juárez: Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	143001074	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028434	Prin. Prof. José B. Hilarco: Abasera 1 Aula Politécnica En Plátano De Obra Exterior. Mobiliario Y Obra Exterior	143001080	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028436	Prin. Sin Nombre (Franc. Joyce Del Real): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior.	143001095	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028439	Prin. Alfonso Rodríguez Surt. De Servicio. Deprem. Rep. Pavil. Surt. Mod Y Sist. Aléctrico. Cisterna, Rep. Muro De Surt. Sanit. Resaca Y Camerelería - Inst. De Transformador	143001096	Oahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028441	Cam No. 37: Construcción De 1 Aula Taller De Carpintería (Mob Y Eq) Y Obra	143001068	Oahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$441,000	\$441,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0013040028443	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obra Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Pae 2013	143000048	Oahuila de Zaragoza	Cobertura general	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$4,745,040	\$3,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028436	E.S.P. No. 4 Víctor Bravo Aráuz: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	143001110	Oahuila de Zaragoza	Anáhuac	Ciudad Anáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028435	Prin. Nueva Creación Obra Exterior(Plataforma)	141002020	Oahuila de Zaragoza	Fronteira	Fronteira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028445	Prin. Diana Laura Rojas De Colino: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior.	143001014	Oahuila de Zaragoza	Fronteira	Fronteira	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$684,000	\$684,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028462	Prin Sin Nombre: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior.	142000250	Oahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028624	Prin. Leandro Valle: Reparación De Lona En Aula. Impenabilización General Y Reparación De Pintura Y Cisterna En Pasillo	143001098	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028626	E.S.P. No. 1: Muestro Orla Nueva: Construcción De 1 Aula Politécnica (Mob) Y Obra Exterior. Mobiliario Y Equipo Para Talleres De Electricidad Y Informática	143001099	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$342,000	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CGA0014010028703	J. N. Prof. Miguel López: Rehabilitación De Servicios Sanitarios	143000012	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$122,571	\$133,944	\$122,571	\$122,571	\$122,571	\$26,771	\$26,771	\$27.45	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGA0014010028706	Prin. Prof. Miguel López: Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Limpieza De Muro En Pasadizo	143000014	Oahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONJUNTIENE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$263,548	\$263,114	\$263,548	\$263,548	\$263,548	\$79,064	\$79,064	\$7.43	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel





**Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado					Completado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA013010012796	E.S.G. Nueva Creación (Ocl. Venustiano Carranza) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Hdb) Y Oficina Sanitaria Y Obra Exterior.	08220080	Cahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$2,846,540	\$2,975,930	\$2,975,930	\$2,975,930	\$2,975,930	\$2,975,930	\$2,975,930	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
COA0130100101823	E.S.G. Obra Exterior (Obra Exterior) Rehabilitación de Servicios Sanitarios, Bant. De Red Eléctrica, Hidráulica, Sanitaria, Calefacción Y Piso De Agua.	08010068	Cahuila de Zaragoza	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2008	\$0	\$496,289	\$496,289	\$496,289	\$496,289	\$496,289	\$496,289	\$496,289	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096679	E.S.G. R. B. Sin Nombre (Ocl. Nuevo Miravalle) Construcción De 1 Aula Polivalente (Hdb) Y Obra Exterior	10300073	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$218,883	\$154,896	\$154,896	\$154,896	\$154,896	\$154,896	\$154,896	\$154,896	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096685	Prim. Francisco J. Madroño Saut. Y Aula Did. (Hb) Y Aula Polivalente (Hb) Y Obra Exterior (Hdb) Y Obra Exterior	10300073	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,036,880	\$1,036,712	\$1,036,712	\$1,036,712	\$1,036,712	\$1,036,712	\$1,036,712	\$1,036,712	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096698	E.S.G. R 5: Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	10200191	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$839,802	\$838,804	\$838,804	\$838,804	\$838,804	\$838,804	\$838,804	\$838,804	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096699	Prim. Sin Nombre (Franc. Acosta) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	10200190	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$289,269	\$288,464	\$288,464	\$288,464	\$288,464	\$288,464	\$288,464	\$288,464	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096702	J.N. Prof. Federico Servato Ramo) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y 1 Aula Polivalente (Hdb) Y Obra Exterior	10200107	Cahuila de Zaragoza	Miquilil	Ciudad Melchor Miquilil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$412,328	\$371,493	\$371,493	\$371,493	\$371,493	\$371,493	\$371,493	\$371,493	100.00	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096703	E.S.G. Sarroterán) Construcción De 1 Aula (Hdb) Y Obra Exterior	10200106	Cahuila de Zaragoza	Miquilil	Ciudad Melchor Miquilil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$471,350	\$438,882	\$438,882	\$438,882	\$438,882	\$438,882	\$438,882	\$438,882	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096705	E.S.T. Prof. Apolinario Treviño) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Hdb) Y Obra Exterior	10200074	Cahuila de Zaragoza	Miquilil	Ciudad Melchor Miquilil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,047,117	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	100.00	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096710	E.S.T. R 3) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	101800164	Cahuila de Zaragoza	Monsivola	Monsivola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$571,170	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	\$246,233	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096711	J.N. Frida Kahlo) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	101703149	Cahuila de Zaragoza	Matanorco	Matanorco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$243,428	\$263,010	\$263,010	\$263,010	\$263,010	\$263,010	\$263,010	\$263,010	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096715	Prim. Emilio Zapata) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Hdb) Y Obra Exterior	10100281	Cahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$231,635	\$70,091	\$70,091	\$70,091	\$70,091	\$70,091	\$70,091	\$70,091	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096716	Prim. Diana Laura Rojas de Ochoa) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior.	101001137	Cahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$478,370	\$388,013	\$388,013	\$388,013	\$388,013	\$388,013	\$388,013	\$388,013	100.00	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096717	E.S.R. P. Sin. Alfonso N. Urueta Carrillo) Construcción De 1 Aula Polivalente (Hdb) Y Obra Exterior. Separación De Muro	100900107	Cahuila de Zaragoza	Francisco I. Madro	Francisco I. Madro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$204,358	\$199,111	\$199,111	\$199,111	\$199,111	\$199,111	\$199,111	\$199,111	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096718	E.S.G. Obra. Francisco L. Urueta) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	100900106	Cahuila de Zaragoza	Francisco I. Madro	Francisco I. Madro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,341,440	\$1,341,206	\$1,341,206	\$1,341,206	\$1,341,206	\$1,341,206	\$1,341,206	\$1,341,206	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096721	Prim. Julia Tapia De Pines) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	10200146	Cahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$284,857	\$275,022	\$275,022	\$275,022	\$275,022	\$275,022	\$275,022	\$275,022	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096723	E.S.G. R 5) Construcción De 4 Aulas Didácticas (Hdb) Y Obra Exterior.	102000113	Cahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,898,673	\$1,820,350	\$1,820,350	\$1,820,350	\$1,820,350	\$1,820,350	\$1,820,350	\$1,820,350	100.00	\$0	Aula	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096724	Prim. Leonor Viquez) Construcción De Un Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	102000111	Cahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$389,308	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096725	Prim. Sin Nombre (Ocl. Venustiano Carranza) Construcción De 1 Aula Didáctica (Hdb) Y Obra Exterior	102000107	Cahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$693,714	\$649,805	\$649,805	\$649,805	\$649,805	\$649,805	\$649,805	\$649,805	100.00	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096752	Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior En Primera Etapa Del Nivel Medio, En Saltillo, Coah.	103000970	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$248,094	\$248,094	\$248,094	\$248,094	\$248,094	\$248,094	\$248,094	\$248,094	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRAS TERMINADAS - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096762	Construcción De Administración, Servicio Médico, Orientación Vocacional, Prefectura Y Obra Exterior, En Saltillo, Coah.	103000968	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,367,841	\$1,367,841	\$1,367,841	\$1,367,841	\$1,367,841	\$1,367,841	\$1,367,841	\$1,367,841	100.00	\$0	Obra	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Obra terminada en ejercicio anterior - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096767	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Administración, Serv. Médico, Orientación Vocacional, Prefectura Y Obra Exterior En E.S.G. No. 2 "Rubén Domínguez" Hcra	10270147	Cahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,347,459	\$2,170,575	\$2,170,575	\$2,170,575	\$2,170,575	\$2,170,575	\$2,170,575	\$2,170,575	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro obra terminada en ejercicio anterior - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096815	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obra Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Medio Pan 2011 (Segunda Etapa)	114000040	Cahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$5,066,104	\$5,066,104	\$5,066,104	\$5,066,104	\$5,029,094	\$5,029,094	99.27	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
COA0130100096817	Estación Especializada Del Programa De Inversión Del Nivel Medio 2011 (Med. de Estudios, Admisión Y Matrícula)	114000038	Cahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$24,040	\$24,040	\$24,040	\$24,040	\$24,040	\$24,040	\$24,040	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130100096827	E.S.G. Nueva Creación (Ocupa Del Distrito) Construcción De 7 Aulas Didácticas (Hdb), Serv. Sanitarios, Biblioteca Y Obra Exterior.	113500256	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$5,183,878	\$5,183,878	\$5,183,878	\$5,183,878	\$5,115,062	\$5,115,062	98.47	\$0	Aula	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.	
COA0130100096844	E.S.G. No. 1) Separación De Cableado Eléctrico, Cambio De Tapa En Regulatorio Eléctrico Y Suministro Y Colocación De Transformador	112200032	Cahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$695,466	\$695,466	\$695,466	\$695,466	\$695,466	\$695,466	\$695,466	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130200118849	E.S.G. No. 13 Profr. Silvia Elena Morales (Andrés) Separación Menor De Servicios Sanitarios	113000679	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$79,989	\$66,499	\$66,499	\$66,499	\$66,499	\$66,499	\$66,499	\$66,499	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130200118870	J.N. Ruben M. Roldán Pines) Construcción De Barda Labo Sur-Oriente Y Bardo Labo Norte.	113000681	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$281,542	\$243,324	\$243,324	\$243,324	\$243,324	\$243,324	\$243,324	\$243,324	100.00	\$0	Obra	90	98.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130200118865	"Prim. Segreteral" Substitución De Barda Perimetral"	113300410	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$619,402	\$619,402	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	182	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPTURADO - SISTEMA Pass al siguiente nivel.
COA0130200141885	J.N. Juan Enrique Penabazco) Construcción De Un Tablo Interactivo. (Reasignación Financiera)	113000680</																										



Total: 348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA113020019124	Prin. Emerso Vela del Campo; Impresionalización De Un Aula Didáctica (Mdb) Y Reposición De Materiales Sanitarios Y Sustitución De Malla Electrolítica	11350042	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	\$362,838	100.00	\$0	Obra	196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019145	Prin. Lic. Adolfo López Mateos; Impresionalización General Y Rehabilitación Del Eléctrico Y Climatización	11350043	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$361,748	\$361,748	\$361,748	\$361,748	\$361,748	\$361,748	\$361,748	100.00	\$0	Obra	238	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019161	E.S.B. Sin Nombre (Fracc. Villa Real); Construcción De 1 Aula Didáctica, Bañera Y Obra Exterior.	11350049	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,519,149	\$1,519,149	\$1,519,149	\$1,519,149	\$1,250,059	\$1,250,059	\$1,250,059	82.29	\$0	Aula	114	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019176	Prin. Maestro Chahuilense; Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula Psico pedagógica Y Obra Exterior.	11370014	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$274,653	100.00	\$0	Aula	268	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019188	"J.M. María Concepción Cabrera Ramirez; Construcción De 1 Aula Psico pedagógica, Bañera Especial, Piso En Flase Oveja Y Obra Exterior"	11370039	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$358,572	\$358,572	\$358,572	\$358,572	\$358,572	\$358,572	\$358,572	100.00	\$0	Aula	106	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019203	J.M. Miguel Hidalgo Y Castilla; Construcción De Bañera Parcial Del Lado Oriente Y Sur	11370040	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$199,343	\$199,343	\$199,343	\$199,343	\$199,343	\$199,343	\$199,343	100.00	\$0	Obra	106	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019211	Centro De Educación Infantil N.1; Sustitución De Bañera Lado Poniente.	11300025	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$129,546	\$129,546	\$129,546	\$129,546	\$129,546	\$129,546	\$129,546	100.00	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019219	J.M. Lemedrid; Impresionalización En Edificio "C" Y Reparación De Cuatreduras En Muro Del Edificio "A"	11300039	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$398,025	\$398,025	\$398,025	\$398,025	\$398,025	\$268,138	\$268,138	67.37	\$0	Obra	165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019225	Prin. Juan Enrique Pastalaza; Sustitución De Bañera Lado Poniente.	11300025	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$519,173	\$479,439	\$479,439	\$479,439	\$479,439	\$479,439	\$479,439	100.00	\$0	Obra	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019303	J.M. José García Rodríguez; Construcción De Un Aula Psico pedagógica Y Obra Exterior	11300040	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$261,652	\$213,337	\$213,337	\$213,337	\$213,337	\$213,337	\$213,337	100.00	\$0	Aula	77	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019315	Prin. Francisco Javier Misa; Construcción De Un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Posa Sábana Y Obra Exterior.	11300141	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$820,091	\$820,091	\$820,091	\$820,091	\$820,091	\$880,421	\$880,421	82.17	\$0	Aula	127	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019326	J.M. Lucía Rosa Delgado De Ojalvo; Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior	11300053	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$457,840	\$457,840	\$457,840	\$457,840	\$457,840	\$457,840	\$457,840	100.00	\$0	Aula	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019338	Prin. Sin Nombre / Col. Aplicación Avanzada Pérez Arceval; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior	11300157	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$457,144	\$453,266	\$453,266	\$453,266	\$453,266	\$453,266	\$453,266	100.00	\$0	Aula	124	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019351	E.S.B. No. 21; Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mdb), Taller De Manos Hacerías (Mdb Y Eq), Bañera, Intercomunicación Y Obra Exterior	11300164	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,804,482	\$2,804,482	\$2,804,482	\$2,804,482	\$2,804,482	\$2,804,480	\$2,804,480	100.00	\$0	Aula	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019365	J.M. Juan María Durán De Pineda; Reparación General Del Sistema Sanitario Y Separación De Servicios Sanitarios	11300023	Coahuila de Zaragoza	San Juan de los Ríos	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$191,960	\$39,035	\$39,035	\$39,035	\$39,035	\$39,035	\$39,035	100.00	\$0	Obra	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA113020019371	Prin. Amado Nevares; Sustitución De Lámparas De Flores Por Fluorescentes; Separación De Sistema Eléctrico En General Y Instalación De Transformador	11300027	Coahuila de Zaragoza	San Juan de los Ríos	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,217,215	\$1,217,215	\$1,160,470	\$1,160,470	\$1,160,470	\$1,160,391	\$1,160,391	95.33	\$0	Obra	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194019	E.S.T. No. 22; Rehabilitación De Servicios Sanitarios; Impresionalización Edificio "A", "B", "C" Y Reposición Parcial De Malla Eléctrica Y Pisos De Ventilación De	11340011	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$500,387	\$471,441	\$471,441	\$471,441	\$471,441	\$471,441	\$471,441	100.00	\$0	Obra	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194034	Prin. Leyes De Reforma; Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior.	11350164	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$219,924	\$219,924	\$219,924	\$219,924	\$219,924	\$219,924	\$219,924	100.00	\$0	Aula	397	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194056	Centro De Atención Multigrá # 13; Sustitución De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior	11370015	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$715,138	\$552,683	\$552,683	\$552,683	\$552,683	\$254,220	\$254,220	46.50	\$0	Aula	45	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194109	J.M. Vidal Alonso; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb), Servicios Sanitarios Reducción (Piso De Abstracción Y Posa Sábana) Y Obra Exterior	11330080	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Valte de Calvo (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$749,512	\$749,103	\$749,103	\$749,103	\$749,103	\$224,731	\$224,731	30.00	\$0	Aula	90	0.00	78.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194160	Prin. Francisco Ochoa; Bañero De Escombros Existente Y Separación De	11300054	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$730,312	\$730,312	\$507,528	\$507,528	\$507,528	\$286,541	\$286,541	40.60	\$0	Obra	366	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194300	Prin. Melchor Ocampo; Reemplaz. Edif. A.S.C.D., Imp. Edif. "A" Bahía. Pías. Edif. A.S.C.D. (Mdb) Del "Mdb" Del Edif. Edif. "A" Sust. And. Banc. Edif. Cárter. Ochoa	11300139	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,147,729	\$1,147,729	\$841,291	\$841,291	\$841,291	\$262,387	\$262,387	21.99	\$0	Obra	172	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194325	J.M. Naciones Unidas; Intercomunicación Demeja Municipal; Separación Mayor Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	11300157	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,187,570	\$1,187,570	\$1,187,570	\$1,187,570	\$1,187,570	\$1,009,195	\$1,009,195	84.98	\$0	Obra	78	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194339	J.M. Rosaura Zapata; Sustitución Del Edif. "A" (2 Aulas Didácticas (Mdb), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	11300409	Coahuila de Zaragoza	Torreón	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,415,059	\$1,735,686	\$1,735,686	\$1,735,686	\$1,735,686	\$320,706	\$320,706	30.00	\$0	Aula	106	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194361	J.M. Rubalio Ochoyeros Ortiz; Construcción De Servicios Sanitarios, Bañera Parcial (Piso)	11310038	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$529,193	\$529,193	\$529,193	\$529,193	\$529,193	\$149,536	\$149,536	28.26	\$0	-1	128	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194370	E.S.B. No. 14; Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mdb) Taller De Ofimática (Mdb) Y Col. Laboratorio (Mdb Y Eq), Bodega Y Obra Exterior.	11350179	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,304,432	\$2,304,432	\$2,304,432	\$2,304,432	\$1,480,983	\$1,480,983	\$1,480,983	64.27	\$0	Obra	252	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194390	Prin. Sin Nombre (Fracc. Esplanada La Parra); Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior.	11350289	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$320,141	\$320,141	\$276,798	\$276,798	\$276,798	\$266,880	\$266,880	83.27	\$0	Obra	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194403	E.S.B. No. 17; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mdb) Y Obra Exterior.	11350475	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,935,359	\$1,891,747	\$1,891,747	\$1,891,747	\$1,891,747	\$567,524	\$567,524	30.00	\$0	Aula	80	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194423	E.S.T. María Sumbelme Arizpe Sier; Constr. De 1 Aula Did. (Mdb) Taller Compu. De 10' X 30' (Mdb) Lab. Edif. Y Conexión De Sid. Edif. Sep. De Clases Y Obra Ext.	11300105	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,772,163	\$2,772,163	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$695,750	\$695,750	25.10	\$0	Obra	31	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200194437	Prin. General Andrés B. Viesca; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y 1 Aula Psico pedagógica (Mdb) Y Obra Exterior. (1 Aula De Computo)	11300078	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Agua Nueva (Estación)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
							Programa	Fondo	Convención	Espejifino						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
COA1130200140598	J.M. María Aquilino Tristán Oueli Construcción de Banca Parcial Lado Norte y Oriente y Muro de Acercamiento Eléctrico	13300042	Cahuila de Zaragoza	Sanma Arripe	Sanma Arripe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,231	\$313,230	\$313,230	\$313,230	\$313,230	\$264,095	\$264,095	84.31	\$0	Obra	106	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140619	J.M. Diana Laura Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mdb) Construcción De Servicio Sanitario Y Obra Exterior.	13300076	Cahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,440,681	\$1,325,603	\$1,325,603	\$1,325,603	\$1,325,603	\$397,681	\$397,681	30.00	\$0	Aula	77	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140620	J.M. Elena Derrel Fracc. Villas (Urbanización Derrel) Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mdb) Drenaje Y Obra Exterior (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior	13300048	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,385,950	\$1,906,345	\$1,906,345	\$1,906,345	\$1,906,345	\$571,904	\$571,904	30.00	\$0	Aula	80	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140631	J.M. Diana Derrel Fracc. Casas Villa Zaragoza) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mdb), Drenaje Y Servicios Sanitarios (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior	13300043	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,914,109	\$2,514,109	\$2,514,109	\$2,514,109	\$2,514,109	\$543,108	\$543,108	21.60	\$0	Aula	126	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140663	Centro de Educación Infantil profra. Diferencia. Construcción Rehabilitación General Del Edificio, (Mobiliario Y Equipo) Y Obra Exterior (Ver Observaciones De Mobiliario Y Equipo)	13300049	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,240,894	\$4,240,894	\$2,986,359	\$2,986,359	\$2,986,359	\$895,908	\$895,908	21.13	\$0	Aula	100	0.00	6.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140669	J.M. Nueva Creación (Fracc. Villas Zaragoza) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mdb), Drenaje Y Servicios Sanitarios (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior	13300042	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,053,560	\$2,053,560	\$1,418,957	\$1,418,957	\$1,418,957	\$425,687	\$425,687	20.73	\$0	Aula	90	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140676	J.M. Carmen Ramos Del Río) Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mdb) Y Obra Exterior	13300092	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$287,345	\$225,014	\$225,014	\$225,014	\$225,014	\$67,904	\$67,904	30.00	\$0	Aula	152	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140684	E.S.O. No. 3) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Taller De Memografía (Mdb) (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior, Subestación Eléctrica	13300130	Cahuila de Zaragoza	Sanma Arripe	Sanma Arripe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,842,875	\$1,842,875	\$1,842,875	\$1,842,875	\$1,842,875	\$524,020	\$524,020	50.14	\$0	Aula	390	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140699	J.M. Juana Salda Quiñérez De Mediana) Sustitución De Clavetas	13300222	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$51,730	\$51,705	\$51,705	\$51,705	\$51,705	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	131	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200140707	E.S.T. No. 84) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mdb), Taller Computo (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior.	13300402	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,115,922	\$2,115,922	\$2,115,922	\$2,115,922	\$2,115,922	\$834,777	\$834,777	30.00	\$0	Aula	40	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141705	J.M. Delia Guadalupe Fuentes Aguirre) Construcción De Servicio Sanitario, Modelo Reducido Y Obra Exterior, Halla Círculo Codo No-Clasific.	13300115	Cahuila de Zaragoza	Sanma Arripe	Sanma Arripe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,987	\$369,987	\$369,987	\$369,987	\$369,987	\$245,044	\$245,044	66.23	\$0	-1	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141709	Prim. Sis. Hombre (Fracc. Miralera 2 Rpaes) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior, (Arqs. Bandera Inc. En Obra Exterior)	13300079	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$395,759	\$395,759	\$395,759	\$395,759	\$395,759	\$395,759	\$395,759	100.00	\$0	Aula	308	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141710	E.S.T. José Hernández (Fracc. La Misión) Construcción De Taller De Memografía (Mdb) (Mdb Y Eq) Laboratorio, (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior	13300306	Cahuila de Zaragoza	Anuda	Ciudad Anuda	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,471,136	\$2,471,136	\$1,953,324	\$1,953,324	\$1,953,324	\$495,397	\$495,397	20.03	\$0	Taller	137	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141727	Prim. María del Socorro Reyes Cepeda) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mdb), Servicio Sanitario, Construcción De Halla Círculo Codo No-Clasific. Y Obra Exterior	13300082	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,327,580	\$1,327,580	\$1,327,580	\$1,327,580	\$1,327,580	\$1,125,678	\$1,125,678	84.79	\$0	Aula	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141731	Prim. Sis. Juanes Urea De La Cruz) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb), Dependencias Interconexión Al Drenaje Y Obra Exterior	13300036	Cahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$420,480	\$387,127	\$387,127	\$387,127	\$387,127	\$387,127	\$387,127	100.00	\$0	Aula	297	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141762	J.M. Juan De Dios Roca) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior.	13300061	Cahuila de Zaragoza	Ocampo	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$408,003	\$408,003	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	66	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141766	E.S.O. Luis Martínez Garibay) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior	13300162	Cahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$639,337	\$508,725	\$508,725	\$508,725	\$508,725	\$152,617	\$152,617	30.00	\$0	Aula	737	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141778	E.S.O. No. 2 Ignacio Zaragoza Sust. Construcción General (Deposito, Mob. Guat. Sep. Del Sist. Eléctrico Gra. Y Guat. De Pared De Taller)	13300059	Cahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,441,920	\$1,970,076	\$1,970,076	\$1,970,076	\$1,970,076	\$551,023	\$551,023	30.00	\$0	Obra	438	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141788	Prim. Nueva Creación (Col. Valle La Rosita) Construcción De 6 Aulas Didácticas (Mdb), Servicio Sanitario Y Obra Exterior.	13300403	Cahuila de Zaragoza	Turdén	Turdén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$359,000	\$2,498,875	\$2,498,875	\$2,498,875	\$2,498,875	\$1,202,342	\$1,202,342	48.12	\$0	Aula	120	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141810	J.M. Juan María Pineda Suarez) Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mdb) Y Obra Exterior	13300087	Cahuila de Zaragoza	Miquilil	Pañal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$344,800	\$273,733	\$273,733	\$273,733	\$273,733	\$203,100	\$203,100	74.20	\$0	Aula	183	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141851	E.S.O. No. 5 "Dr. Angelito Montemayor Segur") Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb), Taller De Computo (Mdb Y Eq) Y Obra Exterior.	13300399	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,294,735	\$2,294,735	\$1,754,439	\$1,754,439	\$1,754,439	\$526,332	\$526,332	22.94	\$0	Aula	283	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141920	Centro de Atención Múltiple Herparita Delaine de Gutiérrez. Construcción De 1 Aula Interdisciplinaria (Mdb), Saude Mental Y Obra Exterior.	13300063	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$436,023	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	100.00	\$0	Aula	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141938	Prim. Francisco I. Madero) Separación Negra de Servicio Sanitario	13300073	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,131,087	\$1,083,109	\$1,083,109	\$1,083,109	\$1,083,109	\$418,710	\$418,710	38.66	\$0	Obra	120	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141954	J.M. República) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mdb) Y Obra Exterior	13300016	Cahuila de Zaragoza	Anuda	Ciudad Anuda	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$391,035	\$391,035	\$318,686	\$318,686	\$318,686	\$95,006	\$95,006	24.45	\$0	Aula	105	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141968	Prim. Sis. Hombre) Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mdb) Y Obra Exterior. (Plan Cívico Integral)	13300080	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$640,973	\$632,389	\$632,389	\$632,389	\$632,389	\$570,470	\$570,470	90.21	\$0	Aula	197	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1130200141950	E.S.O. No. 4 "Sección 3, Evangelina Valdez de Morales" Terminación De 3 Aulas Did. (Mdb) Y Obra Ext. De Halla Círculo Codo No-Clasific. (Mdb Y Eq) Y Obra Ext.	13300158	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,343,733	\$2,343,719	\$2,343,719	\$2,343,719	\$2,343,719	\$2,339,743	\$2,339,743	99.81	\$0	Aula	338	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11302001419521	Prim. Sis. Hombre (Fracc. Villa Saal) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mdb) Y Obra Exterior.	13250368	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$886,338	\$886,338	\$886,338	\$886,338	\$886,338	\$792,811	\$792,811	89.46	\$0	Aula	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11302001419548	Prim. Nueva Creación (Fracc. Casas Villa Zaragoza) Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mdb), Servicio Sanitario Y Obra Exterior.	133200054	Cahuila de Zaragoza	Neva	Neva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,091,166	\$2,098,268	\$1,618,981	\$1,618,981	\$1,618,981	\$324,210	\$324,210	15.45	\$0	Aula	120	0.00	58.00	Financiera / Física