

Total: 130

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones									
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Especialidad	Programa Fondo Convenio - Especialidad	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprobató	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado				
CGA0013020140072	Plan Regulador de La Región Carbonífera	11280031	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE GESTION DESARROLLO, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,608,840	\$2,470,997	\$2,276,396	\$1,281,075	81.30	\$0	\$0	Plan	0	100.00	47.00	Financiera / Física / Registro: DIFINITE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO YA QUE CUENTA EN NUEVO CONTRATO AL SEAR REASIGNADO DE LA SECCION OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300178300	Rehabilitación De La Calle Roman Opeña En Areas De Anuducto Y Fachadas	11040082	Cahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,930,727	\$2,242,902	\$2,242,902	\$1,930,725	\$1,930,725	\$1,930,725	\$1,930,725	86.98	\$0	\$0	Obra	3,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300189399	Construcción Del Sistema Pluvial La Victoria Ubicado En La Parcela Las Albarizas Alvarez, Tramo Calle Obispo Don Juan de los Rios, En El Mun. De Sabinas Coch.	12300459	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,581,607	\$21,245,776	\$21,245,776	\$21,245,776	\$21,245,776	\$21,245,776	\$21,245,776	100.00	\$0	\$0	Metro Lineal	50,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300184632	Pavimentación De Estacionamiento Dentro De La Universidad Tecnológica Cahuila En Barrio Arizpe, Cahuila.	113700119	Cahuila de Zaragoza	Barrio Arizpe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,780,489	\$1,780,489	\$1,780,489	\$1,767,844	\$1,767,844	\$1,417,788	\$1,617,788	90.86	\$0	\$0	Metro Cuadrado	75,461	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300184935	Pavimento Para Ingenierías Del Centro De Justicia Penal De Sabinas	11300025	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,430,705	\$1,430,705	\$1,430,705	\$1,430,705	\$1,430,705	\$1,430,705	\$1,430,705	100.00	\$0	\$0	-1	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300185058	Proyecto Para La Construcción Del Paso A Niveles En Carretera Secundaria - Sabinas Y Blvd. Los Valdes (Campestr)	11300023	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,485,160	\$2,485,160	\$2,485,160	\$2,015,551	\$1,430,552	\$1,430,552	\$604,660	87.29	\$0	\$0	Metros Cuadrados	577,352	100.00	80.00	Financiera/ OBRA PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300185170	Obras Complementarias Construcción De La Infonotec	112500364	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,720,676	\$4,720,676	\$4,720,676	\$4,684,855	\$1,258,842	\$1,258,842	\$1,258,842	26.87	\$0	\$0	Obra	5,000	100.00	10.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300185184	Modernización de línea Eléctrica 138 Kv. En Circuito Hog-8113-Ann. Debido A La Construcción Del Centro De Readaptación Social	112500166	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,871,886	\$3,871,886	\$3,871,886	\$3,871,886	\$3,486,035	\$3,486,035	\$3,486,035	89.92	\$0	\$0	Obra	124,386	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300185994	Gastos Indirectos (PAEF 2012)	12490007	Cahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,475	\$5,998,475	\$599,475	99.97	\$0	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ GASTOS TERMINADOS / Física/ GASTOS CONCLUIDOS / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300188879	Construcción Del Cuartel De Policía La Rapa	111800117	Cahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,429,298	\$14,429,298	\$14,429,298	72.15	\$0	\$0	Obra	10,000	100.00	32.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300189610	Rehabilitación De Tramo Albarizas En El Camino Municipal A Noguilas Del Municipio De Obispo Don Juan De Los Rios, En El Mun. De Sabinas Coch.	112300037	Cahuila de Zaragoza	Omague	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,489,935	\$2,948,548	\$2,948,548	\$2,538,181	\$2,390,995	\$2,382,952	\$2,382,952	80.82	\$0	\$0	Obra	10,110	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300189662	Construcción Del Sistema Pluvial Compañero (La Rapa) Ubicado En La Carretera A Las Pinos	112700103	Cahuila de Zaragoza	Barrio Arizpe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,056,777	\$11,832,291	\$11,832,291	\$11,829,682	\$11,829,678	\$11,829,678	\$11,829,678	99.98	\$0	\$0	Obra	15,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300190500	Construcción Del Colector Pluvial Aeropuerto (La Rapa)	112700098	Cahuila de Zaragoza	Barrio Arizpe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,156,482	\$1,156,482	\$1,156,482	\$1,038,756	\$816,247	\$816,247	\$816,247	70.58	\$0	\$0	Obra	20,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300190654	Construcción De La Canalización Del Arroyo Obispo (Parque Rapa)	113000280	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$4,647,560	\$4,647,560	\$4,647,560	60.01	\$0	\$0	Obra	30,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300191241	Estacionamiento Del Voluntariado (Fundación Por Amor A TI)	113000364	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$205,314	\$205,314	\$205,314	\$205,314	\$201,580	\$201,580	\$0	98.18	\$0	\$0	Obra	725,123	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300192201	Colector Pluvial Rapa (La Rapa) Ubicado Al Norte De La Ciudad	113000284	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,404,828	\$10,149,978	\$10,149,978	\$10,149,978	\$8,302,187	\$8,302,187	\$8,302,187	81.80	\$0	\$0	Obra	15,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300192282	Construcción De Las Obras Pluviales En La Ciudad Del Arroyo El Cuatro (La Rapa)	113000356	Cahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,078,316	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,499,974	\$12,942,233	\$12,942,233	\$12,942,233	62.53	\$0	\$0	Obra	30,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300192300	Fachada Y Exterior Del Parque De Furgones Y Mediana Industrial (Paseo) Zona Industrial Rapa	113500340	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,799,964	\$6,799,964	\$6,799,964	\$6,717,408	\$4,948,751	\$4,948,751	\$4,948,751	72.78	\$0	\$0	Obra	639,629	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300192302	Proyecto Ejecutivo De Paseo Mexico	113500341	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,999,991	\$1,999,991	\$1,999,991	\$1,999,991	\$1,999,991	\$1,999,991	100.00	\$0	\$0	Proyecto	10,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300192306	Reconstrucción De Pavimento En Avenida Ferretuero	113500201	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,786,560	\$9,507,748	\$9,507,748	\$9,507,748	\$6,253,287	\$6,253,287	\$6,253,287	65.77	\$0	\$0	Obra	639,629	100.00	60.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300212983	Instituto Tecnológico Superior De México - Construcción De 9 Salas Didácticas, Centro De Síntesis Y Dev. Sanitarias	112000063	Cahuila de Zaragoza	México	Ciudad Melchor Múzquiz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COMPLEJOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,581,332	\$4,581,331	\$4,581,331	\$4,581,331	\$2,022,915	\$2,022,915	\$2,022,915	44.16	\$0	\$0	Auto	342	100.00	36.00	Financiera / Física / Registro: capturado - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300212409	La Rapa Pueblo Mexico Construcción De Arco De Acceso	110700029	Cahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$588,023	\$588,023	\$588,023	\$577,147	\$317,533	\$317,533	\$317,533	54.00	\$0	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION
CGA00130300222458	La Rapa Pueblo Mexico Rehabilitación De Damages Urbana (Comunidad)	112400050	Cahuila de Zaragoza	Parvas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,913,518	\$2,879,492	\$2,879,492	\$2,850,695	\$856,788	\$856,788	\$856,788	29.75	\$0	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300222468	La Rapa Pueblo Mexico Rehabilitación De Damages Urbana	112400016	Cahuila de Zaragoza	Parvas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$243,659	\$234,568	\$234,568	\$234,567	\$234,567	\$234,567	\$234,567	100.00	\$0	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300222479	La Rapa Pueblo Mexico Rehabilitación De Damages Urbana En Plaza	113360043	Cahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$168,539	\$156,850	\$156,850	\$156,850	\$156,850	\$156,850	\$156,850	100.00	\$0	\$0	Obra	3,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300222592	La Rapa Pueblo Mexico Rehabilitación Del Parque Juan Guerra	113360038	Cahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$33,629	\$44,386	\$44,386	\$44,386	\$44,386	\$44,386	\$44,386	100.00	\$0	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130300222602	La Rapa Pueblo Mexico Rehabilitación Del Parque Juan Guerra	113360033	Cahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,251,777	\$2,251,777	\$2,251,777	\$2,251,777	\$2,251,777	\$2,251,777	\$2,251,777	100.00	\$0	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130400288813	De Rapa Pueblo Mexico, Municipio De Cuatro Ciénegas En La Callejon De Suroeste, Incluye Rehabilitación De Fachadas, Banquetas, Calles Y Portillo De Acceso Y Locales De Atención Y Asistencia	110700040	Cahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,984,055	\$1,984,054	\$1,984,054	\$1,984,054	\$1,984,054	\$1,984,054	\$1,984,054	100.00	\$0	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGA00130400278253	Bambaleros Y Anochas De Mezclas Asfálticas Para Bacheo	112400063	Cahuila de Zaragoza	Parvas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales</																									

Total: 130

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avenas Financieras										Observaciones									
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.					
COA00130200140072	Plan Regulador de La Región Carbonífera	13200031	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,608,940	\$2,470,997	\$2,276,396	\$1,281,075	81.30	\$0		Plan	0	100.00	47.00	Financiera / Fisical / Registro: DIGNIFICO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO YA QUE SE CUMPLIÓ UN NUEVO CONTRATO AL SEGUIR SEGUINDO DE LA SECCION OBSERVADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
COA00130400280998	Proyecto de Equipamiento Tecnológico de Las Distritales Operadoras de La Secretaría de Seguridad Pública, Con Competencia En El Distrito Judicial de Mexiquila	13100033	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$983,932	\$983,932	\$983,932	\$983,932	\$983,932	\$983,932	\$983,932	100.00	\$0		Equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: SE ACTUALIZO EL REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.		
COA00130400280303	Proyecto de Equipamiento Tecnológico de Las Distritales Operadoras de La Procuraduría General de Justicia, Con Competencia En El Distrito Judicial de Mexiquila	13100028	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,365,398	\$1,365,398	\$1,365,398	\$1,365,398	\$1,365,398	\$1,365,398	\$1,365,398	100.00	\$0		Habitación	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: SE ACTUALIZO EL REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.		
COA00130400280244	Proyecto de Equipamiento Tecnológico de Las Distritales Operadoras de La Secretaría de Seguridad Pública, Con Competencia En El Distrito Judicial de Mexiquila	13100030	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$406,395	\$406,395	\$406,395	\$406,395	\$406,395	\$406,395	\$406,395	100.00	\$0		Habitación	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: SE ACTUALIZO EL REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.		
COA00130400280240	Proyecto de Equipamiento Tecnológico de La Información Para El Nuevo Centro de Justicia Penal Con Sede En El Distrito Judicial de Mexiquila	13100024	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,262,135	\$1,262,135	\$1,262,135	\$1,262,135	\$1,262,135	\$1,262,135	\$1,262,135	100.00	\$0		Equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: SE ACTUALIZO EL REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.		
COA00130400280266	Replicación de La Red de Agua Potable de Por de 3 Diámetro y Red de Alcantarillado Residencial de 20 Cm de Diámetro Para La Terminación de La Obra Ejecutada	13020061	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,045,667	\$999,906	\$999,906	\$999,906	\$999,906	\$999,906	\$999,906	\$999,906	100.00	\$0		Acción	134,775	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Fisical/ obra concluida / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA00130400280242	Construcción Del Edificio Comemorativo de Batallas En Coahuila	14300002	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,781,725	\$1,564,340	\$1,564,340	\$1,564,340	87.36	\$0		Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Fisical/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA00140100280748	Construcción de Barraje de Protección de Aguas Residuales Desde La Pila de Coahuila En El Cuadrante Suriente Para Aprovechamiento de Las Aguas	13060033	Coahuila de Zaragoza	Castellanos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$554,361	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	27,702	100.00	0.00	Financiera/ SIN OBSERVACION / Fisical/ SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA00140100280792	Modernización Integral Del Registro Civil Del Estado de Coahuila de Zaragoza	-	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Dirección estatal del registro civil	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,285,734	\$1,285,734	\$1,285,734	\$1,285,734	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	46.67	\$0		Artas	260,000	100.00	0.01	Financiera / Fisical / Registro: obra en proceso - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA001401002802036	Construcción Del Sistema Pluvial La Finca Hicido En El Periferico Luis Ribeyria Alvarez Tramo Calles Abasco	133000349	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,030,390	\$1,030,390	\$1,030,390	\$1,030,390	\$616,034	\$616,034	\$616,034	\$616,034	59.79	\$0		Obra	3,500,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Fisical/ obra concluida / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA001401002802022	Construcción de La Canalización Del Nuevo Condominio Del No 00 000 Al 7 071,25	13300032	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,841,940	\$1,841,940	\$1,841,940	\$1,841,940	\$1,833,900	\$1,836,900	\$1,836,900	\$1,836,900	98.64	\$0		Obra	360,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA001401002802339	Estudio de Trámite Para La Revisión En Su Operación Vial de Los Pases A Cuahuila Los Con Linderos Lopez Arcehuca y Vito Alvarado Robira	133000667	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$69,418	\$69,418	\$69,418	\$69,418	\$69,418	92.07	\$0		Obra	726,323	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA001401002802424	Obra Exterior Del Campo De Fútbol Municipal En El Instituto Tecnológico de Saltillo	12300124	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$407,710	\$407,710	\$407,710	\$407,710	\$407,710	\$407,710	\$407,710	\$407,710	100.00	\$0		Obra	300	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0014010028026851	Servicio de Medio Tránsito de Céf Para El Nuevo Parque Industrial Pymes En El Área Industrial, Cof Parque	13300009	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,542,752	\$3,542,752	\$3,542,752	\$3,542,752	\$3,542,752	\$3,542,752	\$3,542,752	\$3,542,752	100.00	\$0		Obra	502,964	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0014010028029200	Proyecto Para La Construcción de Dispositivo de Valvedad Para Retorno En Paso a Nivel de La Carretera Torreón - San Pedro En Su Tramo Periferico Paul Lopez Robira Al Budo	13300421	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,519,600	\$1,519,600	\$1,519,600	\$1,500,823	\$1,500,823	\$405,346	\$405,346	26.67	\$0		Obra	529,093	100.00	35.00	Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Fisical/ OBRAS EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
COA0014010028029717	Ampliación de Libramiento Norte Matamoros Torreón Desde Palacio Tramo Matamoros La Parada Segunda Etapa	12700189	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$3,012,378	\$3,012,378	\$3,012,378	\$3,012,378	\$3,012,378	\$3,012,378	\$3,012,378	\$3,012,378	100.00	\$0		Obra	800,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA001401002802496	Equipamiento Del Centro Estatal de Prevención Social de La Violencia y La Delincuencia	13300346	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$552,594	\$552,594	\$552,594	\$552,594	\$330,594	\$330,594	\$330,594	\$330,594	59.83	\$0		Equipo	0	100.00	59.00	Financiera / Fisical / Registro: avanza - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0014010028029794	Proyecto de Equipamiento Técnico Del Área de Servicios Periciales, Mex	131800083	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$749,377	\$749,377	\$749,377	\$749,377	\$749,377	\$749,377	\$749,377	\$749,377	100.00	\$0		Equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: SE ACTUALIZO EL REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020810	Reventación Con Concreto Asfáltico, Hidráulico y Drenaje de Vías en Calles En Coahuila, Veracruz Carretera Del Municipio de Nava	102200303	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	100.00	\$0		Obra	27,442	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020859	Banquetas	103200090	Coahuila de Zaragoza	San Juan de los Rios	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2010	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	100.00	\$0		Obra	3,600	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020862	"Okeyes" R/ C Constr. de 7 Aulas (Ed. Lab. Multigra. Lab. de Cómputo, Serv. Sólid., Bodega, Estación, y Obra Exterior.	09300416	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$4,000,087	\$7,781,316	\$7,781,316	\$7,781,316	\$7,774,838	\$7,774,838	\$7,774,838	\$7,774,838	99.92	\$0		Autó	7	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: CAPT. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020795	Construcción de Techumbre En Mercado "El Alamo" En Santa Viana (Sector Alamo) Torreón, Coah.	12300340	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$389,936	\$389,936	\$389,936	\$22,124	\$217,520	\$217,520	\$217,520	\$217,520	30.14	\$0		Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Fisical/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020787	Ampliación de Acceso Principal A La Ciudad Industrial Torreón	12300334	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,914,653	\$7,914,653	\$7,914,653	\$6,915,962	\$3,145,990	\$3,145,990	\$3,145,990	39.75	\$0		Obra	1	100.00	50.00	Financiera/ obra en proceso / Fisical/ obra en proceso / Registro: sin observaciones		
COA0013010028020789	Construcción de Edificio Bodo "G" En El Parque de Innovación y Tecnología" En El Municipio de Torreón, Coahuila.	12300321	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,943,556	\$6,943,556	\$6,943,556	\$6,443,034	\$5,736,992	\$5,736,992	\$5,736,992	\$5,736,992	82.39	\$0		Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020790	Instituto Tecnológico de La Laguna Complejo Para Completar La Construcción Del Centro de Información.	12300310	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$6,999,449	\$6,999,449	\$6,999,449	\$4,746,795	\$4,746,795	\$4,746,795	\$4,746,795	67.82	\$0		Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: CAPT. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020791	Urbanización de 9 Hec. Del Parque de Innovación y Tecnología de Torreón (PIT)	13300310	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,697,699	\$6,697,699	\$6,697,699	\$6,697,699	\$5,762,689	\$5,762,689	\$5,762,689	\$5,762,689	86.25	\$0		Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Fisical/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020794	"Vivienda Sur Bloque Urbano"	12300342	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$5,376,432	\$5,376,432	\$5,376,432	\$5,376,432	\$5,376,432	\$5,376,432	\$5,376,432	\$5,376,432	100.00	\$0		Obra	330	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Fisical/ obra concluida / Registro: sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0013010028020800	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Construcción de Cochinos de Carne Múltiples.	12300168	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$284,549	\$284,549	\$284,549	\$284,549	\$284,549	\$284,549	\$284,549	\$284,549	100.00	\$0		ANEXO	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: CAPT. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0013010028020805	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Construcción de La Segunda Etapa de La Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción y Obra Exterior)	12300165	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$5,700,877	\$5,700,877	\$5,700,877	\$5,550,205	\$5,556,255	\$5,556,255	\$5,556,255	97.46								



Total: 130

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones							
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Congratado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
COA0130200140072	Plan Regulador de La Región Carbonífera	11280001	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,608,840	\$2,470,997	\$2,276,396	\$1,281,075	81.30	\$0	Plan	0	100.00	47.00	Financiera / Física / Registro: DISEÑATE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE CADA UN NUEVO CONTRATO AL SEAN REALIZADOS DE LA REGIÓN CARBONÍFERA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116401	Construcción del Blvd. Constitución En Honor a Cuahuila (Ra. Hapaj) Tramo 1 y 2 Al Km 3	11180001	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Monsiviles	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,683,323	\$14,680,736	\$14,680,736	\$14,680,736	\$9,064,895	\$9,064,895	\$9,064,895	61.75	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116402	Sistema de Red de Alumbrado En La Construcción del Blvd. Constitución del Monsiviles (Tramo de Llanas de Monsiviles, Cuahuila (Tramo del Km 0 00 Al Km 3	11180002	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Monsiviles	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,774,270	\$2,494,346	\$2,494,346	\$2,494,346	\$1,465,243	\$1,465,243	\$1,465,243	58.74	\$0	Obra	1	100.00	95.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116403	Cheyres Aylavo Obregón.- Construcción De 5 Aulas Didácticas Y Obra Exterior	11200003	Coahuila de Zaragoza	Huapila	Paied	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$80,000	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ el avance corresponde solo a los servicios como la mano de obra - Registro/ capturado - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116405	Cheyres/ Construcción Del Taller De Mantenimiento Y Obra Exterior.(Col. Concesionario)	11250002	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,093,738	\$1,093,737	\$1,093,737	\$1,093,737	\$974,721	\$974,721	\$974,721	89.12	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ captu - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116407	Proyecto de Intervención al Patrimonio de La Hacienda De Guadalupe Con Motivó Del 100 Aniversario De La Promulgación Del Plan De Guadalupe	11270003	Coahuila de Zaragoza	Amata Arizpe	Ex-Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,900,004	\$2,900,004	\$2,900,004	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116409	Cheyres.- Construcción Del Taller De Mecánica Y Obra Exterior	11280004	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Agujita	Rural	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$80,000	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ ESTA ETAPA CORRESPONDE SOLO A SERVICIOS / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116415	Monografía Para Proyecto Museo Desapacho Carranza Y Restauración De Muebles De Talleres De Talleres De Gobierno En El Municipio De Saltillo	11300020	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Público asistencia	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2013 / Física/ PROGRAM TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 / Registro/ PROGRAM TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116416	Cobae Juan Francisco Ray Ortiz.- Construcción De 5 Aulas Multifuncionales, Servicios Sanitarios, Baños Y Obra Exterior	11300026	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,541,707	\$1,189,967	\$1,189,967	\$1,189,967	\$1,041,201	\$1,041,201	\$1,041,201	87.74	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ captura - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116419	Cheyres Francisco Obra Baños.- Construcción De 5 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	11310008	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,805,451	\$1,498,963	\$1,498,963	\$1,498,963	\$1,498,963	\$1,498,963	\$1,498,963	100.00	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ CAPT - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116420	Cheyres.- Equipamiento Del Taller De Electromecánica	11140002	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Hércules	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,748,993	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,233,660	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ capt. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130100116422	Construcción Del Cuartel De Policía En La Ciudad De Torredn - Coahuila.	11350003	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Torredn	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,474,487	\$14,474,487	\$14,474,487	\$14,474,487	\$27,897,377	\$27,897,377	\$27,897,377	80.92	\$0	Obra	1	100.00	74.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200118872	Pavimentación De Anchoo Al Mueñ Del Norte	11270008	Coahuila de Zaragoza	Amata Arizpe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,761,174	\$2,407,054	\$2,407,054	\$2,407,054	\$2,407,054	\$2,407,054	\$2,407,054	100.00	\$0	Obra	78,641	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION
COA1130200142450	Bivó. Miletón (Primera Etapa)	11200005	Coahuila de Zaragoza	Amata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$19,999,164	\$18,612,358	\$18,612,358	\$18,612,358	\$16,027,978	\$16,027,978	\$13,873,876	86.11	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200142889	Construcción Del Edificio De Juzgado Penal (Segunda Etapa)	11310001	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,348,320	\$10,348,320	\$10,348,320	\$10,348,320	\$10,348,320	\$10,348,320	\$10,348,320	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA RECORRIDA TERMINADA TRIMESTRE ANTERIOR / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200143827	Remodelación De Immueble Del Museo De Los Saragatitas	11330018	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,705,321	\$1,633,076	\$1,633,076	\$1,633,076	\$1,368,152	\$1,368,152	\$1,368,152	83.78	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200143849	Remodelación De Immueble Para El Museo Del Charro	11330019	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,761,981	\$1,681,396	\$1,681,396	\$1,681,396	\$1,289,948	\$1,289,948	\$1,289,948	76.72	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200146773	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Puente Del Blvd. José María Rodríguez El Misoro En Su Cruce Con El Arroyo Calabazas	11330020	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$23,200	\$14,600	\$14,600	\$14,600	\$14,600	\$14,600	\$14,600	100.00	\$0	Proyecto	877,952	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observacion
COA1130200151078	"Libramiento Sur", En Nueva Santa. Municipio De San Juan De Sabán (Tramo: Sombra - Calle Adolfo López Mateos)	11320020	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$11,175,945	\$10,869,674	\$10,869,674	\$10,869,674	\$7,396,188	\$7,396,188	\$7,396,188	68.54	\$0	Obra	41,649	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151015	Proyecto Ejecutivo Del Centro De Justicia Para Mujeres En El Barrio Judicial De Torredn, Coahuila	11350187	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,282,844	\$1,282,844	\$1,282,844	\$1,282,844	\$1,282,844	\$1,282,844	\$1,282,844	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151288	Alumbrado Público En Cd. Industrial De Torredn	11350018	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Energía	En Ejecución	2013	\$2,601,214	\$2,078,072	\$2,078,072	\$1,523,840	\$1,260,381	\$1,260,381	\$1,260,381	60.65	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151376	Reconstrucción Zona Industrial Oriente Calle Transporte Av. Quilón Y Calle Comunicaciones	11330016	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,771,090	\$2,555,874	\$2,555,874	\$2,555,874	\$2,555,874	\$2,555,874	\$2,555,874	100.00	\$0	Obra	639,629	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151208	Reconstrucción En Varias Calles De La Ciudad Industrial De Torredn	11330017	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,756,159	\$9,756,159	\$9,756,159	\$9,756,159	\$9,756,159	\$9,756,159	\$9,756,159	100.00	\$0	Obra	639,629	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION
COA1130200151209	Programa De Recluido De Pavimento En Diverseas Calles	11330019	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,999,875	\$14,998,059	\$14,998,059	\$14,998,059	\$14,998,059	\$14,998,059	\$14,998,059	100.00	\$0	Metro Cuadrado	639,629	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones
COA1130200151286	Alumbrado En Parque Industrial Oriente	11350018	Coahuila de Zaragoza	Torredn	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	PAVEF				Secretaría de Infraestructura	Energía	En Ejecución	2013	\$46,955	\$47,216	\$47,216	\$33,651	\$33,651	\$33,651	\$33,651	77.97	\$0	Luminaria	639,629	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151955	"Cheyres" Construcción Del Taller De Mantenimiento Industrial Y Obra Exterior.	11090003	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Lequitio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,743,146	\$1,190,299	\$1,190,299	\$1,190,299	\$357,000	\$357,000	\$357,000	30.00	\$0	Taller	218	100.00	85.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151974	Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción De Unidad Multifuncional (La Plaza Y Obra Ex)	10280019	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Agujita	Rural	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,689,951	\$1,548,150	\$1,548,150	\$1,548,150	\$1,535,485	\$1,535,485	\$1,535,485	99.18	\$0	Laboratorio	1,087	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ CAPTURA - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA1130200151979	"Cheyres" Construcción De 7 Aulas Didácticas, Talleres De Seguridad Industrial, Baños, Piscina Y Obra Exterior.	11330004	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAVEF				INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,852,678	\$1,953,529	\$1,953,529	\$1,953,529	\$1,419,792	\$1,419,792	\$1,419,792	72.68	\$0	Aula	821	100.00	77.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ captura - SISTEMA Para al siguiente nivel.