

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA00130400253191	Pavimentación y Rehabilitación Del Camino A Los Novillos Km Ped 29 El Los Novillos El Pilar Long 8.2 Km Tramo Carretera Fed 29	130200166	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$7,991,706	\$8,198,460	\$8,198,460	\$8,198,460	\$7,991,234	\$7,991,234	\$7,991,234	97.47	\$0	Obra	136,755	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254707	Rehabilitación En Tramos Aislados A Nivel Revestimiento Del Camino Santa Eulalia V Carranca	130200165	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$7,733,810	\$7,733,810	\$7,733,810	\$7,733,810	\$7,733,810	\$7,733,810	\$7,733,810	100.00	\$0	Kilómetro	136,755	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258712	Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Jimenez-San Carlos Del Km 0 000 Al Km 26 500 En San Carlos	131400024	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,674,578	\$2,794,551	\$2,794,551	\$2,794,551	\$2,794,551	\$2,794,551	\$2,794,551	100.00	\$0	Kilómetro	9,935	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION
COA00130400258746	Reconstrucción De Acceso Longitud 3.3 Km 131600015	131600015	Coahuila de Zaragoza	Lanadrid	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	\$2,388,535	100.00	\$0	Kilómetro	1,835	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258783	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino Filipinas Omita Longitud 10.3 Km 134000011 Del Km 7 100 Al 17 400	134000011	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,351,732	\$4,351,711	\$4,351,711	\$4,351,711	\$4,351,711	\$4,351,710	\$4,351,710	100.00	\$0	Kilómetro	6,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258833	Pavimentación De Camino De Acceso A La Comunidad De Los Maskopos (Nacimiento)	132000091	Coahuila de Zaragoza	Misaguiz	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$846,394	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	100.00	\$0	Obra	66,834	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258869	Reconstrucción De Obra De Drenaje En El Km 2 340 Del Camino De Acceso Al Ejido Acuña Ubicado En El Km 38 Carretera Saltillo	132700141	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,995,366	\$1,487,527	\$1,487,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	75,461	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258909	Reconstrucción De La Carretera Pardon Limite De Estado Con Nuevo Leon	132700139	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$511,423	\$511,423	\$511,423	\$503,923	\$503,923	\$503,923	\$503,923	98.53	\$0	Obra	75,461	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258952	Pavimentación Del Camino A Ejido Nuevo Margaritas ( Del Entroque Camino A Cueva Del Tabaco Al Ejido Nuevo Margaritas)	133600066	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,647,979	\$2,647,979	\$2,647,979	\$2,647,979	\$2,647,979	\$2,647,979	\$2,647,979	100.00	\$0	Obra	21,319	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observaciones
COA00130400258999	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino Villa Union-Nava	134700006	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,940	\$1,524,930	100.00	\$0	Obra	34,217	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259036	Reconstrucción En Tramos Aislados De La Carretera Villa Union-Querezo Tramo 0 000 Al 41 000	134700005	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	R031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	\$2,958,505	100.00	\$0	Kilómetro	8,380	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.