

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
							Programa	Fondo	Convención	Específico						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reprogramado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
COA0013030213212	Introducción de Línea Drenaje C. Gustavo Espinoza, Miraflores S. C. José Luis Fuentes y Gerardo Verdugo, Col. Gobernadores	MPW 086-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$307,831	\$119,660	\$119,660	\$119,660	\$119,660	\$119,658	\$119,658	100.00	\$0	Colector	95	0.04	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213223	Construcción del Sub-Collector Peme-Sobremedios II Etapa Colonia Gobernadores	MPW 023-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,727,677	\$2,873,650	\$2,873,650	\$2,873,650	\$2,873,650	\$1,851,515	\$1,851,515	64.43	\$0	Colector	500	0.24	64.40	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213231	Alumbrado Público C. Viejo Al Moral Colonia El Moral	MPW 028-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,493	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	\$120,606	100.00	\$0	Poste, luminaria, Metro Lineal	500	0.01	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213243	Const. de Banquetas Ocasio Viejo Al Moral Colonia El Moral	MPW 029-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$111,097	\$169,592	\$169,592	\$169,592	\$169,592	\$169,592	\$169,592	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	500	0.02	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213273	Banquetas Sierra Del Carmen Colonia Tierra Y Esperanza	MPW 023-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,323	\$79,955	\$79,955	\$79,955	\$79,955	\$54,304	\$54,304	67.92	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	15	0.01	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213291	Pav. Concreto Rías Bernades Colonia Tierra Y Esperanza	MPW 048-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$201,652	\$480,795	\$480,795	\$480,795	\$480,795	\$480,795	\$480,795	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	97	0.04	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213310	Pav. Camalugo Victoria Col. Lasaro Cardenas	MPW 018-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$69,559	\$101,142	\$101,142	\$101,142	\$101,142	\$100,885	\$100,885	99.75	\$0	M2, Concreto asfáltico	23	0.01	92.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213331	Pav. Asfalto Pol. Periodistas Col. Lasaro Cardenas	MPW 019-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$113,189	\$179,883	\$179,883	\$179,883	\$179,883	\$179,390	\$179,390	99.73	\$0	M2, Concreto asfáltico	37	0.02	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213351	Banquetas Pol. Periodistas Colonia Lasaro Cardenas	MPW 023-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,453	\$80,128	\$80,128	\$80,128	\$80,128	\$76,445	\$76,445	95.40	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	16	0.01	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213368	Pavimentación de Concreto Hidráulico En Callejos 800, Colonia Bravo	MPW 049-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$97,008	\$94,330	\$94,330	\$94,330	\$94,330	\$94,330	\$94,330	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	19	0.01	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213392	Construcción de Banquetas Blvd. Centenario Colonia Bravo	MPW 027-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$149,312	\$112,425	\$112,425	\$112,425	\$112,425	\$112,425	\$112,425	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	63	0.03	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213454	Const. de Banquetas En C. Soto La Marina, Siglo XX Y Esperanza Col. Bravo	MPW 026-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,105	\$74,981	\$74,981	\$74,981	\$74,981	\$74,981	\$74,981	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	15	0.01	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213614	Pav. Dr. Armando Treviño E, Manuel Garza Y Dr. Marquez	MPW 020-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$781,683	\$1,254,796	\$1,254,796	\$1,254,796	\$1,254,796	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	263	0.11	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213689	Const. de Banquetas Dr. Armando Treviño Col. Doctores	MPW 024-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,630	\$381,177	\$381,177	\$381,177	\$381,177	\$380,739	\$380,739	99.88	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	76	0.03	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213733	Pavimentación Asfáltica C- Badí Lobosá Colonia Doctores	MPW 021-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$137,637	\$217,094	\$217,094	\$217,094	\$217,094	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	45	0.02	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213760	Const. de Banquetas C. Dr. Marquez Colonia Doctores	MPW 025-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,802	\$54,265	\$54,265	\$54,265	\$54,265	\$37,466	\$37,466	67.17	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	10	0.01	61.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA0013030213813	Desarrolve Y Const. De Piso De Concreto En Arroyo El Puntillo	MPW 051-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	DIRECCION DE PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,542,882	\$2,198,092	\$2,198,092	\$2,198,092	\$2,198,092	\$2,198,091	\$2,198,091	100.00	\$0	Desarrolve	439	0.22	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020294303	Introducción Línea De Drenaje En C. Ignacio Ocasio E. C. Ignacio Ocasio Y C. Humberto Moravia, Col. Gobernadores	MPW 08513	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	OMRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,747	\$117,417	\$117,417	\$117,417	\$117,417	\$116,747	\$116,747	99.43	\$0	Colector	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA00140102029382	Pavimentación Asfáltica C. Sierra Del Carmen, Col. Tierra Esperanza	MPW 017-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	OMRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$181,484	\$183,306	\$183,306	\$183,306	\$181,484	\$181,484	\$181,484	99.01	\$0	Metro Cuadrado	325	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020294868	Introducción de Línea De Drenaje C- Marcelo Ocasio Ocasio E. C. José De Las Fuentes Y Enrique Martínez Y Martínez, Col. Gobernadores	MPW 083-2013	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	OMRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$149,119	\$205,260	\$205,260	\$205,260	\$205,260	\$198,119	\$198,119	96.52	\$0	Colector	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA00140102029522	Introducción Línea De Drenaje C. Rogelio Montemayor E. C. Ignacio Ocasio Y C. Gustavo Espinoza Col. Gobernadores	MPW 82-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	OMRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$41,330	\$41,330	\$41,330	\$41,330	\$41,330	\$41,330	\$41,330	100.00	\$0	Colector	185	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020295454	Introducción Línea De Drenaje C. Marcelo Ocasio Ocasio E. C. José De Las Fuentes Y C. Gerardo Verdugo, Col. Gobernadores	MPW 84-13	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			20-Desarrollo Social	OMRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,249	\$28,251	\$28,251	\$28,251	\$28,249	\$28,249	\$28,249	99.99	\$0	Colector	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298589	Acciones Sociales Programa Hábitat	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,913,653	\$2,913,653	\$2,913,653	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298731	Pavimentación Asfáltica En Av. Charroas Entre Calle. Orizabal Díaz Y C. Boche Huera, Col. Jardines Del Sur En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$872,112	\$872,112	\$872,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298791	Pavimentación Asfáltica En Av. Teresa Entre Calle. Lázaro Cardenas Y Calle Lasaró, Col. Miguel Hidalgo En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$792,415	\$792,415	\$792,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298837	Pavimentación Asfáltica En La Calle Alatorre Entre Av. Primera Y Av. Segunda, Col. Ridas Y Negativas En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$232,929	\$232,929	\$232,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298886	Pavimentación Asfáltica En La Calle Cortés Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Ridas Y Negativas En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$309,726	\$309,726	\$309,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298940	Pavimentación Asfáltica En La Calle González Entre Av. Ancha Y Av. Segunda, Col. Ridas Y Negativas En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$605,646	\$605,646	\$605,646	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020298990	Pavimentación Asfáltica En La Calle López Entre Av. Ancha Y Av. Tercera, Col. Miguel Hidalgo En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$462,985	\$462,985	\$462,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020299023	Pavimentación Asfáltica En La Calle Ortega Entre Av. Ancha Y Av. Segunda, Col. Ridas Y Negativas En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$496,717	\$496,717	\$496,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
COA001401020299053	Pavimentación Asfáltica En La Calle Lasaró Cardenas Entre Av. Segunda Y Av. Tercera, Col. Ridas Y Negativas En Matamoros Cahuilla. Pol. 05077101	-	Cahuilla de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0648	Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OMRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$293,951	\$293,951	\$293,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00</							

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero																	
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones			
COA02140100311130	Aplicación De Red Agua Potable En Priv. Los Laureles Entre Cols. Carolina Díaz Y C. Regalía Col. Ampl. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311170	Aplicación De Red Agua Potable En La Av. Primera Entre C. Alarcón Y C. Guerrero Col. Riquelme Y Depósito En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,777	\$31,777	\$31,777	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311170	Aplicación De Red Agua Potable En La Av. Primera Entre C. Guerrero Y C. Curtineas Col. Riquelme Y Depósito En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,255	\$31,255	\$31,255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311184	Aplicación De Red Agua Potable En La C. Quintero Entre Av. Primera Y Av. Segunda Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,014	\$67,014	\$67,014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311190	Aplicación De Red Agua Potable En La C. Quintero Entre Av. Primera Y Av. Segunda Col. Riquelme Y Depósito En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,555	\$58,555	\$58,555	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311200	Aplicación De Red Agua Potable En La C. Curtineas Entre Av. Primera Y Av. Segunda Col. Riquelme Y Depósito En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,313	\$40,313	\$40,313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311213	Aplicación De Red Agua Potable En La C. Adalberto Entre Av. Juana Y Priv. Baltasar Agüero Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$59,552	\$59,552	\$59,552	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311220	Aplicación De Red Agua Potable En La C. Pabellón Entre Priv. Baltasar Agüero Y Av. Segunda Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,188	\$18,188	\$18,188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311226	Aplicación De Red Agua Potable En La C. Pabellón Entre Av. Segunda Y Av. Primera Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,153	\$47,153	\$47,153	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311233	Aplicación De Red Agua Potable En La Av. Teresa Entre C. Pabellón Y C. Riquelme Entre Cols. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507102	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,516	\$73,516	\$73,516	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311242	Aplicación De Red Agua Potable En La Av. Segunda Entre C. Pabellón Y C. Riquelme Entre Cols. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507102	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,077	\$73,077	\$73,077	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311256	Aplicación De Red Agua Potable En La Av. Primera Entre C. Pabellón Y C. Riquelme Entre Cols. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507102	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,592	\$94,592	\$94,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311268	Aplicación De Red Agua Potable En La Av. Segunda Entre C. Guerrero Y C. Curtineas Col. Riquelme Y Depósito En Matamoros Coahuila. Pol. 0507102	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,495	\$37,495	\$37,495	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311288	Permanencia Asfáltica En C. Juan De La Cruz Borrero Entre Av. Segunda Y Av. Teresa Col. Ignacio Zaragoza En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$16,248	\$16,248	\$16,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311301	Permanencia Asfáltica En Priv. Treviño Entre C. Murguía Y Cols. Gabriela Díaz, Col. Amel Las Carolinas En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$311,610	\$311,610	\$311,610	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311317	Permanencia Asfáltica En C. Juarez Entre Av. Coronel Jauría Y Av. Ansonías Col. Los Riquelme En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$197,598	\$197,598	\$197,598	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311327	Permanencia Asfáltica En C. Romales Entre Av. Ansonías Y C. Sordaniñas Col. Los Riquelme En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$233,857	\$233,857	\$233,857	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311334	Permanencia Asfáltica En Priv. Sordaniñas Entre Av. Segunda Y Av. Ansonías Col. Los Riquelme En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311338	Permanencia Asfáltica En Priv. Lazaro Cardenas Y Cols. Cristóbal Díaz Y Col. Amel Las Carolinas En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$204,569	\$204,569	\$204,569	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311345	Permanencia Asfáltica En Priv. Alarcón Entre Av. Juana Facías Y Av. Treviño Col. Jose Ayala Weil En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$112,261	\$112,261	\$112,261	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311356	Aplicación De Red De Drenaje En La C. Pabellón Entre Av. Andra Y Av. Teresa Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,828	\$76,828	\$76,828	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311360	Aplicación De Red De Drenaje En La Av. Teresa Entre C. Riquelme Y C. Pabellón Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,828	\$76,828	\$76,828	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311368	Aplicación De Red De Drenaje En La Av. Segunda Entre C. Riquelme Y C. Pabellón Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$177,842	\$177,842	\$177,842	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311373	Aplicación De Red De Drenaje En La C. Pabellón Entre Av. Segunda Y Av. Teresa Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$110,086	\$110,086	\$110,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311378	Aplicación De Red De Drenaje En Av. Primera Entre C. Juan Y C. Riquelme Entre Cols. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$228,076	\$228,076	\$228,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311387	Aplicación De Red De Drenaje En La C. Riquelme Entre Av. Segunda Y Av. Teresa Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,467	\$155,467	\$155,467	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311399	Aplicación De Red De Drenaje En La C. Pabellón Entre Priv. Baltasar Agüero Y Av. Segunda Col. Baltasar Agüero En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$92,607	\$92,607	\$92,607	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311405	Aplicación De Red De Drenaje En La Av. Primera Entre C. Alarcón Y C. Guerrero Col. Riquelme Y Depósito En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,207	\$89,207	\$89,207	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311423	Permanencia Asfáltica En Av. 10 De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Priv. C. 12 De Mayo Entre Cols. Amel Las Carolinas En Matamoros Coahuila. Pol. 0507101	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$263,284	\$263,284	\$263,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311438	Permanencia Asfáltica En C. 20 De Noviembre Entre Av. Los Riquelme Y Av. 1 De Mayo De La Col. Jose Aguilera, En Matamoros Coahuila. Pol. 0507102	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$253,076	\$253,076	\$253,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.
COA02140100311447	Permanencia Asfáltica En C. 12 De Mayo Entre Av. Los Riquelme Y Av. Felipe Agüero, En La Col. Jose Aguilera, En Matamoros Coahuila. Pol. 0507102	-	Cochula de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0248 Programa Hábitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$102,456	\$102,456	\$102,456	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA para al siguiente nivel.

Total: 79

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CUA0140100311519	Pavimentación Asfáltica En Av. Felipe Angeles Entre C. 20 de Noviembre Y Prologacion C. Puerto Ortiz En La Col. Jago Realinas, En Matamoros Coahuila. Pol. 0501102	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$284,438	\$284,438	\$284,438	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311534	Electrificación En La Col. 21 De Marzo- En Matamoros Coahuila. Pol. 0501102	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311551	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Ejido Buen Amigo Municipio De Matamoros Coahuila. Pol. 0501103	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Sector Cinco Buen Amigo	Rural	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$653,015	\$653,015	\$653,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311561	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calles S/N Del Ejido El Puma Municipio De Matamoros Coahuila. Pol. 0501103	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	El Puma (Establo)	Rural	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$390,684	\$390,684	\$390,684	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311571	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En Calles S/N En El Ej. Los Angeles Del Municipio De Matamoros Coahuila. Pol. 0501103	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Los Angeles	Rural	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,946,249	\$1,946,249	\$1,946,249	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311589	Construcción De Saneamiento De Concreto Asfáltico- Construcción De La Priv. Siete Hermanos Y Av. Miguel Alemán En El Ej. Santo Tomas Municipio De Matamoros Coahuila. Pol. 0501104	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$391,272	\$391,272	\$391,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311594	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico En La C. Rino Suarez, Entre Av. Francisco I Madero Y Av. S/N. En El Ej. Santo Tomas Del Municipio De Matamoros Coahuila. Pol. 0501104	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$136,142	\$136,142	\$136,142	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0140100311610	Construcción De Saneamiento De Concreto Asfáltico En Av. Francisco I Madero Entre C. S/N Y Calle Rino Suarez En El Ej. Santo Tomas Del Municipio De Matamoros Coahuila. Pol. 0501104	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0448 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$136,890	\$136,890	\$136,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CUA0130100101806	Primera Personalías Nacionales.- Equipamiento De Clusters Con Equipo Hidromecánico	08100203	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	0448 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2008	\$61,785	\$61,785	\$61,785	\$61,785	\$61,785	\$61,785	\$61,785	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro capturado - SISTEMA Para al siguiente nivel.