

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Congratado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida	Población
COA00130300186576	Equipamiento e Interconexión De Pozo Profundo (Agua Potable) Para El Ejido La Trinidad	131100037	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,353	\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$11,933	100.00	\$0	Obra	285	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA00130300186591	Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrosuministro, Cloración Y Líneas De Interconexión En El Ejido Teresa De San Vicente (La Roca)	131100038	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$593,168	\$593,167	\$593,167	\$484,159	\$337,946	\$337,946	\$337,946	56.97	\$0	Obra	129	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300186609	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De Tanque De Almacenamiento Reposición De Red Tomas Domiciliarias Líneas	131100043	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,546	\$496,170	\$496,170	\$496,170	\$496,170	\$496,170	\$496,170	100.00	\$0	Obra	143	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300186640	Reposición De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial La Caribonera Al Ejido San José Del Refugio (La Roca)	131100044	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$313,200	\$181,971	\$181,971	\$181,971	57.77	\$0	Obra	287	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300186673	Reposición De Red Construcción De Tanque De Almacenamiento Tomas Domiciliarias Líneas De Conducción y Caseta De Cloración El La Roca	131100042	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,046,380	\$1,023,525	\$1,023,525	\$1,023,525	\$1,023,525	\$1,023,525	\$1,023,525	100.00	\$0	Obra	148	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300186728	Construcción De Una Caseta Con Equipo De Bombeo Inversor Para Tomas De Agua Purificada Al Ejido Santa Rita	131500010	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$232,934	\$232,933	\$232,933	\$220,463	\$214,300	\$214,300	\$214,300	96.17	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300186968	Construcción De Una Caseta Con Equipo De Bombeo Inversor De Agua Purificada A La Cooperación De San Martín	131500009	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$299,333	\$297,278	\$297,278	\$297,278	\$297,278	\$297,278	\$297,278	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300188337	Construcción De Caseta Con Equipo De Bombeo Inversor Tanque De Agua Cruda Producto Y Centro De Procesamiento Ejido Horniguero	131700168	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$311,064	\$311,065	\$311,065	\$310,555	\$183,746	\$183,746	\$183,746	59.07	\$0	Obra	2,069	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300189993	Construcción De Tanque Elevado De 30,000 Litros En Ejido San Isidro	132100021	Coahuila de Zaragoza	Madremane	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$451,500	\$445,000	\$445,000	\$441,022	\$192,307	\$192,307	\$192,307	29.81	\$0	Obra	147	100.00	40.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Fisica/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300189620	Perforación Mejoramiento Y Admis De Pozo Profundo Para Abastecimiento De Agua Potable Para El Ejido El Mimbre	132400035	Coahuila de Zaragoza	Derrias	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$608,747	\$609,638	\$609,638	\$836,509	\$647,130	\$647,130	\$647,130	74.41	\$0	Obra	204	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100288096	Construcción De Red De Agua Potable Para El Ejido San Salvador De Arriba	130900041	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$222,260	\$222,260	\$222,260	\$220,628	\$220,628	\$220,628	\$220,628	99.27	\$0	Obra	705	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100288109	Construcción De La Red De Agua Potable En Ejido La Florida	130900040	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,628	\$248,628	\$248,628	\$205,628	\$205,628	\$205,628	\$205,628	82.71	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA00140100288604	Reposición De Red De Agua Potable Construcción De Tomas Domiciliarias Equipamiento De Pozo Profundo Ejido La Inclina	131100039	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$788,639	\$788,639	\$788,639	\$646,333	\$644,333	\$644,333	\$644,333	81.70	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100289427	Ampliación De La Red De Drenaje Mejoramiento De Bocanetas Y Sistema De Tratamiento Ejege Final En La Localidad De Chulaviata	132300047	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,715,000	\$1,715,000	\$1,715,000	\$1,540,323	\$484,812	\$484,812	\$484,812	28.27	\$0	Obra	0	100.00	7.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Fisica/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100289496	Equipamiento De Pozo Profundo E Instalación De Válvulas De Interrupción (ZOP) En Ejido Chulaviata	133000036	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$174,997	\$151,948	\$151,948	\$151,948	86.83	\$0	Obra	1,673	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100289491	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Y Ezezo (El Mestizo)	122400034	Coahuila de Zaragoza	Derrias	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,085,052	\$1,085,052	\$1,085,052	\$942,717	\$359,865	\$359,865	\$359,865	33.17	\$0	Obra	226	100.00	36.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Fisica/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100289192	Construcción De Las Obras De Agua Potable Abastecimiento Del Ejido Tulla	122400041	Coahuila de Zaragoza	Derrias	Cobertura municipal	Subsidios	075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,156,558	\$1,156,558	\$1,156,558	\$1,005,506	\$470,365	\$470,365	\$470,365	57.96	\$0	Obra	236	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Fisica/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.