

Total: 43

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Congratado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida		Población
COA00130300177549	Reparación Del Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Tubería Secundario En La Colonia Buzoga	132200022	Cahuilla de Zaragoza	Nueva	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$676,169	\$1,040,260	\$1,040,260	\$1,000,646	\$999,229	\$999,229	\$999,229	96.96	\$0	Obra	780	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300184246	Construcción De La Red De Agua Potable En Linderos Calle Calles Cerrera, Rapa A Un Costado De Tabata) Colonia Regeneración	131000038	Cahuilla de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,434	\$910,652	\$910,652	\$910,652	\$910,652	\$910,652	\$910,652	100.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300182521	Construcción De La Red De Agua Potable Y 54 Tomas En Calles De La Colonia Nueva Ampliación Occidental.	131000041	Cahuilla de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$254,438	\$254,438	\$254,438	\$254,438	\$254,438	\$254,438	\$254,438	100.00	\$0	Metro Lineal	184	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300183952	Construcción De Red De Abastecimiento Calle 16 Septiembre Colonia Occidental.	131000039	Cahuilla de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$412,650	\$362,763	\$362,763	\$362,763	\$362,763	\$362,763	\$362,763	100.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA00130300182621	Construcción Del Sistema Pluvial Quinceavto (La Rapa) Ubicado En La Carretera A Los Pinos	132700103	Cahuilla de Zaragoza	Rama Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,056,777	\$11,832,200	\$11,832,200	\$11,829,682	\$11,829,678	\$11,829,678	\$11,829,678	99.98	\$0	Metro Lineal	15,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observaciones
COA00130300183066	Construcción De Colector Pluvial Aeropuerto (La Rapa)	132700068	Cahuilla de Zaragoza	Rama Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,035,756	\$910,839	\$910,839	\$910,839	70.11	\$0	Sistema	10,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300183083	Colector Pluvial Haba (La Rapa) Ubicado Al Norte De La Ciudad	133000024	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,404,828	\$10,149,978	\$10,149,978	\$10,149,978	\$10,149,978	\$8,302,187	\$8,302,187	81.80	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300183181	Construcción De La Canalización Del Arroyo Cahuilla Del Km. 0000 Al 2071.35	133000032	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,806,334	\$22,050,000	\$22,050,000	\$22,050,000	\$19,244,652	\$19,244,652	\$19,244,652	87.28	\$0	Metro Lineal	110,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300183252	Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Sectores Del Municipio (Colector Ampliación Los Volcanes, Frente Del Norte Col. Madro)	130900044	Cahuilla de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,099,747	\$5,525,854	\$5,525,854	\$5,525,854	\$5,525,854	\$5,525,854	\$5,525,854	100.00	\$0	Metro Lineal	2,298	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300186553	Construcción De La Línea De Alimentación Y Red De Distribución Para Abastecer El Ejido La Pina	130900043	Cahuilla de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,890,997	\$3,890,997	\$3,890,997	\$3,734,394	\$3,008,934	\$3,008,934	\$3,008,934	77.33	\$0	Obra	1,165	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300187849	Reparación De Un Tanque De Concreto Reducción De 70 M3 De Capacidad De 10 Mts De Altura Con Líneas De Interconexión En Ejido Alamo	131000011	Cahuilla de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$314,441	\$313,161	\$313,161	\$313,161	98.36	\$0	Obra	92	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA00130300188770	Construcción De Abastecimiento Y 15 Descargas Sanitarias En Privada Y Entre Calle 7 Y Fraccionamiento Alamo 15 En La Colonia Chilito Montado	131800089	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$122,353	\$77,367	\$77,367	\$77,367	\$77,367	\$77,367	\$77,367	100.00	\$0	Obra	98	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300190362	Construcción De La Línea De Alimentación De Agua En Calle Oriental Córdn En Colonia Occidental.	131000045	Cahuilla de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$144,685	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300193197	Perforación De Pozo Profundo Y Equipamiento E Interconexión Para Abasto De Agua Potable Del Ejido Buzoga Alegre	133000218	Cahuilla de Zaragoza	Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,433,080	\$5,190,114	\$5,190,114	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,228	100.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ sin observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300192922	Construcción De Abastecimiento Y 120 Descargas En Calle Peñitas De Ret. Situación En Curva De Juan Sánchez (La Rapa)	131800128	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,087,422	\$1,087,422	\$1,087,422	\$1,066,340	\$856,204	\$856,204	\$856,204	78.74	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300192895	Sanitario Equipamiento Y Construcción De Sello Sanitario Tipo D.	131800040	Cahuilla de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,006,047	\$2,532,272	\$2,532,272	\$2,532,272	36.18	\$0	Obra	200,000	100.00	70.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ sin observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130300192061	Clausura Y Saneamiento De Círculo Francés A Círculo Abierto En Región De Círculo Monumental.	133900010	Cahuilla de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,300,000	\$9,780,800	\$9,780,800	\$9,780,800	\$9,336,880	\$9,336,880	\$9,336,880	95.46	\$0	Proyecto	77,800	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130400282534	Ampliación De La Red De Agua Potable De Por De 3 Diámetro Y Red De Alcantarillado	130200081	Cahuilla de Zaragoza	Araña	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,538,708	\$1,499,859	\$1,499,859	\$1,499,858	\$1,499,858	\$1,499,858	\$1,499,858	100.00	\$0	Acción	134,755	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130400282536	Construcción De Sello De Presión De Agua Residuales Desde La Pila De Colector Al Sello Final De Descarga En El Colector	130600033	Cahuilla de Zaragoza	Chetumal	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,029,510	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	27,702	100.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130400282541	Construcción De La Red De Distribución Y Sello Sanitario (Agua Potable) En El Fraccionamiento Los Alamos	131100087	Cahuilla de Zaragoza	General Ogeada	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$298,472	\$239,412	\$239,412	\$239,412	\$239,412	\$239,412	\$239,412	100.00	\$0	Acción	200	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130400282565	Construcción De Alcantarillado Sanitario Segundo Rapa Para La Colonia Deportivo Del Municipio De Madroero	132100050	Cahuilla de Zaragoza	Madroero	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,536,310	\$2,225,564	\$2,225,564	\$2,194,728	\$924,841	\$924,841	\$924,841	41.56	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ sin observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00140100282876	Construcción De La Red De Abastecimiento Y Descargas Sanitarias (Alcantarillado Sanitario) Fraccionamiento Alamo	131100086	Cahuilla de Zaragoza	General Ogeada	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$761,988	\$761,988	\$761,988	\$761,988	\$761,988	\$761,988	\$761,988	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA00140100282924	Construcción De Abastecimiento Y 3 Descargas En Calle 3 Entre Privada 4 Y Calle Hacienda Aná En La Colonia Venustiano	131800099	Cahuilla de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	15	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA00130100019787	Construcción De Círculo De Bombeo De Agua Residuales "Los Pinos" Y Obras Complementarias En La CD De Nueva Roca Del Nido De San Juan De Sabinas	103200091	Cahuilla de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,481,065	\$1,438,709	\$1,438,709	\$1,438,709	\$1,438,709	\$1,438,709	\$1,438,709	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	96.00	Financiera/ obra en proceso / (en trámite de pago de contraparte municipal) / Física/ obra en proceso / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130100009373	Rehabilitación De Instalaciones De Media Tensión, Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Gas Natural	123000218	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,869,761	\$3,199,478	\$3,199,478	\$3,199,478	24.61	\$0	Obra	577,952	100.00	50.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130100085093	Construcción De Subsidiario De Agua Residuales Rama (3 Rapa)	122501133	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,371,036	\$2,174,249	\$2,174,249	\$2,174,249	\$2,174,249	\$2,174,249	\$2,174,249	100.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130100085096	Sistema Pluvial En Tortosa Ubicado En El Predio José Roberto Álvarez Espo Calles Hidalgo, More, Sierra Mojada Y Obispo De Saltillo Coahuila.	123000459	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$18,308,282	\$18,308,282	\$18,308,282	\$17,610,756	\$17,610,756	\$17,610,756	\$17,610,756	96.19	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130100116418	Construcción De La Canalización Del Arroyo Chagallito (Segunda Rapa) En La Ciudad De Saltillo, Coahuila.	133000250	Cahuilla de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$4,647,560	\$4,647,560	\$4,647,560	60.01	\$0	Obra	30,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130200142443	Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politécnica	132001020	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,646,120	\$1,888,702	\$1,888,702	\$1,888,702	\$1,848,639	\$1,848,639	\$1,848,639	97.88	\$0	Metro Lineal	2,700	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA00130200142739	Construcción De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Temples Agua Nido Temples	132001013	Cahuilla de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,855,347	\$9,855,247	\$9,855,247	\$9,726,757	\$9,383,083	\$9,383,083	\$9,383,083	95.21	\$0	Obra				

Total: 43

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
COA1130200143910	Construcción Del Sistema Pivotal La Piedad Michoacán En El Periferico Luis Echeverría Álvarez Tramo Calles Abasco	113000349	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,119,389	\$16,249,999	\$16,249,999	\$16,249,999	\$16,249,999	\$14,114,671	\$14,114,671	\$14,114,671	\$14,114,671	86.98	\$0		Obra	50,000	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasó al siguiente nivel.
COA1130200143954	Construcción De Alcantarillas Y 20 Descargas En Calle Morelos Entre Av. Leonardo Calles Y Privada De La Colonia Rias Heredadas	111800100	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,000	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	100.00	\$0		Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observacion
COA1130200145450	Construcción De Red De Agua Potable Y 3 Tomas En Calle Montemayor Entre Blvd. Emilio Juárez Y Chiriquigüera	111800102	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	\$37,833	97.97	\$0		Obra	15	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasó al siguiente nivel.
COA1130200145803	Construcción De Red De Agua Potable Y 19 Tomas En Privada Pto. Mendizábal Calle Alamo	111800097	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	100.00	\$0		Metro Lineal	95	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION
COA1130200145820	Ampliación De Red Y 3 Tomas En Calle Gregorio Lozano Entre Calles General Mata Y Cuadra Tercer En La Colonia 21 Abril	111800090	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$13,258	\$13,258	\$13,258	\$13,258	99.95	\$0		Metro Lineal	10	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasó al siguiente nivel.
COA1130200145917	Construcción De Alcantarillas Y 17 Descargas Complementarias En Av. Constitución Entre Calle Progreso Y Abasco	111800086	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$390,000	\$374,637	\$374,637	\$374,637	\$374,637	\$374,637	\$374,637	\$374,637	\$374,637	100.00	\$0		Metro Lineal	85	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasó al siguiente nivel.
COA1130200146103	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De Planta 11 A Tanque Año 2000	112500102	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	100.00	\$0		Metro Lineal	92,500	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasó al siguiente nivel.
COA1130200146609	Construcción De Las Obras Pivotales En La Cuadra Del Arroyo El Cuatro (Ctra. Elpa)	113000356	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,078,336	\$17,499,974	\$17,499,974	\$17,499,974	\$17,499,974	\$10,942,233	\$10,942,233	\$10,942,233	\$10,942,233	62.93	\$0		Obra	30,000	100.00	100.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasó al siguiente nivel.