

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA11130300224761	Limpieza Carga y Acarreo De Asfalto Y Bovedas Comestibles En La Calle División Del Norte Entre La Av. Miguel Garza Y La C. Bordo Norte De La Col. Saviat	132500302	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	MOI Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,746	\$22,746	\$22,746	\$22,746	\$22,739	\$22,739	\$22,739	99.97	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera/ OBRAS COMPLETADA / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA11130300224872	Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De PVC De 8" Diámetro, De La Red De Atarjes Y Descargas Domiciliarias En El Sector Compreendido Desde Calle Pava	132500435	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	MOI Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$11,751,234	\$11,751,234	\$11,751,234	\$9,504,934	\$4,079,330	\$4,079,330	\$3,645,555	34.71	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA11130300224873	Reposición De 100 Ml De Tubería Con Tubería De Polietileno Enterrado De 107 Cm. De Diámetro, Ubicado Al Oriente De La Ciudad De Sabinas, Parte Alta	132800106	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	MOI Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,469,566	\$2,469,567	\$2,469,567	\$1,408,809	\$1,217,833	\$1,217,833	\$960,119	49.31	\$0	Metro Lineal	0	100.00	35.00	Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA111304002283001	Prim. Jesús Siller Flores/ Retiro De Escuelas, Limpieza General Y Descontaminación	132500193	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	MOI Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$156,090	\$156,090	\$156,090	\$156,090	\$156,090	\$156,090	\$156,090	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ capturada - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA111304002283005	Prim. Daniel Pérez Sertillo/ Retiro De Escuelas, Limpieza General Y Descontaminación	132500197	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	MOI Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$103,619	\$103,619	\$103,619	\$103,619	\$103,619	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ capturada - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.