

Total: 24

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA1130100050373	Rehabilitación De Instalaciones De Media Tensión, Agua Potable., Drenaje Sanitario Y Gas Natural.	123000218	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,849,761	\$4,231,150	\$4,231,150	\$4,231,150	32.55	\$0	Obra	577,352	100.00	90.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300177549	Reparación Del Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maguey	1222000022	Coahuila de Zaragoza	Neva	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$876,169	\$180,847	\$180,847	\$174,865	\$174,865	\$174,865	\$174,865	96.69	\$0	Obra	780	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130100116418	Construcción De La Camalificación Del Arroyo Obrajillo (Segunda Etapa) En La Ciudad De Saltillo, Coahuila.	133000250	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$6,489,704	\$6,489,704	\$6,489,704	83.79	\$0	Obra	30,000	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200142441	Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politécnica	132500100	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,686,120	\$2,467,960	\$2,467,960	\$2,467,960	\$2,467,960	\$2,467,960	\$2,467,960	100.00	\$0	Metro Lineal	2,750	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200142739	Construcción De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Templo Agua Azul	132500103	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,855,347	\$9,855,247	\$9,855,247	\$9,726,757	\$9,724,756	\$9,724,756	\$9,724,756	98.68	\$0	Obra	6,116	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200143420	Perforación De Pozo Profundo Electromotriz Y Obras Complementarias (Agua Potable)	131700095	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,980,382	\$4,077,938	\$4,077,938	\$4,077,938	\$4,077,938	\$4,077,938	\$4,077,938	100.00	\$0	Acción	54,043	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200143791	Construcción De Línea De Alimentación Y Red De Distribución De Agua Potable Para Abastecer La Cd.	133000365	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,104,534	\$2,104,534	\$2,104,534	\$858,468	\$850,745	\$850,745	\$850,741	40.42	\$0	Obra	575	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200143889	Construcción De Red Y Tomas En Calle Menañes, Rincón Bertolio Con Calle Mineria En La Colonia Menañes 400	131600096	Coahuila de Zaragoza	Muñolova	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,365	\$85,366	\$85,366	\$85,366	\$85,366	\$85,366	\$85,366	100.00	\$0	Metro Lineal	25	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200143910	Perforación De Pozo Profundo Electromotriz Y Obras Complementarias (Agua Potable)	133000349	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,139,389	\$16,249,999	\$16,249,999	\$16,249,999	\$16,159,682	\$16,159,682	\$16,159,682	99.44	\$0	Obra	50,000	100.00	0.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200143954	Construcción De Atarjes Y 20 Desagües En Calle Mercedes Entre Av. Saco Vales Y Fútbol De La Colonia Elva Hernández	131800100	Coahuila de Zaragoza	Muñolova	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,000	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	\$90,978	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130200144609	Construcción De Las Obras Pluviales En La Carretera Del Arroyo El Cuatro (lora, Rtae)	133000356	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,079,316	\$17,499,974	\$17,499,974	\$17,499,974	\$16,738,733	\$16,738,733	\$16,193,671	95.65	\$0	Obra	10,000	100.00	0.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300143621	Construcción Del Sistema Pluvial Desagües (la. Rtae) Ubicados En La Carretera A Los Pinos	132700103	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,056,777	\$11,832,291	\$11,832,291	\$11,829,682	\$11,829,682	\$11,829,682	\$11,829,682	99.98	\$0	Metro Lineal	15,000	100.00	0.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300143066	Construcción De Colector Pluvial Desagües (la. Rtae)	132700098	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,035,756	\$1,035,756	\$1,035,756	89.56	\$0	Sistema	10,000	100.00	0.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300143083	Colector Pluvial Mabe (la. Rtae) Ubicado Al Norte De La Ciudad	133000524	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,404,828	\$10,149,978	\$10,149,978	\$10,149,978	\$9,981,828	\$9,981,828	\$9,981,828	98.34	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300143181	Construcción De La Camalificación Del Arroyo Obrajillo Del Km. 000 Al 2071.25	133000532	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19,806,314	\$22,050,000	\$22,050,000	\$22,050,000	\$22,026,944	\$22,026,944	\$22,026,944	99.90	\$0	Metro Lineal	110,000	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300149296	Construcción Del Emisor De Aguas Residuales Tratadas De La Pta De La Ciudad De Saltillo Con A Colector Industrial De La Cd Ramos Arizpe (línea Morada)	132700064	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$38,389,999	\$20,140,483	\$20,140,483	\$19,967,899	\$19,967,899	\$19,967,899	\$19,967,899	99.14	\$0	Obra	25,000	100.00	0.00	Financiera/ SE HACE CORRECCION SE CONSIDERA ABAJADO Y HAY ADJUSTES PAFAPF / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SE HIZO CORRECCION YA QUE ORIGINARMENTE SE HABIA TOMADO LA ADJUSTACION ABAJO Y DEBIA SER COMO PAFAPF - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300149362	Construcción De La Línea De Alimentación De Agua En Calle Orizaba Colón En Colonia Occidental.	131000040	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$164,885	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	0.00	Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300209722	Construcción De Atarjes Y 120 Desagües En Calles Palmitas De Este Servicio En Curva De Juan Sánchez (la. Rtae)	131800128	Coahuila de Zaragoza	Muñolova	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,087,422	\$1,087,422	\$1,087,422	\$1,066,345	\$856,204	\$856,204	\$856,204	78.74	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300214895	Instalación Equipamiento Y Construcción De Módulo Sanitario Tipo A-	133600040	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$6,981,984	\$6,981,984	\$6,488,031	\$6,420,531	\$6,420,531	\$6,420,531	91.96	\$0	Obra	200,000	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130400282565	Construcción De Alcantarillado Sanitario Segundo Etapa Para La Colonia Deportiva Del Municipio De Matadores	132100050	Coahuila de Zaragoza	Matadores	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,536,310	\$1,557,895	\$1,557,895	\$1,536,310	\$1,150,457	\$1,150,457	\$901,711	73.85	\$0		0	100.00	60.00	Financiera/ OBRA TERMINADA se hizo corrección ya que se había considerado el café / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1140100290264	Construcción De Atarjes Y 3 Desagües En Calle 2 Entre Privada 4 Y Calle Piedra Azul En La Colonia Revolución	131800099	Coahuila de Zaragoza	Muñolova	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	15	100.00	0.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300186553	Construcción De La Línea De Alimentación Y Red De Distribución Para Abastecer El Ejido La Pinta	130900043	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,890,997	\$3,634,377	\$3,634,377	\$3,634,377	\$3,634,377	\$3,634,377	\$3,634,377	100.00	\$0	Obra	1,145	100.00	0.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130300215061	Clasura Y Saneamiento De Cinco Tiraderos A Ciudad Atilero En La Región De Lico Monasterio.	133900010	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,300,000	\$9,780,880	\$9,780,880	\$9,780,880	\$9,336,880	\$9,336,880	\$9,336,880	95.46	\$0	Proyecto	77,800	100.00	0.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA1130400282536	Construcción De Mejor De Puentes De Aguas Residuales Desde La Pta De Castaño Al Sitio Pinal De Descarga En El Colector	130600033	Coahuila de Zaragoza	Castaño	Cobertura municipal		Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,029,510	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,510	\$1,029,510	\$1,029,510	\$1,029,510	98.99	\$0	Acción	27,702	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ sin observacion