

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
COA113030199800	Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 2013	134500072	Cubailla de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Fertilización y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Templificado				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,196,470	\$9,196,470	97.83	\$0	Productor	1,739	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA14140100292813	Rehabilitación, Modernización, Fertilización y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Templificado 2014	-	Cubailla de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Fertilización y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Templificado				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,362,002	\$15,362,000	\$15,362,000	\$15,362,000	\$15,362,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	15,362	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Para el siguiente nivel.