

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
COA13130200154278	Elaboración De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 lps (Uaam)	133000354	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,150,520	\$7,226,819	\$7,226,819	\$7,226,819	\$932,273	\$932,273	\$932,273	\$932,273	12.90	00	Fianza, Celda Solar, Vivienda	7,755	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160204	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Acuña, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 400 L.P.S. En La Ciudad De Acuña, Coahuila	130200052	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,464,923	\$5,464,923	\$5,464,923	\$5,464,923	91.46	00	Subsidio	12,268	100.00	98.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO. / Registro: PROCESO.