

Total: 11

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ambito    | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                   | Institución Ejecutora         | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Avance Financiero |             |             |                        |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |  |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
|                    |  |                    |                      |                     |                     |           |  |                         |                                      |  |                               |                    |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Resultado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | Avance Acum.   |
| COA1140100294527   | Ampliación de la Red de Bombeo Primer Circuito de Bombas y Planta de Tratamiento Etapa Final en La Localidad de Chilarista               | 122300047          | Coahuila de Zaragoza | Ocampo              | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012              | \$1,715,000 | \$1,715,000 | \$1,715,000            | \$1,540,323  | \$484,812 | \$484,812 | \$484,812 | 28.27         | \$0       | Obra             | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1140100294941   | Construcción de Las Obras de Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido T Emoro (El Mesquite)   | 122400034          | Coahuila de Zaragoza | Parras              | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012              | \$1,085,052 | \$1,085,052 | \$1,085,052            | \$942,717    | \$359,865 | \$359,865 | \$359,865 | 33.17         | \$0       | Obra             | 226       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR EN PROCESO / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1140100295192   | Construcción de Las Obras de Agua Potable Abastecimiento Del Ejido Talis   | 122400041          | Coahuila de Zaragoza | Parras              | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012              | \$1,156,558 | \$1,156,558 | \$1,156,558            | \$1,005,506  | \$670,365 | \$670,365 | \$670,365 | 57.96         | \$0       | Obra             | 216       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1130300186576   | Equipamiento E Interconexión De Pozo Profundo (Agua Potable) Para El Ejido La Trinidad   | 131100037          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda      | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$104,353   | \$104,353   | \$104,353              | \$103,926    | \$103,926 | \$103,926 | \$103,926 | 99.59         | \$0       | Obra             | 285       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR CONCLUIDA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1130300186591   | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electromecánico Conexión Y Líneas De Interconexión En El Ejido Tampe De San Vicente (La Etapa) | 131100038          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda      | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$593,168   | \$397,532   | \$397,532              | \$397,532    | \$397,532 | \$397,532 | \$397,532 | 100.00        | \$0       | Obra             | 129       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR CONCLUIDA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1130300188137   | Construcción De Caseta Con Equipo De Bombeo Inversos Tanque De Agua Cruda Producto Y Obra De Protección Ejido Horraiguero                | 131700168          | Coahuila de Zaragoza | Matamoros           | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$311,064   | \$311,064   | \$311,064              | \$310,555    | \$310,555 | \$310,555 | \$310,555 | 99.84         | \$0       | Obra             | 2,069     | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1130300189593   | Construcción De Tanque Elevado De 30,000 Litros En Ejido San Isidro  | 132100021          | Coahuila de Zaragoza | Madadores           | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$451,500   | \$451,500   | \$451,500              | \$448,716    | \$134,615 | \$134,615 | \$134,615 | 29.81         | \$0       | Obra             | 147       | 100.00        | 60.00        | Financiera/ OBR TERMINADA/ SE HACE CORRECCIÓN DE BANEA CONSIDERADO LA PARTE SUVA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| COA1130300189620   | Perforación Demarrollo Y Aforro De Pozo Profundo Para Agua Potable (La Etapa) Para El Ejido El Mimbre                                    | 132400035          | Coahuila de Zaragoza | Parras              | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$608,747   | \$608,747   | \$608,747              | \$585,235    | \$452,235 | \$452,235 | \$452,235 | 74.29         | \$0       | Obra             | 204       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR TERMINADA (se hace corrección ya que se considero fme y ap ppal) / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| COA1140100294896   | Equipamiento De Pozo Profundo E Instalación De Válvulas De Rectificación (Dg) En Ejido Chulavista  | 132300036          | Coahuila de Zaragoza | Ocampo              | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$175,000   | \$175,000   | \$175,000              | \$174,997    | \$169,483 | \$169,483 | \$151,984 | 96.85         | \$0       | Obra             | 1,671     | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| COA1130300186640   | Reparación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial La Cabañera Al Ejido San Jose Del Refugio (La Etapa)                  | 131100046          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda      | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$315,000   | \$313,260   | \$313,260              | \$313,260    | \$181,971 | \$181,971 | \$181,971 | 58.09         | \$0       | Obra             | 257       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR CONCLUIDA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ SIN OBSERVACION  |
| COA1140100298109   | Construcción De La Red De Agua Potable En Ejido La Florida   | 130900040          | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal | Subsidios | 2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |                         |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$248,628   | \$205,628   | \$205,628              | \$205,628    | \$205,628 | \$205,628 | \$205,628 | 100.00        | \$0       | Obra             | 100       | 100.00        | 0.00         | Financiera/ OBR CONCLUIDA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |