

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA00140200314057	Pago Del Uno Al Millar Para La Fideicomiso De Los Recursos Públicos Federales (Asignación Del Programa) Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras	144500051	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	9-Comunicaciones y Transportes	K011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Obra	600,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1119440225869	Reconstrucción De Obra De Drenaje En El Km 2.940 Del Camino De Acceso Al Ejido Anahua Obligado En El Km 38 Carretera Saltillo	132700141	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	9-Comunicaciones y Transportes	K011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,995,366	\$1,487,527	\$1,487,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	75,461	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA11194402258909	Reconstrucción De La Carretera Faron Limita De Estado Con Nuevo León	132700139	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	9-Comunicaciones y Transportes	K011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$511,423	\$503,536	\$503,536	\$503,536	\$503,536	\$503,536	\$503,536	100.00	\$0	Obra	75,461	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION
COA1119440225191	Pavimentación Y Rehabilitación Del Camino A Los Hoyillos Km Ped 29 Ej Los Hoyillos El Pilar Long 8.2 Km Tramo Carretera Ped 29	130200166	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Convenios	9-Comunicaciones y Transportes	K011	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,991,708	\$8,198,460	\$8,198,460	\$8,198,460	\$8,198,460	\$8,198,460	\$8,198,460	100.00	\$0	Obra	136,755	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.