

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso           | Información General del Proyecto       |   | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |              |                        |              |              |              |        | Avance Físico       |           |                  | Observaciones |   |   |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|-----------|------------------|---------------|---|---|
|                    |  |                    |                      |                     |                     |           |                           | Programa Fondo Convenio                | Programa Fondo Convenio - Específico                        |                          |                       |                  |              |               | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado | % Avance            | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población   | Avance Anual  |
| COA00130300179164  | Equipamiento de Pozo, Línea de Conducción, Red de Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos "Candelita", San Gregorio Y San José De Los Mucios               | 132700140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2013             | \$4,425,419  | \$4,425,419   | \$4,425,419       | \$4,415,031  | \$4,415,031            | \$4,415,031  | \$4,415,031  | 99.77        | 0      | Tomas Domiciliarias | 500       | 100.00           | 100.00        | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| COA00130300225094  | Reparación Calle Cuauhtémoc Entre V. Carranza Y Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Abasco  | 130100029          | Coahuila de Zaragoza | Abasco              | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                               | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$432,778    | \$377,452     | \$377,452         | \$377,452    | \$377,452              | \$377,452    | \$377,452    | \$377,452    | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 100.00  | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300225103  | Reparación Calle Nicolás Bravo Entre Calle A. De Iturbide A Nacional En El Municipio De Abasco   | 131000037          | Coahuila de Zaragoza | Abasco              | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                               | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$133,488    | \$117,851     | \$117,851         | \$117,851    | \$117,851              | \$117,851    | \$117,851    | \$117,851    | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 100.00  | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| COA00130300105182  | Pavimentación De Carretera Rural "Candelita - Valladares" Longitud 7.0 Km. Del Km. 0 QD Al 7 QD  | 070500048          | Coahuila de Zaragoza | Candela             | Candela             | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2007             | \$1,222,191  | \$1,227,528   | \$1,227,528       | \$1,227,528  | \$1,227,528            | \$1,227,528  | \$1,227,528  | \$1,227,528  | 100.00 | 0                   | Obra      | 7                | 100.00        | 0.00  | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300105220  | "Museo Del Normalismo" Restauración De Immeuble Para El "Museo Del Normalismo".  | 073000345          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2007             | \$1,646,307  | \$4,862,197   | \$4,862,197       | \$4,862,197  | \$4,862,197            | \$4,862,197  | \$4,862,197  | \$4,862,197  | 100.00 | 0                   | Obra      | 1                | 100.00        | 100.00  | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |
| COA00130300105233  | "Museo Del Normalismo" Mobiliario Y Equipo.  | 083000493          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | INSTITUTO COAHULENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2008             | \$471,193    | \$1,040,254   | \$1,040,254       | \$1,040,254  | \$1,040,254            | \$1,040,254  | \$1,040,254  | \$1,040,254  | 100.00 | 0                   | Equipo    | 0                | 100.00        | 100.00  | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |
| COA10130100046036  | Construcción De Paso A Densivel En El Blvd. Harold R. Page Acceso A La Col. Asturias En Monclova, Coahuila.  | 091800270          | Coahuila de Zaragoza | Monclova            | Monclova            | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2010             | \$18,989,421 | \$18,989,421  | \$18,989,421      | \$18,989,421 | \$18,989,421           | \$18,989,421 | \$18,989,421 | \$18,989,421 | 100.00 | 0                   | Obra      | 1                | 100.00        | 91.00   | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| COA10130100046040  | Sistema De Iluminación Urbana En Plaza Acuña, Coahuila.  | 100200261          | Coahuila de Zaragoza | Acuña               | Ciudad Acuña        | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Urbanización             | En Ejecución          | 2010             | \$2,621,938  | \$2,621,938   | \$2,621,937       | \$2,621,938  | \$2,621,938            | \$2,621,938  | \$2,621,938  | \$2,621,938  | 100.00 | 0                   | Obra      | 1                | 100.00        | 0.00  | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA10130100046043  | Construcción De "Macro Arcos" Inc. Climatización, Estructura, Cobierta De Cristal E Iluminación Artística Y Efectos Especiales En La Gran Plaza De Piedras Negras. | 102500245          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$10,759,719 | \$10,759,719  | \$10,759,719      | \$10,759,719 | \$10,759,719           | \$10,759,719 | \$8,486,314  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046045  | Construcción De "La Gran Plaza", Etapas: Construcción De Muro, Mérgolas, Canchales Y Bancos De Diseño Artístico En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.       | 102500211          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$11,084,701 | \$11,084,701  | \$11,084,701      | \$11,084,701 | \$11,084,701           | \$11,084,701 | \$8,521,460  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046047  | Construcción De Plaza "Al Vuelo", En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.   | 102500214          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$11,758,040 | \$11,758,040  | \$11,758,040      | \$11,758,040 | \$11,758,040           | \$11,758,040 | \$11,086,832 | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046048  | Construcción De Plaza De Museo De La Frontera Norte Y Asta Bandera, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.   | 102500213          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$11,713,143 | \$11,713,143  | \$11,713,143      | \$11,713,143 | \$11,713,143           | \$11,713,143 | \$11,095,825 | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046052  | Demoliciones En Antigua Presidencia Municipal, Ciudaditas Y Casa De Artes  | 102500185          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$1,980,655  | \$1,980,655   | \$1,980,655       | \$1,980,655  | \$1,980,655            | \$1,980,655  | \$1,703,253  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046054  | Iluminación Artística En Infoteca, Auditorio, Casa De Las Artes, Museo De La Frontera Y Iglesia En El Área De La Gran Plaza De Piedras Negras.                     | 102500249          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$3,808,034  | \$3,808,034   | \$3,808,034       | \$3,808,034  | \$3,808,034            | \$3,808,034  | \$2,392,609  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 75.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046055  | Iluminación Escenicos,Control Iluminación Sala Y Lobby, Audio, Videoproyección, Intercomunicación, Ventilación, Parrilla, Paso De Casa, Butacas Piso En Auditorio  | 102500242          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$8,887,403  | \$8,887,403   | \$8,887,403       | \$8,887,403  | \$8,887,403            | \$8,887,403  | \$4,761,672  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 97.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046056  | Iluminación Urbana De La Gran Plaza Y Vialidades En Centro Histórico De Piedras Negras, Coahuila.  | 102500253          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$10,603,055 | \$10,603,055  | \$10,603,055      | \$10,603,055 | \$10,603,055           | \$10,603,055 | \$3,473,446  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 96.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046057  | Jardinería Y Riego Gran Plaza, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.  | 102500252          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$1,736,483  | \$1,736,483   | \$1,736,483       | \$1,736,483  | \$1,736,483            | \$1,736,483  | \$1,103,274  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 66.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046060  | Teatro De La Ciudad De Piedras Negras, Etapa De Herrería, Cancelería Y Carpintería.  | 102500051          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$9,405,748  | \$9,405,748   | \$9,405,748       | \$9,405,748  | \$9,405,748            | \$9,405,748  | \$7,758,668  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046064  | Construcción De Plaza ( Carretera Monterrey-Saltillo)  | 102700087          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Ramos Arizpe        | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2010             | \$9,641,700  | \$9,641,700   | \$9,641,700       | \$9,641,700  | \$9,641,700            | \$9,641,700  | \$6,223,274  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046067  | Construcción De La Prolongación Del Blvd. Manuel Pérez Treviño En Saltillo, Coahuila.  | 103000533          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$10,271,000 | \$10,271,000  | \$10,271,000      | \$10,271,000 | \$10,271,000           | \$10,271,000 | \$3,623,468  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046071  | Sistema De Alumbrado Público (Ponerie Baja Y Alto Montaje) Y Alumbrado Público En Tumbes "Sistema Vial El Indio"   | 103000624          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Saltillo            | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Urbanización             | En Ejecución          | 2010             | \$10,261,403 | \$10,261,403  | \$10,261,403      | \$10,261,403 | \$10,261,403           | \$10,261,403 | \$7,923,278  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046073  | Construcción De Parque "La Chimenea" Ia Etapa (Construcción De Acceso, Explanada, Estacionamiento Y Cerca Perimetral) Nueva Rosita, Coahuila.                      | 103200086          | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$5,638,041  | \$5,638,041   | \$5,638,041       | \$5,638,041  | \$5,638,041            | \$5,638,041  | \$5,632,097  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 97.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046079  | Reforzamiento Del Bordo De Protección Del Blvd. Río Saras En El Municipio De Torreón, Coahuila.  | 103500366          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Torreón             | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA              | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2010             | \$29,484,323 | \$29,484,323  | \$29,484,323      | \$29,484,323 | \$29,484,323           | \$29,484,323 | \$26,533,900 | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 85.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046080  | Terracerías Y Revoques De Estacionamiento Al Pósterio Y Centro Cultural "8" En Ciudad Universitaria "Campus Arteaga", Universidad Autónoma De Coahuila.            | 100400069          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga             | Arteaga             | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Educación                | En Ejecución          | 2010             | \$11,401,494 | \$11,401,494  | \$11,401,494      | \$11,401,494 | \$11,401,440           | \$11,401,440 | \$3,428,802  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 0.00          | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046083  | Rehabilitación De Chimeneas En Nueva Rosita, Coahuila.   | 103200078          | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$2,528,193  | \$2,528,193   | \$2,528,193       | \$2,528,193  | \$2,528,193            | \$2,528,193  | \$2,506,032  | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046089  | "Teatro Piedras Negras" Etapas: Mamparas, Espojos, Accesorios Y Muebles Escenicos. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.                                    | 102500003          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras      | Piedras Negras      | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                  | Cultura y turismo        | En Ejecución          | 2010             | \$1,081,175  | \$1,081,175   | \$1,081,175       | \$1,081,175  | \$1,081,175            | \$1,081,175  | \$342,172    | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 90.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA10130100046093  | Proyecto Ejecutivo De Camino "Mayrén - San Nicolás" Del Km 0 QD A Km 6 QD Municipio De San Pedro, Coahuila   | 103300020          | Coahuila de Zaragoza | San Pedro           | San Pedro           | Urbano    | Subsidios                 | 0022 Programas Regionales              | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA              | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2010             | \$241,605    | \$241,605     | \$241,605         | \$241,605    | \$241,605              | \$241,605    | \$208,477    | 100.00       | 0      | Obra                | 1         | 100.00           | 96.00         | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA124010029431    | Construcción De Centros De Concentración Deportiva En La Ciudad Francisco I Madero   | 123000470          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               | Educación                | En Ejecución          | 2012             | \$3,285,569  | \$3,285,569   | \$3,285,569       | \$3,285,282  | \$3,285,022            | \$3,285,022  | \$3,208,812  | 99.98        | 0      | Obra                | 29,200    | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: obra concluida / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300191799  | Ampliación Y Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 3ª. Etapa Tramo: Del Km 2 QD Al Km 3 QD. Y Del Km 4 QD Al Km 4.350   | 133000630          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2013             | \$40,000,000 | \$40,000,000  | \$40,000,000      | \$38,880,242 | \$23,095,602           | \$23,095,602 | \$21,965,838 | 57.74        | 0      | Obra                | 22,544    | 100.00           | 33.00         | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: sin observacion   |   |
| COA13130300192390  | Centro De Justicia Penal (Albafilería Acabados Tablaros Plafones Candelas Instalaciones Electricas Domo Tunnel   | 133000675          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2013             | \$26,644,028 | \$29,199,557  | \$29,199,557      | \$29,199,557 | \$20,406,049           | \$20,406,049 | \$19,212,390 | 69.88        | 0      | Obra                | 10,000    | 100.00           | 10.00         | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300225472  | Pavimentación De La Calle Francisco De Luna Entre Calle Coahuila Y Lázaro Cárdenas, Colonia Borja.   | 131000061          | Coahuila de Zaragoza | Frontera            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   |                          |                       |                  |              |               |                   |              |                        |              |              |              |        |                     |           |                  |               |   |   |

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio      | Localidad           | Ámbito    | Información General del Proyecto |                         |  |                                       |                          | Avance Financiero |         |               |             |             |                         |              |             |             |        | Avance Físico |                     | Observaciones |                  |             |   |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---|
|                    |   |                    |                      |                |                     |           | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico   | Ramo                                  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto  | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado | % Avance      | Reintegro           |               | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual  |
| COA00130300179164  | Equipamiento de Pozo, Línea de Conducción, Red de Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos Ciudad Juárez, San Gregorio Y San José De Los Mucio | 132700140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2013    | \$4,425,419   | \$4,425,419 | \$4,425,419 | \$4,415,031             | \$4,415,031  | \$4,415,031 | \$4,415,031 | 99.77  | 0             | Tomas Domiciliarias | 500           | 100.00           | 100.00      | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300225486  | Pavimentación De Calle Héroe Ejército Mexicano Entre Matamoros Y Prolongación Hidalgo   | 131100079          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$409,471     | \$360,357   | \$360,357   | \$360,357               | \$360,357    | \$360,357   | \$360,357   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225487  | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Rijas De Colosio Entre Moctezuma Y Antonio Cárdenas   | 131100080          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$893,594     | \$803,110   | \$803,110   | \$803,110               | \$803,110    | \$803,110   | \$803,110   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225488  | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Rijas De Colosio Entre Antonio Cárdenas Y Abel Treviño  | 131100081          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$721,852     | \$633,031   | \$633,031   | \$633,031               | \$633,031    | \$633,031   | \$633,031   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225489  | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Rijas De Colosio Entre Abel Treviño Y José Veresino   | 131100082          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$609,437     | \$567,501   | \$567,501   | \$567,501               | \$567,501    | \$567,501   | \$567,501   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225490  | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Rijas De Colosio Entre Moctezuma Y Viesca   | 131100083          | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$586,325     | \$527,247   | \$527,247   | \$527,247               | \$527,247    | \$527,247   | \$527,247   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225492  | Pavimentación De La Calle Raúl López Entre La Calle B. Juárez Y La Calle 5 De Mayo  | 131200021          | Coahuila de Zaragoza | Guerrero       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$246,841     | \$257,834   | \$257,834   | \$257,834               | \$257,834    | \$257,834   | \$257,834   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225493  | Pavimentación De La Calle Raúl López Entre La Calle Niños Héroes Y Monumento  | 131200022          | Coahuila de Zaragoza | Guerrero       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$536,685     | \$513,508   | \$513,508   | \$513,508               | \$513,508    | \$513,508   | \$513,508   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225494  | Pavimentación De La Calle Raúl López Entre Monumento Y Carretera 2  | 131200023          | Coahuila de Zaragoza | Guerrero       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$1,289,514   | \$732,757   | \$732,757   | \$732,757               | \$732,757    | \$732,757   | \$732,757   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225496  | Pavimentación De La Calle Las Flores Entre La Calle Revolución Y Tope De Calle, Colonia Humberto M.V. A   | 131300019          | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$1,062,107   | \$1,030,429 | \$1,030,429 | \$1,030,429             | \$1,030,429  | \$1,030,429 | \$1,030,429 | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225498  | Pavimentación De La Calle Teresa Entre La Calle N° Nueve Y La Calle N° Uno  | 131400026          | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$163,905     | \$129,286   | \$129,286   | \$129,286               | \$129,286    | \$129,286   | \$129,286   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225501  | Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Diez Y La Calle Tercera En El Municipio De Jiménez, Coahuila                                     | 131400028          | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$128,696     | \$130,092   | \$130,092   | \$130,092               | \$130,092    | \$130,092   | \$130,092   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225506  | Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle N° Dos Y La Calle N° Una   | 131400032          | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$137,239     | \$140,861   | \$140,861   | \$140,861               | \$140,861    | \$140,861   | \$140,861   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion   |
| COA13130300225510  | Pavimentación De La Calle N° Tres Entre La Calle Tercera Y La Calle Segunda   | 131400035          | Coahuila de Zaragoza | Jiménez        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$158,540     | \$160,419   | \$160,419   | \$160,419               | \$160,419    | \$160,419   | \$160,419   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225511  | Pavimentación De La Calle Ocampo Entre Calle Nueva E Hidalgo  | 131500025          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$216,267     | \$213,770   | \$213,770   | \$213,770               | \$213,770    | \$213,770   | \$213,770   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225512  | Pavimentación En La Calle Nueva Entre Ocampo Y Nuevo León   | 131500026          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$237,889     | \$248,218   | \$248,218   | \$248,218               | \$248,218    | \$248,218   | \$248,218   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225513  | Pavimentación De Calle Carranza Entre Juárez Y Allende  | 131500027          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$216,256     | \$208,821   | \$208,821   | \$208,821               | \$208,821    | \$208,821   | \$208,821   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225514  | Pavimentación De La Calle Zaragoza, Entre 16 De Septiembre Y Obregón  | 131500028          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$107,215     | \$112,586   | \$112,586   | \$112,586               | \$112,586    | \$112,586   | \$112,586   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225515  | Pavimentación De La Calle Rogelio Garza Entre Robles Y Calle Del Fondo Ejido "El Álamo"   | 131500029          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$216,121     | \$237,525   | \$237,525   | \$237,525               | \$237,525    | \$237,525   | \$237,525   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion   |
| COA13130300225517  | Pavimentación De La Calle Rogelio Garza, Entre B. Hernández Y Bermea, En El Ejido Álamo   | 131500030          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$216,121     | \$216,121   | \$216,121   | \$197,222               | \$197,222    | \$197,222   | \$197,222   | 91.26  | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225518  | Pavimentación De La Calle Saul Bermea Entre Rogelio Garza Y B. Cantó Ejido "El Álamo"   | 131500031          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$259,101     | \$232,379   | \$232,379   | \$232,379               | \$232,379    | \$232,379   | \$232,379   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225519  | Pavimentación De La Calle Mario Padilla Entre Eloy Navarro Y Camino Del Fondo En El Ejido "El Álamo"  | 131500032          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$150,891     | \$150,891   | \$150,891   | \$150,453               | \$150,453    | \$150,453   | \$150,453   | 99.71  | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225521  | Pavimentación De La Calle Eloy Navarro, Entre Mario Padilla Y Camino A Acoquia, En El Ejido El Álamo  | 131500033          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$194,245     | \$176,426   | \$176,426   | \$176,426               | \$176,426    | \$176,426   | \$176,426   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225522  | Pavimentación De La Calle Del Fondo, Entre Calle Mario Padilla Y Acoquia, En Ejido El Álamo   | 131500034          | Coahuila de Zaragoza | Juárez         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$150,891     | \$177,370   | \$177,370   | \$177,370               | \$177,370    | \$177,370   | \$177,370   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225634  | Pavimentación De La Calle I. Allende Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riva Palacio  | 131600019          | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$156,227     | \$141,223   | \$141,223   | \$141,223               | \$141,223    | \$141,223   | \$141,223   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225635  | Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riva Palacio   | 131600020          | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$154,871     | \$146,108   | \$146,108   | \$146,108               | \$146,108    | \$146,108   | \$146,108   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225637  | Pavimentación De La Calle B. Juárez Entre La Calle En Jesús P. Gil Y La Calle Rivalpacio Del Municipio De Lamadrid, Coahuila.                         | 131600021          | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$149,565     | \$142,055   | \$142,055   | \$142,055               | \$142,055    | \$142,055   | \$142,055   | 100.00 | 0             | Obra                | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225638  | Pavimentación En Av. Lirios Entre Calle Cristóbal Díaz Y Calle Nochebuena, Col. Jardines De Oriente   | 131700218          | Coahuila de Zaragoza | Matamoros      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$971,656     | \$609,446   | \$609,446   | \$609,446               | \$609,446    | \$609,446   | \$609,446   | 100.00 | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA13130300225639  | Pavimentación En Av. Ampollas Entre Calle Cristóbal Díaz Y Calle Nochebuena, Col. Los Mogajes   | 131700219          | Coahuila de Zaragoza | Matamoros      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$519,783     | \$585,368   | \$585,368   | \$585,368               | \$585,368    | \$585,368   | \$585,368   | 100.00 | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225641  | Pavimentación En Av. Bugambillas Entre C. Jacarandas Y Calle Nochebuena, Col. Los Mogajes   | 131700220          | Coahuila de Zaragoza | Matamoros      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$510,387     | \$531,864   | \$531,864   | \$531,864               | \$531,864    | \$531,864   | \$531,864   | 100.00 | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION   |
| COA13130300225642  | Pavimentación En Av. 13 De Mayo Entre C. Cristóbal Díaz Y C. Magnolias, Col. Santos Valdez  | 131700221          | Coahuila de Zaragoza | Matamoros      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2013    | \$433,144     | \$422,207   | \$422,207   | \$422,207               | \$422,207    | \$422,207   | \$422,207   | 100.00 | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00           | 0.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300225643  | Pavimentación En Av. Tajito Entre C. Cristóbal Díaz Y C. Magnolias, Col. Santos Valdez  | 131700222          |                      |                |                     |           |                                  |                         |  |                                       |                          |                   |         |               |             |             |                         |              |             |             |        |               |                     |               |                  |             |   |



Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio     | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso           | Información General del Proyecto       |                                       | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |          |        | Avance Físico       |           |                  | Observaciones |   |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|----------|--------|---------------------|-----------|------------------|---------------|---|
|                    |   |                    |                      |               |                     |           |                           | Programa Fondo Convenio                | Programa Fondo Convenio - Especifico  |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado | % Avance            | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población   |
| COA00130300179164  | Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos Caldehuela, San Gregorio Y San José De Los Mucios | 132700140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe  | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2013             | \$4,425,419 | \$4,425,419   | \$4,425,419       | \$4,415,031 | \$4,415,031             | \$4,415,031  | \$4,415,031 | 99.77    | 0      | Tomas Domiciliarias | 500       | 100.00           | 100.00        | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226725  | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre La Calle Jiménez Y La Calle Acuña   | 133800032          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$191,645   | \$181,011     | \$181,011         | \$181,011   | \$181,011               | \$181,011    | \$181,011   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226726  | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre La Calle Carranza Y La Calle Jiménez  | 133800033          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$166,150   | \$156,506     | \$156,506         | \$156,506   | \$156,506               | \$156,506    | \$156,506   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226727  | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre La Calle Lillas Y La Calle Guerrero   | 133800034          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$201,071   | \$124,888     | \$124,888         | \$124,888   | \$124,888               | \$124,888    | \$124,888   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226728  | Pavimentación De La Calle 3 Entre Camino De Acceso Y Calle 2, Municipio De Zaragoza.  | 133800035          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$172,475   | \$154,351     | \$154,351         | \$154,351   | \$154,351               | \$154,351    | \$154,351   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226729  | Pavimentación De La Calle 2 Entre La Calle 1 Y Calle 3, Municipio De Zaragoza.  | 133800036          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$156,776   | \$139,315     | \$139,315         | \$139,315   | \$139,315               | \$139,315    | \$139,315   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226730  | Pavimentación De La Calle 3 Entre Camino De Acceso Y Calle 2, En El Municipio De Zaragoza.  | 133800038          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$169,819   | \$147,160     | \$147,160         | \$147,160   | \$147,160               | \$147,160    | \$147,160   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226735  | Pavimentación De La Calle Jerónimo Flores Entre La Calle Lillas Y Guerrero, En El Municipio De Zaragoza.  | 133800039          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$183,917   | \$164,764     | \$164,764         | \$164,764   | \$164,764               | \$163,764    | \$163,764   | 99.39    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226736  | Pavimentación De La Calle Francisco Sarco Entre La Calle Lillas Y Guerrero, En El Municipio De Zaragoza.  | 133800040          | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$179,729   | \$159,962     | \$159,962         | \$159,962   | \$159,962               | \$159,962    | \$159,962   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226738  | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Escobedo Y La Calle Cuahémec Col. Nogalar   | 132200058          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$129,253   | \$129,228     | \$129,228         | \$129,228   | \$129,228               | \$129,228    | \$129,228   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION   |
| COA13130300226740  | Pavimentación De La Calle Rayón Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle Padre De Las Casas.   | 132200059          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$877,136   | \$653,337     | \$653,337         | \$653,337   | \$653,337               | \$653,337    | \$653,337   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226741  | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Matamoros Y La Calle Escobedo Col. Nogalar  | 132200060          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$152,818   | \$146,216     | \$146,216         | \$146,216   | \$146,216               | \$146,216    | \$146,216   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226743  | Pavimentación De La Calle Escobedo Entre La Calle Fuerte Y La Calle Terán Col. Nogalar  | 132200061          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$127,121   | \$127,031     | \$127,031         | \$127,031   | \$127,031               | \$127,031    | \$127,031   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226744  | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Galeana Y La Calle Matamoros Col. Nogalar   | 132200062          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$135,218   | \$135,100     | \$135,100         | \$135,100   | \$135,100               | \$135,100    | \$135,100   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226745  | Pavimentación De La Calle Galeana Entre La Calle Ocampo Y La Calle Negrete, Col. Nogalar  | 132200063          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$202,226   | \$177,744     | \$177,744         | \$177,744   | \$177,744               | \$177,744    | \$177,744   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226746  | Pavimentación De La Calle Galeana Entre La Calle Arteses Y La Calle Ocampo  | 132200064          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$147,171   | \$143,933     | \$143,933         | \$143,933   | \$143,933               | \$143,933    | \$143,933   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226747  | Pavimentación De La Calle Aramburi Entre La Calle Rayón Y La Calle Dr. Coss.  | 132200065          | Coahuila de Zaragoza | Nava          | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$215,516   | \$184,508     | \$184,508         | \$184,508   | \$184,508               | \$184,508    | \$184,508   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226748  | Pavimentación De La Calle Rosales Entre La Calle Guillero Prieto Y La Calle Matamoros   | 133700020          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$164,947   | \$168,257     | \$168,257         | \$168,257   | \$168,257               | \$168,257    | \$168,257   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226749  | Pavimentación De La Calle Matamoros Entre La Calle Abasco Y La Calle Rosales  | 133700021          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$379,290   | \$335,847     | \$335,847         | \$335,847   | \$335,847               | \$335,847    | \$335,847   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226750  | Pavimentación De La Calle Guillero Prieto Entre La Calle Abasco Y La Calle Rosales.   | 133700022          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$380,743   | \$380,743     | \$380,743         | \$380,743   | \$355,509               | \$355,509    | \$355,509   | 93.37    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226753  | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Revillagigedo Y La Calle Pino Suárez.   | 133700023          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$396,582   | \$372,383     | \$372,383         | \$372,383   | \$372,383               | \$372,383    | \$372,383   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226754  | Pavimentación De La Calle Carranza Entre La Calle Constitución Y Calle Lavado De Tejada En Col. Oriente   | 133700024          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$440,935   | \$440,935     | \$440,935         | \$440,935   | \$384,963               | \$384,963    | \$384,963   | 87.31    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226757  | Pavimentación De La Calle Lésaro Cárdenas Entre La Calle Matamoros Y La Calle Cuahémec  | 133700025          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$151,580   | \$141,706     | \$141,706         | \$141,706   | \$141,706               | \$141,706    | \$141,706   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226758  | Pavimentación De La Calle Lésaro Cárdenas Entre La Calle Guillero Prieto Y La Calle Matamoros   | 133700026          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$174,020   | \$159,439     | \$159,439         | \$159,439   | \$159,439               | \$159,439    | \$159,439   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226789  | Pavimentación De La Calle Prof. José De León Entre Elisa Morales Y Luis Sintas Colonia El Pedregal  | 132300051          | Coahuila de Zaragoza | Ocampo        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$240,703   | \$208,391     | \$208,391         | \$208,391   | \$208,391               | \$208,391    | \$208,391   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226792  | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Entre Moisés Carranza Y Luis Núñez   | 132300052          | Coahuila de Zaragoza | Ocampo        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$254,119   | \$192,464     | \$192,464         | \$192,464   | \$192,464               | \$192,464    | \$192,464   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226798  | Pavimentación De Las Calles Miguel Hidalgo, Luis Nuñez E Ignacio Figueroa   | 132300055          | Coahuila de Zaragoza | Ocampo        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$256,203   | \$212,157     | \$212,157         | \$212,157   | \$212,157               | \$212,157    | \$212,157   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226813  | Pavimentación En Blvd. Juárez Entre Blvd. Fundadores Y Calle Alianza  | 133300123          | Coahuila de Zaragoza | San Pedro     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$538,312   | \$517,955     | \$517,955         | \$517,955   | \$517,955               | \$517,955    | \$517,955   | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226814  | Pavimentación En Blvd. Fundadores, Entre Alianza Y Oficinas De Seguridad Pública.   | 133300124          | Coahuila de Zaragoza | San Pedro     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$3,520,036 | \$3,464,360   | \$3,464,360       | \$3,464,360 | \$3,464,360             | \$3,464,360  | \$3,464,360 | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226815  | Pavimentación En Blvd. Diana Laura, Entre Blvd. Luis Donaldo Colosio Y Dorilones.   | 133300125          | Coahuila de Zaragoza | San Pedro     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$710,359   | \$639,849     | \$639,849         | \$639,849   | \$639,849               | \$639,849    | \$639,849   | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226816  | Pavimentación En Blvd Miguel Hidalgo Entre Calles Lopez Mateos Y Libramiento De San Pedro   | 133300126          | Coahuila de Zaragoza | San Pedro     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$2,224,629 | \$2,169,797   | \$2,169,797       | \$2,169,797 | \$2,169,797             | \$2,169,797  | \$2,169,797 | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA13130300226817  | Pavimentación En C. Hidalgo, Entre C. Fernando Peralta Y C. Álvaro Obregón (Fav. Concreto Hidráulico)   | 133400033          | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$999,740   | \$999,731     | \$999,731         | \$999,731   | \$999,731               | \$999,731    | \$999,731   | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         |                  |               |   |

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso           | Información General del Proyecto       |                                       | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |           | Avance Físico |                     | Observaciones |           |                  |   |   |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------------|---|---|
|                    |  |                    |                      |                     |                     |           |                           | Programa Fondo Convenio                | Programa Fondo Convenio - Especifico  |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido  | Pagado        | % Avance            |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población   | Avance Anual  |
| COA00130300179164  | Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Bñidos Ciudad Nueva, San Gregorio Y San José De Los Mucio   | 132700140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2013             | \$4,425,419 | \$4,425,419   | \$4,425,419       | \$4,415,031 | \$4,415,031            | \$4,415,031  | \$4,415,031 | 99.77     | 0             | Tomas Domiciliarias | 500           | 100.00    | 100.00           | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| COA13130300226845  | Pavimentación De C. Texcalco Col. Santa María Entre C. Falcón Y C. Cerrada   | 132400070          | Coahuila de Zaragoza | Parras              | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$248,549   | \$218,422     | \$218,422         | \$218,422   | \$218,422              | \$218,422    | \$218,422   | \$218,422 | 100.00        | 0                   | Obra          | 0         | 100.00           | 0.00  | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226850  | Pavimentación De La Calle Independencia, Entre Fidecno Ramón Y 132600031 Abasco, San José De Aza   | 132600031          | Coahuila de Zaragoza | Progreso            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$134,597   | \$397,056     | \$397,056         | \$397,056   | \$397,056              | \$397,056    | \$397,056   | \$397,056 | 100.00        | 0                   | Obra          | 0         | 100.00           | 0.00  | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226851  | Pavimentación De La Calle Federico Rojas Entre Zaragoza Y Guerrero, San 132600032 José De Aza  | 132600032          | Coahuila de Zaragoza | Progreso            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$534,589   | \$598,225     | \$598,225         | \$598,225   | \$598,225              | \$598,225    | \$598,225   | \$598,225 | 100.00        | 0                   | Obra          | 0         | 100.00           | 0.00  | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226852  | Pavimentación Del Blvd. Anillo De Blvd. Montañán A La C. Abascoán De 132700132 La Col. Anillo  | 132700132          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,805,923 | \$2,083,233   | \$2,083,233       | \$2,083,233 | \$2,083,233            | \$2,083,233  | \$2,042,385 | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226854  | Pavimentación De La C. José María Morelos, Entre C. Gral. Charles Y C. Benito Juárez, Zona Centro.   | 132700134          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$464,593   | \$416,960     | \$416,960         | \$416,960   | \$416,960              | \$416,960    | \$416,960   | \$416,960 | 100.00        | 0                   | Obra          | 0         | 100.00           | 0.00  | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226855  | Pavimentación De La C. Ignacio Alíende Entre C. Gral. Charles Y C. Benito Juárez, Zona Centro  | 132700135          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$501,863   | \$384,311     | \$384,311         | \$384,311   | \$384,311              | \$384,311    | \$384,311   | \$384,311 | 100.00        | 0                   | Obra          | 0         | 100.00           | 0.00  | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226857  | Pavimentación C. Prolongación Isidro López Entre C. Pablo L. Sidar Y Callejón Las Flores, Col. Generala.   | 132700137          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$842,147   | \$842,147     | \$842,147         | \$76,927    | \$76,927               | \$76,927     | \$76,927    | 9.13      | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION   |   |
| COA13130300226858  | Pavimentación De C. Melchor Ocampo Entre C. Matamoros Y La C. Benito Carranza, Zona Centro   | 132700138          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,336,603 | \$1,070,744   | \$1,070,744       | \$1,070,744 | \$1,070,744            | \$1,070,744  | \$1,070,744 | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226859  | Pavimentación De La Calle Libertad Entre Degollado Y Acuña   | 132800083          | Coahuila de Zaragoza | Sabinas             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$343,576   | \$340,643     | \$340,643         | \$340,643   | \$340,643              | \$340,643    | \$340,643   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226860  | Pavimentación De La Calle Prolongación A Parque Ortega Entre Colón Y Tope De Calle   | 132800084          | Coahuila de Zaragoza | Sabinas             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,354,562 | \$1,351,175   | \$1,351,175       | \$1,351,175 | \$1,351,175            | \$1,351,175  | \$1,351,175 | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226862  | Pavimentación De La Calle Agustín Rosas Entre M. Rodríguez Y Simón Bolívar   | 132800086          | Coahuila de Zaragoza | Sabinas             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$388,890   | \$388,890     | \$388,890         | \$386,823   | \$386,822              | \$386,822    | \$386,822   | 99.47     | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion   |   |
| COA13130300226863  | Pavimentación De La Calle Octavio Agüero Entre Nicolás Bravo Y Felipe Aguirre  | 132800087          | Coahuila de Zaragoza | Sabinas             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$480,390   | \$480,390     | \$480,390         | \$473,625   | \$473,625              | \$473,625    | \$473,625   | 98.59     | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226864  | Pavimentación De La Calle Durango Entre América Y Niños Héroes   | 132800088          | Coahuila de Zaragoza | Sabinas             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$206,622   | \$190,169     | \$190,169         | \$190,169   | \$190,145              | \$190,145    | \$190,145   | 99.99     | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226865  | Pavimentación De La Calle Libertad Entre Manuel Acuña Y Simón Bolívar  | 132800095          | Coahuila de Zaragoza | Sabinas             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$351,993   | \$304,897     | \$304,897         | \$304,897   | \$304,897              | \$304,897    | \$304,897   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226866  | Pavimentación Privada Nardos, Entre Calle Nardos Y Carretera 30  | 133100030          | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$135,775   | \$121,928     | \$121,928         | \$121,928   | \$121,928              | \$121,928    | \$121,928   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226867  | Pavimentación De La Calle Carlos Salinas De Gortari Entre Proj. De La Fuente Y Miguel Alemán   | 133100031          | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,112,281 | \$998,789     | \$998,789         | \$998,789   | \$998,789              | \$998,789    | \$998,789   | \$998,789 | 100.00        | 0                   | Obra          | 0         | 100.00           | 0.00  | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226868  | Pavimentación De La Calle Privada Romo Entre Carretera 30 Y Cerrada  | 133100032          | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$393,310   | \$294,299     | \$294,299         | \$294,299   | \$294,299              | \$294,299    | \$294,299   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226869  | Pavimentación Prolongación V. Carranza Entre Carretera 30 Y Privada 1  | 133100033          | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$864,212   | \$517,980     | \$517,980         | \$517,980   | \$517,980              | \$517,980    | \$517,980   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226871  | Pavimentación De La Calle Alíende Entre Clavetas Y Carretera 30  | 133100035          | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura    | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$708,090   | \$702,543     | \$702,543         | \$702,543   | \$702,543              | \$702,543    | \$702,543   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226877  | Pavimentación De La Calle Galeana Entre Presidente Juárez Y Escuela Morelos  | 133200059          | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$365,474   | \$205,738     | \$205,738         | \$205,738   | \$205,738              | \$205,738    | \$205,738   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226882  | Pavimentación De La Calle Privada Francisco Villa Colonia Roma   | 133200063          | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$91,540    | \$57,226      | \$57,226          | \$57,226    | \$57,226               | \$57,226     | \$57,226    | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226885  | Pavimentación De Calle Carlos Salinas De Gortari, Entre Calle 12ª Y Calle Francisco L. Madroño En La Col. Laguna Sur De Torreón Coahuila               | 133500408          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$2,907,177 | \$2,965,321   | \$2,965,321       | \$2,965,321 | \$2,965,321            | \$2,965,321  | \$2,965,321 | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 5.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION   |   |
| COA13130300226886  | "Pavimentación De Calle Primero De Mayo Entre Calle Niños Héroes Y Fin De Calle En El Bñido "El Perro", Municipio De Torreón, Coah.                    | 133500455          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$645,804   | \$576,860     | \$576,860         | \$576,860   | \$576,860              | \$576,860    | \$576,860   | 100.00    | 0             | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226888  | Pavimentación De Calle Francisco Márquez Entre Cdad. Cochinito Y Cdad. Ávila Camino En La Colonia Buenavista, En El Municipio De Torreón, Coahuila.    | 133500456          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$184,627   | \$184,627     | \$184,627         | \$183,173   | \$73,269               | \$73,269     | \$73,269    | 39.69     | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226889  | Pavimentación De Calle "B" Entre Av. Alvaro Obregón Y Fin De Calle En La Colonia Nueva Laguna Norte, De Torreón, Coah.                                 | 133500457          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$149,770   | \$103,826     | \$103,826         | \$103,826   | \$103,826              | \$103,826    | \$103,826   | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226890  | Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calle Niños Héroes Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez, En La Colonia Insurgentes En El Municipio De Torre  | 133500458          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$270,382   | \$258,953     | \$258,953         | \$258,953   | \$258,953              | \$258,953    | \$258,953   | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226892  | Pavimentación De Varias Calles Sin Nombre Entre La Carretera Estatal A San Juan De Guadalupe Y Vías Del Ferrocarril, En El Ej. "Juan Rogelio", Torreón | 133500459          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,470,747 | \$1,464,925   | \$1,464,925       | \$1,464,925 | \$1,464,925            | \$1,464,925  | \$1,464,925 | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226893  | Pavimentación De Calle Manuel Lombardini, Entre Prolong. Juan Rodríguez Y Calle Adolfo López Mateos De Colonia Nueva Laguna Norte De Torreón, Coah.    | 133500460          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$67,354    | \$59,856      | \$59,856          | \$59,856    | \$59,856               | \$59,856     | \$59,856    | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226894  | Pavimentación De Av. 16 De Septiembre Y Calle 10 De Mayo, Entre C. Daniel García De Anda Y Calle Alíende, En El Bñido "La Partida", Municipio De Torre | 133500461          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$581,896   | \$405,010     | \$405,010         | \$405,010   | \$405,010              | \$405,010    | \$405,010   | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| COA13130300226896  | Pavimentación De Calle Tauro Entre Blvd. Laguna Y Calle Mirasol En La Colonia Valle La Rosita De Torreón, Coah.  | 133500462          | Coahuila de Zaragoza | Torreón             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$605,845   | \$589,020     | \$589,020         | \$589,020   | \$589,020              | \$589,020    | \$589,020   | 100.00    | 0             | Metro Cuadrado      | 0             | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA   |   |

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio      | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso           | Información General del Proyecto       |  |                          |              | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |                        |              |              |           |        | Avance Físico       |           |                  | Observaciones |  |   |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------------------|---------------|--|---|
|                    |  |                    |                      |                |                     |           |                           | Programa Fondo Convenio                | Programa Fondo Convenio - Especifico                         | Ramo                     | Presupuesto  |                       |                  |              |               | Modificado        | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido  | Pagado | % Avance            | Reintegro | Unidad de Medida |               | Publicación  | Avance Anual  |
| COA00130300179164  | Equipamiento de Pozo, Línea de Conducción, Red de Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Bñidos Calle Moche, San Gregorio Y San Jose De Los Mucio  | 13270140           | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe   | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2013                  | \$4,425,419      | \$4,425,419  | \$4,425,419   | \$4,415,031       | \$4,415,031            | \$4,415,031  | \$4,415,031  | 99.77     | 0      | Tomas Domiciliarias | 500       | 100.00           | 100.00        | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISCAMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| COA13130300226909  | Reconstrucción De Calle Fructuoso García Entre Calle Don Maclovio Y San Joel, Col. El Rdón   | 132500391          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$348,385        | \$327,124    | \$327,124     | \$327,124         | \$327,124              | \$327,124    | \$327,124    | \$327,124 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226910  | Cruceo De Concreto Hidráulico En Calle Ocampo Entre Calle Roberto Gómez Y Dr. Guillermo Andión, Col. Doctores  | 132500392          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$486,499        | \$501,851    | \$501,851     | \$501,851         | \$501,851              | \$501,851    | \$501,851    | \$501,851 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226911  | Recarpeteo De La Calle Itzacibual Entre Calle Rafael Talamantes Y Mayapán Col. Argentinas Del César  | 132500393          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$697,505        | \$279,002    | \$279,002     | \$279,002         | \$279,002              | \$279,002    | \$279,002    | \$279,002 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226914  | Recarpeteo De La Calle Acapulco Entre Calle Arroyo Primavera Y Calle Laredo Col. Vista Sur   | 132500396          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$457,873        | \$443,580    | \$443,580     | \$443,580         | \$443,580              | \$443,580    | \$443,580    | \$443,580 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300226915  | Cruceo De Concreto Hidráulico En Calle Tulaín Y Bonampak Col. Argentinas   | 132500397          | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$464,819        | \$373,122    | \$373,122     | \$373,122         | \$373,122              | \$373,122    | \$373,122    | \$373,122 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130400226936  | Revisimentación En Av Margaritas Entre Calzada Cristóbal Díaz Y Calle Moche Buena Colonia Jardines Del Oriente                                       | 131700217          | Coahuila de Zaragoza | Matamoros      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$5,754,484      | \$583,529    | \$583,529     | \$583,529         | \$583,529              | \$583,529    | \$583,529    | \$583,529 | 100.00 | 0                   | Acción    | 600              | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130400227292  | Restauración General Del Edificio Escuela Primaria Coahuila.   | 133000676          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Urbano              | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación                | En Ejecución | 2013                  | \$11,500,000     | \$11,500,000 | \$11,500,000  | \$9,669,074       | \$3,228,155            | \$3,228,155  | \$3,228,155  | 28.07     | 0      | Escuela             | 548       | 100.00           | 60.00         | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA13130400227896  | Construcción Ia. Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo 11 En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.                            | 132000087          | Coahuila de Zaragoza | Acuña          | Urbano              | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación                | En Ejecución | 2013                  | \$6,000,000      | \$6,000,000  | \$6,000,000   | \$6,000,000       | \$1,430,616            | \$1,430,616  | \$1,430,616  | 23.84     | 0      | Aula                | 1,921     | 100.00           | 60.00         | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA13130400227890  | Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Entre Isaac Saldaña Y Jose Rosiquez  | 132300065          | Coahuila de Zaragoza | Ocampo         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$241,572        | \$186,787    | \$186,787     | \$186,787         | \$186,787              | \$186,787    | \$186,787    | \$186,787 | 100.00 | 0                   | Acción    | 10,991           | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130400228029  | Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia  | 133500412          | Coahuila de Zaragoza | Torreón        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$1,080,000      | \$10,800,000 | \$10,800,000  | \$10,800,000      | \$8,464,172            | \$8,464,172  | \$8,464,172  | 78.37     | 0      | Actas               | 5,000     | 100.00           | 30.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002290218 | Pavimentación De La Calle Niños Héroes Entre Oscar Villareal Y Av Las Torres Colonia Bucaracas   | 131800178          | Coahuila de Zaragoza | Monclova       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$308,987        | \$308,987    | \$308,987     | \$308,987         | \$308,987              | \$308,987    | \$308,987    | \$308,987 | 100.00 | 0                   | Obra      | 216,209          | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA131401002290244 | Pavimentación De La Calle Ma Esther Zuno Entre Niños Héroes Y Rio Nazas  | 131800177          | Coahuila de Zaragoza | Monclova       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$196,790        | \$196,790    | \$196,790     | \$196,790         | \$196,790              | \$196,790    | \$196,790    | \$196,790 | 100.00 | 0                   | Obra      | 216,206          | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA131401002292176 | Centro De Justicia Penal De Saltillo (Sistema Hidráulico General)  | 133000990          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$11,456,418     | \$11,456,418 | \$11,456,418  | \$11,456,418      | \$3,436,925            | \$3,436,925  | \$3,436,925  | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 29.00         | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO SE CORRIE AVANCE FISICO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002292190 | Pavimentación De La Calle Dolores García González Entre Calle Rosal Y Blvd Conversiónes En La Colonia Puerta Oriente                                 | 133000971          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$389,348        | \$349,348    | \$349,348     | \$349,348         | \$349,348              | \$349,348    | \$349,348    | \$349,348 | 100.00 | 0                   | Obra      | 755,999          | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA131401002292478 | Centro De Justicia Penal De Saltillo (Sistema De Automatización Y Alarma De Seguridad)   | 133000999          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$4,182,612      | \$4,182,612  | \$4,182,612   | \$4,182,612       | \$1,254,787            | \$1,254,787  | \$1,254,787  | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002292751 | Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales)                        | 133001014          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$6,426,134      | \$6,426,134  | \$6,426,134   | \$6,426,134       | \$1,927,707            | \$1,927,707  | \$1,927,707  | 30.00     | 0      | Obra                | 500       | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293033 | Centro De Justicia Penal De Saltillo Sistema Eléctrico General   | 133000993          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$12,679,377     | \$12,679,377 | \$12,679,377  | \$12,679,377      | \$3,803,819            | \$3,803,819  | \$3,803,819  | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION  |   |
| COA131401002293106 | Centro De Justicia Penal De Saltillo Elevadores De Acceso Público  | 133000994          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$2,145,977      | \$2,145,977  | \$2,145,977   | \$2,145,977       | \$643,792              | \$643,792    | \$643,792    | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293216 | Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales Tunnel De Comunicación) | 133001007          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$10,478,692     | \$10,478,692 | \$10,478,692  | \$10,478,692      | \$3,143,980            | \$3,143,980  | \$3,143,980  | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293230 | Centro De Justicia Penal De Saltillo (fachadas)  | 133000989          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$9,464,435      | \$9,464,435  | \$9,464,435   | \$9,464,435       | \$2,839,322            | \$2,839,322  | \$2,839,322  | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293264 | Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales)                        | 133001005          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$1,461,600      | \$1,461,600  | \$1,461,600   | \$1,461,600       | \$438,045              | \$438,045    | \$438,045    | 29.97     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293276 | Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales 1)                      | 133001004          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$3,707,048      | \$3,707,048  | \$3,707,048   | \$3,707,048       | \$1,110,645            | \$1,110,645  | \$1,110,645  | 29.96     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293366 | Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales)                        | 133001003          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$25,236,304     | \$25,236,304 | \$25,236,304  | \$25,236,304      | \$19,037,109           | \$19,037,109 | \$19,037,109 | 75.44     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 5.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002293378 | Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales Queda Exterio)          | 133001000          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo       | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2013                  | \$4,468,556      | \$4,468,556  | \$4,468,556   | \$4,468,556       | \$1,340,541            | \$1,340,541  | \$1,340,541  | 30.00     | 0      | Obra                | 2,000     | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002294779 | Ampl. De La Red De Atarjeas Y 40 Contenedores. Alcantarillado Sanitario Para Las Calles Matamoros Y Falcon Sector Galeras de Patria                  | 132400033          | Coahuila de Zaragoza | Parras         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                              | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$2,678,433      | \$2,678,433  | \$2,678,433   | \$2,678,433       | \$1,741,001            | \$1,741,001  | \$1,741,001  | 65.00     | 0      | Metro Lineal        | 0         | 100.00           | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| COA131401002296592 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Rayón Rivapalacio  | 133700033          | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión    | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013                  | \$293,547        | \$267,670    | \$267,670     | \$267,670         | \$267,670              | \$267,670    | \$267,670    | \$267,670 | 100.00 | 0                   | Obra      | 6,289            | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300225095  | Recarpeteo Calle Apolonio M. Avilés Entre T. Zaragoza Y Cuauhtémoc, En El Municipio De Abasco  | 130100030          | Coahuila de Zaragoza | Abasco         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$16,175         | \$125,913    | \$125,913     | \$125,913         | \$125,913              | \$125,913    | \$125,913    | \$125,913 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA13130300225096  | Recarpeteo Calle Apolonio M. Avilés Entre Calle Hidalgo E T. Zaragoza En El Municipio De Abasco  | 130100031          | Coahuila de Zaragoza | Abasco         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$248,843        | \$215,776    | \$215,776     | \$215,776         | \$215,776              | \$215,776    | \$215,776    | \$215,776 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| COA13130300225097  | Recarpeteo Calle Josefa O. De Domínguez Entre Calle Nacional A Hidalgo En El Municipio De Abasco.  | 130100032          | Coahuila de Zaragoza | Abasco         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$174,776        | \$156,220    | \$156,220     | \$156,220         | \$156,220              | \$156,220    | \$156,220    | \$156,220 | 100.00 | 0                   | Obra      | 0                | 100.00        | 0.00   | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION                                     |
| COA13130300225098  | Recarpeteo Calle A. De Turbide Entre Calle Compuertas Y Libramiento En El Municipio De Abasco.   | 130100033          | Coahuila de Zaragoza | Abasco         | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013                  | \$457,038        | \$410,706    |               |                   |                        |              |              |           |        |                     |           |                  |               |  |   |

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio    | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio |                | Ramo                                   | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Avance Financiero      |              |             |             |             | Avance Físico |           |                     | Observaciones |           |              |   |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---|
|                    |   |                    |                      |              |                     |           |                 | Programa                | Fondo Convenio |  |                                       |                          |              |               |             |             | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida    |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.  |
| COA00130300179164  | Equipamiento de Pozo, Línea de Conducción, Red de Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos Cadafes Honcila, San Gregorio Y San Jose De Los Mucio | 130200140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2013          | \$4,425,419 | \$4,425,419 | \$4,425,419            | \$4,415,031  | \$4,415,031 | \$4,415,031 | \$4,415,031 | 99.77         | 0         | Tomas Domiciliarias | 500           | 100.00    | 100.00       | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISCALMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA14130300225110  | Pavimentación De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Emilio Carranza, Colonia 11 De Octubre.                                 | 130200209          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$171,603   | \$172,320   | \$172,320              | \$172,320    | \$172,320   | \$172,320   | \$172,320   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225111  | Pavimentación De La Calle San Pedro Entre La Calle Piedras Negras Y Madero, Colonia Francisco I. Madero   | 130200210          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$27,161    | \$28,059    | \$28,059               | \$28,059     | \$28,059    | \$28,059    | \$28,059    | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225112  | Pavimentación De La Calle San Pedro Entre La Calle Satillito Y La Calle Piedras Negras, Colonia Francisco I. Madero                                     | 130200211          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$196,556   | \$195,675   | \$195,675              | \$195,675    | \$195,675   | \$195,675   | \$195,675   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225113  | Pavimentación De La Calle Excelsior Entre La Calle Escudadrón Y La Calle Pto. Sarabia, Colonia Aeropuerto   | 130200212          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$122,864   | \$112,584   | \$112,584              | \$112,584    | \$112,584   | \$112,584   | \$112,584   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225114  | Pavimentación De La Calle Excelsior Entre La Calle Nueva Adena Medicina Y La Calle Colegio Del Aire, Colonia Aeropuerto                                 | 130200213          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$74,087    | \$71,140    | \$71,140               | \$71,140     | \$71,140    | \$71,140    | \$71,140    | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225115  | Pavimentación De La Calle Carlos A. Noviores Entre La Calle Carranza Y La Calle Colegio Del Aire, Colonia Aeropuerto                                    | 130200215          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$33,556    | \$158,110   | \$158,110              | \$158,110    | \$158,107   | \$158,107   | \$158,107   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225116  | Pavimentación De La Calle Diana Laura Entre La Calle 20 De Noviembre Y La Calle 13 De Septiembre, Colonia Las Américas                                  | 130200216          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$226,469   | \$195,720   | \$195,720              | \$195,720    | \$195,720   | \$195,720   | \$195,720   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225117  | Pavimentación De La Calle Peral Entre La Calle Bugambilias Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Los Nogales  | 130200217          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$149,734   | \$134,441   | \$134,441              | \$134,441    | \$134,441   | \$134,441   | \$134,441   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225118  | Pavimentación De La Calle Magnolia Entre La Calle Bugambilias Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Los Nogales   | 130200218          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$150,567   | \$137,089   | \$137,089              | \$137,089    | \$137,089   | \$137,089   | \$137,089   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225119  | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Chapultepec Y La Calle Pto. Márquez, Colonia Nueva Leguna  | 130200219          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$130,225   | \$113,225   | \$113,225              | \$113,225    | \$113,225   | \$113,225   | \$113,225   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225120  | Pavimentación De La Calle Irritillas Entre La Calle 21 De Marzo Y La Calle 10 De Abril, Colonia Independencia   | 130200220          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$161,293   | \$206,065   | \$206,065              | \$206,065    | \$206,065   | \$206,065   | \$206,065   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225121  | Pavimentación De La Calle 31 De Marzo Entre La Calle 21 De Marzo Y La Calle Irritillas, Colonia Independencia   | 130200221          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$291,577   | \$298,605   | \$298,605              | \$298,605    | \$298,605   | \$298,605   | \$298,605   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225122  | Pavimentación De La Calle 31 De Marzo Entre La Calle Huachichiles Y La Calle Fernando Montes De Oca, Colonia Independencia                              | 130200222          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$162,930   | \$179,078   | \$179,078              | \$179,078    | \$179,078   | \$179,078   | \$179,078   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225123  | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle 21 De Marzo Y Av. Independencia, Colonia Independencia  | 130200223          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$175,223   | \$204,437   | \$204,437              | \$204,437    | \$204,437   | \$204,437   | \$204,437   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225124  | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle 10 De Abril Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Independencia   | 130200224          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$180,093   | \$202,534   | \$202,534              | \$202,534    | \$202,534   | \$202,534   | \$202,534   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225125  | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle Juan Sencia Y La Calle 10 De Abril, Colonia Independencia.  | 130200225          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$150,817   | \$172,232   | \$172,232              | \$172,232    | \$172,232   | \$172,232   | \$172,232   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225126  | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle Lbto. Emilio Mendoza Cisneros Y La Calle Juan Escobedo, Colonia Independencia                     | 130200226          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$153,033   | \$159,368   | \$159,368              | \$159,368    | \$159,368   | \$159,368   | \$159,368   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225127  | Pavimentación De La Calle Juan Sencia Entre La Calle Huachichiles Y La Calle Fernando Montes De Oca, Colonia Independencia                              | 130200227          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$134,386   | \$120,485   | \$120,485              | \$120,485    | \$120,485   | \$120,485   | \$120,485   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225128  | Pavimentación De La Calle Juan Sencia Entre La Calle Coahuiltecas Y La Calle Huachichiles Colonia Independencia   | 130200228          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$111,550   | \$108,447   | \$108,447              | \$108,447    | \$108,447   | \$108,447   | \$108,447   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225129  | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Joséfa Ortiz De Domínguez Y La Calle Chapultepec, Colonia Nueva Leguna                             | 130200229          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$80,497    | \$72,945    | \$72,945               | \$72,945     | \$72,945    | \$72,945    | \$72,945    | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225130  | Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Entre La Calle Iruelide Y Calle 2 De Abril, Colonia 11 De Octubre   | 130200230          | Coahuila de Zaragoza | Acuña        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$189,057   | \$176,824   | \$176,824              | \$176,824    | \$176,824   | \$176,824   | \$176,824   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225131  | Pavimentación De La Calle Zaragoza Entre La Calle Flavio Aquiles Y La Calle Lucio Blanco Col. Santa Cruz  | 130300038          | Coahuila de Zaragoza | Allende      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$717,564   | \$699,238   | \$699,238              | \$699,238    | \$699,238   | \$699,238   | \$699,238   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225132  | Pavimentación De La Calle Zaragoza Entre La Calle José Ma. Iglesias Y La Privada Prof. Raúl González  | 130300039          | Coahuila de Zaragoza | Allende      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$485,283   | \$482,185   | \$482,185              | \$482,185    | \$482,185   | \$482,185   | \$482,185   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225133  | Pavimentación De La Calle José Ma. Iglesias Entre La Calle Cuahuilteco Y Calle Zaragoza   | 130300040          | Coahuila de Zaragoza | Allende      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$323,499   | \$323,499   | \$323,499              | \$323,499    | \$323,499   | \$323,499   | \$323,499   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225134  | Pavimentación De La Calle Espiritidon Peña Entre La Calle Ignacio Martínez Y La Calle González Ortega   | 130300041          | Coahuila de Zaragoza | Allende      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$512,921   | \$512,921   | \$512,921              | \$512,921    | \$512,921   | \$512,921   | \$512,921   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225135  | Pavimentación De La Calle Eskodo Entre C. Doo Y C. San Lucas En La Col. Estrella De David   | 130400083          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$1,365,996 | \$975,701   | \$975,701              | \$975,701    | \$975,701   | \$975,701   | \$975,701   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225136  | Pavimentación De La Calle Génesis En La Col. Estrella De David  | 130400084          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$937,356   | \$592,542   | \$592,542              | \$592,542    | \$592,542   | \$592,542   | \$592,542   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225137  | Pavimentación De La Calle San Pedro En La Col. Estrella De David  | 130400085          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$159,229   | \$158,823   | \$158,823              | \$158,823    | \$158,823   | \$158,823   | \$158,823   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225138  | Pavimentación De La Calle Uno Entre Blvd. J. Valdés Sánchez Y C. Eskodo En La Col. Estrella De David.   | 130400086          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga      | Cobertura municipal | Subsidios | 0022            | Programas Regionales    |                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$328,954   | \$304,853   | \$304,853              | \$304,853    | \$304,853   | \$304,853   | \$304,853   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225139  | Pavimentación De La Calle San Lucas Entre C. Génesis Y C. Eskodo En La Col. Estrella De David   | 130400087          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga</    |                     |           |                 |                         |                |  |                                       |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |               |           |                     |               |           |              |   |

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso           | Información General del Proyecto       |                                       | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |          |        | Avance Físico       |           |                  | Observaciones |   |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|----------|--------|---------------------|-----------|------------------|---------------|---|
|                    |   |                    |                      |                     |                     |           |                           | Programa Fondo Convenio                | Programa Fondo Convenio - Especifico  |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado | % Avance            | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población   |
| COA00130300179164  | Equipamiento de Pozo, Línea de Conducción, Red de Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos Ciudad Mela, San Gregorio Y San José De Los Mucio | 130700140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2013             | \$4,425,419 | \$4,425,419   | \$4,425,419       | \$4,415,031 | \$4,415,031             | \$4,415,031  | \$4,415,031 | 99.77    | 0      | Tomas Domiciliarias | 500       | 100.00           | 100.00        | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISICAMENTE. Físico: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA14130300252270  | Pavimentación De La Calle Presidente Carranza Entre Plan De Guadalupe Y Ojo Caliente.   | 130500026          | Coahuila de Zaragoza | Candela             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$189,611   | \$187,791     | \$187,791         | \$187,791   | \$187,791               | \$187,791    | \$187,791   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252272  | Pavimentación De Calle Dra. Lupita De Las Puentes Entre Calle 5 De Febrero Y Límite Con La Col. V. Carranza   | 130600046          | Coahuila de Zaragoza | Castaños            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,606,126 | \$1,606,120   | \$1,606,120       | \$1,606,120 | \$1,606,120             | \$1,606,120  | \$1,606,120 | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252273  | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Entre La Calle Cuauhtémoc Y La Calle Blvd. Hidalgo   | 130600047          | Coahuila de Zaragoza | Castaños            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$1,382,880 | \$1,305,557   | \$1,305,557       | \$1,305,557 | \$1,305,557             | \$1,305,557  | \$1,305,557 | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252274  | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle De La Fuente Y C. Corona  | 130700049          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$137,259   | \$135,475     | \$135,475         | \$135,475   | \$132,780               | \$132,780    | \$122,780   | 90.63    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252275  | Pavimentación De La Calle De La Fuente Entre Madero Y Mercado.  | 130700050          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$168,704   | \$168,704     | \$168,704         | \$168,704   | \$143,258               | \$143,258    | \$143,258   | 84.92    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252276  | Pavimentación De La Calle Corona Entre Calle Madero Y Mercado   | 130700051          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$155,730   | \$154,341     | \$154,341         | \$154,341   | \$154,341               | \$154,341    | \$154,341   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252277  | Pavimentación De La Calle Fernando Peradit Entre Calle Mina Y Aldama  | 130700052          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$191,591   | \$178,389     | \$178,389         | \$178,389   | \$178,389               | \$178,389    | \$178,389   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252278  | Pavimentación De La Calle Aldama Entre Calle Fernando Peradit Y Melamcor  | 130700053          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$430,798   | \$403,374     | \$403,374         | \$403,374   | \$403,374               | \$403,374    | \$403,374   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252279  | Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre Calle Rayón Y 21 De Marzo.  | 130700054          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$478,368   | \$478,241     | \$478,241         | \$478,241   | \$478,241               | \$478,241    | \$478,241   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252280  | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre Calle Hidalgo Y Juárez.   | 130700055          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$205,096   | \$205,096     | \$205,096         | \$205,096   | \$177,442               | \$177,442    | \$177,442   | 86.52    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion   |
| COA14130300252281  | Pavimentación De La Calle Gustavo Salinas Entre Calle 21 De Marzo Y Rotonda.  | 130700056          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$372,090   | \$334,307     | \$334,307         | \$334,307   | \$318,208               | \$318,208    | \$318,208   | 95.18    | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252282  | Pavimentación De La Calle Trabajemos Juntos Entre Calle Hidalgo Y Juárez.   | 130700057          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$156,582   | \$120,691     | \$120,691         | \$120,691   | \$120,691               | \$120,691    | \$120,691   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252283  | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Aldama Y Mina.  | 130700058          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$199,221   | \$180,523     | \$180,523         | \$180,523   | \$180,523               | \$180,523    | \$180,523   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252315  | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Mina Y Guerrero.  | 130700059          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$159,829   | \$159,829     | \$159,829         | \$159,829   | \$159,829               | \$159,829    | \$159,829   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA14130300252317  | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Guerrero Y Niños Héroes.  | 130700060          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$135,501   | \$132,351     | \$132,351         | \$132,351   | \$132,351               | \$132,351    | \$132,351   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION  |
| COA14130300252319  | Pavimentación De La Calle Aldama Entre Calle Suárez Y Pco. I. Madero.   | 130700061          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$658,555   | \$652,979     | \$652,979         | \$652,979   | \$652,979               | \$652,979    | \$652,979   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA14130300252320  | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Aldama Y Mina.  | 130700062          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$182,591   | \$181,201     | \$181,201         | \$181,201   | \$181,201               | \$181,201    | \$181,201   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA14130300252321  | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Mina Y Guerrero   | 130700063          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$60,999    | \$60,994      | \$60,994          | \$60,994    | \$60,994                | \$60,994     | \$60,994    | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA14130300252322  | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Niños Y Zaragoza.   | 130700064          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$104,167   | \$104,167     | \$104,167         | \$104,167   | \$104,167               | \$104,167    | \$104,167   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA14130300252323  | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Niños Héroes Y Niños Héroes.  | 130700065          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$186,385   | \$172,092     | \$172,092         | \$172,092   | \$172,092               | \$172,092    | \$172,092   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252327  | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Niños Héroes Y Guerrero   | 130700066          | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas     | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$161,519   | \$161,519     | \$161,519         | \$161,519   | \$161,519               | \$161,519    | \$161,519   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA14130300252330  | Pavimentación De La Calle Javier Mina Entre Calle Ashbuaq Y Calle Oriental Ejido "1° De Mayo"   | 130800028          | Coahuila de Zaragoza | Escobedo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$204,238   | \$202,309     | \$202,309         | \$202,309   | \$202,309               | \$202,309    | \$202,309   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252332  | Pavimentación Calle Oriental Entre La Calle Javier Mina Y La Calle Obregón En Ejido "1° De Mayo"  | 130800029          | Coahuila de Zaragoza | Escobedo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$855,399   | \$725,946     | \$725,946         | \$725,946   | \$725,946               | \$725,946    | \$725,946   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252333  | Pavimentación De La Calle La Paz Entre La Calle Cuauhtémoc Y La Calle Francisco I. Madero   | 130800030          | Coahuila de Zaragoza | Escobedo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$233,850   | \$221,856     | \$221,856         | \$221,856   | \$221,856               | \$221,856    | \$221,856   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252336  | Pavimentación De La Calle Cinco De Mayo Entre La Calle Aldama Y La Calle La Paz   | 130800031          | Coahuila de Zaragoza | Escobedo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$275,736   | \$249,812     | \$249,812         | \$249,812   | \$249,812               | \$249,812    | \$249,812   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252337  | Pavimentación De La Calle Guerrero Entre Calle Ashbuaq Y La Calle Oriental En El Ejido "1° De Mayo"   | 130800033          | Coahuila de Zaragoza | Escobedo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$196,204   | \$197,117     | \$197,117         | \$197,117   | \$197,117               | \$197,117    | \$197,117   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252340  | Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Entre Ashbuaq Y Oriental, Ejido "1° De Mayo"  | 130800034          | Coahuila de Zaragoza | Escobedo            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$204,097   | \$198,689     | \$198,689         | \$198,689   | \$198,689               | \$198,689    | \$198,689   | 100.00   | 0      | Obra                | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252421  | Pavimentación En Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Calle Galeana Y Calle Art. 123  | 130900063          | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$308,000   | \$260,281     | \$260,281         | \$260,281   | \$260,281               | \$260,281    | \$260,281   | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252422  | Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Guerrero Y Calle Galeana   | 130900064          | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$281,713   | \$249,243     | \$249,243         | \$249,243   | \$249,243               | \$249,243    | \$249,243   | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252424  | Pavimentación De La Ave. Ferrocarril Entre Calle Madero Y Calle Zaragoza  | 130900065          | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$180,867   | \$179,727     | \$179,727         | \$179,726   | \$179,726               | \$179,726    | \$179,726   | 100.00   | 0      | Metro Cuadrado      | 0         | 100.00           | 0.00          | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300252425  | Pavimentación De La Calle V. Guerrero Entre Priv. Chávez Lavín Y Blvd. Luis Donaldo Colosio   | 130900066          | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal | Subsidios | 0022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2013             | \$745,612   | \$743,901     | \$743,901         | \$74        |                         |              |             |          |        |                     |           |                  |               |   |

Total: 319

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio           | Localidad           | Ámbito    | Información General del Proyecto |                         |                                      |  |                                       | Avance Financiero        |              |               |             |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                     | Observaciones |           |              |   |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---|
|                    |  |                    |                      |                     |                     |           | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida    |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.  |
| COA00130300179164  | Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos Ciudadela Benito, San Gregorio Y San Jose De Los Mucio | 132700140          | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe        | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2013          | \$4,425,419 | \$4,425,419 | \$4,425,419            | \$4,415,031  | \$4,415,031 | \$4,415,031 | \$4,415,031 | 99.77         | 0         | Tomas Domiciliarias | 500           | 100.00    | 100.00       | Financiera: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA FINANCIERA Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y ESTA OPERANDO. / Registro: LA OBRA HA SIDO FINALIZADA Y ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA14130300225474  | Pavimentación De La Calle Margarito Villanueva Entre Calle Victoriano Opeña Y Occidental - Colonia Jesús García.   | 131000063          | Coahuila de Zaragoza | Frontera            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$292,837   | \$192,459   | \$192,459              | \$192,459    | \$192,459   | \$192,459   | \$192,459   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225475  | Pavimentación De La Calle Brull, Entre Calle Paraíso Y República, Colonia Ampliación Sierrita.   | 131000064          | Coahuila de Zaragoza | Frontera            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$384,032   | \$322,994   | \$322,994              | \$322,994    | \$322,994   | \$322,994   | \$322,944   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225477  | Pavimentación De La Calle Oriental, Entre Calle Lisazo Cárdenas Y Eulalio Gutiérrez, Colonia Surja.  | 131000066          | Coahuila de Zaragoza | Frontera            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$365,168   | \$364,172   | \$364,172              | \$364,172    | \$364,172   | \$364,172   | \$364,172   | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA14130300225482  | Pavimentación De La Privada Tornos Entre Talleres Y Tope De Calle, Colonia Industrial  | 131000071          | Coahuila de Zaragoza | Frontera            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$70,521    | \$167,060   | \$167,060              | \$167,060    | \$167,060   | \$167,060   | \$70,521    | 100.00        | 0         | Obra                | 0             | 100.00    | 0.00         | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| COA141304002259100 | Pavimentación Asfáltica En Calles Artículo 123 Entre Felix U Gomez Y Paso Degollado  | 130900071          | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA         | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013          | \$128,609   | \$128,039   | \$128,039              | \$128,039    | \$128,039   | \$128,039   | \$128,039   | 100.00        | 0         | Obra                | 2,500         | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA141304002283564 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Candela Al Límite Del Estado Tramo 0+00 Al 11+930  | 130500030          | Coahuila de Zaragoza | Candela             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA         | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013          | \$823,721   | \$817,273   | \$817,273              | \$817,273    | \$817,273   | \$817,273   | \$817,273   | 100.00        | 0         | Obra                | 1,808         | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA141304002283566 | Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Entre La Calle 2 De Abril Y Calle Victoria Colonia Libertad  | 130600062          | Coahuila de Zaragoza | Castaños            | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA         | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013          | \$357,274   | \$342,455   | \$342,455              | \$342,455    | \$342,455   | \$342,455   | \$342,455   | 100.00        | 0         | Obra                | 2,895         | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| COA141401002286570 | Pavimentación De La Calle Génesis Entre San Marcos Y San Marcos Y San Marcos En La Colonia Estrella De David   | 130400137          | Coahuila de Zaragoza | Arteaga             | Cobertura municipal | Subsidios | 0022                             | Programas Regionales    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA         | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013          | \$326,508   | \$326,508   | \$326,508              | \$326,508    | \$326,508   | \$326,508   | \$326,508   | 100.00        | 0         | Obra                | 22,544        | 100.00    | 0.00         | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |