

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA14140200334054	Rehabilitación de Plata de Atletismo Con Tarcen y Alumbrado En Unidad Deportiva Oseas Flores Tapia	143000259	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200334092	Construcción De Cancha De Futbol Infantil Con Panto Sintético En La Unidad Deportiva Oseas Flores Tapia	143000260	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	1,800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200334118	Rehabilitación De Cancha De Futbol Fútbol Y Bases En La Unidad Deportiva Oseas Flores Tapia	143000261	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	3,200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300337550	Construcción Y Equipamiento De La Alberca Olímpica Y Fosa De Clavados En La Unidad Deportiva Santiago Y González	MOR-048-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,503,142	\$14,503,142	\$14,503,142	\$14,503,142	\$4,350,942	\$4,350,942	30.00	\$0	Metros Cuadrados	160,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300381544	Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uno Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 1.	143000401	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,041,270	\$1,041,270	\$1,040,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	3,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300381555	Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uno Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 2.	143000409	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$938,856	\$938,856	\$937,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	3,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300381563	Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uno Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 3.	143000410	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$983,220	\$983,220	\$982,237	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	3,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300381566	Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uno Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 4.	143000411	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$536,654	\$536,654	\$536,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	1,750	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383009	Construcción De Gimnasio Y Auditorio Zaragoza Sur En Colonia Zaragoza Sur En Torreón, Coahuila.	INFDEP-002-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON	Deporte	En Ejecución	2014	\$18,426,381	\$18,426,381	\$18,407,955	\$15,119,735	\$4,535,920	\$4,535,920	\$4,535,920	24.62	\$0	Obra	34,930	0.00	24.62	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383502	Construcción De Unidad Deportiva La Antigua Cabecera De La Unión En Torreón	INFDEP-001-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON	Deporte	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,955,000	\$44,951,051	\$13,485,315	\$13,485,315	\$13,485,315	29.97	\$0	Obra	639,629	0.00	29.97	Financiera / Física OBRA EN EJECUCION / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300397981	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal Primer Etapa	-	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,994,000	\$2,908,627	\$2,908,627	\$2,908,627	\$2,908,627	48.48	\$0	Acción	0	0.00	48.48	Financiera / Física / Registro: se registro avance SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.