

Total: 42

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenida Financiera							Avenida Física							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
COA113010050238	Construcción Del "Cerro Inapimé" Del Blvd. Los Pastores - Municipio De Saltillo, Coahuila.	11300396	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$10,712,518	\$10,712,518	\$10,712,518	\$10,712,518	\$10,712,518	\$10,712,518	\$10,712,518	100.00	\$0	Obra	750,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113010016408	Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Histórico De Ramos Arizpe	13270006	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,700,000	\$1,700,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	47.76	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera/ PROGRAMA TERMINADO / Física/ PROGRAMA TERMINADO / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113020019326	Rehabilitación De La Pista De Armas En El Municipio De Saltillo	13300506	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,864,123	\$1,864,123	\$1,864,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113020014296	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Arco Vial Entre El Blvd. Anicia Y Libramiento República	13250106	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,954,600	\$1,954,600	\$1,954,600	\$1,816,979	\$1,816,979	\$1,816,979	\$1,816,979	92.96	\$0	Proyecto	127,898	100.00	3.00	Financiera/ obra terminada / Física / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113020014378	Construcción Del Blvd. Constitución 3a Etapa	13180029	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19,868,680	\$19,788,001	\$19,788,001	\$18,788,000	\$18,788,000	\$18,788,000	\$18,788,000	100.00	\$0	Kilómetro	216,206	100.00	0.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113020016028	Construcción De Paso Superior Vehicular Entre Carreteras Metenoc - La Unión (Riño Ana) Cam Carretera Antigua A San Pedro En El Municipio De Torréón, Coahuila.	13350188	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$82,238,112	\$82,113,107	\$82,113,107	\$80,666,995	\$80,741,800	\$80,741,800	\$80,128,112	61.80	\$0	Obra	639,629	100.00	12.00	Financiera/ OBR EN PROCESO / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA113020015205	Centro De Monitoreo Ambiental De La Zona De La Laguna	13430007	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,908,560	\$5,908,560	\$5,214,754	\$3,375,412	\$3,375,412	\$3,375,412	57.13	\$0	Centro	999,999	100.00	0.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ PALTAN HACERSE UNOS SEMINARIOS / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130200152104	Bvld. Laguna (4a. Etapa) Tramo Del Km 11 940 Al Km 12 691	13350019	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$49,935,338	\$49,935,338	\$49,935,338	\$49,935,338	\$45,752,137	\$45,752,137	\$45,752,137	91.66	\$0	Kilómetro	639,629	100.00	12.00	Financiera/ OBR EN PROCESO / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300174599	Boulevard Independencia Con Urbanización Satelitaria	1300237	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Torrón	Urbano	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE Medio Ambiente	Urbanización	En Ejecución	2013	\$7,350,000	\$5,065,854	\$5,065,854	\$5,065,854	\$5,065,854	\$4,933,713	\$4,933,713	97.39	\$2,284,146	Luminaria	608,836	100.00	100.00	Financiera / Física/ En tramite ultimo pmo / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300184480	Sistema De Información Y Transparencia De Obras Para El Desarrollo Metropolitano "Sistom" (Cobertura Estatal).	13450003	Coahuila de Zaragoza	estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	100.00	\$0	Sistema	1,500,000	100.00	100.00	Financiera / Física/ Registro/ programa en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300190771	Construcción Del Sistema Pluvial La Fragua Obra En El Periferico Las Choverías Alvarez Tramo Calles Abasco Veracruz Y La Fragua	13300349	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,699,417	\$15,219,609	\$15,219,609	\$15,219,609	\$15,214,639	\$15,214,639	\$15,214,639	99.97	\$0	Obra	50,000	100.00	0.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300191897	Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas De Hevia Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 5 420	13300632	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$29,999,999	\$29,575,189	\$29,575,189	\$29,575,189	\$22,266,996	\$22,266,996	\$22,266,996	75.29	\$0	Obra	22,544	100.00	0.00	Financiera/ OBR EN PROCESO / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300193224	Rehabilitación Vial En La Remodelación Del Periferico Real IMPSS Tramo Blvd San Blas Blvd Revolucion	13300217	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,952,681	\$4,952,681	\$4,952,681	\$4,952,681	\$4,946,238	\$4,946,238	\$4,946,238	99.87	\$0	Obra	639,629	100.00	0.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300193287	Remodelación Del Periferico Real Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Haina Revolucion	13350020	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$22,334,643	\$22,292,627	\$22,292,627	\$20,426,448	\$20,426,448	\$20,426,448	\$20,426,448	91.63	\$0	Obra	639,629	100.00	0.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300205698	Construcción De Las Obras De Alimentación Sanitaria Para La Universidad Politécnica	13250100	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,327,120	\$1,888,702	\$1,888,702	\$1,848,639	\$1,848,639	\$1,848,639	\$1,848,639	97.88	\$0	Obra	2,750	100.00	0.00	Financiera / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130300201012	Obras De Infraestructura Vial Inter municipal (Gastos Indirectos Región Norte).	13280024	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$15,925,425	\$15,925,425	\$15,925,425	\$14,467,144	\$12,867,973	\$12,867,973	\$10,460,169	80.80	\$0	Obra	152,806	100.00	45.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400268870	Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Segunda Etapa)	13420013	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,544,776	\$18,544,776	\$18,544,776	\$17,506,007	\$17,505,193	\$17,505,193	\$17,505,193	94.39	\$0	Acción	291,421	100.00	18.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400274753	Estudio Integral De Transporte Para La Zona Metropolitana De Piedras Negras - Nava	13250156	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,914,000	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	\$2,192,400	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ el proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400274822	Estudio Para El Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De Monclova Y Zona Conurbada (Pima)	13180108	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	\$6,495,378	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ el proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400274856	Estudio Sistema Integrado De Transporte De La Región Metropolitana Del Surorte De Coahuila	13440007	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ el proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400278636	Elaboración De Atlas De Riesgos De La Zona Metropolitana De Saltillo, Ramos Arizpe Y Arriaga (Primera Etapa)	13440004	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$870,000	\$870,000	\$435,000	51.18	\$0	Sistema	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro/ proyecto en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400280176	Pav El Alamo Sobre Periferico Real Lopez Sanchez Etapa P7 Proyecto Ejecutivo	13350385	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,313,396	\$825,830	\$825,830	\$825,830	59.33	\$0	Acción	529,093	100.00	45.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400292309	Enlace Jose Maria Rodriguez (Entronque Blvd Eulalio Gutierrez Blvd Alameda)	13300837	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	100.00	\$0	Obra	7,125,123	100.00	0.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1130400297068	Pav Avenida Bravo Y Periferico Rola Lopez Sanchez (Etapa De Proyecto Ejecutivo)	13350381	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,003,502	\$1,003,475	\$1,003,475	\$536,370	67.06	\$0	Obra	529,093	100.00	35.00	Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA11304002974911	Estudio Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable (Pima) De La Laguna	13350478	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,935,622	\$4,515,122	\$4,515,122	\$4,515,122	\$3,967,835	\$3,967,835	\$3,967,835	87.88	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ el proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1140200314059	Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Tercera Etapa) En La Región Centro	14420002	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$53,999,995	\$53,999,995	\$53,999,995	\$52,109,914	\$15,632,974	\$15,632,974	\$15,632,974	28.95	\$0	Obra	260,129	100.00	0.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1140200355689	Vialidades De Acceso A La Universidad Politécnica De Piedras Negras	14250036	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,232,207	\$12,232,207	\$12,232,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	152,806	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION
COA1140200355726	Construcción De La Primera Etapa De La Camiónación Del Arroyo Caballo Del Km 0 000 Al 2 971.50 En Saltillo, Coah. (Segunda Parte)	14300298	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,200,000	\$16,200,000	\$16,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	200,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1140200355943	Construcción De Paso Superior Vehicular "Gondón" (Ejército Gutiérrez - Valdes Sánchez) La Etapa En Saltillo, Coahuila.	14300024	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$81,275,583	\$81,275,583	\$81,275,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	72,523	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1140200355952	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Agustín En Torreon, Coahuila	14350012	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,875,000	\$3,875,000	\$3,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	11,800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1140200355953	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 46 En Torreon, Coahuila	14350013	Coahuila de Zaragoza	Torrón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	20														

Total: 42

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avenas Financieras										Avenas Fisico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CDAL140200359496	Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Planta Potabilizadora de Reseccion de Arroyo El El Pozo N° 6. R En Torreón, Coahuila	143500214	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,500	100.00	0.00	Financiera! / Fisica! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359493	Ampliación de La Autopista Torreón - San Pedro, De La Cocha Al Libramiento Cuña Norte	143500287	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$21,659,544	\$21,696,711	\$21,696,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	639,629	0.00	0.00	Financiera! / Fisica! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359494	Rehabilitación De La Carretera Antigua A San Pedro, Entronque El Campeon- Ejido Ana	143500288	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$13,764,231	\$14,999,563	\$14,999,563	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	639,629	0.00	0.00	Financiera! / Fisica! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359497	Modernización Del Bulevar Torreón-Matemoros (Primera Etapa), Del Periférico Paul Lopez Sanchez Al Entronque Libramiento Matemoros	143500291	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$39,981,740	\$14,999,563	\$14,999,563	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	639,629	0.00	0.00	Financiera! / Fisica! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359498	Construcción De Paso Superior Vehicular Avenida Nuevo Cam Periférico Paul Lopez Sanchez	143500297	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$77,922,000	\$77,922,000	\$77,922,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	639,629	100.00	0.00	Financiera! / Fisica! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359494	Gastos Indirectos Para La Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Cuñon Salinas De Soriani, Tercera Etapa Fondo Metro 2014	141800180	Coahuila de Zaragoza	Moscúlo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$0	100.00	\$0	Obra	317,313	100.00	80.00	Financiera! OBRAS EN PROCESO / Fisica! OBRAS EN PROCESO / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359491	Gastos Indirectos Para La Construcción De Las Vialidades De Anexo A La Universidad Politécnica	142500153	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	100.00	\$0	Obra	126,386	100.00	70.00	Financiera! OBRAS EN PROCESO / Fisica! OBRAS EN PROCESO / Registro! sin observacion - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359494	Gastos Indirectos Para La Modernización Del Nivel Torreón-Matemoros (Primera Etapa) Del Periférico Paul Lopez Sanchez Al Entronque Libramiento Matemoros Fondo Metropolitanos 2014	143500389	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$0	100.00	\$0	Obra	63,929	100.00	0.00	Financiera! OBRAS EN PROCESO / Fisica! OBRAS EN PROCESO / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359498	Gastos Indirectos Para La Rehabilitación De La Carretera Antigua A San Pedro Entonque El Campeon - Ejido Ana, Fondo Metro Laguna 2014	143500390	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$0	100.00	\$0	Obra	639,629	100.00	0.00	Financiera! OBRAS EN PROCESO / Fisica! OBRAS EN PROCESO / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140200359471	Gastos Indirectos Para La Ampliación De La Autopista Torreón - San Pedro De La Cocha Al Lib. De Cuña Norte, Fondo Metro Laguna 2014	143500398	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$397,934	\$397,934	\$397,934	\$397,934	\$397,926	\$397,926	\$0	100.00	\$0	Obra	639,629	100.00	0.00	Financiera! OBRAS EN PROCESO / Fisica! OBRAS EN PROCESO / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CDAL140300389591	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Derivados Del Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable (Pimas)	-	Coahuila de Zaragoza	Moscúlo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA, AGUA Y GOBIERNO TERRITORIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera! / Fisica! / Registro! El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA! Para el siguiente nivel.