

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 55

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiero						Avenca Físico			Observaciones				
															Pesuguesto	Modificado	Resuadado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avenca Anual	Avenc Acum.
COA1414020014060	Pavimentación Del Camino De Acceso A Ejido Sierra Hermosa Entroque Con Camino El Diamante, Longitud 6.7 Km	14040032	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$13,025,032	\$12,984,246	\$12,984,246	\$12,984,246	\$6,132,736	\$6,132,736	\$5,239,113	47.23	\$0	Obra	22,544	100.00	16.00	Financiera / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014065	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento, Colocación De Sobre Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En La Carretera Del Ej. Inspección Cuadonga 10.8 Km En El Municipio De Pto. I. Madero	14090041	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$9,920,391	\$8,599,560	\$8,599,560	\$8,599,560	\$7,692,975	\$7,692,975	\$7,692,975	89.46	\$0	Obra	55,676	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014066	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento, Colocación De Sobre Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En La Carretera Del Ej. Inspección Cuadonga 10.8 Km En El Municipio De Pto. I. Madero	14090042	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,228,215	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$1,176,157	\$967,012	100.00	\$0	Obra	55,679	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014111	Pavimentación De Calles En Ej. Escudón 201, Municipio De Matamoros	141700102	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,542,806	\$2,144,499	\$2,144,499	\$2,144,499	\$2,144,499	\$2,144,499	\$719,147	100.00	\$0	Obra	107,160	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Físico / Registro/ SIN OBSERVACIONES - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014121	Camino De Acceso A Comunidad Negros Melchior González S. De En El Municipio De Miquiztitz, Coahuila.	14200071	Coahuila de Zaragoza	Miquiztitz	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$2,119,656	\$2,006,649	\$2,006,649	\$2,006,649	\$1,647,434	\$1,647,434	\$601,995	82.10	\$0	Obra	66,834	100.00	40.00	Financiera/ / Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014280	Pavimentación De Calles En Ej. Gregorio García.	14360030	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,636,916	\$1,636,916	\$1,636,916	\$1,503,983	\$1,503,983	\$1,503,983	\$466,245	91.88	\$0	Obra	21,319	100.00	100.00	Financiera/ / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014309	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias San Ángel, Los Silencios, La Realidad, Puerta De Oriente, Ocampo Valdes, Manantiales De La Aurora San José De Los Corrales Y Sierra Blanca, N	143000243	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,778,476	\$15,658,148	\$15,658,148	\$15,658,148	\$14,186,467	\$14,186,467	\$13,303,307	90.60	\$0	Obra	725,123	100.00	90.00	Financiera/ / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014375	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Ej. Balcones En Ctl. Acuña	140200070	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,773,897	\$1,711,201	\$1,711,201	\$1,711,201	\$1,391,244	\$1,391,244	\$1,391,244	81.30	\$0	Obra	136,755	100.00	60.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014379	Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De Abasco, Nava, Morelos, Zaragoza Y Villa Unión	144700025	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,697,620	\$4,550,957	\$4,550,957	\$4,550,957	\$1,365,287	\$1,365,287	\$1,365,287	30.00	\$0	Obra	77,801	100.00	67.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014399	Pavimentación Asfáltica En Diferentes Calles De La Colonia Cruz 1 San José María Gómez María Ejido Villa De Puente Nueva Americana Y Tierra Y Esperanza	144700018	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,725,235	\$8,462,783	\$8,462,783	\$2,538,835	\$2,538,835	\$2,538,835	\$2,538,835	30.00	\$0	Obra	156,749	100.00	78.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014400	Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De San Buenaventura, La Madrid, Sacramento, Cuatrosiguas Y Ocampo	144700024	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,301,254	\$4,175,013	\$4,175,013	\$4,175,013	\$2,676,048	\$2,676,048	\$2,676,048	64.10	\$0	Obra	20,302	100.00	68.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014401	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Varias Colonias Cobertura Municipal Saltillo Y Rancho Arteaga	144700019	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,307,759	\$5,235,469	\$5,235,469	\$5,235,469	\$3,322,431	\$3,322,431	\$615,943	63.46	\$0	Obra	15,000	100.00	74.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014402	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias En Los Municipios De Mochova, Escobedo, Cardela	144700023	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,278,827	\$9,971,316	\$9,971,316	\$9,971,316	\$3,523,078	\$3,523,078	\$3,523,078	35.33	\$0	Obra	220,915	100.00	30.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014403	Pavimentación De Diferentes Calles En La Colonia Nueva Real En General Cepeda Y En Ejido Parra, En El Mpio. De Parra	144700022	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,946,646	\$2,893,118	\$2,893,118	\$2,893,118	\$2,518,266	\$2,518,266	\$2,518,266	87.04	\$0	Obra	57,083	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014407	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles De Miquiztitz Y Palad, Mpio. Miquiztitz	142000076	Coahuila de Zaragoza	Miquiztitz	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,287,911	\$3,422,831	\$3,422,831	\$3,422,831	\$1,026,849	\$1,026,849	\$1,026,849	30.00	\$0	Obra	66,834	100.00	24.00	Financiera/ / Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014410	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias Las Rosas, Ejido La Angostura, Nueva Esperanza, El Salvador, San José De Los Benavides Y Lomas De Zapalinas, Mpio. Saltillo, Coahuila	143000248	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,410,607	\$10,248,885	\$10,248,885	\$10,248,885	\$6,746,858	\$6,746,858	\$6,746,858	65.83	\$0	Obra	725,123	100.00	37.00	Financiera/ / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014413	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias: Las Rosas, Párra, Aguila De Oro, Del Bosque, Patria Nueva, Los Pinos, 15 De Abril, El Tempanito, María Del Carmen, Cavazos, Mario Ortiz Y	143000247	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,306,039	\$5,239,331	\$5,239,331	\$5,239,331	\$1,966,646	\$1,966,646	\$1,966,646	37.54	\$0	Obra	725,123	100.00	30.00	Financiera/ / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014419	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias: Libertad, En El Mpio. De Cuatrosiguas, Párra, 10 De Mayo, San Cristóbal, Morelos Y Roma, En Mpio. Progreso	144700021	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,892,628	\$4,745,418	\$4,745,418	\$4,745,418	\$2,572,905	\$2,572,905	\$1,428,991	54.22	\$0	Obra	12,000	100.00	63.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014420	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias: Serebia, Párra, Aurora, Arcoles Y, El Molino, En Mpio. Duharré; Diferentes Calles En Mpio. San José De Salinas, Mpio. Progreso Y Mpio. Juárez	144700026	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,525,626	\$6,329,146	\$6,329,146	\$6,329,146	\$1,898,744	\$1,898,744	\$1,898,744	30.00	\$0	Obra	27,221	100.00	67.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414020014485	Pavimentación Asfáltica De Diferentes Calles En Las Colonias Aeropuerto San Andrés López Gómez S de Mayo Y 28 De Junio Mpio De Acuña Y Diferentes Calles En Jiménez	144700020	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,064,045	\$9,064,045	\$9,064,045	\$9,064,045	\$8,025,401	\$8,025,401	\$8,025,401	88.54	\$0	Obra	146,690	100.00	96.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200156326	Programa Estatal De Bachos Y Sobrenutrientamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Etapa	140900032	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,048,267	\$5,048,267	\$3,396,302	\$1,018,891	\$1,018,891	\$1,018,891	\$1,018,891	20.18	\$0	Obra	55,676	100.00	100.00	Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200156328	Programa Estatal De Bachos Y Sobrenutrientamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Y Quinta Etapa	141700089	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,499,420	\$7,499,420	\$7,499,420	\$7,120,534	\$6,572,241	\$6,572,241	\$6,572,241	87.65	\$0	Obra	107,160	100.00	95.00	Financiera/ obra en proceso / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200156331	Programa Estatal De Bachos Y Sobrenutrientamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Y Quinta Etapa	143300023	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,499,340	\$7,499,340	\$7,499,340	\$7,151,383	\$2,145,415	\$2,145,415	\$2,145,415	28.61	\$0	Obra	102,650	100.00	30.00	Financiera/ / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200156332	Programa Estatal De Bachos Y Sobrenutrientamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Etapa	143500061	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,500,700	\$17,500,700	\$17,500,700	\$17,480,281	\$15,560,251	\$15,560,251	\$15,244,084	88.91	\$0	Obra	639,629	100.00	97.00	Financiera/ / Físico / 97 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200156333	Programa Estatal De Bachos Y Sobrenutrientamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Y Quinta Etapa	143600020	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	\$2,204,999	100.00	\$0	Obra	21,319	0.00	100.00	Financiera/ / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200160883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Ramo Arizpe	142700117	Coahuila de Zaragoza	Ramo Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMO ARIZPE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,717	\$1,499,315	\$1,499,315	\$1,499,315	29.99	\$0	Metro Cuadrados	20,000	0.00	15.00	Financiera/ / Físico/ LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro/ LA OBRA ESTA EN EJECUCION A LA FECHA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140300182379	Unidad Deportiva En Cabecera Municipal Con Parque De Recreación Niños Egres	143600000	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,996,391	\$9,996,391	\$9,996,391	\$8,135,267	\$8,135,267	\$8,135,267	81.38	\$0	Obra	35,000	0.00	97.00	Financiera/ / Físico / Registro/ avencas registradas - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140300187881	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Residual De Del Arroyo Canonos Quinta Etapa De David	sub-14001	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,598,045	\$3,598,045	\$3,598,045	\$2,357,789	99.95	\$1,955	Metro Lineal	600	0.00	65.52	Financiera/ / Físico/ el monto comprometido se encuentra ejercido por fines estipulados en convenio pero no esta pagado / Registro/ falta liquidar el ivo retenido y pagar el fíniquito de la obra debido a que el contratista aun esta en ejecución. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 55

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA14140300387905	Construcción De Red De Drenaje Y Aguas Residuales De Carretera 57 Al Tercero	sub-14002	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,394,418	\$3,394,418	\$3,394,418	\$2,210,214	99.84	\$5,582	Metro Lineal	600	0.00	65.32	Financiera: el pendiente de pago corresponde al finiquito de la obra ejercido al 31 de mayo al ivc retenido / Física: pendiente por concluir la obra / Registro: la obra se encuentra en un avance del 99.84 pero ya se encuentra ejercida financieramente al 100% sin ser pagado al 34.68% restante al proveedor para respaldar detalles de terminación de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300388022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ejido San Antonio De Las Alamosas	sub-14003	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,485,829	\$2,485,829	\$2,485,829	\$2,475,114	99.43	\$14,171	Metro Lineal	400	0.00	100.00	Financiera: pendiente de pago retención ivc tramite de reintegro / Física: sin comentarios acumulado 100% de obra / Registro: sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300388061	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Ejido Los Lirios	sub-14004	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,548	100.00	\$0	Metro Cuadrado	560	0.00	100.00	Financiera: lo pendiente de pago es el ivc retenido / Física: el acumulado es el 100% de avance / Registro: sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COA14140300388122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Ejido El Tunal	sub-14005	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,413	\$997,413	\$997,413	\$993,114	99.74	\$2,587	Metro Lineal	180	0.00	100.00	Financiera: lo pendiente de pago corresponde a ivc retenido / Física: el 100% de acumulado es el total de la obra / Registro: sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300388155	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En San Juan De Los Dolores	sub-14006	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$984,014	\$984,014	\$984,014	\$979,372	98.40	\$15,986	Metro Cuadrado	260	0.00	100.00	Financiera: al reintegro se encuentra en proceso el pago pendiente en retención de ivc / Física: el 100% de avance representa el total de la obra / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300388175	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Ejido San Juanito	sub-14007	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$984,353	\$984,353	\$984,353	\$980,110	98.44	\$15,647	Metro Cuadrado	30	0.00	100.00	Financiera: reintegro en tramite e ivc retenido pendiente de pago / Física: el 100% es el total de obra / Registro: sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300388413	Pavimentación Y Productividad (Concreto Hidráulico)	14070084	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carrizal	Urbano	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$895,648	\$895,648	\$895,648	\$885,648	29.85	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300388487	Unidad Deportiva Con Parque De Béis Bol	14070064	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carrizal	Urbano	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,246,688	\$5,246,688	\$5,246,688	\$5,246,688	52.47	\$0	Unidad	13,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403945	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En Diversas Calles Y Zonas Del Municipio	14190047	Coahuila de Zaragoza	Nevadas	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de nevadas coahuila	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,365,247	\$2,365,247	\$1,540,995	67.58	\$0	Obra	1,500	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de finiquito, monto de contrato terminado, se amplian metas para el resto del recurso, obra con restricciones en proceso de elaboración y revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400414375	Gastos Indirectos Pavimentación De Contingencia Económica	144450014	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,154,000	\$2,154,000	\$2,154,000	\$2,154,000	\$2,154,000	\$2,154,000	\$0	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400419257	Construcción De Red De Atarjes, Descargas Domésticas	CT-14-002	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,899,861	\$9,899,861	\$9,899,861	\$9,899,861	\$9,899,861	\$9,899,861	\$9,899,861	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COA14140400423180	Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles De La Zona Urbana En La Ciudad De San Buenaventura, Coahuila	CT-14-003	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,992,500	\$2,989,145	\$2,989,145	\$2,989,145	\$2,989,145	\$2,989,145	\$2,989,145	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,733	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COA14140400435649	Rehabilitación De Cancha De Fútbol	14370061	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Obra	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400435727	Rehabilitación De Campo De Béisbol	14370062	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	100.00	\$0	Obra	5,907	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400439166	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles De Miquizit	14-CE-SM02-01	Coahuila de Zaragoza	Miquizit	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIQUIZIT	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,986,229	\$29,986,229	\$29,986,229	\$29,986,229	\$29,886,978	\$29,886,978	\$29,886,978	\$29,886,978	99.67	\$0	Metro Cuadrado	37,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 99.67% SEGUN LAS REGISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400439416	Construcción De Unidad Deportiva En Municipio	14-CE-SM02-02	Coahuila de Zaragoza	Miquizit	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIQUIZIT	Deporte	En Ejecución	2014	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$26,941,564	\$26,941,564	\$26,941,564	\$26,941,564	99.78	\$0	Unidad	37,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 99.78% SEGUN LAS REGISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400449913	Construcción De Unidad Deportiva	CT-14-004	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,861,005	\$6,861,005	\$6,861,005	\$6,861,005	\$6,861,005	\$6,861,005	\$6,861,005	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COA14140400450043	Rehabilitación De Auditorio Municipal (2da Etapa) (Fondo De Contingencias 2)	PM5-RAM023-14001A	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,978,448	\$4,978,448	\$4,978,448	\$4,978,448	99.57	\$0	Obra	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LIEGO LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450281	Rehabilitación De Auditorio Municipal (Tercera Etapa) (Contingencias 2)	PM5-RAM023-14-001B	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,913,793	\$19,913,793	\$19,913,793	\$19,913,793	99.57	\$0	Obra	150,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450397	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Cabeza Municipal (Segunda Etapa) (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-002A	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,881,074	\$17,881,074	\$17,881,074	\$17,881,074	99.34	\$0	Obra	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450501	Rehabilitación De Parque Y Cancha De Uso Múltiple En El Ejido Cosmoval (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-001	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,075,753	\$1,075,753	\$1,075,753	\$1,075,099	\$1,075,099	\$1,075,099	\$1,075,099	99.57	\$0	Cancha	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450551	Rehabilitación E Cancha Deportiva En La Colonia Magisterial (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-002	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,022,369	\$1,022,369	\$1,022,369	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	99.57	\$0	Cancha	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450702	Rehabilitación De Parque 20 De Noviembre De La Colonia Barrio Nuevo (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-004	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,234,710	\$1,234,710	\$1,234,710	\$1,229,389	\$1,229,389	\$1,229,389	\$1,229,389	99.57	\$0	Cancha	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450763	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple En La Colonia Ejido El Ancora (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-004	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$387,466	\$387,466	\$387,466	\$387,466	99.57	\$0	Cancha	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRARON AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450829	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Area De Juego En La Colonia Residencial (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-005	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,038,799	\$1,038,799	\$1,038,799	\$1,030,210	\$1,030,210	\$1,030,210	\$1,030,210	99.17	\$0	Cancha	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450871	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple En La Colonia El Pinar (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-006	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$222,467	\$222,467	\$222,467	\$221,508	\$221,508	\$221,508	\$221,508	99.57	\$0	Cancha	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140400450917	Construcción De Infraestructura Deportiva Para La Creación De Unidad Deportiva Los Sauces (Contingencias Dos)	PM5-RAM023-14-007	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,999,956	\$2,999,956	\$2,999,956	\$2,987,025	\$2,987,025	\$2,987,025	\$2,987,025	99.57	\$0	Cancha	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	