

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Común - Específico	Bando	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Recurso	Subproyecto							Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COA1310300212667	Rehabilitación Macroplaza II Etapa Colonia Las Fuentes	MPH 050-13	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE PLANEACION	Educación	En Ejecución	2013	9750,000	\$1,381,961	\$1,381,961	\$1,381,961	\$1,381,961	\$1,201,526	\$1,201,526	86.94	\$0	Obra	5,000	0.38	87.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1310300212679	Ampliación Unidad Deportiva Guadalupe Rivas	MPH 060-13	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE PLANEACION	Educación	En Ejecución	2013	\$64,200	\$90,454	\$90,454	\$90,454	\$90,454	\$90,454	\$90,454	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o cedeñotes	5,000	0.03	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA13140300379113	Rehab. Unidad Deportiva Santiago V. Gonzalez	MPH-061-13	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRA PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2013	\$1,248,292	\$1,248,292	\$1,248,292	\$1,248,292	\$1,248,292	\$1,248,292	\$1,248,292	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200357392	Plaza David Gonzalez	14270054	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE/ COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,957,275	\$1,774,365	\$1,774,365	\$1,771,490	\$1,771,490	\$1,771,490	\$1,771,490	99.84	\$0	Plaza	5,000	100.00	98.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA. / Registro: LOS MONTO CAPTURADOS EN EL TERCER TRIMESTRE SUPERAN EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO (FEDERAL Y MUNICIPAL) EN EL CUARTO TRIMESTRE SOLO SE REFLEJA LA ASOCIACION FEDERAL YA QUE EL IMPORTE MUNICIPAL ES RECURSO PROPIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140200357425	Construcción De Cancha De Domo Múltiples Santa María	14270053	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE/ COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$292,076	\$175,246	\$175,246	\$174,514	\$174,514	\$174,514	\$174,514	99.58	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	1,200	100.00	98.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA. / Registro: LOS MONTO CAPTURADOS EN EL TERCER TRIMESTRE SUPERAN EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO (FEDERAL Y MUNICIPAL) EN EL CUARTO TRIMESTRE SOLO SE REFLEJA LA ASOCIACION FEDERAL YA QUE EL IMPORTE MUNICIPAL ES RECURSO PROPIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300365775	Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana En Plaza Residencial Del Naxos	0503BMP001	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$938,440	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	100.00	\$0	Paseo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300365783	Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura En Plaza Fovianse Nueva California	0503BMP002	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,461,559	\$1,343,808	\$1,343,808	\$1,343,808	\$1,343,808	\$1,343,808	\$1,343,808	100.00	\$0	Paseo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300378657	Remate De Plaza San Joaquín	14250145	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRA PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,653,916	\$3,653,916	\$3,653,916	\$3,653,916	\$3,479,541	\$3,479,541	95.23	\$0	Metro Cuadrado	20,000	0.00	95.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COA14140300378671	Sistema De Entrada Consolidación Sistema De Riesgo	14250147	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRA PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$406,565	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$476,358	\$476,358	\$476,358	99.24	\$0	Sistema	20,000	0.00	99.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300381914	Construcción De Plaza Regales (Primera Etapa)	0503BMP001	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	100.00	\$0	Plaza	2,508	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300381917	Plaza Privada Las Torres.	0503BMP002	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	100.00	\$0	Plaza	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300382076	Construcción De Cancha Holanda 600 M2	BP-14001	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	presidencia municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$606,756	\$606,756	\$606,756	\$603,841	\$603,841	\$603,841	\$601,239	99.52	\$2,915	Metro Cuadrados, Cancha	2,400	0.00	100.00	Financiera: el monto pide pago se el lvo retenido, reintegro en tramite / Física: sin comentario / Registro: sin comentario - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300383742	Plaza España 645.72 M2 De Superficie	BP-14002	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$639,313	\$639,313	\$639,313	\$637,375	\$637,375	\$637,375	\$634,628	99.70	\$1,938	Metro Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: lo pendiente por pago corresponde al lvo retenido, al reintegro en tramite / Física: sin comentario / Registro: sin comentario - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300408485	Via Pastoral Y Ecologica Rio Monclova Primera Etapa	0501BMP001	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,673,000	\$2,672,999	\$2,672,999	\$2,672,999	\$2,672,999	\$2,672,999	\$2,672,999	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE PENDIENTE DE REALIZAR UN REINTEGRO POR \$ 0.04 / Física: / Registro: ENVIADO A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14140300408487	Plata De Skateboard	0501BMP002	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Remate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Deporte	En Ejecución	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO A VALIDACION