

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
COA1130300200013	Modernización Y Terminación De Unidades De Riego 2013	134500067	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Riego				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,500,000	\$30,500,000	\$30,500,000	\$30,500,000	\$30,500,000	\$30,500,000	\$28,016,359	\$28,016,359	91.86	00	Hectárea	630	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: obra capturada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140100292853	Rehabilitación, Modernización, Terminación Y Equipamiento De Unidades De Riego (2014)	-	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Unidades de Riego				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$29,600,500	\$44,600,500	\$44,600,500	\$44,600,500	\$44,600,500	\$44,600,500	\$16,997,677	\$16,706,983	38.11	00	Hectárea	0	100.00	37.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CAPTURADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.