

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	
COM014040408691	Perforación De Pozo Profundo: Equipamiento Y Interconexión En Ejido Sancho Alegre		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,930,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM014040408693	Construcción De Paso Inferior Vehicular Retorno Sanderos		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM014040408840	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Entronque Paso Superior Vehicular Milaveza-Laguna		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM014040408841	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Puente Vehicular En Carretera A Milaveza Entronque Con Prolongación Tecnológico		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM014040409140	Elaboración Del Estudio De Factibilidad Del Liberamiento La Partida		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM014040409141	Rehabilitación Del Antiquo Canal De La Perla		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,000,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091923	Estudios De Previsión Para La Construcción Del Hospital Oncológico		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091945	Elaboración Del Estudio De Factibilidad De Interconexión Boulevard Río Nezas/ De Boulevard Río Nezas En Torción A Boulevard González De La Vega En Gómez Palacio Durango		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091946	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Corredor Arco Vial Torredón-Metamora		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091947	Construcción Y Emboscado De Canal Fluvial En El Río Nezas		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,000,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091910	Tercera Etapa Del Liberamiento Carlos Salinas De Gortari		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$53,828,470										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091931	Adenación De 4 Cruces En Carretera Milaveza/ Con Boulevard Torredón/ Con Boulevard Perpetuo/ Con Calzada Manuel Gómez Morán Y Con San Miguel-El Estrecho		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091932	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo La Joya-El Partido		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091971	Conexión De La Carretera 2 A La Carretera 57 (1a. Etapa)		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,500,000										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM0140404091972	Modernización Del Boulevard Perpetuo/ Tramo: Cruz Carretera 57 Con Carretera 2 Al Bulvear Armando Treviño (Primera Etapa)		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,742,776										Financiera/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física/ La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro/
COM01404040919707	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Ampliación Del Liberamiento Moré (Metamora- Torredón- 131700141 - Segunda Etapa (Andalucía)		Coahuila de Zaragoza	Metamora	Andalucía	Rural	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2011	\$1,052,239										Financiera/ La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COM014040409197291	Conexión De La Carretera 2 A La Carretera 57 (Primera Etapa)/ Pago Por Liberación De Derecho De Vía.	142500146	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,080,000											Financiera/ La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ PROYECTO EN TRÁMITE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COM014040409197364	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Milaveza José María Rodríguez El Hincor (Tramo Arroyo El Chiquillo Al Blvd. José María De León).	143000026	Coahuila de Zaragoza	Dalhillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$3,100,000											Financiera/ La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ PROYECTO EN TRÁMITE - PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COM014040043865	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Rincón José María Rodríguez- El Mínero (Entronque Riv. Eduardo Guárdes Treviño Y Riv. El Mínero).	14300016	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2013	\$278,638								0.00		Obra	648,929	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto en proceso - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM014040043866	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Construcción Del Paso Superior Vehicular- Entronque Carret. Matamoros- La Farfada (Ejido Aca) Con Carretera Antigua A San Pedro. (San Agustín)	13350043	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2013	\$5,017,926								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto terminado - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM0140400438706	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para Obra Construcción Del Paso Superior Vehicular- Entronque Carretera Matamoros- La Unión (Ejido Aca) Con Carretera Antigua A San Pedro.	13350044	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2013	\$1,998,000								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto terminado - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM0140400438793	Ampliación De La Autopista Torreón-San Pedro, De La Ocaña Al Liberamiento Cuarta Horta, (Pago Por Liberación De Derecho De Vía)	14350043	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2014	\$1,755,985								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto en trámite - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM0140400438869	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Replicación Del Puente Río Ranas Del Puente Platado, Con Periférico Raúl López Sánchez.	14350071	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2008	\$1,139,217								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto en trámite - PROYECTO TERMINADO	
COM0140400439136	Pago Por 23 Avalúes Practicados Por Diferentes Simulacros Que Serán Liberados Para La Obra De Constr. Del Paso Sup. Vehicular Entronque Carretera Matamoros-La Unión.	13350048	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2013	\$39,396								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto terminado - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM0140400439285	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Ampliación Del Liberamiento Horta (Matamoros- Torreón Gómez Palacio) Tramo Matamoros- La Farfada Segunda Etapa	14430021	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2008	2126,686								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto en proceso - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM0140400439373	Pago Por Trabajos Técnicos Topográficos Para La Obra Construcción Del Paso Superior Vehicular Entronque Car. Matamoros- La Unión (Oca) Con Car. Antigua A San Pedro.	13350049	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2013	\$87,000								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto terminado - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM0140400439352	Pago Por 7 Avalúes Practicados A Diferentes Simulacros Que Serán Liberados Para La Obra Construcción Del Paso Superior Vehicular Entronque Carretera Matamoros- La Unión (Ejido Aca) Con Carretera Antigua	14350008	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2014	\$10,725								0.00		Obra	639,629	0.00	Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física/ La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro/ proyecto en proceso - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130200139226	Rehabilitación De La Plaza De Armas En El Municipio De Saltillo	13100056	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,864,123	\$1,864,123	\$1,864,123	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ sin observación
COM1130200150238	Construcción De Paso Superior Vehicular Entronque Carretera Matamoros - La Unión (Ejido Aca) Con Carretera Antigua A San Pedro En El Municipio De Torreón, Coahuila.	13350018	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2013	\$82,239,112	\$82,113,107	\$82,113,107	\$80,669,995	\$80,643,930	\$64,933,930	\$74,606,601	98.21	\$0		Obra	639,629	100.00	15.00	Financiera/ Física/ Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COM1130200152555	Centro De Monitoreo Ambiental De La Zona De La Laguna	13430007	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,908,560	\$5,908,560	\$5,214,754	\$5,214,754	\$5,214,754	\$4,397,125	88.26	\$0	Centro	999,999	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130200152104	Riv. Laguna (4a. Etapa) Tramo Del Km 11.940 Al Km 12.691	13350019	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$49,915,335	\$49,915,335	\$49,915,335	\$49,915,335	\$47,292,516	\$47,292,516	\$45,752,137	94.75	\$0	Kilómetro	639,629	100.00	5.00	Financiera/ Física/ Registro/ sin observación - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130300174599	Boulevard Independencia Con Iluminación Sustentable	1300237	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$7,350,000	\$5,065,854	\$5,065,854	\$5,065,854	\$5,065,854	\$5,065,854	100.00	\$0	Luminaria	608,836	100.00	100.00	Financiera/ Proyecto Terminado / Física/ Terminado / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130300184880	Sistema De Información Y Transparencia De Obras Para El Desarrollo Metropolitanas (Cobertura Estatal).	13450053	Cahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,568,643	\$4,564,419	100.00	\$0	Sistema	1,500,000	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130300191897	Modernización Del Riv. Antonio Cárdenas Tramo Del Km. 4.350 Al Km. 5.420	13300632	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$29,899,999	\$29,105,864	\$29,105,864	\$29,105,864	\$27,456,039	\$27,456,039	\$25,639,101	94.33	\$0	Obra	22,544	100.00	11.00	Financiera/ Física/ Registro/ sin observación - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130300210112	Obras De Infraestructura Vial Inter municipal (Obras Indirectas Región Norte).	13250241	Cahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$15,925,425	\$16,721,615	\$16,721,615	\$14,060,886	\$13,919,472	\$13,919,472	\$13,919,472	83.24	\$0	Obra	152,806	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ sin observación - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130400278836	Elaboración De Atlas De Riesgos De La Zona Metropolitana De Saltillo, Ramo Acapulco y Actopan (Circulo Etapa)	13440004	Cahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	68.24	\$0	Sistema	0	100.00	80.00	Financiera/ Física/ Registro/ El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1130400280176	Por El Álamo Sobre Periférico Raúl López Sánchez Etapa Fz Proyecto Ejecutivo	13350085	Cahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,313,396	\$1,313,396	\$1,313,396	\$1,313,396	94.35	\$0	Acción	529,093	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
COM1140100292309	Rincón Jose María Rodríguez (Entronque Riv. Eduardo Guárdes Treviño Riv. El Mínero)	13300837	Cahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	\$2,131,206	100.00	\$0	Obra	7,125,123	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ sin observación - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiero						Avenca Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Resultado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avenca Anual	Avance Acum.
COA14100297068	Rev Avenida Nuevo y Periférico Ruta López Sánchez (Etapas de Proyecto Ejecutivo)	133500381	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,496,400	\$1,003,502	\$1,003,502	\$1,003,502	\$1,003,502	67.06	\$0	Obra	529,093	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410400274911	Estudio Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Planes) De La Laguna	133500478	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$4,935,622	\$4,515,122	\$4,515,122	\$4,515,122	\$4,515,122	\$4,515,122	\$4,515,122	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera/ Físico / Registro/ el proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040200314059	Construcción Del Campo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortáriz (Tercera Etapa) En La Región Centro	144200002	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$51,109,914	\$51,109,914	\$51,109,914	\$52,109,914	\$18,874,807	\$18,874,807	\$18,874,807	36.22	\$0	Obra	260,129	0.00	9.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200355689	Vialidades De Acceso A La Universidad Politécnica De Piedras Negras	142500036	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$12,232,207	\$12,938,295	\$12,938,295	\$11,972,495	\$3,591,748	\$3,591,748	\$3,591,748	27.76	\$0	Obra	152,806	100.00	30.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200355726	Construcción De La Primera Etapa De La Canalización Del Arroyo Cobalillo Del Km 0 000 Al 2 071.25 En Saltillo, Coah. (Segunda Parte)	143000298	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	200,000	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200355943	Construcción De Paso Superior Vehicular "Séñeros" (Hacienda Cuéllar - Vialidad Séñeros) La Etapa, En Saltillo, Coahuila.	143000240	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$81,275,583	\$81,275,583	\$81,275,583	\$81,275,583	\$37,166,170	\$37,166,170	\$32,315,525	45.73	\$0	Obra	72,523	100.00	30.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200355952	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Desaladora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Agustín En Torreón, Coahuila	143500212	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,875,000	\$3,875,000	\$3,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	11,800	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200355953	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Desaladora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No 40 En Torreón, Coahuila	143500213	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,087,500	\$4,087,500	\$4,087,500	\$3,958,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,400	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200355956	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Desaladora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No 6 - B En Torreón, Coahuila	143500214	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$2,970,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,500	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200356253	Ampliación De La Autopista Torreón - San Pedro, De La Cuesta Al Libramiento Cuarta Norte	143500287	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$21,659,544	\$21,659,544	\$21,659,544	\$21,659,544	\$6,497,863	\$6,497,863	\$6,497,863	30.00	\$0	Obra	639,629	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200356669	Rehabilitación De La Carretera Antigua A San Pedro, Entropque El Capesno - Ejido Ana	143500288	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$13,764,231	\$13,764,231	\$13,764,231	\$13,764,231	\$4,169,269	\$4,169,269	\$0	30.29	\$0	Obra	639,629	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200356670	Modernización Del Bulevar Torreón-Metamorfo (Primera Etapa) Del Periférico Raúl López Séñeros Al Entropque Libramiento Metamorfo	143500291	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$39,981,740	\$39,981,740	\$39,981,740	\$39,981,740	\$11,994,522	\$11,994,522	\$11,994,522	30.00	\$0	Obra	639,629	0.00	30.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200357050	Construcción De Paso Superior Vehicular Avenida Nuevo Con Periférico Raúl López Séñeros	143500297	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$77,922,000	\$78,300,668	\$78,300,668	\$78,300,668	\$29,644,150	\$29,644,150	\$29,644,150	37.86	\$0	Obra	639,629	100.00	30.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200359456	Gastos Indirectos Para La Construcción Del Campo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortáriz, Tercera Etapa Fondo Metro 2014	141800180	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	\$1,076,569	100.00	\$0	Obra	317,313	100.00	20.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200359461	Gastos Indirectos Para La Construcción De Las Vialidades De Acceso A La Universidad Politécnica	142500153	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	126,386	100.00	30.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200359464	Gastos Indirectos Para La Modernización Del Río Torreón-Metamorfo (Primera Etapa) Del Periférico Raúl López Séñeros Al Entropque Libramiento Metamorfo Fondo Metropolitanos 2014	143500389	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	100.00	\$0	Obra	63,929	100.00	100.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200359468	Gastos Indirectos Para La Rehabilitación De La Carretera Antigua A San Pedro Entropque El Capesno - Ejido Ana, Fondo Metro Laguna 2014	143500390	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	100.00	\$0	Obra	639,629	100.00	100.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200359471	Gastos Indirectos Para La Ampliación De La Autopista Torreón - San Pedro De La Cuesta Al Libr. De Cuarta Norte, Fondo Metro Laguna 2014	143500398	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$397,934	\$397,933	\$397,933	\$397,933	\$397,933	\$397,933	\$397,933	100.00	\$0	Obra	639,629	100.00	100.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410200389591	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Derivados Del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Planes)	-	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE GESTION URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,990,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ EL PROYECTO DE ACTUALIZÓ !!!! - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410400403818	Colector Mabe Primera Etapa	143000362	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$6,122,683	\$1,826,586	\$1,826,586	\$1,826,586	22.55	\$0	Obra	15,000	0.00	30.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA1410300403825	Adenación De 4 Cuapas En Carretera Mielras Con Boulevard Torreón Con Boulevard Periférico Con Clavado Manuel Gomez Meira Y Con San Miguel El Estrecho	143500442	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,999,781	\$9,999,781	\$9,999,781	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	639,250	0.00	0.00	Financiera/ 0 / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040452426	Proyectos Ejecutivos Derivados Del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable Planes De La Laguna	-	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia municipal de torreón y SEDU	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$7,201,907	\$11,595,407	\$11,595,407	\$11,595,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	12	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ El proyecto se actualizó !!!! - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455293	Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular En Carretera Mielras Y Boulevard Laguna En Torreón	F-METRO-004-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,456,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455362	Proyecto Ejecutivo Puente Vehicular En Carretera Mielras Con Paseo Del Demolición En Torreón	F-METRO-005-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,164,242	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455437	Proyecto Ejecutivo Del Paso Superior Vehicular Libramiento Norte Y Avenida María Montessori En Torreón	F-METRO-006-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,454,286	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455524	Elaboración De Proyecto Ejecutivo La Joya La Parida En Torreón	F-METRO-007-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,165,828	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455565	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Carreter Arco Vial Torreón-Metamorfo En Torreón	F-METRO-008-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,168,422	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455613	Elaboración Del Estudio De Factibilidad Del Libramiento La Parida En Torreón	F-METRO-009-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$726,246	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA141040040455663	Elaboración Del Estudio De Factibilidad De Interconexión Boulevard Río Neza Del Blvd. Río Neza En Torreón Blvd. González De La Vega En Gomez Palacio, Dgo. En Torreón	F-METRO-010-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$242,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	0.00	100.00	Financiera/ Físico PROYECTO CANCELADO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.