

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
COA0140400409971	Infraestructura Deportiva	-	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,000,000									0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y si el proyecto se encuentra en ejecución. / Física! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y si el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro!	
COA00140400409417	Construcción De Campo De Fútbol Con Panto Sintético En Centro Recreativo C.T.M.	-	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,910,000									0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y si el proyecto se encuentra en ejecución. / Física! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y si el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro!	
COA14140200334054	Rehabilitación De Pista De Atletismo Con Tareas Y Alumbrado En Unidad Deportiva Oscar Flores Tapia	14300259	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,022,332	\$6,022,332	\$6,022,332	\$6,022,332	86.03	\$0	-1	2,500	0.00	100.00	Financiera! / Física! UNIDAD DEPORTIVA / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.	
COA14140200334092	Construcción De Cancha De Fútbol Infantil Con Panto Sintético En La Unidad Deportiva Oscar Flores Tapia	14300026	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,124,030	\$4,124,030	\$4,124,030	\$4,124,030	82.48	\$0		Cancha	1,800	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140200334118	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Fútbol Y Respaldo En La Unidad Deportiva Oscar Flores Tapia	14300026	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,936,086	\$1,849,752	\$1,849,752	\$1,849,752	92.49	\$0	-1	3,200	0.00	100.00	Financiera! / Física! UNIDAD DEPORTIVA / Registro!	
COA14140300375550	Construcción Y Equipamiento De La Alberca Olímpica Y Fosa De Clavados En La Unidad Deportiva Santiago V. González	MFR-048-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,503,142	\$14,503,142	\$14,503,142	\$14,503,142	\$4,350,942	\$4,350,942	30.00	\$0		Metros Cuadrados	160,000	0.00	0.00	Financiera! obra en proceso / Física! obra en proceso / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140300381544	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uso Múltiple En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 3.	143000401	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,041,270	\$1,041,270	\$1,040,228	\$1,038,605	\$1,023,605	\$1,023,605	\$1,023,605	98.30	\$0		Cancha	3,500	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140300381555	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uso Múltiple En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 2.	143000409	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$938,856	\$938,856	\$937,917	\$934,515	\$934,515	\$934,515	\$934,515	99.54	\$0		Cancha	3,500	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140300381563	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uso Múltiple En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 3.	143000410	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$983,220	\$983,220	\$982,237	\$978,537	\$978,537	\$978,537	\$978,537	99.52	\$0		Cancha	3,500	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140300381566	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Uso Múltiple En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila, Sector 4.	143000411	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$536,654	\$536,654	\$536,117	\$535,128	\$528,128	\$528,128	\$528,128	98.41	\$0		Cancha	1,750	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140300383009	Construcción De Gimnasio Y Auditorio Zaragoza Sur En Colonia Zaragoza Sur En Torreon, Coahuila.	IMPSEP-002-14	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Deporte	En Ejecución	2014	\$18,426,381	\$18,426,381	\$18,407,955	\$15,119,735	\$8,629,931	\$8,629,931	\$8,629,931	46.83	\$0		Obra	34,930	0.00	46.83	Financiera! PROYECTO EN EJECUCION / Física! OBRA EN PROCESO / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140300383502	Construcción De Unidad Deportiva La Antigua Cabanera De La Unión En Torreon	IMPSEP-001-14	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Deporte	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,955,000	\$44,951,051	\$16,909,471	\$16,909,471	\$16,909,471	37.58	\$0		Obra	639,629	0.00	37.61	Financiera! EN PROCESO / Física! OBRA EN EJECUCION / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140400397981	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal Primer Riego	-	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,841,115	\$5,841,115	\$5,841,115	\$5,841,115	97.35	\$0		Acción	0	0.00	100.00	Financiera! SE LLEGO A LA META PLANADA / Física! SE LLEGO A LA META PLANADA / Registro! SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140400408769	Construcción De Cancha De Fútbol Panto Sintético	-	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,475,313	\$3,475,313	\$3,475,313	99.29	\$0		Obra	0	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140400409547	Construcción De Gimnasio De Uso Múltiple En El Campo Deportivo "Benjamín Arredondo" En La Cabecera Municipal	1438IMP001	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0		Proyecto	5,000	0.00	90.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.
COA14140400436845	Construcción De Campo De Fútbol Con Panto Sintético Centro Recreativo "Cia" En La Unidad Deportiva "Carlos R. González".	143000711	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,906,000	\$3,785,089	\$2,328,393	\$2,328,393	\$2,328,393	59.55	\$0		Cancha	58,000	0.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SISTEMA! Para el siguiente nivel.