

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Bando	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico							
															Presupuesto	Modificado	Rescudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
COA1416010315856	Restauración de Hacienda Santa Ana De Los Hornos (Parroquia Nueva)	-	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos)	Rural	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	66.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Reporte: avances registrados - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416010316450	Rehabilitación Del Auditorio Municipal De San Pedro (Primera Etapa)	-	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,924,087	\$2,924,087	\$2,924,087	97.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera/ SE LLEGO A LAS METAS PLANADAS / Física/ LAS METAS FUERON ALCANZADAS / Reporte: SE ALCANZARON LAS METAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416010316439	Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro Basea En Toróndem	-	Coahuila de Zaragoza	Toróndem	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416010317801	Rehabilitación De La Casa De Cultura De Viesca	-	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$997,927	\$997,927	\$997,927	\$763,051	\$763,051	\$763,051	76.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Reporte: avances reportados - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416010317984	Construcción De Auditorio Digital	-	Coahuila de Zaragoza	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Nadadores	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Reporte: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416010318552	Plaza Del Heroísmo	-	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,481,240	\$804,372	\$804,372	\$804,372	26.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416020349296	Construcción De La Casa De La Cultura En CUI Primera Y Segunda Etapa De La Casa En Toróndem Coahuila	IMP CUI 001 14	Coahuila de Zaragoza	Toróndem	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORONDEM	Educación	En Ejecución	2014	\$5,918,687	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,918,687	\$5,918,687	\$5,918,687	\$5,918,687	98.74	\$75,313	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO PUNTOCERO / Física/ PROYECTO PUNTOCERO / Reporte: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416030381614	Rehabilitación Y Equipamiento De Bibliotecas Escolares En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila Sector 1.	14300058	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$956,425	\$956,425	\$955,469	\$954,408	\$948,389	\$948,389	\$948,389	99.16	\$0	Aula	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Reporte: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416030381616	Rehabilitación Y Equipamiento De Bibliotecas Escolares En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila Sector 2.	14300059	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,059,219	\$1,059,219	\$1,058,160	\$1,054,559	\$665,315	\$665,315	\$665,315	62.81	\$0	Aula	3,850	0.00	100.00	Financiera / Física / Reporte: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA1416030381618	Rehabilitación Y Equipamiento De Bibliotecas Escolares En Varias Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila Sector 3.	14300060	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,081,243	\$1,051,995	\$1,044,650	\$1,044,650	\$1,044,650	96.52	\$0	Aula	3,850	0.00	100.00	Financiera / Física / Reporte: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400436914	Biblioteca Profr. Leonor De Hoyos.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	14060081	Coahuila de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$133,226	\$133,226	\$133,226	\$132,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437128	Biblioteca Profr. María Chapa Flores.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	14070087	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Cláwegas de Carranza	Cuatro Cláwegas de Carranza	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	17,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437182	Biblioteca Pública Municipal.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	141000134	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$126,266	\$126,266	\$126,266	\$125,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,522	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437449	Biblioteca José Paz Rivera.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	141700231	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$77,662	\$77,662	\$77,662	\$76,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,380	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437488	Biblioteca Ignacio Manuel Altamirano.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	141700232	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$81,061	\$81,061	\$81,061	\$80,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,554	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437683	Biblioteca Suzanne Lutz Page.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	141800192	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$117,475	\$117,475	\$117,475	\$116,662	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,597	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437747	Biblioteca Profr. Alvinia Arendó Valdés.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142000111	Coahuila de Zaragoza	Miguel Alemán	Puerto el Melón	Rural	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$91,054	\$91,054	\$91,054	\$90,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,288	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400437916	Biblioteca Profr. Federico Barrera Rendón.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142200064	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$51,272	\$51,272	\$51,272	\$50,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,508	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438490	Biblioteca José Vasconcelos.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142500189	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$77,152	\$77,152	\$77,152	\$76,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,319	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438554	Biblioteca Pública Municipal.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142600053	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$74,124	\$74,124	\$74,124	\$73,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,012	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438640	Biblioteca Lic. Elias Hernández De De Las Puentes.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142700127	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$146,996	\$146,996	\$146,996	\$146,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,533	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438694	Biblioteca Profr. Catalina Novales De Miranda.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142700128	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,669	\$50,669	\$50,669	\$50,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438746	Biblioteca Profr. Evangelina Valdés María.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142700129	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$224,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438864	Biblioteca Carlos Pereyra.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142800061	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$46,690	\$46,690	\$46,690	\$46,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	9,584	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438907	Biblioteca De La Revolución.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	142800062	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$59,972	\$59,972	\$59,972	\$59,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400438987	Biblioteca Profr. Manuel Miquelín Blanco.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000698	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$172,376	\$172,376	\$172,376	\$171,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	23,532	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400439028	Biblioteca Francisco Villa.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000699	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$144,809	\$144,809	\$144,809	\$144,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,238	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400439101	Biblioteca Amanda Fuentes Aguirre.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000700	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$103,110	\$103,110	\$103,110	\$102,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,139	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400439147	Biblioteca Profr. Guadalupe González Ortiz.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000701	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,590	\$20,590	\$20,590	\$20,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	7,398	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400439190	Biblioteca José María Novales Y Pavón.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000702	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$129,839	\$129,839	\$129,839	\$129,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,121	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: OK - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400439241	Biblioteca Dr. Ovidio Rodríguez Caspe.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000704	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,995	\$281,995	\$281,995	\$276,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	19,118	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COA14160400439388	Biblioteca Gabriela Mistral.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143000703	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$57,658	\$57,658	\$57,658	\$57,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,931	0.00	0.00	Financiera / Física / Reporte: ok - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA14140400440405	Biblioteca José María Sifuentes Ruiz.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143300116	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	276,154	276,154	276,154	275,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	815	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14140400440640	Biblioteca José García De Letona.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143500435	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	1107,010	1107,010	1107,010	1106,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	30,070	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14140400440669	Biblioteca Solidaridad.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143500437	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	1131,666	1131,666	1131,666	1130,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,987	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14140400440691	Biblioteca Efraín González Luna.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143500438	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	291,066	291,066	291,066	290,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,860	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14140400440718	Biblioteca Lic. Benito Juárez García.- Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143500439	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	1110,224	1110,224	1110,224	1109,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,865	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14140400440750	Biblioteca San Juanes.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143500440	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	262,060	262,060	262,060	261,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,532	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14140400440822	Biblioteca Juanita Flores Vda. De Telesar.-Remodelación De Espacios Bibliotecarios (Reparación De Serv. Sanitarios).	143800040	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Rural	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	276,154	276,154	276,154	275,521	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,067	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.