

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA014040408692	Construcción De Gimnasio Y Canchas De Fútbol En Torredón Y Parra De La Piedad, Coahuila		Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,284,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro!	
COA0140404030897	Ampliación Aeropuerto De Piedras Negras	1401894	Coahuila de Zaragoza	Nava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicio Estatales Aeroportuarios	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$15,000,000							0.00		Metro cúbico	0	0.00		Financiera! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro!	
COA14160100315860	Pavimentación En San Pedro De Las Colonias, Coahuila		Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,936,653	\$24,936,653	\$24,936,653	\$24,936,653	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera! / Física! / Registro! SE REGISTRO AVANCE - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14160200314068	Construcción De Capilla De Velación En Guerevo, Coahuila, Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior	141200013	Coahuila de Zaragoza	Guerevo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,785,898	\$835,769	\$835,769	\$835,769	18.57	\$0	Obra	500	100.00	30.00	Financiera! obra en proceso / Física! / Registro! SIN OBSERVACIONES - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200314070	Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila, Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Cementerio	141300007	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$832,489	\$832,489	\$832,489	18.50	\$0	Obra	1,000	100.00	30.00	Financiera! obra en proceso / Física! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200314076	Construcción De Capilla De Velación En Ejido San Carlos, Municipio De Jimenez, Coahuila, Incluye Crematorio Y Obra Exterior	141400011	Coahuila de Zaragoza	Jimenez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$832,489	\$832,489	\$832,489	18.50	\$0	Obra	2,000	100.00	30.00	Financiera! obra en proceso / Física! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200314123	Construcción De Capilla De Velación En Nava, Coahuila, Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior	142200032	Coahuila de Zaragoza	Nava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,093,435	\$1,228,030	\$1,228,030	\$0	27.29	\$0	Obra	15,000	100.00	30.00	Financiera! / Física! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200314124	Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila, Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior	142300016	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,601,228	\$840,368	\$840,368	\$0	18.67	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200314633	Construcción De Edificio De Seguridad Pública (Cuartel), En El Municipio De Piedras Negras.	142500045	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,663,187	\$7,369,679	\$7,369,679	\$7,369,679	29.48	\$0	Obra	3,000	100.00	1.00	Financiera! / Física! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200328720	Construcción De Albergo Deportivo Y Cultural	142500073	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$29,876,545	\$29,876,545	\$29,876,545	\$26,464,273	\$7,939,282	\$7,939,282	\$0	26.57	\$0	Obra	5,000	0.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200337001	Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa)	143000297	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$39,607,873	\$39,607,873	\$39,607,873	\$34,325,367	\$10,267,610	\$10,267,610	\$0	25.92	\$0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200339449	Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vegas	140200187	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,970,000	\$66,747,566	\$66,747,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	136,755	100.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! sin observacion - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160200361273	Programa De Abastecedor De Agua Potable (Instalación)	140200126	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	29.50	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera! / Física! / Registro! capturada - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14160200361277	Programa De Techumbres De Ciudad Acuña, Coahuila De Zaragoza	140200175	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$12,780,008	\$12,780,008	\$2,729,978	\$2,729,978	\$2,729,978	18.20	\$0	Obra	0	100.00	28.67	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURADA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14160300318688	Programa De Abastecedor De Agua Potable (Instalación)	142500102	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,503,786	\$14,503,786	\$14,503,786	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	31.03	\$0	Obra	0	100.00	81.00	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURADA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14160300361869	Programa De Techumbres De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza	142500109	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,999,944	\$14,519,632	\$14,519,632	\$2,817,896	\$2,817,896	\$2,817,896	18.79	\$0	Obra	0	100.00	18.19	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURADA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14160300382867	Proyecto De Rehabilitación De La Plaza 19-36, Rodajes Y Plataforma Comercial Del Aeropuerto Internacional Plan De Guadalupe De Saltillo	142700061	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIO ESTATALES AEROPORTUARIOS DEL GOBIERNO DE COAHUILA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$87,000,000							0.00		Obra	0	0.00		Financiera! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física! La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro!	
COA14160400405114	Museo Casa Del Pezador	140200265	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$12,309,524	\$12,309,524	\$12,309,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	0.00	0.00	Financiera! OBRA EN PROCESO / Física! / Registro! SIN OBSERVACION - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160400405193	Construcción Del Nivel Jesus Maria Ramon (La Etapa)	140200198	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$36,606,405	\$36,606,405	\$36,606,405	\$36,396,608	\$10,918,982	\$10,918,982	\$0	29.83	\$0	Obra	136,755	0.00	0.00	Financiera! / Física! 0 / Registro! SIN OBSERVACION	
COA14160400426082	Construcción Y Rehabilitación De Plazas Públicas En Varitas Colonias De La Ciudad De Ramos Arizpe.	142700111	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,932	\$1,348,780	\$1,348,780	\$1,348,780	29.97	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	10.00	Financiera! LA OBRA ESTA EN EJECUCION. / Física! LA OBRA ESTA EN EJECUCION. / Registro! LA OBRA ESTA EN EJECUCION. - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160400426463	Construcción De Canchas De Fútbol 5	142700112	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,621	\$1,348,686	\$1,348,686	\$1,348,686	29.97	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	10.00	Financiera! LA OBRA ESTA EN EJECUCION. / Física! LA OBRA ESTA EN EJECUCION. / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160400429070	Rehabilitación Del Parque Venustiano Carranza	142700114	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,716	\$1,199,015	\$1,199,015	\$1,199,015	29.98	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	10.00	Financiera! LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. / Física! LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. / Registro! LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14160400430328	Suministro E Instalación De Techumbres	142700115	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,949	\$1,348,785	\$1,348,785	\$1,348,785	29.97	\$0	Pieza	5,492	0.00	10.00	Financiera! LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. / Registro! LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	