

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Resultado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA1213010050373	Rehabilitación De Instalaciones De Medio Tenso, Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Gas Natural	123000218	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,849,761	\$4,319,003	\$4,319,003	\$4,319,003	33.22	\$0	Obra	577,352	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA12140300373091	Planta Potabilizadora Para La Remoción De Arsénico En El Pozo N. 35	123500322	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TORREÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$6,463,196	\$6,276,770	\$6,276,770	\$6,276,770	\$6,276,770	\$6,276,770	\$6,276,770	100.00	\$0	Planta	11,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra / obra terminada - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA12140300373123	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 16r	123500323	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TORREÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$6,496,942	\$6,474,094	\$6,474,094	\$6,474,094	\$6,474,094	\$6,474,094	\$6,474,094	100.00	\$0	Planta	13,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra / obra terminada - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA12140300373156	Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 5 R	123500324	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TORREÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,997,245	\$4,757,701	\$4,757,701	\$4,757,701	\$4,757,701	\$4,757,701	\$4,757,701	100.00	\$0	Planta	4,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra / obra terminada - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA13130100116418	Construcción De La Cimentación Del Arroyo Chagrellillo (Segunda Etapa) En La Ciudad De Saltillo, Coahuila	133000250	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,745,013	\$7,331,910	\$7,331,910	\$7,228,509	94.67	\$0	Obra	30,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA1313020146609	Construcción De Las Obras Pluviales En La Cuenca Del Arroyo El Cuervo (1era. Etapa)	133000356	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,078,316	\$17,499,974	\$17,499,974	\$17,499,974	\$17,397,148	\$17,397,148	\$17,397,148	99.41	\$0	Obra	30,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA1313020152044	Terminación De La Obra De Equipamiento Electroeléctrico Del Circuito De Bombas De Aguas Residuales Los Filtros (Colonia Humberto Moreira)	133200024	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$601,250	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	28.45	\$0	Sistema	4,650	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA1313020209722	Construcción De Atarjeas Y 120 Desagües En Calle Palmitas De Este Servicio De Agua De Agua Residual (1a. Etapa).	131800128	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,087,422	\$1,087,421	\$1,087,421	\$1,066,345	\$856,204	\$856,204	\$856,204	78.74	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA131402082565	Construcción De Alcantarillado Sanitario Segundo Etapa Para La Colonia Deportiva Del Municipio De Matamoros	132100550	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,536,310	\$1,557,895	\$1,557,895	\$1,536,310	\$1,150,457	\$1,150,457	\$1,150,457	73.85	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA1314020190264	Construcción De Atarjeas Y 3 Desagües En Calle 2 Entre Privada 4 Y Calle Piedras Anil En La Colonia Revolution	131800099	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	15	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314062	Construcción De La Red De Drenaje En La Colonia Las Magdalenas (1a Etapa)	140700018	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$516,741	\$155,022	\$155,022	\$155,022	28.71	\$0	Obra	550	100.00	67.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314109	Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domilíaricos Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	141700012	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$910,015	\$273,004	\$273,004	\$273,004	26.25	\$0	Medidor	8,000	100.00	30.00	Financiera / obra en proceso / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314117	Construcción Del Sector De Freción De Aguas Residuales De Refuerzo Del Circuito De Bombas Por Existente En Monsiviles	141800063	Coahuila de Zaragoza	Monsiviles	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,853,037	\$3,853,038	\$3,853,038	\$3,753,220	\$3,403,135	\$3,403,135	\$3,403,135	88.32	\$0	Obra	83,500	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314119	Construcción De Red De Atarjeas (Obra Palmitas) En La Col. Nueva Arriaga Con Tubería De P.V.C. Serie 20, Especial Para Aguas Residuales De 200 Mm (16" De Diam. Y Una Longitud De 1,297.03 M.L. Xc)	142500025	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$630,084	\$787,605	\$787,605	\$740,352	\$727,762	\$727,762	\$727,762	92.40	\$0	Obra	3,363	100.00	60.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314234	Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario "Magdalenas" 1era Etapa	143000041	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,056,669	\$5,056,669	\$5,056,669	\$5,049,418	\$3,169,718	\$3,169,718	\$3,169,718	62.68	\$0	Obra	21,182	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314251	Terminación De La Obra De Equipamiento Electroeléctrico Del Circuito De Bombas De Aguas Residuales Los Filtros Colonia Humberto Moreira	143200009	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$583,960	28.45	\$0	Obra	4,650	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314264	Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domilíaricos Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	143300008	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,040,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,033,084	\$309,951	\$309,951	\$309,951	19.37	\$0	Obra	8,000	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314276	Reposición De Alcantarillado Sanitario Zona Centro (2a Etapa)	143600005	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,616,291	\$1,616,291	\$1,616,291	\$1,612,661	\$483,798	\$483,798	\$483,798	29.93	\$0	Obra	672	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314283	Suministro E Instalación De 500 Medidores Domilíaricos Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	143800008	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,998	\$279,997	\$279,997	\$244,526	\$73,358	\$73,358	\$73,358	26.20	\$0	Obra	2,000	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200314469	Construcción De La Primera Etapa De Las Obras De Captación Potabilización, Coagulación Y Almacenamiento Para La Localidad De San Carlos	141400016	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,405,936	\$949,599	\$949,599	\$949,599	58.98	\$0	Obra	3,225	100.00	61.00	Financiera / obra en proceso / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200355677	Aplicación De La Red De Alcantarillado En Distintos Sectores De La Fiebración	140900055	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$603,279	\$603,279	\$603,279	\$599,631	\$179,889	\$179,889	\$179,889	29.82	\$0	Obra	250	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200355727	Construcción De La Primera Etapa De La Cimentación Para El Colector Del Km 0 000 Al 2 071.25 En Saltillo, Coah. (Segunda Etapa)	143000298	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,800,000	\$19,800,000	\$19,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	200,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200355949	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Agustín En Torreon, Coahuila	143500212	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,875,000	\$3,875,000	\$3,875,000	\$3,875,000	\$2,302,616	\$2,302,616	\$2,302,616	59.42	\$0	Obra	13,800	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200355954	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 46 En Torreón, Coahuila	143500213	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,087,500	\$8,175,000	\$8,175,000	\$7,917,190	\$2,375,190	\$2,375,190	\$2,375,190	29.05	\$0	Obra	13,400	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200355955	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 6 - R En Torreón, Coahuila	143500214	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$2,970,792	\$1,782,475	\$1,782,475	\$0	57.04	\$0	Obra	5,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200357035	Asistencia Técnica Para Estudio De Factibilidad Para La Instalación, Diseño Y Licitación De 10 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico	143500216	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$917,642	\$917,642	\$917,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	85,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200357801	Terminación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	143200033	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,559,660	\$1,559,660	\$1,559,660	\$1,493,958	\$448,187	\$448,187	\$448,187	28.74	\$0	Obra	4,050	0.00	30.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200359067	Construcción De La Segunda Etapa De Las Obras De Captación Potabilización, Coagulación Y Almacenamiento En San Carlos	141400024	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,159,608	\$5,159,608	\$5,159,608	\$5,159,608	\$2,981,271	\$2,981,271	\$2,981,271	57.78	\$0	Obra	3,225	0.00	59.00	Financiera / obra en proceso / Física / Registra / SIN OBSERVACION - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.
COA14140200359224	Aplicación De La Red De Atarjeas Y Desagües Domilíaricos (Etapa Final) Para La Colonia Deportiva	142100033	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,688	\$355,688	\$355,688	\$352,949	\$105,885	\$105,885	\$105,885	29.77	\$0	Obra	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra / sin observación - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA14140300403811	Suministro e Instalación De 500 Medidores	141900030	Coahuila de Zaragoza	Morales	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,998	\$279,998	\$279,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin observación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140300403812	Construcción De La Línea De Alimentación e Interconexión A La Red De Distribución De Agua Potable	141600013	Coahuila de Zaragoza	Lamedrid	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$660,113	\$198,041	\$198,041	\$198,041	26.86	\$0	Obra	1,801	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro sin observación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140300403817	Colector Pluvial Mabe Primera Etapa	143000362	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$2,980,000	\$2,980,000	\$2,980,000	30.10	\$0	Obra	15,000	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro sin observación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140300403822	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Nueva Gomez (Terminación De La 1 Etapa)	143300069	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$624,228	\$624,228	\$624,228	\$586,455	\$285,159	\$285,159	\$175,939	45.68	\$0	Obra	900	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140300403823	Construcción De La Línea De Alimentación Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias (Agua Potable) Para La Colonia Aurora Gomez	143300050	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$447,742	\$447,742	\$447,742	\$421,200	\$207,971	\$207,971	\$126,360	46.45	\$0	Obra	400	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA14140300403824	Reposición De Tramos De Línea De Alimentación De Agua Potable En El Ejido Meyran	143300053	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$972,393	\$1,257,294	\$1,257,294	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,597	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COA1414040421475	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Módulos De 20 lps	140900056	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,340,006	\$14,340,006	\$14,340,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	26,632	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.