









Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
COA14140400452958	Const. De Redes Con Rindigestador En Area Rural Y Ribera	14120031	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias				20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$218,477	\$218,477	\$218,477	\$218,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso
COA14140400453025	Ampl. Red Electrica Poblado Ignacio Zaragoza	14360045	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias				20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,393	\$350,393	\$350,393	\$350,393	\$350,393	\$350,393	\$350,393	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COA14140400453084	Ampl. Red Electrica Ejido Jimulco	14350021	Coahuila de Zaragoza	Torredón	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias				20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$0	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
COA14140400453144	Linea De Distribucion Y Red Electrica De La Csr. Mata Nueve	14330070	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias				20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$143,300,070	\$1,200,935	\$1,200,935	\$3,200,935	\$3,172,496	\$3,172,496	\$3,172,496	99.11	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.