



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 81

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiero						Avenca Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Resudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avenca Anual	Avance Acum.	
COA140100291230	Centro de Justicia Penal de Saltillo (Fechada)	13300989	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,464,435	\$12,715,750	\$12,715,750	\$12,715,750	\$9,464,422	\$9,464,422	\$2,839,322	74.43	\$0	Obra	2,000	100.00	38.00	Financiera / Físico / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140100291264	Inversión En Infraestructura Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales)	133001005	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,461,600	\$1,461,600	\$1,461,600	\$1,461,600	\$1,008,964	\$1,008,964	\$1,008,964	69.03	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140100291276	Inversión En Infraestructura Para La Implementación De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales)	133001004	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,707,048	\$3,707,048	\$3,707,048	\$3,707,048	\$1,110,645	\$1,110,645	\$1,110,645	29.96	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140100291366	Inversión En Infraestructura Para La Implementación De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales)	133001003	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$25,236,304	\$25,236,304	\$25,236,304	\$25,236,304	\$21,191,272	\$21,191,272	\$16,683,228	83.97	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140100291378	Inversión En Infraestructura Para La Implementación De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste Juicio Oral En Sala Posterior	133001000	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,468,556	\$4,468,556	\$4,468,556	\$4,468,556	\$3,432,938	\$3,432,938	\$3,432,938	76.82	\$0	Obra	2,000	100.00	40.00	Financiera/ Físico / Registro/ sin observación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200314051	Pavimentación Con Concreto Hídrico En Diveras Calles De Las Colonias Aeropuerto Y Colonia Porvenir	14020011	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,694,974	\$10,694,974	\$10,694,974	\$10,657,773	\$9,098,388	\$9,098,388	\$7,147,332	85.07	\$0	Obra	110,386	100.00	79.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200314052	Pavimentación Con Concreto Hídrico En Diver Calles De Las Colonias Allende Herrera, Revuelto Pardo, Lina Viana Independencia, San Antonio Y Pólvora	14020016	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,247,461	\$9,247,461	\$9,247,461	\$9,108,723	\$5,566,671	\$5,566,671	\$2,732,617	59.98	\$0	Obra	110,386	100.00	32.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ sin observación	
COA140200314054	Pavimentación Con Concreto Hídrico En Diver Calles De Las Colonias Calles de la Verdad, Valle Verde, Valle Verde, Pto. I. M. Oberea, Apico, Fundadores Y Yumbé	14020017	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,057,565	\$10,057,565	\$10,057,565	\$9,914,213	\$7,927,645	\$7,927,645	\$2,974,264	78.82	\$0	Obra	110,386	100.00	62.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200314415	Pavimentación De Diveras Calles En El Río La Vuelta, Municipio De Saltillo.	14300226	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,722,874	\$1,722,874	\$1,722,874	\$1,670,685	\$1,480,550	\$1,480,550	\$1,480,550	85.93	\$0	Obra	725,123	100.00	100.00	Financiera/ Físico / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140300382819	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Colonia Videncia	1401383	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Parras, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,377,509	\$1,377,509	\$1,377,509	\$1,375,715	\$1,375,715	\$1,375,715	\$1,273,668	99.87	\$0	Canche	1,500	0.00	100.00	Financiera/ Obra Terminada FALTA PAGO DE IVC / Físico/ Obra Terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140300382901	Construcción De Dos Canchas De Fútbol 7 Y Servicio Sanitarios En La Unidad Deportiva De Parras, Coahuila	1401382	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Parras, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,480,110	\$3,480,110	\$3,480,110	\$3,475,160	\$3,475,160	\$3,475,160	\$3,460,181	99.86	\$0	Canche	4,500	0.00	100.00	Financiera/ Obra Terminada FALTA PAGO DE IVC / Físico/ Obra Terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140300409495	Reconstrucción En Diferentes Calles De La Ciudad.	PP814001	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,979,196	\$9,979,196	\$9,979,196	\$9,979,196	\$9,979,196	\$9,979,196	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera/ PRECISITE REALIZAN UN REINTEIRO POR \$10,000.00 / Físico / Registro/ ENVÍADO A VALIDACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140400412764	Jefatura De Sector Frontera/ Rehabilitación De Oficinas	141000132	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$117,464	\$117,464	\$117,379	\$117,379	\$35,214	\$35,214	\$35,214	29.98	\$0	Obra	80	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412812	Jefatura De Sector Monclova/ Rehabilitación De Oficinas	141800187	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$315,402	\$315,402	\$315,402	\$315,402	\$94,621	\$94,621	\$94,621	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412819	Jefatura Y Zonas Escolares (Castro, Frontera Y San Buenavista)/ Rehabilitación De Oficinas	141800188	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,441,454	\$2,441,454	\$2,441,454	\$2,441,454	\$732,294	\$732,294	\$732,294	29.99	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412861	Jefatura De Sector Centro/ Rehabilitación De Oficinas	141800189	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$945,354	\$945,354	\$945,331	\$945,331	\$283,599	\$283,599	\$283,599	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412863	Jefatura De Sector Rural II/ Rehabilitación De Oficinas	142700126	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$143,511	\$143,511	\$143,511	\$143,511	\$42,866	\$42,866	\$42,866	29.87	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412864	Jefatura De Sector Norte./ Rehabilitación De Oficinas	14300686	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$315,108	\$315,108	\$315,108	\$315,108	\$94,444	\$94,444	\$94,444	29.97	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412869	Jefatura De Sector Presonal/ Rehabilitación De Oficinas	14300687	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$374,365	\$374,365	\$374,365	\$374,365	\$112,217	\$112,217	\$112,217	29.98	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412873	Oficinas Centrales De Secretaría De Educación/ Rehabilitación De Oficinas	14300688	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$7,641,347	\$7,641,347	\$7,641,347	\$7,641,347	\$2,292,404	\$2,292,404	\$2,292,404	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412875	Jefatura De Sector, Rural III/ Rehabilitación De Oficinas	14300689	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$559,629	\$559,629	\$559,629	\$559,629	\$167,854	\$167,854	\$167,854	29.99	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412876	Jefatura De Sector Sur, Jefatura De Educación Especial # 12/ Rehabilitación De Oficinas	14300690	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,030,618	\$1,030,618	\$1,030,618	\$1,030,618	\$309,185	\$309,185	\$309,185	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412880	Jefatura De Sector Oriente, Jefatura De Sector Rural I, Jefatura De Sector Centro/ Rehabilitación De Oficinas	14300691	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$565,026	\$565,026	\$565,026	\$565,026	\$167,889	\$167,889	\$167,889	29.71	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400412888	Jefatura De Sector No. 3/ Rehabilitación De Oficinas	14330113	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,657,093	\$2,657,093	\$2,657,093	\$2,657,093	\$797,089	\$797,089	\$797,089	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413279	Subdivisión De Servicios Educativos Acuña/ Construcción Del Edificio	14020196	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$647,841	\$647,841	\$647,841	29.96	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413281	Subdivisión De Servicios Educativos Cuatro Ciénegas/ Rehabilitación De Oficinas	14070086	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$296,867	\$296,867	\$296,867	\$296,867	\$88,846	\$88,846	\$88,846	29.93	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413284	Subdivisión De Servicios Educativos Francisco I. Madero/ Construcción Del Edificio	14090087	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero Rural (Banco de Lourdes)	Rural	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$648,753	\$648,753	\$648,753	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413285	Subdivisión De Servicios Educativos Matamoros/ Construcción Del Edificio	141700163	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$648,753	\$648,753	\$648,753	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413287	Subdivisión De Servicios Educativos Monclova/ Rehabilitación De Oficinas	14180190	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$642,889	\$642,889	\$642,889	\$642,889	\$192,867	\$192,867	\$192,867	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413289	Subdivisión De Servicios Educativos Parras/ Rehabilitación Oficinas	14240082	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Puente	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$970,947	\$970,947	\$970,947	\$970,947	\$291,284	\$291,284	\$291,284	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera/ Físico / Registro/ CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140400413290	Subdivisión De Servicios Educativos Piedras Negras/ Rehabilitación De Oficinas	14250183	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Convenios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$817,987	\$817,987	\$817,987	\$817,987	\$245,323	\$245,323	\$245,3							

Total: 81

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico							
															Prestado	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
COA14140400413291	Subdivisión De Servicios Educativos Región Sur: Rehabilitación De Oficinas	14300692	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,052,090	\$2,052,090	\$2,052,090	\$2,052,090	\$615,627	\$615,627	\$615,627	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413293	Subdivisión De Servicios Educativos Nueva Rosita: Rehabilitación De Oficinas	14320041	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$531,636	\$531,636	\$531,636	\$531,636	\$159,004	\$159,004	\$159,004	29.91	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413294	Subdivisión De Servicios Educativos San Pedro: Construcción Del Edificio	14330114	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$2,162,510	\$648,793	\$648,793	\$648,793	30.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413296	Subsecretaría De Servicios Educativos Torréón Siglo XXI Y Coord. De Bases: Rehabilitación De Oficinas	143500425	Coahuila de Zaragoza	Torréon	Torréon	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$892,115	\$892,115	\$892,115	\$892,115	\$267,400	\$267,400	\$267,400	29.97	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413297	Jefatura De Zona Estatal: Rehabilitación De Oficinas	143500426	Coahuila de Zaragoza	Torréon	Torréon	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,109,659	\$5,109,659	\$5,109,659	\$5,109,659	\$1,532,394	\$1,532,394	\$1,532,394	29.99	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413503	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14030034	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,366,205	\$2,366,205	\$2,366,205	\$2,366,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413516	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14120032	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Guerrero	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$256,348	\$256,348	\$256,348	\$256,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413532	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14130026	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$304,875	\$304,875	\$304,875	\$304,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413542	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14140031	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Jiménez	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$793,306	\$793,306	\$793,306	\$793,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413547	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14150024	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Juárez	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$132,969	\$132,969	\$132,969	\$132,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413555	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14190053	Coahuila de Zaragoza	Morales	Morales	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$890,360	\$890,360	\$890,360	\$890,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413562	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14220067	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,007,074	\$3,007,074	\$3,007,074	\$3,007,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413566	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14260060	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$256,348	\$256,348	\$256,348	\$256,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413577	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14320064	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,700,218	\$4,700,218	\$4,700,218	\$4,700,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413584	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14370063	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$914,824	\$914,824	\$914,824	\$914,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413590	Programa De Bebederos De Agua Potable.- Dominio De Bebederos De Agua Potable E Instalación Para Su Funcionamiento	14380041	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Rural	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,347,672	\$1,347,672	\$1,347,672	\$1,347,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400413414	E.S.G. No. 4 Guillermo Roberto Casero Sada: Instalación E Instalación De Techumbre Metálica A Proyección De Caliente	14020132	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,728,566	\$1,728,566	\$1,640,217	\$1,640,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400430502	Suministro E Instalación De Bebedero	14270016	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,196,857	\$99,057	\$99,057	\$99,057	29.97	\$0	Bebedero	4,464	0.00	10.00	Financiera/ LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. / Física/ LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. / Registro/ LA OBRA ESTA EN PROCESO Y EJECUTANDOSE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400430687	Techumbre E Instalación De 16 Techumbres	142700151	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,992,798	\$2,397,839	\$2,397,839	\$2,397,839	29.97	\$0	Pieza	4,797	0.00	10.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO Y ESTA EJECUTANDOSE. / Física/ OBRA EN PROCESO Y ESTA EJECUTANDOSE. / Registro/ OBRA EN PROCESO Y ESTA EJECUTANDOSE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400439568	Recapado En Blvd. Constitución Entre Blvd. Cap. Emilio Carrera Y Av. Venustiano Carranza	MPN-079-14	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,559	\$1,997,559	\$1,997,559	\$1,997,559	99.88	\$0	Programa	1,000	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/
COA14140400443439	Constr. De Unidad Deportiva Anexo Pizcena Utopa	MPN-079-14	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$7,818,749	\$7,818,749	\$7,818,749	\$7,818,749	\$2,720,925	\$2,720,925	\$2,720,925	34.80	\$0	Metro Cuadrado	240,500	0.00	0.00	Financiera/ obra en proceso / Física/ obra en proceso / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.